seguimientos.

e.Los laboratorios contratados para realizar los diferentes estudios deberán estar debidamente acreditados por el IDEAM.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., deberá presentar ante el DAMAB, anualmente fotocopias de los certificados de revisión técnico mecánica y de gases de los vehículos utilizados para la actividad de Transporte de concreto en el Distrito de Barranquilla.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S.,, deberá presentar ante el DAMAB, semestralmente, un Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) con los avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental Establecido.

ARTICULO DECIMO CUARTO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., en caso de encontrar vestigios arqueológicos durante la ejecución del proyecto, deberá realizar la prospección arqueológica del sitio, el cual será llevado a cabo por personal especializado, concluida ésta etapa, la empresa deberá presentar el estudio respectivo al Instituto Colombiano de Antropología ICANH del Ministerio de Cultura y a ésta Autoridad Ambiental. El ICANH determinará la necesidad de realizar la etapa de excavación o rescate arqueológico.

ARTICULO DECIMO QUINTO: En caso de presentarse durante el tiempo de operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, La Sociedad ULTRACEM S.A.S., como beneficiaria de la Licencia Ambiental deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a la Autoridad Ambiental – DAMAB – para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será causal para aplicación de las sanciones legales vigentes.

ARTICULO DECIMO SEXTO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., deberá suministrar por escrito a los contratistas y en general a todo el personal involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medios de control y prohibiciones establecidas en esta providencia, asi como aquellas definidas en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Monitoreo presentados por la empresa y exigirá el estricto cumplimiento de las mismas. El cumplimiento a este requerimiento deberá estar soportado mediante las respectivas actas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por ella o por los contratistas a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: La citada Sociedad deberá avisar al DAMAB, cualquier modificación o reparación que quiera realizar en su actividad o política ambiental.

ARTICULO DECIMO NOVENO: La Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Vía Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito, será responsable civilmente ante la nación y/o terceros por la contaminación, y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

ARTICULO VIGESIMO: El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla – DAMAB –, supervisará la ejecución de las obras y podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo, en los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental presentados. Cualquier incumplimiento de los mismos, dará lugar a la aplicación de las sanciones legales vigentes.

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA
BARRANQUILLA – DAMAB

RESOLUCION No. 0300
FECHA: 30 MAR. 2015

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el contenido de la presente providencia a la Sociedad ULTRACEM S.A.S., con NIT. No. 900.435.607 - 2, ubicada en el Kilometro 2.5 Vía Cordialidad Barranquilla – Galapa, en éste Distrito, a través de su Representante Legal, o a su apoderado legalmente constituido de acuerdo con lo contemplado en el artículo 66, 67, 68 y 69 del Nuevo Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: La presente resolución deberá ser publicada en la gaceta Ambiental del DAMAB, a costas del interesado, quien deberá consignar la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L., ($1'728.864,00), equivalentes al valor de tres y medio salarios mínimos legales diarios por cada folio del presente acto administrativo, en el Banco GNB SUDAMERIS, de ésta ciudad en la cuenta corriente No. 33436205, a nombre del DAMAB. en virtud de las tarifas establecidas, en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1.993.

PARAGRAFO: La no cancelación oportuna de los derechos de publicación de que trata éste articulo será causal suficiente para revocar y dejar sin efectos el presente acto administrativo.

ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra lo dispuesto en la presente providencia solo procede el Recurso de Reposición ante el Director General del DAMAB dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma de conformidad con lo establecido en el numeral 2 inciso 2 del artículo 74 y 76 del Nuevo Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: La presente providencia rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Barranquilla, a los 30 MAR. 2015

JACKELINE REINA SENIOR
Directora General

PROYEECTO: ANTONIO M.
REVISO: RITA N.
Aprobó: S.B.R.M.
EXP: L.A. No. 9148/05/12/14.

DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DAMA
BARRANQUILLA – DAMAB

RESOLUCION No. 0300
FECHA: 30 MAR. 2015

DILIGENCIA DE NOTIFICACION

En Barranquilla D.E.I.P a los 07 días del mes Abril de 2.015, se notificó personalmente del contenido de la presente Resolución No. 0300 de fecha 30 Marzo 2.016 al señor (a) Ivan Alfonso Villa Sierra identificado con cédula de ciudadania No 9.175.155 de San Jacinto a quien luego leerla, se le entregó copia integra, auténtica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informó que contra está procede legalmente el recurso de Reposición ante el Director General del DAMAB, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal, o por aviso, según el Articulo 66, 67,68, 69, 74 y 76 del Nuevo C.C.A.

EL NOTIFICADO

Jorge Del Castillo
EL NOTIFICADOR

ANEXO No. 8 BITACORAS

BITACORA IED REUVEN FEUERSTEIN

- Instalación de cubierta Termo acustica. en area de mejoramiento
- Instalación de estructura metalica bloque
- Instalación de cubierta Termoacustica en bloque nuevo

Contratista

Interventoria

30-09-2023 (Sabado)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Tromo (1) maquina de soldar
Actividades:
- Instalación de correas metalicas en estructura de cubierta bloque.
- Instalación de lamina Termoacustica.

contratista

Interventoria

02-10-2023 (lunes)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Tromo, (1) maquina de soldar
Actividad:
- Instalación de cubierta bloque nuevo
- Instalación de correa en estructura metalica bloque.
- Aplicación de pañete en bloque nuevo.

contratista

Interventoria

03-10-2023 (martes)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) tromo, (1) maquina de soldar
Actividades:
- Instalación de Pts.
- Pañete en la I

contratista

Interventoria

04-10-2023 (miercoles)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) TROMPO.
Actividades:
- Pañete aulas de Preescolar 2
- Limpieza
- Tratado de pts de cubierta

contratista

Interventoría

05-10-2023 (Jueves).
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en Obra: (1) Trompo
Actividades:
- Se realizo visita por parte de la secretaria de educacion, edubar, interventoria, para revisar el avance de obra del Preuer.
- montaje de pts
- Pañete interno aulas 1 y 2.
- limpieza general

contratista

Interventoría

06-10-2023 (Viernes)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en Obra: (1) Trompo.
Actividades:
- montaje de pts bloque nuevo
- Aplicacion de pañete interno
- limpieza

contratista

Interventoría

07-10-2023 (Sabado)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) trompo.

Actividades =
- montaje de correas metalicas
- Aplicación de pañete interno aula 2
- limpieza



contratista



Interventoría

09-10-2023 (lunes)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) trompo, (1) maquina de soldar
Actividades:
- soldadura de correas en pts.
- corte de pts.
- limpieza general



contratista




Interventoría

10-10-2023 (martes)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) trompo, (1) maquina de soldar
Actividades:
- montaje de correas metalicas.
- desencofre de viga de muro de cerramiento.
- limpieza



contratista





Interventoría

11-10-2023 (miercoles)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) trompo, (1) maquina de soldar
Actividades:
- Limpieza general
- pintura base en correas y pts.
- soldadura en correas y pts.


observación: se recibe visita por parte de ~~interv~~ la controlaría general, secretaría de educación, Edubar


y Personal de la interventoria, en el cual se hace inspección de la Obra en general.


Contratista



Interventoria

12-10-2023 (Jueves)
Estado de tiempo: Soleado.
Equipo en obra: (1) trompo, (1) Maquina de soldar. (1) Andamio
Actividades.
- Limpieza General
- Almacenó de Cercas.
- terminación de pintura en perfiles.


Contratista


Interventoria

13-10-2023 (Viernes).
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Trompo, (1) Maquina de soldar, (1) Andamio
Actividades:
- Se inicia la instalación de las laminas termoacustricas para la cubierta.
- Limpieza General.


Contratista


Interventoria

14-10-2023 (Sabado)
Estado del tiempo: Soleado
Equipos en obra: (1) trompo, (1) Andamio
Actividades:
- Se continuan la instalación de las laminas

en la cubierta.
· Limpieza en las Áreas intervenidas.

Contratista

Interventoria

16-10-2023 (Lunes).
Estado del tiempo: Soleado
Equipos en Obra: (1) trompo, (1) Andamio.
Actividades:
· Se termina la instalación de la cubierta, Hasta el Nro que esta ubicado entre comedor y cocina frente a la cancha. Para así culminar la totalidad de la instalación de laminas en cubierta.

· Se suspenden actividades hasta Nueva Orden.

Contratista

Interventoria.

17-10-2023 (Martes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista


Interventoria.

18-10-2023 (Miercoles).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.


Contratista

Interventoria.

19-10-2023 (Jueves).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.




Contratista.



Interventoria.

20-10-2023 (Viernes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.




Contratista.




Interventoría.

21-10-2023 (Sabado).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista




Interventoria.

23-10-2023 (Lunes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista




Interventoria.

24/10-2023 (Martes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en obra.




Contratista




Interventoria.

25-10-2023 (Miercoles).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista




Interventoria.

26-10-2023 (Jueves).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista




Interventoria.

27-10-2023 (Viernes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista.




Interventoria.

28-10-2023 (Sabado).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista




Interventoria.

30-10-2023 (Lunes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.



Contratista



Interventoria.

31 - 10 - 2023 (Martes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo, Andamios.
Actividades: No se ejecutaron actividades en obra.


Contratista.

Interventoría.

BITACORA COLEGIO MAYOR


Actividades. SISO - Residente
Bloque 1 continua instalando IPES 300
Bloque 1 y se realizando retiro de material de escombros Piso1
Bloque 3 - continua instalacion electrica
Piso 3 -

Pacta Parag
contratista


interventoria


Sabado 30 sept - 2023
clima Soleado
Personal en obra Bloque 1 IPES 3
Personal Aseo 3
Bloque 3 Personal electrico
SISO - residente -
Actividades.
Bloque 1 IPES 300 continua instalando
IPES Piso 1 y nivelando y ubicando platinas
Piso 2
continua retiro de escombros Piso 1 Bloque 1

Pacta Parag
contratista


interventoria

Lunes - 02 octubre 2023
clima Soleado
Personal en obra Personal IPES - 3
Actividad -
Bloque 1 se realizan actividades de pintura
de IPES piso 2.

Pacta Parag
contratista


interventoria

Martes 03 de octubre 2023
Clima Soleado
Personal en obra
Personal EPE 3.
Personal de apoyo
SISO 1
Residente 1
Actividad-
Bloque 1 continua pintura de IPES y retiro de escombros de Piso 3 Bloque 1-

Paola Perez
contratista

Intervantora

Miercoles 04 octubre 2023
Clima Soleado
Personal en obra -
Personal Aseo Bloque 1
Actividades -
En visita a obra de intervantor funcionarios de Epobar, Secretaria de educación. y contratista - SE Aprueba en bloque 2. Desmontar todas las ventanas y puertas que se requieran para realizar la reparación de columnas -.

la entidad autoriza el desmonte de las puertas y ventanas del Bloque 2 que se requieran para realizar las reparaciones y/o demoliciones de las columnetas que no cumplen con las especificaciones segun plano.

Si se requiere la demolicion de mesones para estas reparaciones tambien se autoriza.

No esta autorizado aun la demolicion de los muros centrales de los laboratorios del Bloque 2.

* Se solicita ensayos de Laboratorios por parte de la interventoria y confrontar con los del contratista.
* Verificar las secciones de columnas descritas en planos estructurales.
* Se solicita informe estructural del estado de todos los elementos estructurales y acciones a tomar

- Se debe realizar el retiro del RCD de forma oportuna acorde al nivel de generacion de los Residuos de construccion y demolicion, garantizar optimas condiciones locativas al personal de obra y visitantes, se evidencia acopios de material con mas de una semana de estar en el punto sin ser retirado, se solicita implementar los controles necesarios para evitar proyeccion de material particulado y contaminacion visual.

Jhonathan Bolton EDUBAR S.A. ———x———

Alexander Camillo E SED — Luis Fajardo A EDUBAR — Oconrado Contratista.

Paola Durago residente contratista — Angelo Sanchez docelas

Nota: No se ejecutaron actividades en el colegio de 5 al 11. de octubre de 2023

PAULA Durago — Contratista — Interventoria.

12/10/23

Clima Soleado

Personal obra: 4 3 de PPE 1 sin

Actividades

se realizan Actividades pintura y de PPE y soldadura

y Demolicion de Muro Bloque 1

contratista — Interventoria

13/10/23 Viernes
Personal: 3 ipe 1 SISO
limpieza y acopio de material de escombro en sitio
pinturas de IPG y colocación Plancha y soldadura

Paula Durago
contratista

Interventoria

14/10/23 Sabado
Clima: soleado
Actividad Bloque 1
pintura de IPG y soldadura

Paula Durago
contratista

Interventoria

Domingo
15/10/23
Clima soleado
No se realizaron trabajo en la obra
sin Actividad

Paula Durago
Contratista

Interventoria

Lunes
16/10/23
No se realizaron actividades por ser lunes festivo

Paula Durago
contratista

interventoria

17/10/23
Clima soleado
Personal: 2 EPE 1 SISO
Actividades
colocacion de flanches y pinturas de PPE y soldadura

Paula Durago
contratista

Interventoria

18/10/23
Clima: soleado
Personal: 2 IPE 4 SISO

En Reunión junto a Edobar y consorcio e Intervención se estipulo las condiciones bajo las cuales se establece Sobre la altura de los columnas de la cuarta posición para llegar a una pendiente entre el 10 y el 12% de la pendiente, en bloque 1 (pisos)

Según lo establecido en la ficha técnica de la cubierta seleccionada,
Además se define demolición de vigas en ejes divisorios posterior a la instalación de IPE's.
Para efecto de la presente se firma en campo por los participantes.
Se anexa plano con detalle de colocación de IPs y correas en conexión con las columnas y queda el compromiso de tomar detalles con la viga arena existente.
Edobar
Diana I. Sanguino.

Consorcio
Conrado.-

Interventoría

19/10/2023 Jueves
Clima: Soleado
personal: 2 PPC 1 SISO
Actividad
pinturas de PPE y soldaduras
PAULA Durago
contratista
Interventoria

20/10/2023 Viernes
Clima: Soleado
Personal: 2 PPE 1 SISO
Actividades
pinturas PPE Soldadura
PAULA Durago
contratista
Interventoria

21/10/2023
Clima soleado
personal: 2
Actividad:
Soldadura y pinturas de PPE
PAULA Durago
contratista
Interventoria

23/10/2023
Clima: soleado
personal: 0
Actividad:
N: sin Actividad
PAULA Durago
contratista
Interventoria

24/10/2023
Personal 0
Actividad
sin Actividad
PAULA Durago
Contratista
Interventoria

25/10/2023 Miercoles
Personal 0
Dia: Nublado y tarde lluvioso
Actividad
SIN Actividad

Paula Durago
contratista

Interventoria

26/10/2023
Personal: 0
Dia: Nublado tarde lluvioso
Actividad
SIN Actividad

Paula Durago
contratista

Interventoria

27/10/2023
Personal: 0.
Dia: Soleado.
Sin actividades.

Paula Durago.
Contratista.

Interventoria.

28/10/2023.
Personal: 0.
Dia Soleado.
Sin actividades.

Paula Durago.
Contratista

Interventoria.

30/10/23.
Personal: 0.
Dia nublado.
Sin actividades.

PAULA DURAGO.
Contratista.

Interventoría.

31/10/23.
Personal: 0.
Dia nublado.
Sin actividades.

PAULA DURAGO.
Contratista

Interventoría.

01/11/2023.
Personal: 0.
Dia soleado.
No se realizaron actividades el colegio

PAULA DURAGO.
Contratista

Interventoría.

02/11/2023.
Personal: 2. Siso: 1
Dia Nublado.
Actividades:
Se realiza soldadura y pintura de las vigas IPE
Se realiza instalación de vigas IPE:

PAULA DURAGO.
Contratista.

Interventoría.

BITACORA IED JOSE EUSEBIO CARO

- fundido de viga dercа Tramo 2 bloque I
- Acarreo de Arena
- Acarreo de piedra

contratista.

Interventoría

30-09-2023 (Sabado)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) Trompo, (2) Taladros
Actividades:
- desencofre de viga dercа.
- corte y figuración de Acero.

contratista

Interventoría

02-10-2023 (lunes)
Estado del tiempo; nublado
Equipo en obra: (1) Trompo, (2) Taladros
Actividades:
- fundida de viga dercа Tramo 3 bloque I.
- Acarreo de Arena
- Acarreo de piedra

contratista

Interventoría

03-10-23 (martes)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) Trompo, (2) Taladro
Actividades:
- fundida de viga dercа. en bloque I.
- Limpieza

Contratista

Interventoría

04-10-23 (miercoles)
Estado del tiempo: nublado

Equipo en obra: (1) Trompo, (2) Taladros
Actividades.
- Descofre de viga aereas bloque 1
- Relleno material seleccionado zapata bloque 3.
- fundida de viga aerea bloque 1

contratista. Interventoria

05-10-2023 (Jueves)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra. (1) Trompo
Actividades:
- Armado de acero para viga aerea
- Corte y figuración de Acero para viga aerea

Contratista Interventoria

06-10-2023 (Viernes)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Trompo.
Actividades:
- Corte y figuración de Acero para viga aerea
- Armado de mesa para losa en concreto piso 3

Contratista Interventoria

07-10-2023 (Sabado)
Estado del tiempo: nublado
Equipo en obra: (1) Trompo:
Actividades.
- fundida de viga aerea en bloque 1
- Descofre de viga aerea
- Limpieza

Contratista Interventoria

09-10-2023 (lunes)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (2) Trompo
Actividades:
- Corte y figuración de Acero para Viga a.cerca
- Desencofre de viga aereo
- Limpieza

Contratista

Interventoria

10-10-2023 (martes)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) Trompo.
Actividades:
- Limpieza general.
- Acopio de escombro.

Contratista

Interventoria

11-10-2023 (miercoles)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: (1) Trompo.
Actividades.
- Acopio de escombros
- Limpieza general.
- Desencofre de viga cerca Piso 2 bloque I

Contratista

Interventoria

12-10-2023 (Jueves)
Estado del tiempo: soleado
Equipo en obra: soleado
Actividades.
- Limpieza general

Contratista

Interventoria

13-10-2023 (viernes)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Trompo.
Actividades:
- Desencofre de viga aerea Piso 2 Bloque 1
- Limpieza general

contratista

Interventoria

14-10-2023 (sabado)
Estado del tiempo: Soleado
Equipo en obra: (1) Trompo.
Actividades:
- Acopio de formaletas
- Limpieza general
- Se instala estera metalica en cocina.

contratista

Interventoria.

17-10-2023 (martes)
Estado del tiempo:
Equipo en obra:
Actividades:
Sin actividades en la institución hasta nueva orden.

18-10-2023 (miercoles).
Estado del tiempo: soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista.

Interventoria.

19-10-2023 (jueves)
Estado del tiempo: soleado.
Equipos en obra: Trompo
Actividades: No se realizaron actividades en la institución.

Contratista.

Interventoria.

20-10-2023 (Viernes).
Estado del tiempo: soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en obra.

Contratista Interventoria.

21-10-2023 (Sábado).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista Interventoria.

23-10-2023 (Lunes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoria.

24-10-2023 (Martes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoria.

25-10-2023 (Miercoles).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoria.

26-10-2023 (Jueves).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Soleado.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista Interventoria.

27-10-2023 (Viernes).
Estado del tiempo: Soleado.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoría.

28-10-2023 (Sabado).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoría.

30-10-2023 (Lunes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista Interventoría.

31-10-2023 (Martes).
Estado del tiempo: Soleado.
Equipos en obra: Trompo.
Actividades: No se ejecutaron actividades en la institución.

Contratista. Interventoría.

BITACORA CARRIZAL

Lunes 02 / octubre / 2023

Estado del clima: Soleado
Personal de obra:

Actividades: Se continua levante de muro de cerramiento y excavacion, armado de viga de amarre para rampa y escalera, excavacion e instacion de redes hidrosanitarias, levante de mamposteria, armado de columnas perfilacion de excavacion para tanque de

almacenamiento, se continuo corte y figuracion de acero para tanque de almacenamiento
Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente: Yailou Parada

Inspector SST: Heydy Medina

Interventoria:

Martes 03 / octubre / 2023

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continua con levantamiento de mamposteria, perfilacio de excavacion para tanque de almacenamiento, levante de muro de cerramiento, excavacion e instacion de redes hidrosanitarias, armado de viga de amarre para rampa
Fin de obra: 5:00 pm

Ing Residente: Yailou Parada

Inspector SST: Heydy Medina

Interventoria:

Miercoles 04 / octubre / 2023

Estado del clima:
personal de obra:

Actividades: Se continua excavacion para muro cerramiento y demolicion de este, levante de

mamposteria, instalacion de redes hidraulica, levante de muro de cerramiento, se fundio pedestal de rampa en concreto, corte y figuracion de acro, armado de columnas, armado de vigas, excavaciones para redes hidrosanitarios.

Fin de obra:

Ing Residente: Yalon Pando

Inspector SST:

Interventoria:

Jueves 05/octubre/2023.

Estado del clima:

Personal de obra: Se continua con corte y figuracion de acero para tanque de almacenamiento, fundida de pedestal en concreto para rampa, perfilacion de excavacion de tanque de almacenamiento, Demolicion, excavacion y levante de muro de cerramiento, levante de mamposteria, instalacion de redes hidraulica, armado de columnas y armado de vigas.

Fin de obra:

Ing Residente: Yalon Pando

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes 06 / octubre / 2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo levante de mamposteria, instalacion de redes hidraulica, excavacion para redes hidrosanitarias, armado de columnas, corte y figuracion de acero para vigas, columnas y tanque de almacenamiento, perfilacion de excavacion para tanque de almacenamiento, demolicion muro de cerramiento.
Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente: Yalber Parada

Inspector SST

Interventoria:

Sabado 07 / octubre / 2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo levante de mamposteria corte y figuracion de acero para vigas, columnas y tanque de almacenamiento, instalacion para redes hidraulica, armado de columnas
Fin de obra: 3:00 pm

Ing Residente: Yalber Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Lunes 09 / octubre / 2023

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo armado de vigas y columnas, corte y figuracion de acero para vigas de amarre, levante de mamposteria, instalacion de redes hidraulica. excavacion para redes hidrosanitarias, perforacion de tanque de almacenamiento.
Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente: Yarlou Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Martes 10 / octubre / 2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continua armado de columnas, excavacion para muro de cerramiento, excavacion para redes hidrosanitarias, levante de mamposteria, instacion de redes hidraulica, corte y figuracion de acero para vigas, instalacion de redes hidrosanitarias,
Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente: Yarlou Parada

Inspector SST:

Interventoria.

Miercoles 11 / octubre / 2023

Estado del clima:
Personal de obra:

Actividades: Se continuo instalacion de redes hidraulica, levante de mamposteria, excavacion para muro de cerramiento, excavacion para redes electricas, perfilacion de excavacion para tanque de almacenamiento, excavacion para redes hidrosanitarias, relleno y compactacion para placa contrapiso, armado de viga dintel, corte y figuracion de acero para vigas.
Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente: Yadon Parada

Inspector SST: Henry Medina

Interventoria:

Jueves 12 / octubre / 2023.

Estado del clima:
Personal de obra:


Actividades: Se continuo Nivelacion, relleno y compactacion para placa de contrapiso, excavacion para redes electrica, é hidrosanitarias Fundida placa contrapiso, levante de mamposteria, armado de vigas y columnas
Fin de obra:

Ing Residente: Yadon Parada
Inspector SST: Henry Medina
Interventoria:

Viernes/13/octubre/2023

Estado del clima: Soleado
Personal en obra:

Actividades:
Nota: Tema: Subestación
• Cimentación: Será en losa maciza de e:12cm, con refuerzo en acero de ½" @ 0.20 en ambos direcciones. El concreto tendrá una resistencia de 3000psi a los 28 dias, se construiran vigas descolgadas de 25x25 por debajo del nivel de losa. solo en el Perimetro de la misma, con un refuerzo de 6 ϕ1/2", 3 arriba y 3 abajo, con estribos ϕ3/8" cerrados de a 0.15m.



Para mejorar la fundación de la losa se recomienda colocar 30cm de relleno en material seleccionado del sitio. Tener en cuenta los negativos o vacios para los cercamos electricos. R.
• Cimentación Cerita: sera en losa maciza e:0.12, Concreto 3000psi, refuerzo en ϕ1/2" cada 0.20, colocar sobre relleno 30cm material seleccionado del sitio.
• Viga Inicio escalera: Se construira con las mismas especificaciones que la Viga de cimentación V-C 40x40 Inicia el refuerzo en la columna y tendra el ancho de la escalera. Se debe garantizar que la viga este apoyada en toda su longintud sobre el suelo de fundación. R.
• tanque agua Potable y RCI: colocar cinta PVC waterstop V15 en la junión losa muro, Para mitigar filtraciones. Ver Plano estructura con anotación Manual firmada por especialista Es I/J tanque de agua Potable.
• Unión descanso escalera acceso Piso bloque aulas: se deberan colocar 5 pines @ 0.15 en ϕ1/2" sobre la viga de borde del PISO (enchetados), antes de fundir losa descanso escalera Para

Ph 3209327

garantizar conectividad y junta entre ambos elementos. Se debe repetir el proceso en cada entrega de escalera a piso correspondiente.

DIRECCION TECNICA
EDUBAR.

Interventoria Retira el llamado al contratista de obra la instalación de malla y/o señalización Permanente en la zona de circulación en el segundo y tercer nivel, debido al constante trabajo, representa un Peligro para la integridad del Personal en obra. Por lo cual esta interventoria no autoriza labores, hasta cuando no se tomen las medidas Pertinentes en esta area, de no acatar y/o realizar caso omiso, a este requerimiento, el Contratista de obra, asume total responsabilidad en caso de Producirse un incidente.

Interventoria.

Se realiza liberación de fundida en las columnas del tercer nivel y escalera, debido a que estos cuentan con los requisitos mínimos ~~para~~ según los planos suministrados Por la entidad contratante

Sabado 14/octubre/2023

Estado del clima:
personal de obra.

Actividades: Se realizo fundida de columnas, armado de vigas, Solado para tanque de almacenamiento, levante de mamposteria, pañete para muros de baños excavacion para red electrica, y mur

de cerramiento, corte y figuración de acero para viga dintel. Fin de Obra: 3:00pm.

Ing Residente: Carlos Parada

Inspector SST:

Interventoria:

Martes 17 / octubre / 2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se realizo fundida de pedestal en concreto para muro de cerramiento, levante de mamposteria, corte y figuracion de acero para vigas y dintel, excavacion para red electrica Se continuo solado para tanque de almacenamiento, se continuo pañete para muros de baños, desencofrado de columnas

Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST:

Interventoria:


Miercoles 18 / octubre / 2023.
Estado del clima:
Personal de obra:

Actividades: Se realizo fundida en

concreto para cimentacion de subestacion electrica, armado de columnas, se continuo solado para tanque de almacenamiento, levante de mamposteria, Fundida en concreto de viga dintel, corte y figuracion de acero para vigas, armado de vigas, se continuo excavacion para red electrica, se realizaro nucleos para solucion de redes hidrosanitarias, se realizo punto de desague para aguas lluvia

Durante inspección realizada por parte de esta supervisión se pudo evidenciar actos y condiciones inseguras en la actividades de trabajo en altura, en el armado de hierro de vigas de cubierta, por la falta de controles, sistemas y equipos de protección contra caida adecuados para la actividad, se debe brindar las eslingas en Y graduables acorde al nivel de altura y ventana de claridad que se debe analizar, al momento de una posible caída del personal, se debe corregir los anclajes utilizados para la linea de vida a utilizar y cubrir o contar con linea de vida o sistema de protección contra caída en las áreas donde se estén realizando actividades que por su condición se presente el riesgo de caida a distinto nivel, por lo anterior hasta no implementar las mejoras y subsanar las posibles Falencias no se autorizan las actividades de trabajo en altura en esta área. Jhonathan Beltrán EDUBAR S.A.

jueves 19/octubre/2023.
Interventoria. No autoriza trabajos en altura. Hasta no solucionar la seguridad de los trabajadores en altura con los herramientas adecuados para dicho actividad por lo tanto estos actividades quedan suspendidos.



Jueves 19/octubre/2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continua con corte y figuración de acero para vigas, armado de acero para tanque de almacenamiento, Levante de mampostería, Fundida en concreto de viga dintel, excavación para red electrica, demolición de muro cerramiento, armado de cimentación para muro de cerramiento.
Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes 20/octubre/2023.

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo cimentacion para subestacion electrica, se continuo armado de acero para tanque de almacenamiento, excavacion para red electria, Levante de mamposteria, armado de viga, armado de acero para viga dintel, Fundida de viga dintel, instalación hidraulica, armado de losa entrepiso.
Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST:

Interventoria:

Sabado 21/octubre/2023

Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo armado de vigas, Levante de mamposteria, armado de acero para tanque de almacenamiento, Nivelacion compactacion y Fundida de placa entrapiso, Armado de viga dintel, Demolicion de muro de cerramiento, armado de redes sanitarias.
Fin de Obra:
Ing Residente:
Inspector SST:
Interventorias:

Lunes 23/octubre/2023

Estado del clima:
Personal de obra:

Actividades: Se continuo armado de viga dintel y Fundida en concreto, armado de parrilla para Subestacion electrica, corte y figuracion de acero, puntos de Nucleo para redes sanitarias, Levante de mamposteria, acabado de Losa entrepiso, armado de viga, Nivelacion y compactacion para placa contrapiso.
Fin de Obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST:

Interventoria:

Martes 24/octubre/2023

Estado del clima:
personal de obra:

Actividades: Se realizo Fundida en concreto de cimentacion para muro de cerramiento, Levante de mamposteria, armado de viga y Losa de entrepiso, armado de acero para tanque de almacenamiento, Levante de mamposteria en pasamanos, Fundida en concreto de placa contrapiso, acabados de Losa entrepiso y Columnas,
Fin de obra: 5:00pm
Inspector SST:

Ing Residente:
Interventoria:

Miercoles 25/octubre/2023.

Estado del clima:
Personal de obra:

Actividades: Se continuo Nivelacion y compactacion para placa contrapiso, armado de acero para tanque de almacenamiento, Levante de mamposteria pasamanos, Fundida en concreto para cimentacion de muro cerramiento, plantilla para piso pulido en aulas, armado y Fundida de viga dintel, armado de viga y losa entrepiso, acabado para losa entrepiso, instacion de red sanitaria,
Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST.:

Interventoria:

Jueves 26/octubre/2023.

Estado del clima:
Personal de Obra

Actividades: Se continuo nivelacion, compactacion y fundida en concreto para placa contrapiso, Levante de mamposteria, Levante de muro para subestacion electrica, plantilla para piso pulido, armado de viga dintel y fundida en concreto, armado de viga y losa entrepiso, acabado de losa entrepiso y columna
Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST:

Interventoria:

Viernes 27/octubre/2023.

Estado del clima.
Personal de Obra:

Actividades: Se continuo levante de mamposteria, Corte y figuracion de acero para viga dintel viga y cuchillas, armado y fundida en concreto de viga dintel, Fundida en concreto de placa de contrapiso, instalacion de Redes hidrosanitarias, Pañete impermeabilizado en baños, Filos para vanos, armado de viga y columneta para muro pasamanos en planta dos, armado de viga y losa de entrepiso.
Fin de Obra: 5:00pm.

Ing Residente:

Inspector SST: Interventoria:

Subado 28/octubre/2023.
Estado del clima:
Personal de Obra
Actividades: Levante de mamposteria, Instalacion de redes hidrosanitarias e hidraulica, corte y figuracion de acero para vigas y alfajias, y cuchillas, Fundida en concreto de vigas y alfajias, Filos para vanos, pañete impermeabilizado en banos,

Fin de Obra: 5:00pm.

Ing Residente:

Inspector SST: Interventoria:

Lunes 30/octubre/2023.
Estado del clima: Soleado / Nublado / Lluvioso.
Personal de Obra:

Actividades: Fundida en concreto de losa de entrepiso desde las 2:00pm — 6:00pm, se continuo armado de viga, acabados de losa de entrepiso, Levante de mamposteria, pañete impermeabilizado en baños, instalacion de redes hidrosanitarios e hidraulico, corte y figuracion de acero de vigas, alfagias, cuchillas, Fundida en concreto de viga dintel y alfagia. se presento lluvia al momento de la Fundida temporalmente.

Fin de obra:
Ing Residente: Interventoria:

Inspector SST:

Martes 31/octubre/2023.
Estado del clima:
Personal de Obra:

Actividades: Fundida en concreto de vigas planta 3, Levante de mamposteria, acabado de losa entrepiso, viga y columnas, instalacion de redes hidrosanitarias, corte y Figuracion de acero de vigadintel y alfagias, cuchilla, pañete impermeabilizado en baños, Fundida de viga y columnete de pasamanos,

Fin de obra: 5:00pm

Ing Residente:

Inspector SST: Interventoria:

BITACORA IED JESUS DE NAZARETH

Lunes 02 de octubre. Día soleado.

Se procede a instalar flashing en cubierta termoacustica del bloque #1 para proteger de las filtraciones de agua.

JDS

Martes 03 de octubre. Día soleado

Se Continua instalando flashing en la cubierta termoacustica del bloque #1, y se procede a comenzar a instalarlo en el bloque #2

JDS

Miercoles 04 de octubre Día soleado.

En este dia barboral se termina de instalar los flashing en la cubierta termoacustica del bloque #2.

JDS

BITACORA IED CASTILLO DE LA ALBORAYA

04/10/23 Estado del clima: Soleado.

Nota: Desde la entrega del proyecto (Junio de 2023) no se ejecutaron actividades hasta el 31 de octubre de 2023.

Actividades a realizar:

1. Instalación de Láminas acrílicos en Aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4 y Aula 5.
2. Orden y aseo del área de trabajo.

Trabajadores: 3
Residente de Obra.: 1.
Siso: 1.

Residente de Obra | Inspector SST. | Interventoria

BITACORA NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO

30/09/23 Día soleado.
7 Trabajadores, SST conforme.
Actividades:
- Pintura piso #3.
- Instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias, cableado piso #3.
Limpieza del área piso #3 y acopio de residuos.

02-10/23 Día soleado.
4 Trabajadores, SST conforme.
Actividades:
Se realiza pintura en piso #3.
- Instalación de luminarias, tomacorrientes, interruptores
- demolición de plantilla en concreto y retiro de material (viga canal).

Angelica A
Ses conforme

03-10-23 Día soleado.
4 Trabajadores, SST conforme.
Actividades:
- Se continua con la demolición de plantilla en concreto y retiro de materiales (viga canal)
- levante de muro en bloque ubicado (viga canal).

Angelica A
Ses. conforme.

04/10/23 Día soleado

4 TRABAJADORES, SST CAPACITACIÓN

Actividades:

- Acopio y retiro de residuos
- Limpieza del Area de TRABAJO.
- Levante de muro en block 6 (viga canal)
- Suministro e instalación de tablon vitrificado. para exteriores (entrada de Auditorio piso 1).

os/10/23 Día soleado.

4 TRABAJADORES, SST CAPACITACIÓN.

Actividades:

- Suministro e instalación de tablon vitrificado. para exteriores (entrada de Auditorio).
- Pañete exterior Allanado con material impermeabilizado (viga canal)

06/10/23 Día soleado.

4 TRABAJADORES, SST CAPACITACIÓN.

Actividades:

- Pañete exterior allanado con material, impermeabilizado (viga canal).
- Suministro e instalación de canal Tipo Amazonas PVC piso 2
- Pintura en vinilo para muro pintarón piso 3.
- Acopio de residuos.

07/10/23 Dia soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
- Pintura en vinilo para muro interior piso 3
- Pintura exterior Anclado impermeabilizado (viga canal)
- Arreglo de resanados.

09/10/23 Dia soleado
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
- Pintura en vinilo para muro interior piso 3.
- Pintura exterior anclado impermeabilizado (viga canal).
- Pintura exterior en vinilo tipo corriente, sobre muro (pintura rocio piso 3).

10/10/23. Dia soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
Pintura exterior en vinilo tipo corriente, sobre muro (pintura rocio piso 3)
Pintura exterior anclado impermeabilizado (viga canal)
Pintura en vinilo para muro interior piso 3 plantilla de piso en mantenimiento (viga canal).

11/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST controlado.
Actividades:
- Pintura de piso en material impermeabilizado (viga canal)
- Pintura en vinilo para muro interior piso 3
- Visita de inspección en Horas de la tarde. Toma registro fotográfico de todas las actividades ejecutadas.

x [illegible] x.

12/10/23 Día soleado
4 trabajadores, SST controlado.
Actividades:
- Pintura en vinilo para muro interior piso 3.
- Pintura exterior en vinilo tipo coraza (pintura zócalos piso 3).
- Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm Acabado en pintura bituminosa viga canal.

x [illegible] x.

13/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST controlado.
Actividades:
Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm acabado en pintura bituminosa.
Viga canal
- Pintura en zócalos piso 3.
Visita de cohesa en Horas de la tarde.
Acopio de materiales

x [illegible] x

14/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividad:
Limpieza general de obra, en toda el Area, Acopio de residuos y retiro de material

16/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividad:
- Pintura en todo piso 3.
- Plantilla de piso en mortero impermabilizado. viga canal.
- Suministro e instalación de flasings en lamina Galvanizada para cubierta Termoacustic
-

17/10/23 Día soleado
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
- Pintura en todo piso 3.
- Suministro e instalación de flasings en lamina Galvanizada para cubierta Termoacustic.
- Acopio de residuos
- Pintura en muro interior piso 3.

Visita de interventoria se realiza recorrido en todo el Area.

18/10/23 día soleado.
4 trabajadores, SST coordinación.
Actividades:
- Instalación de muros pladur piso 3.
- Pintura de techo piso 3.
- Suministro e instalación de flashings en bajantes de pluviales en fachada.

α ~~AAS~~ α.

19/10/23 día soleado.
4 trabajadores, SST coordinación
Actividades:
Suministro e instalación de rejilla Aireación de PVC piso 2.
- Pintura de muros piso 3.
- Pintura de techo piso 3.
Limpieza del área y Acopio de escombros.

~~AAS~~ X

20/10/23 día soleado.
4 trabajadores, SST coordinación.
Actividades:
Pintura de techo piso 3.
Pintura de muros piso 3.
Instalación de cortinas piso 2
Visita de inspección de Bomberos.

α ~~AAS~~ α

21/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
Pintura en zocalo piso 3.
mantenimiento de ventanas piso 2.

23/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
mantenimiento de ventanas y puertas
en piso 2 y 3.

24/10/23 Día soleado
4 trabajadores, SST contratista
Actividades:
mantenimiento de ventanas y puertas
en piso 2 y 3
- Pintura exterior en viñeta tipo corteza
sobre muro (pintura de zocalo piso 3)

25/10/23 Día soleado
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
mantenimiento de ventanas y puertas en
piso 2 y 3
- Pintura exterior en viñeta tipo corteza
sobre muro (pintura de zocalo piso 3)

Powered by CamScanner

26/10/23 Día soleado.
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
mantenimiento de ventanas y puertas piso 2 y 3.
Acopio de residuos y limpieza del Area de Trabajo.

27/10/23
Día soleado
4 trabajadores, SST contratista.
Actividades:
- mantenimiento de ventanas y puertas piso 2 y 3.
visita de fiscalizadora en horas de la tarde.
Se toma registro fotográfico de las Actividades realizadas.

28/10/23.
no se realizo labores.

30/10/23
Día soleado
4 trabajadores, SST contratista
Actividades:
mantenimiento de ventanas y puertas en piso 2 y 3.
Acopio de residuos y retiro de materiales.

31/10/24

Día soleado.

4 Trabajadores, SST encargada

Actividades:

mantenimiento de ventanas y puertas en piso 2 y 3, limpieza del Area de Trabajo y Acopio de residuos.

