INFORME SEMANAL DE OBRA No 61

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Viernes 01 de marzo de 2024

- Descargue de acero de refuerzo para losa de entrepiso segundo piso.
- Continúa armado de acero para losa de primer piso en ejes C-E/1-3 (N+1.85).
- Continúa armado del encofrado horizontal para losa de primer piso en ejes C-E/1-3 (N+1.85).
- Encofrado para muro de contención en semisótanos eje 1 C-E. (NE-1.57)
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 58 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

Sábado 02 de marzo de 2024

- Descargue de casetón para losa de primer piso.
- Armado de acero para muro M-2 en piso 1.
- Continúa armado de acero para losa de primer piso en ejes C-E/1-3 (N+1.85).
- Encofrado para muro de contención en semisótanos eje 1 C-E. (NE-1.57)
- Desencofrado de losa fundida el 26 de febrero.
- Inicia excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.

Domingo 03 de marzo de 2024

- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.

Lunes 04 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Instalación de casetón para losa de primer piso.
- Armado de acero para muros M-2, M-3, M-5 y columna C-3 en piso 1.

Martes 05 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Armado de acero para muros M-5 en piso 1.
- Continúa armado de acero para losa de primer piso en ejes C-E/1-3 (N+1.85).
- Continúa instalación de casetón para losa de primer piso.
- Instalación de gabinete metálico para provisional eléctrica de obra.

Miércoles 06 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Encofrado para muro M-2 y M-3 en piso 1.
- Instalación de malla electrosoldada para losa de primer piso.
- Armado de acero para muro M-7 en piso 1.
- Continúa instalación de casetón para losa de primer piso.

Jueves 07 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Encofrado para muro M-2 y M-3 en piso 1.
- Armado de acero para columnas C-3, E-3 y muro M-4 y M-6 en piso 1.
- Continúa instalación de malla electrosoldada para losa de primer piso.
- Continúa instalación de casetón para losa de primer piso.

Viernes 08 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Encofrado para muro M-2 y M-3 en piso 1.
- Armado de acero para columnas C-3, E-3 y muro M-4 y M-6 en piso 1.
- Continúa instalación de malla electrosoldada para losa de primer piso.
- Continúa instalación de casetón para losa de primer piso.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 59 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Apoyo técnico - administrativo: Fernando Bernal
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 37 Personas

Alquir: 29 Personas
Kelly Vargas: 2 Personas

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1
Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92,35%	99,89%
SOTANO	70,98%	81,68%
SEMISOTANO	80,01%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	31,95%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X																					
NORMAL																													
NUBLADO																													
LLOVIZNA																													
LLUVIOSO																													

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se toman medidas para recuperar los tiempos perdidos por la conflagración ocurrida en el sótano del proyecto tales como jornadas extendidas de trabajo entre semana y trabajos diurnos durante el fin de semana, adicionalmente se usan concretos acelerados para la pronta recuperación de equipo y casetón a usar en el siguiente nivel.

Por disponibilidades en la única concretera operativa en Valledupar, se pospone la fundida de losa de piso 1 programada para el viernes 8 hasta el lunes 1.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Instalación de gabiente para provisional electrica / Excavación para zarpa muro tipo 6.





Instalacion de casetón para losa de piso 1 / Amado de acero para columnas piso 1.





Fundición muro M-2 M-3 en piso 1 / Instalación de malla electrosoldada para losa de piso 1.