INFORME SEMANAL DE OBRA No 62

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 09 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Armado de acero para zarpa de muro tipo 6 sobre eje 1 C-D.
- Desencofrado y curado de muro M-2 y M-3 en piso 1.
- Instalación de pasantes en placa de piso 1.
- Instalación de malla electrosoldada de7mm 15x15 para losa de piso 1.

Domingo 10 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra.

Lunes 11 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Instalación de malla electrosoldada de7mm 15x15 para losa de piso 1.
- Fundición de losa de primer piso entre ejes B-F/2-5 en concreto de 4.000 psi, acelerado a 7 días.
- Fundición de nodos en concreto de 6.000 psi para losa de primer piso entre ejes B-F/2-5.
- Continúa armado de acero para zarpa de muro tipo 6 sobre eje 1 C-D.
- Armado de acero para muro M-6 en piso 1.

Martes 12 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Armado de acero para muros M-4 y M-6, y columnas E-3 y F-3 en piso 1.
- Encofrado de columnas C-3 y D-3, y muro M-5 en piso 1.
- Fundición de zarpa para muro tipo 6 entre C-D sobre eje 1.

Miércoles 13 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Excavación manual sobre zarpa de muro tipo 6 en eje 1 D-E.
- Continúa encofrado de columnas C-3 y D-3, y muro M-5 en piso 1.
- Armado de acero para muro de contención en sótano sobre eje 1 C-D.
- Armado de acero para zarpa de muro tipo 6 sobre eje 1 D-E.

Jueves 14 de marzo de 2024

- Bombeo mecánico de agua en excavaciones.
- Armado de acero para muro M-7, M-8 y M-9 en piso 1.
- Armado de acero para losa de piso 1 entre ejes C-F/1-3.
- Fundición de muro M-5, columnas C-3 y D-3 en concreto de 6.000 psi.
- Fundición de zarpa para muro tipo 6 sobre eje 1 entre D-E en concreto de 5.000 psi baja permeabilidad.
- Fundición de muro de contención tipo 6 sobre eje 1 entre C-D en sótano en concreto de 4.000 psi.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Inicia poda de arboles circundantes al lote por parte de Aseo del Norte.

Viernes 15 de marzo de 2024

- Armado de acero para columna F-1, muro M-8 y M-9 en piso 1.
- Armado de acero para muro de contención en sótano sobre eje 1 D-E.
- Excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Se realiza recorrido de obra en conjunto con los representantes de Intervalledupar la ing Consuelo Ávila directora de interventoría, ing Camilo Artunduaga representante legal, y los encargados por parte del Consorcio Obras Judiciales.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 60 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 37 Personas

Alquir: 31 Personas
Kelly Vargas: 2 Personas

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92,35%	99,97%
SOTANO	70,98%	85,51%
SEMISOTANO	80,36%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	36,79%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SOLEADO									X	X	X	X	X	X	X														
NORMAL																													
NUBLADO																													
LLOVIZNA																													
LLUVIOSO																													

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para recuperar los tiempos perdidos por la conflagración ocurrida en el sótano del proyecto tales como jornadas extendidas de trabajo entre semana y trabajos diurnos durante el fin de semana, adicionalmente se usan concretos acelerados para la pronta recuperación de equipo de encofrado horizontal y casetón a usar en el siguiente nivel.

Por disponibilidades en la única concretera operativa en Valledupar, se pospone la fundida de columnas de piso 1 programada para el 13 hasta el lunes 14.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Armado de acero para losa de piso 1 / Armado de acero para zarpa muro tipo 6.




Excavación manual para instalación del geodrén vial / Fundición de losa para piso 1.




Fundición muro de contención en sótano/ Fundición muro M-5 en piso 1.