INFORME SEMANAL DE OBRA No 64

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 23 de marzo de 2024

- Continúa excavación manual sobre talud en eje 1 para instalación de geo dren.
- Curado con agua de losa de piso 1.
- Continúa encofrado para losa de piso 2 entre ejes D-E/1-4.
- Armado de acero para columna D-1 y E-1 en piso 1.
- Encofrado para muro M-4 y M-6 en piso 1.
- Continúa armado de acero para escalera E-2 de sótano a semisótano.

Domingo 24 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra.

Lunes 25 de marzo de 2024

- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de segundo piso. (N +5.81)
- Inicia armado de acero para losa de entrepiso de segundo piso. (N +5.81)

Martes 26 de marzo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de entrepiso de segundo piso. (N +5.81)
- Encofrado para muro M-4 y M-6, columnas D-1 y E-1 en piso 1. (NE +1.85)
- Continúa armado de acero para escalera E-2 de sótano a semisótano.

Miércoles 27 de marzo de 2024

- Encofrado para columnas F-1 y F-2 en piso 1. (NE +1.85)
- Continúa armado de acero para losa de entrepiso de segundo piso. (N +5.81)
- Continúa armado de encofrado horizontal para losa de segundo piso. (N +5.81)
- Fundición de muro M-4 y M-6, columnas D-1, E-1, F-1 y F-2 en piso 1. (NE +1.85)

Jueves 28 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Viernes 29 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra por ser día festivo.

Sábado 30 de marzo de 2024

- Continúa armado de acero para losa de entrepiso de segundo piso. (N +5.81)

Domingo 31 de marzo de 2024

- No se realizaron actividades en obra.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Luz Damaris Salcedo – Milson Castilla.
Maestro – Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 24 Personas

Alquir: 20 Personas
Kelly Vargas: 0 Personas

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
CIMENTACION	92,35%	99,97%
SOTANO	70,98%	88,86%
SEMISOTANO	80,67%	88,68%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	47,69%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																							X	X	X	X	X	X	X	X	X
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Armado de acero para columnas en piso 1/ Excavación para instalacion de filtros perimetrales.




Armado de encofrado horizontal para losa de piso 2 / Armado de acero para escalera E-2 sótano.




Armado de acero para losa de piso 2 / Fundición de columnas y muros en piso 1.