INFORME DE SUPERVISIÓN N°04 Y FINAL
CONTRATO No. AD035-2022
FECHA: del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
CONTRATISTA	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
CÉDULA	901.236.558-1
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	72.333.365
OBJETO	ADMINISTRACION DELEGADA PARA ADECUACIÓN DE 15 CASETAS COMUNALES Y DOTACIÓN LOGÍSTICA DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN LAS COMUNAS 4, 5, 6, 7 Y 11 DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA
VALOR DEL CONTRATO Administrador Delegado	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.550.000)
VALOR DELEGADO	MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.614.579.615)
VALOR TOTAL	MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO VENTINUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.623.129.615)
ADICIONES	N/A
VALOR MAS ADICIONES	MIL SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO VENTINUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($1.623.129.615)
DURACIÓN INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIONES	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023
PRÓRROGA N°1	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA N°1	ABRIL 15 DE 2023
PRÓRROGA N°2	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA N°2	JUNIO 14 DE 2023
ADICIÓN EM RECURSOS A ADMINISTRAR	TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/L ($334.529.607)
VALOR TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($1.949.109.222)
PRÓRROGA N°3	UN (01) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRÓRROGA N°3	JULIO 30 DE 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato AD035 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Personal Contratado en el mes de diciembre 2022**

NOMBRE	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION
CLAUDIA SOSA	1.122.236.063	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR
MIRANDA DISNEY	30.937.133	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR

- **Personal Contratado en el mes de enero 2023**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
EFRAIN GARCIA GARCES	1.122.236.063	DIRECTOR DE ORA
ANDRES BALAREZO	1.130.650.767	RESIDENTE DE OBRA
ALFREDO ALONSO VIVAS BARRIGA	1.111.761.987	INSPECTOR DE OBRA 1
JOSE NATALIO GOMEZ CARABALI	16.493.160	INSPECTOR DE OBRA 2
GERARDO ARTURO RIVAS ANGULO	1.111.775.884	INSPECTOR DE OBRA 3
DOMINGO STIVEN CAICEDO LERMA	1.111.766.043	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION #1
CARLOS ALBERTO VALLECILLA	111.771.146	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION #2
HURTADO ELADIO	16479567	AYUDANTE DE OBRA
MOSQUERA JOSE	1006193382	AYUDANTE DE OBRA
MOSQUERA JUAN	16510920	AYUDANTE DE OBRA
OCAMPO HECTOR	1111747062	AYUDANTE DE OBRA
RENTERIA FERNEY	94445801	AYUDANTE DE OBRA
RIASCOS EVARISTO	16469943	AYUDANTE DE OBRA
YEPES ALVARO	16510066	OFICIAL DE OBRA
YEPEZ ANTONIO	12915330	OFICIAL DE OBRA
YEPEZ BERNARDINO	13053346	OFICIAL DE OBRA

- **RECURSOS FISICOS**

CANTIDAD	EQUIPO	PRESENTE EN OBRA
1	VIBRO COMPACTADOR	SI
1	CAMIONETA CAPACIDAD 5 TON.	SI
1	CAMARA FOTOGRAFICO	SI
4	EQUIPO DE COMPUTO	

Desde el día 16 de Enero de 2016 se iniciaron labores en las 15 casetas comunales que hacen parte de este Contrato.

#	CASETA COMUNAL
1	PASCUAL DE ANDAGOYA
2	SAN LUIS
3	SAN FRANCISCO
4	EUCARISTICO
5	ROCKEFELLER
6	MIRAFLORES
7	ORIENTE

8	JARDIN
9	PORVENIR
10	ISLA DE LA PAZ
11	CRISTOBAL COLON
12	CASCAJAL
13	ANTONIO NARIÑO
14	LA CIMA
15	JUAN XXIII

- **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA ADECUACIÓN:**

ACTA DE COBRO N°3 OBRA-8/03/2023					
ITEM	**DESCRIPCION ADECUACION CASETAS COMUNA 4,5,6,7 Y 11**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	**ADECUACION CASETA PASCUAL**				
1.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO EL PASCUAL DE ANDAGOYA, LOCALIDAD NO. 1 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA	UND	1	$ 4.933.335,79	$ 4.933.335,79
ADECUACION CASETA PASCUAL			**SUBTOTAL**		**$ 4.933.335,79**
2	**ADECUACION CASETA MIRAFLORES**				
2.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO MIRAFLORES, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 12.875.427,82	$ 12.875.427,82
CASETA MIRAFLORES			**SUBTOTAL ADECUACION**		**$ 12.875.427,82**
3	**ADECUACION CASETA EL ORIENTE**				
3.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO EL ORIENTE, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 17.622.355,76	$ 17.622.355,76
SUBTOTAL ADECUACION CASETA EL ORIENTE					**$ 17.622.355,76**
4	**ADECUACION CASETA LA CIMA**				

4.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO LA CIMA, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 25.694.214,63	$ 25.694.214,63
			SUBTOTAL		**$ 25.694.214,63**
ADECUACION CASETA LA CIMA					
5	**ADECUACION CASETA ISLA DE LA PAZ**				
5.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO ISLA DE LA PAZ, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 18.670.718,44	$ 18.670.718,44
			SUBTOTAL ADECUACION		**$ 18.670.718,44**
CASETA ISLA DE LA PAZ					
6	**ADECUACION CASETA EL PORVENIR**				
6.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO EL PORVENIR, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 1.658.661,75	$ 1.658.661,75
			SUBTOTAL ADECUACION		**$ 1.658.661,75**
CASETA EL PORVENIR					
7	**ADECUACION CASETA EL JARDIN**				
7.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO EL JARDIN, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 2.552.635,35	$ 2.552.635,35
			SUBTOTAL ADECUACION		**$ 2.552.635,35**
CASETA EL JARDIN					
8	**ADECUACION CASETA EUCARISTICO**				
8.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO EUCARISTICO, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 14.102.575,50	$ 14.102.575,50
			SUBTOTAL ADECUACION		**$ 14.102.575,50**
CASETA EUCARISTICO					
9	**ADECUACION CASETA ROCKEFELLER**				
9.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO	UND	1	$ 31.894.894,10	$ 31.894.894,10

	ROCKEFELLER, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.				
CASETA ROCKEFELLER				**SUBTOTAL ADECUACION**	**$ 31.894.894,10**
10	**ADECUACION CASETA SAN FRANCISCO**				
10.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO SAN FRANCISCO, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 1.397.081,69	$ 1.397.081,69
CASETA SAN FRANCISCO				**SUBTOTAL ADECUACION**	**$ 1.397.081,69**
11	**ADECUACION CASETA SAN LUIS**				
11.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO SAN LUIS, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 19.346.181,74	$ 19.346.181,74
ADECUACION CASETA SAN LUIS				**SUBTOTAL**	**$ 19.346.181,74**
12	**ADECUACION CASETA JUAN 23**				
12.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO JUAN 23, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 44.019.501,00	$ 44.019.501,00
ADECUACION CASETA JUAN 23				**SUBTOTAL**	**$ 44.019.501,00**
13	**ADECUACION CASETA CRISTOBAL COLON**				
13.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO CRISTIBAL COLON, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 6.465.739,63	$ 6.465.739,63
CASETA CRISTOBAL COLON				**SUBTOTAL ADECUACION**	**$ 6.465.739,63**
14	**ADECUACION CASETA ANTONIO NARIÑO**				
14.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL ANTONIO NARIÑO, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 8.406.802,05	$ 8.406.802,05

	SUBTOTAL ADECUACION CASETA ANTONIO NARIÑO				**$ 8.406.802,05**
15	**ADECUACION CASETA CASCAJAL**				
15.1	ADECUACIÓN CASETA COMUNAL BARRIO CASCAJAL, LOCALIDAD NO. 2 DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.	UND	1	$ 2.119.092,80	$ 2.119.092,80
	SUBTOTAL ADECUACION CASETA CASCAJAL				**$ 2.119.092,80**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 211.759.218,05**
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION			**19%**	$ 40.071.196,83
	IMPREVISTOS			**1,00%**	$ 2.117.592,18
	UTILIDAD			**1,00%**	$ 2.117.592,18
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19,00%**	$ 402.342,51
	TOTAL AIU				**$ 44.306.381,19**
	VALOR TOTAL INDIRECTOS				**$ 44.708.723,71**
	OTRAS ACTIVIDADES				
16	**DOTACION CASETAS COMUNALES**	UND	1	$ 407.951.442,67	
	IVA			19%	$ 0,00
	TOTAL			TOTAL	$ 0,00
18	**APOYO A LA SUPERVISION**	UND	1	$ 37.632.200,00	$ 1.505.288,00
	VALOR TOTAL ANTES DE CONTRIBUCIONES, BASE PARA TASAS Y CONTRIBUCIONES LOCALES				**$ 257.570.887**
	VALOR DE TASAS Y CONTRIBUCIONES LOCALES (15,5%)				**$ 39.923.488**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				**$ 297.896.717,28**

CASETA COMUNAL PASCUAL DE ANDAGOYA							**ACTA DE OBRA N° 4- 8/05/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**		**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**% DEL CORTE**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.525.728**					
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	**UND**	1	**$ 226.889**	**$ 226.889**		**0**	**$ 226.889**	$ 0	**0%**
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	**ML**	12	**$ 10.243**	**$ 122.918**		**0**	**$ 10.243**	$ 0	**0%**
1,3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	**UND**	5	**$ 121.282**	**$ 606.411**		**0**	**$ 121.282**	$ 0	**0%**

1,4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	119	$ 5.772	$ 686.901		0	$ 5.772	$ 0	0%
1,5	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	116	$ 15.106	$ 1.752.325		0	$ 15.106	$ 0	0%
1,6	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	7	$ 18.855	$ 130.284		0	$ 18.855	$ 0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 3.525.728**				**$ 0**	**0,00%**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**									
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES									
3	**CONCRETOS**				**$ 3.528.572**					
3,1	ALISTADO PISO 6 CM	M2	98	$ 31.612	$ 3.097.973		0	$ 31.612	$ 0	0%
3,2	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 10 CM	M2	9	$ 47.844	$ 430.599		0	$ 47.844	$ 0	0%
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 3.528.572**				**$ 0**	**0,00%**
4	**ACERO DE REFUERZO**				-					
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				-					
5	**MAMPOSTERIA**				-					
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				-					
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				-					
	UBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				-					
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				-					
	UBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				-					
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 2.965.523**					
8,1	SAL LAMP (C/T)	UND	10	$ 32.741	$ 327.413		0	$ 32.741	$ 0	0%
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	10	$ 216.662	$ 2.166.617		0	$ 216.662	$ 0	0%
8,3	SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA)	UND	10	$ 47.149	$ 471.494		0	$ 47.149	$ 0	0%
	UBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 2.965.523**				**$ 0**	**0,00%**
9	**CUBIERTA**				**$ 0**					
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 0**					
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 1.262.334**					
10,1	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO C/LUCETA	UND	2	$ 259.669	$ 519.339		0	$ 259.669	$ 0	0%
10,2	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	2	$ 371.498	$ 742.995		0	$ 371.498	$ 0	0%
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 1.262.334**				**$ 0**	**0,00%**
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				-					

	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**-**					
12	**PINTURA**				**$ 6.819.370**					
12										
12,1	REPELLO MURO 1:3	M2	170	$ 21.641	$ 3.678.970		0	**$ 21.641**	$ 0	0%
12,2	ESTUCO MURO PLASTICO	M2	0	$ 5.081						
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	284	$ 11.058	$ 3.140.400		284	**$ 11.058**	$ 3.140.400	100%
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 6.819.370**				**$ 3.140.400**	**85,36%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 8.740.584**					
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	98	$ 49.362	$ 4.837.505		0	**$ 49.362**	$ 0	0%
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.3	M2	9	$ 51.498	$ 463.485		0	**$ 51.498**	$ 0	0%
13,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	8	$ 52.516	$ 420.129		0	**$ 52.516**	$ 0	0%
13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	55	$ 54.105	$ 2.975.753		0	**$ 54.105**	$ 0	0%
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	3	$ 14.570	$ 43.711		0	**$ 14.570**	$ 0	0%
	SUBT OTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				**$ 8.740.584**				**$ 0**	**0,00%**
14	**VIDRIOS**				**$ 143.520**					
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	3	$ 48.161	$ 143.520		3	**$ 48.161**	$ 143.520	100%
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 143.520**				**$ 143.520**	**#¡DIV/0!**
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**					
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632	$ 205.632		0	**$ 205.632**	$ 0	0%
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.632**				**$ 0**	**$ 0,00**
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 1.084.249**					
16,1	SANITARIO COMPLETO	UND	3	$ 205.398	$ 616.193		0	**$ 205.398**	$ 0	0%
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER	UND	2	$ 234.028	$ 468.055		0	**$ 234.028**	$ 0	0%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 1.084.249**				**$ 0**	**$ 0,00**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**									
1,7	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	31	$ 5.500	$ 170.162		0	**$ 5.500**	$ 0	0%
1,8	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	52	$ 8.150	$ 423.450		0	**$ 8.150**	$ 0	0%
1,9	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	119	$ 6.490	$ 773.997		0	**$ 6.490**	$ 0	0%
5.1	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	52	$ 53.600	$ 2.784.895		0	**$ 53.600**	$ 0	0%
9,5	TEJA TRAPEZOIDAL UPVZ CRESTA ALTA	ML	116	$ 82.100	$ 9.523.685		0	**$ 82.100**	$ 0	0%

9,6	PERFIL ABIERTO HR C100x 50mm -2.0MM C.16	ML	185	$ 70.922	$ 13.119.531		0	**$ 70.922**	$ 0	0%
9,4	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	15	$ 75.418	$ 1.093.561		0	**$ 75.418**	$ 0	0%
10,3	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	12	$ 18.270	$ 219.240		0	**$ 18.270**	$ 0	0%
10,3	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	12	$ 119.570	$ 1.434.841		0	**$ 119.570**	$ 0	0%
12,2	ESTUCO MURO PLASTICO "PASTA"	M2	284	$ 8.963	$ 2.545.716		184	**$ 8.963**	$ 1.649.416	65%
				SUBTOTAL INP	**$ 32.089.078**				**$ 1.649.416**	**23,36%**
						VALOR ACTA #4 21/08/2023			$ 4.933.336	

CASETA COMUNAL SAN LUIS						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**P. DEL CORTE %**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 4.173.954**				
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	$ 226.889	$ 226.889	0,00	**$ 226.889**	$ 0	0%
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	80	$ 10.243	$ 819.456	0,00	**$ 10.243**	$ 0	0%
1,3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4	$ 121.282	$ 500.130	0,00	**$ 121.282**	$ 0	0%
1,4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	424	$ 5.772	$ 2.447.446	0,00	**$ 5.772**	$ 0	0%
1,5	DESM.APARATO SANITARIO	UND	7	$ 25.719	$ 180.033	0,00	**$ 25.719**	$ 0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 4.173.954**			**$ 0**	**0,00%**
4	**ACERO DE REFUERZO**				-				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				-				
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				-				
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 434.028**				
7,1	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	8	$ 42.469	$ 339.751	0,00	**$ 42.469**	$ 0	0%
7,2	TUBO PVC ,1/2"	ML	15	$ 6.285	$ 94.278	0,00	**$ 6.285**	$ 0	0%
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 434.028**			**$ 0**	**0,00%**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 5.399.626**				
8,1	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT	UND	9	$ 32.741	$ 294.671	0,00	**$ 32.741**	$ 0	0%
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	9	$ 216.662	$ 1.949.955	9,00	**$ 216.662**	$ 1.949.958	100%
8,3	SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	8	$ 92.352	$ 738.818	8,00	**$ 92.352**	$ 738.816	100%
8,4	CABLE COBRE THWN# 10	ML	160	$ 6.441	$ 1.030.504	160,00	**$ 6.441**	$ 1.030.560	100%
8,5	CABLE COBRE THWN# 12	ML	160	$ 4.471	$ 715.376	160,00	**$ 4.471**	$ 715.360	100%
8,6	CABLE COBRE THWN# 14	ML	160	$ 4.189	$ 670.302	160,00	**$ 4.189**	$ 670.240	100%

	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 5.399.626**			**$ 5.104.934**	**94,54%**
9	**CUBIERTA**								
				SUBTOTAL CUBIERTA					
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 0**				
				SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA	**$ 0**			**$ 0**	**0,00%**
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**-**				
				SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA	**-**				
12	**PINTURA**				**$ 4.544.733**				
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	411	$ 11.058	$ 4.544.733	0,00	**$ 11.058**	$ 0	0%
				SUBTOTAL PINTURA	**$ 4.544.733**			**$ 0**	**0,00%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 72.852**				
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	5	$ 14.570	$ 72.852	0,00	**$ 14.570**	$ 0	0%
				SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS	**$ 72.852**			**$ 0**	**0,00%**
14	**VIDRIOS**				**$ 3.404.997**				
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	71	$ 48.161	$ 3.404.997	70,70	**$ 48.161**	$ 3.404.997	100%
				SUBTOTAL VIDRIOS	**$ 3.404.997**			**$ 3.404.997**	**100,00%**
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
15,1	LAVAPLATOS A INOX 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632	$ 205.632	0,00	**$ 205.632**	$ 0	0%
				SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS	**$ 205.632**			**$ 0**	**0,00%**
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 1.495.044**				
16,1	SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO	UND	5	$ 205.398	$ 1.026.989	0,00	**$ 205.398**	$ 0	0%
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER OAKBROOK ALFA	UND	2	$ 234.028	$ 468.055	0,00	**$ 234.028**	$ 0	0%
				SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS	**$ 1.495.044**			**$ 0**	**0,00%**
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 755.903**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	425	$ 1.779	$ 755.903	0,00	**$ 1.779**	$ 0	0%
				SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA	**$ 755.903**			**$ 0**	**0,00%**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,6	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	269	$ 15.106	$ 4.062.759	0,00	**$ 15.106**	$ 0	0%
1,7	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	74	$ 6.490	$ 478.560	0,00	**$ 6.490**	$ 0	0%
9,4	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA 2,5 MM	M2	269	$ 82.100	$ 22.081.158	0,00	**$ 82.100**	$ 0	0%
9,5	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	49	$ 75.418	$ 3.728.666	0,00	**$ 75.418**	$ 0	0%
9,6	PERFIL ABIERTO HR C100x 50mm - 2.0MM C.16	ML	298	$ 70.922	$ 21.106.494	0,00	**$ 70.922**	$ 0	0%
10,1	MARCO PUERTA LAM GALVA SEGÚN ESPECIFICACION	UND	2	$ 259.669	$ 519.338	0,00	**$ 259.669**	$ 0	0%
10,2	NAVE LAMINA GALVANIZADA.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	6	$ 371.498	$ 2.228.988	6,00	**$ 371.498**	$ 2.228.988	100%
10,3	ARREGLO NAVE LAMINA	M2	12	$ 119.570	$ 1.434.840	0,00	**$ 119.570**	$ 0	0%
10,4	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	58	$ 18.270	$ 1.052.078	57,59	**$ 18.270**	$ 1.052.078	100%
10,5	ARREGLO MARCO LAMINA	M2	12	$ 106.430	$ 1.277.160	12,00	**$ 106.430**	$ 1.277.160	100%
12,4	ESTUCO MUROS PLASTICO EXTERIOR	M2	411	$ 8.963	$ 3.683.793	411,00	**$ 8.963**	$ 3.683.793	100%

13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	74	$ 54.105	$ 3.989.594	47,95	**$ 54.105**	$ 2.594.232	65%
19,1	REPELLO MURO 1:3 FACHADA	M2	411	$ 21.641	$ 8.894.451	0,00	**$ 21.641**	$ 0	0%
19,2	REPELLO DE CIELOS 1:2	M2	55	$ 24.820	$ 1.359.841	0,00	**$ 24.820**	$ 0	0%
				SUBTOTAL INP	**$ 75.897.720**			**$ 10.836.251**	**14,28%**
					VALOR ACTA DE OBRA 001	VALOR ACTA #3 8/05/2023		$ 19.346.182	

CASETA COMUNAL SAN FRANCISCO						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**P. DEL CORTE %**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.499.316**				
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	$ 226.889,00	$ 226.889	0	**$ 226.889**	$ 0	0%
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	100	$ 10.243,00	$ 1.024.320	0	**$ 10.243**	$ 0	0%
1,3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,49	$ 121.282,00	$ 544.705	0	**$ 121.282**	$ 0	0%
1,4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	255	$ 5.772,00	$ 1.471.931	0	**$ 5.772**	$ 0	0%
1,5	DESM.APARATO SANITARIO	UND	9	$ 25.719,00	$ 231.471	0	**$ 25.719**	$ 0	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 3.499.316**			**$ 0**	**0,00%**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				-				
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					-				
3	**CONCRETOS**				-				
	SUBTOTAL CONCRETOS				-				
4	**ACERO DE REFUERZO**				-				
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				-				
5	**MAMPOSTERIA**				-				
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				-				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 184.948**				
6,1	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	3	$ 61.649,00	$ 184.948	0	**$ 61.649**	$ 0	0%
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 184.948**			**$ 0**	**0,00%**
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 424.688**				
7,1	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	10	$ 42.469,00	$ 424.688	0	**$ 42.469**	$ 0	0%

	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 424.688**			**$ 0**	**0,00%**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**-**				
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**-**				
9	**CUBIERTA**				**$ 24.465.720**				
9,1	C.F. - PVC	M2	255	$ 95.944,00	$ 24.465.720	0	**$ 95.944**	$ 0	0%
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 24.465.720**			**$ 0**	**0,00%**
10	**CARPINTERIA METALICA**				**-**				
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**-**				
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**-**				
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**-**				
12	**PINTURA**				**$ 4.942.812**				
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	447	$ 11.058,00	$ 4.942.812	0	**$ 11.058**	$ 0	0%
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 4.942.812**			**$ 0**	**0,00%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**-**				
S	**UBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**-**				
14	**VIDRIOS**				**$ 0**				
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 0**				
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632,00	$ 205.632	0	**$ 205.632**	$ 0	0%
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.632**			**$ 0**	**0,00%**
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 1.318.277**				
16,1	SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO	UND	3	$ 205.398,00	$ 616.193	0	**$ 205.398**	$ 0	0%
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER OAKBROOK ALFA	UND	3	$ 234.028,00	$ 702.083	0	**$ 234.028**	$ 0	0%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 1.318.277**			**$ 0**	**0,00%**
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 711.592**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	400	$ 1.779,00	$ 711.592	0	**$ 1.779**	$ 0	0%
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 711.592**			**$ 0**	**0,00%**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,6	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	12	$ 18.270,00	$ 226.548	0	**$ 18.270**	$ 0	0%

1,7	ARREGLO MARCO LAMINA	M2	15	$ 106.430,00	$ 1.596.450	0	**$ 106.430**	$ 0	**0%**
9,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	11	$ 75.418,00	$ 829.598	0	**$ 75.418**	$ 0	**0%**
9,4	LIMPIEZA E IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM	M2	12,57	$ 53.600,00	$ 673.752	0	**$ 53.600**	$ 0	**0%**
9,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	58	$ 82.100,25	$ 4.761.815	0	**$ 82.100**	$ 0	**0%**
12,4	ESTUCO MUROS PLASTICO EXTERIOR	M2	269	$ 8.963,00	$ 2.408.409	89	**$ 8.963**	$ 795.069	**33%**
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE VENTANAS	M2	24,5	$ 48.161,00	$ 1.179.945	13	**$ 48.161**	$ 602.013	**51%**
18,1	REPELLO MURO 1:3	M2	187	$ 21.641,00	$ 4.046.867	0	**$ 21.641**	$ 0	**0%**
18,2	REPELLO DE CIELOS 1:2	M2	25	$ 24.820,00	$ 627.946	0	**$ 24.820**	$ 0	**0%**
		SUBTOTAL INP			**$ 16.351.329**			**$ 1.397.082**	**8,54%**
								$ 1.397.082	

CASETA COMUNAL EUCARISTICO						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**AVANCE %**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 1.635.318**				
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	$ 226.889,00	$ 226.889	0	**$ 226.889**	$ 0	**0%**
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	45	$ 10.243,00	$ 459.983	0	**$ 10.243**	$ 0	**0%**
1,3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	3	$ 121.282,00	$ 383.276	0	**$ 121.282**	$ 0	**0%**
1,4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	89	$ 5.772,00	$ 513.733	0	**$ 5.772**	$ 0	**0%**
1,5	DESM.APARATO SANITARIO	UND	2	$ 25.719,00	$ 51.438	0	**$ 25.719**	$ 0	**0%**
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 1.635.318**			**$ 0**	**0,00%**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				-				
UBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					-				

3	**CONCRETOS**				**$ 118.644**				
3,1	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	1	$ 148.305,00	$ 118.644	0	**$ 148.305**	$ 0	0%
				SUBTOTAL CONCRETOS	**$ 118.644**			**$ 0**	**0,00%**
4	**ACERO DE REFUERZO**				-				
				SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO	-				
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 952.907**				
5,1	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	20	$ 47.645,00	$ 952.907	0	**$ 47.645**	$ 0	0%
				SUBTOTAL MAMPOSTERIA	**$ 952.907**			**$ 0**	**0,00%**
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				-				
				SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS	-				
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 221.684**				
7,1	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	3	$ 42.469,00	$ 127.406	0	**$ 42.469**	$ 0	0%
7,2	TUBO PVC ,1/2"	ML	15	$ 6.285,00	$ 94.278	0	**$ 6.285**	$ 0	0%
				SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS	**$ 221.684**			**$ 0**	**0,00%**
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 5.399.626**				
8,1	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)Ó3/4" EMT	UND	9	$ 32.741,00	$ 294.671	0	**$ 32.741**	$ 0	0%
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	9	$ 216.662,00	$ 1.949.955	4	**$ 216.662**	$ 866.645	44%
8,3	SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	8	$ 92.352,00	$ 738.818	0	**$ 92.352**	$ 0	0%
8,4	CABLE COBRE THWN# 10	ML	160	$ 6.441,00	$ 1.030.504	0	**$ 6.441**	$ 0	0%
8,5	CABLE COBRE THWN# 12	ML	160	$ 4.471,00	$ 715.376	0	**$ 4.471**	$ 0	0%
8,6	CABLE COBRE THWN# 14	ML	160	$ 4.189,00	$ 670.302	0	**$ 4.189**	$ 0	0%
				SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 5.399.626**			**$ 866.645**	**16,05%**
9	**CUBIERTA**				**$ 9.699.704**				
				SUBTOTAL CUBIERTA	**$ 0**				
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 11.611.443**				
10,1	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M PEST C/LUCETA	UND	4	$ 212.618,00	$ 850.473	0	**$ 212.618**	$ 0	0%

10,2	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	4	$ 371.498,00	$ 1.485.991	0	$ 371.498	$ 0	0%
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 2.336.464**			**$ 0**	**0,00%**
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**-**				
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**-**				
12	**PINTURA**				**$ 10.811.116**				
12,1	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2	M2	230	$ 30.866,00	$ 7.099.101	0	$ 30.866	$ 0	0%
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	230	$ 5.081,00	$ 1.168.734	230	$ 5.081	$ 1.168.734	100%
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	230	$ 11.058,00	$ 2.543.281	230	$ 11.058	$ 2.543.281	100%
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 10.811.116**			**$ 3.712.015**	**34,34%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 5.195.275**				
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	46	$ 49.362,00	$ 2.270.666	46	$ 49.362	$ 2.270.666	100%
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	44	$ 52.516,00	$ 2.310.712	44	$ 52.516	$ 2.310.712	100%
13,3	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	10	$ 54.105,00	$ 541.046	10	$ 54.105	$ 541.046	100%
13,4	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	5	$ 14.570,00	$ 72.852	5	$ 14.570	$ 72.852	100%
	SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				**$ 5.195.275**			**$ 5.195.275**	**100,00%**
14	**VIDRIOS**				**$ 0**				
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 0**				
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632,00	$ 205.632	0	$ 205.632	$ 0	0%
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.632**			**$ 0**	**0,00%**
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 439.426**				
16,1	SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO	UND	1	$ 205.398,00	$ 205.398	0	$ 205.398	$ 0	0%
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER OAKBROOK ALFA	UND	1	$ 234.028,00	$ 234.028	0	$ 234.028	$ 0	0%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 439.426**			**$ 0**	**0,00%**
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 158.329**				

17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	89	$ 1.779,00	$ 158.329	89	**$ 1.779**	$ 158.329	**100%**
SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA					**$ 158.329**			**$ 158.329**	**100,00%**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,6	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	98	$ 15.106,00	$ 1.480.388	0	**$ 15.106**	$ 0	**0%**
1,7	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	100	$ 6.490,00	$ 650.947	0	**$ 6.490**	$ 0	**0%**
1,8	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	18	$ 19.950,00	$ 367.080	0	**$ 19.950**	$ 0	**0%**
3,2	ALISTADO PISO 6 CM	M2	85	$ 31.612,00	$ 2.687.020	0	**$ 31.612**	$ 0	**0%**
3,3	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 10 CM	M2	11	$ 47.844,00	$ 520.304	0	**$ 47.844**	$ 0	**0%**
9,1	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA 2 MM	M2	90	$ 82.100,25	$ 7.389.023	0	**$ 82.100**	$ 0	**0%**
9,2	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	16	$ 75.418,00	$ 1.206.688	0	**$ 75.418**	$ 0	**0%**
9,3	PERFIL ABIERTO HR C100x 50mm -2.5MM C.16	ML	100	$ 70.922,36	$ 7.092.236	37	**$ 70.922**	$ 2.620.716	**37%**
11,3	VENTANA LAMINA GALVANIZADA	M3	5,87	$ 215.698,00	$ 1.266.753	6	**$ 215.698**	$ 1.266.753	**100%**
15,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M3	5,87	$ 48.162,00	$ 282.842	6	**$ 48.162**	$ 282.842	**100%**
				SUBTOTAL INP	**$ 22.943.280**			**$ 4.170.311**	**18,18%**
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 14.102.575**	

CASETA COMUNAL ROCKEFELLER						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**AVANCE %**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 3.013.958**				
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	$ 226.889,00	$ 226.889	1,00	**$ 226.889**	$ 226.889	**100%**
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	54	$ 10.243,00	$ 553.133	25,00	**$ 10.243**	$ 256.075	**46%**
1,3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	$ 121.282,00	$ 121.282	1,00	**$ 121.282**	$ 121.282	**100%**
1,4	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	366	$ 5.772,00	$ 2.112.654	280,00	**$ 5.772**	$ 1.616.160	**76%**

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 3.013.958**			**$ 2.220.406**	**73,67%**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				**-**				
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					**-**				
3	**CONCRETOS**				**$ 118.644**				
3,1	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	0,8	$ 148.305,00	$ 118.644	**1**	**$ 148.305**	$ 118.644	**100%**
SUBTOTAL CONCRETOS					**$ 118.644**			**$ 118.644**	**100,00%**
4	**ACERO DE REFUERZO**				**-**				
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					**-**				
5	**MAMPOSTERIA**				**-**				
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**-**				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**-**				
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					**-**				
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**-**				
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					**-**				
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**-**				
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**-**				
9	**CUBIERTA**								
SUBTOTAL CUBIERTA									
10	**CARPINTERIA METALICA**				**-**				
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**-**				
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**-**				
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA					**-**				
12	**PINTURA**				**$ 10.979.830**				
12,1	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	122	$ 30.866,00	$ 3.765.610	45,00	**$ 30.866**	$ 1.388.970	**37%**
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	447	$ 5.081,00	$ 2.271.408	**447**	**$ 5.081**	$ 2.271.408	**100%**
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	447	$ 11.058,00	$ 4.942.812	**447**	**$ 11.058**	$ 4.942.812	**100%**
SUBTOTAL PINTURA					**$ 10.979.830**			**$ 8.603.190**	**78,35%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 0**				
SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS					**$ 0**				
14	**VIDRIOS**				**$ 0**				
SUBTOTAL VIDRIOS					**$ 0**				
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632,00	$ 205.632	**1**	**$ 205.632**	$ 205.632	**100%**
SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS					**$ 205.632**			**$ 205.632**	**100,00%**

16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 2.197.128**				
16,1	SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO	UND	5	$ 205.398,00	$ 1.026.989	**0**	**$ 205.398**	$ 0	**0%**
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER OAKBROOK ALFA	UND	5	$ 234.028,00	$ 1.170.139	**0**	**$ 234.028**	$ 0	**0%**
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 2.197.128**			**$ 0**	**0,00%**
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 528.553**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	297	$ 1.779,00	$ 528.553	**297**	**$ 1.779**	$ 528.553	**100%**
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 528.553**			**$ 528.553**	**100,00%**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 17.043.744**				
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,5	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	25,0	$ 18.270,00	$ 456.750	**0**	**$ 18.270**	$ 0	**0%**
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	9	$ 216.662,00	$ 1.949.958	**0**	**$ 216.662**	$ 0	**0%**
8,3	SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	8	$ 92.352,00	$ 738.816	**0**	**$ 92.352**	$ 0	**0%**
8,4	CABLE COBRE THWN# 10	ML	210	$ 6.441,00	$ 1.352.610	**0**	**$ 6.441**	$ 0	**0%**
8,6	CABLE COBRE THWN# 14	ML	198	$ 4.189,00	$ 829.422	**0**	**$ 4.189**	$ 0	**0%**
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA UPVC CRESTA ALTA 2 MM	M2	185,00	$ 82.100,25	$ 15.188.546	85,00	**$ 82.100**	$ 6.978.521	**46%**
9,3	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	217,41000	$ 16.200,00	$ 3.522.042	150,00	**$ 16.200**	$ 2.430.000	**69%**
9,4	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	30	$ 75.418,00	$ 2.262.540	**0**	**$ 75.418**	$ 0	**0%**
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	142	$ 49.362,00	$ 7.009.404	**42**	**$ 49.362**	$ 2.073.204	**30%**
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.3	M2	16	$ 51.498,00	$ 823.968	**8**	**$ 51.498**	$ 411.984	**50%**
13,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	16	$ 52.516,00	$ 840.256	**8**	**$ 52.516**	$ 420.128	**50%**
13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	32,00	$ 54.105,00	$ 1.731.360	**0**	**$ 54.105**	$ 0	**0%**
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	6	$ 14.570,00	$ 87.420	**0**	**$ 14.570**	$ 0	**0%**
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	67	$ 48.161,00	$ 3.226.787	**67**	**$ 48.161**	$ 3.226.787	**100%**
18,1	ALISTADO PISO 6 CM	M2	148,0	$ 31.612,00	$ 4.678.576	**78**	**$ 31.612**	$ 2.465.736	**53%**
18,2	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 10 CM	M2	46,23587	$ 47.844,00	$ 2.212.109	**46**	**$ 47.844**	$ 2.212.109	**100%**
				SUBTOTAL INP	**$ 46.910.564**			**$ 20.218.469**	**43,10%**

						VALOR ACTA #4 28/08/2023	$ 31.894.894	

CASETA COMUNAL MIRAFLORES						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL	AVANCE %
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3.735.926,57				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				-				
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				-				
3	CONCRETOS				$ 118.643,75				
	SUBTOTAL CONCRETOS				$ 118.643,75				
4	ACERO DE REFUERZO				-				
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				-				
5	MAMPOSTERIA				$ 112.767,54				
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				$ 112.767,54				
6	INSTALACIONES SANITARIAS				-				
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				-				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 561.434,60				
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 561.434,60				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 5.399.625,64				
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 5.399.625,64				
9	CUBIERTA				$ 4.940.830,35				
	SUBTOTAL CUBIERTA				$ 0,00				
10	CARPINTERIA METALICA				$ 1.168.231,80				
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				$ 1.168.231,80				
11	CARPINTERIA EN MADERA				-				
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				-				
12	PINTURA				$ 7.052.828,22				
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M 2	437	5.081	$ 2.220.593,65	437	$ 5.081	$ 2.220.594	100%
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M 2	437	11.058	$ 4.832.234,57	437	$ 11.058	$ 4.832.235	100%
	SUBTOTAL PINTURA				$ 7.052.828,22			$ 7.052.828	100,00%
13	ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				$ 16.741.421,32				

13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	5	14.570	$ 72.851,50	5	$ 14.570	$ 72.852	100%
UBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS					**$ 1.966.512,50**			**$ 72.852**	**3,70%**
14	**VIDRIOS**				**$ 3.404.982,70**				
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	70,7	48.161	$ 3.404.982,70	71	$ 48.161	$ 3.404.983	100%
SUBTOTAL VIDRIOS					**$ 3.404.982,70**			**$ 3.404.983**	**100,00%**
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632,00**				
SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS					**$ 205.632,00**				
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 1.757.702,00**				
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 1.757.702,00**			**$ 1.757.702**	**100,00%**
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 587.063,40**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	330	1.779	$ 587.063,40	330	$ 1.779	$ 587.063	100%
SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA					**$ 587.063,40**			**$ 587.063**	**100,00%**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,8	ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	M2	49	$ 16.200,00	$ 792.180,00	0	$ 16.200	$ 0	0%
1,9	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO	M2	167,9	$ 15.106,00	$ 2.536.146,34	0	$ 15.106	$ 0	0%
9,3	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12	ML	147	$ 70.922,36	$ 10.404.310,21	0	$ 70.922	$ 0	0%
9,4	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA 2,0 MM	M2	180	$ 82.100,25	$ 14.778.045,00	0	$ 82.100	$ 0	0%
9,5	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	20	$ 75.418,00	$ 1.508.360,00	0	$ 75.418	$ 0	0%
10,3	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	85	$ 19.350	$ 1.644.750,000	0	$ 19.350	$ 0	0%
18,1	REPELLO MURO 1:3 BAÑOS Y CULATAS	M2	75	$ 21.641	$ 1.631.695,043	0	$ 21.641	$ 0	0%
18,2	REPELLO CIELOS	M2	10	$ 24.820	$ 248.200,000	0	$ 24.820	$ 0	0%
				SUBTOTAL INP	**$ 33.543.687**			**$ 0**	**0,00%**
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 12.875.428**	

Carrera 55 N° 40a - 20 oficina 805 directorejecutivo@amoccidente.gov.co
+57 (4) 4078070 3113306537 / 3104357446 www.amoccidente.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR. UNIT	VR.TOTAL	AVANCE %
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3.179.918,37				
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					$ 3.179.918,37				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				$ 558.272,54				
L MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				SUBTOTA	$ 560.077,40				
3	CONCRETOS				$ 5.524.721,99				
3,3	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	0,83	148.305	$ 123.092,89				
3,4	ALISTADO PISO 4 CM	M2	217	24.892	$ 5.401.629,10	117	$ 24.892	$ 2.912.429	54%
SUBTOTAL CONCRETOS					$ 5.524.721,99			$ 2.912.429	52,72%
4	ACERO DE REFUERZO				-				
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					-				
5	MAMPOSTERIA				$ 4.288.081,14				
5,1	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	M2	90	47.645	$ 4.288.081,14	90	$ 47.645	$ 4.288.081	100%
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					$ 4.288.081,14			$ 4.288.081	100,00%
6	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 1.273.147,55				
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					$ 1.273.147,55				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 750.294,06				
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					$ 750.294,06				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 706.933,63				
8,1	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14 +PLAFON+BOMBI)	UND	14,00007 18883	50.495	$ 706.933,63				
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					$ 706.933,63				
9	CUBIERTA								
SUBTOTAL CUBIERTA									
10	CARPINTERIA METALICA				-				
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					-				
11	CARPINTERIA EN MADERA				-				
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA					-				
12	PINTURA				$ 6.536.373,98				
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	405	5.081	$ 2.057.987,25	405	$ 5.081	$ 2.057.987	100%
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	405	11.058	$ 4.478.386,73	405	$ 11.058	$ 4.478.387	100%
SUBTOTAL PINTURA					$ 6.536.373,98			$ 6.536.374	100,00%

13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 13.631.986,64**					
SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS					**$ 13.631.986,64**					
14	**VIDRIOS**				**$ 1.926.448,00**					
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	40	48.161	$ 1.926.448,00	**36**	**$ 48.161**	$ 1.737.785	**90%**	
SUBTOTAL VIDRIOS					**$ 1.926.448,00**			**$ 1.737.785**	**90,21%**	
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.631,90**					
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	205.632	$ 205.631,90	**0**	**$ 205.632**	$ 0	**0%**	
SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS					**$ 205.631,90**			**$ 0**	**0,00%**	
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 878.851,00**					
16,1	SANITARIO CORONET COMPLETO	UND	2	205.398	$ 410.795,60	**0**	**$ 205.398**	$ 0	**0%**	
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER	UND	2	234.028	$ 468.055,40	**0**	**$ 234.028**	$ 0	**0%**	
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 878.851,00**			**$ 0**	**0,00%**	
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**									
9,1	TEJA TRAPEZOIDAL UPVC CRESTA ALTA 2,5 MM	M2	217	$ 82.100	$ 17.817.279,67	**26**	**$ 82.100**	$ 2.147.688	**12%**	
				SUBTOTAL INP	**$ 29.225.852**			**$ 2.147.688**	**7,35%**	
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 17.622.356**		

CASETA COMUNAL JARDIN						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**AVANCE %**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 2.946.317**				
1,1	**VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30**	UND	1	226.889	$ 226.889	**0**	**$ 226.889**	$ 0	**0%**
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 2.946.317**			**$ 0**	**0,00%**
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				**-**				
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					**-**				
3	**CONCRETOS**				**$ 118.644**				
SUBTOTAL CONCRETOS					**$ 118.644**				
4	**ACERO DE REFUERZO**				**-**				
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					**-**				
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 95.291**				

SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**$ 95.291**				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**-**				
UBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$**	**-**				
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 382.219**				
UBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**S**	**$ 382.219**				
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 6.416.973**				
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ 6.416.973**				
9	**CUBIERTA**				**$ 0**				
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ 0**				
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 5.257.043**				
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$ 5.257.043**				
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**-**				
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA					**-**				
12	**PINTURA**				**$ 0**				
SUBTOTAL PINTURA					**$ 0**				
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 2.527.782**				
TAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				**SUBTO**	**$ 2.527.782**				
14	**VIDRIOS**				**$ 2.952.282**				
SUBTOTAL VIDRIOS					**$ 2.952.282**				
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS					**$ 205.632**				
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 0**				
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 0**				
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 462.535**				
SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA					**$ 462.535**				
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	300	$ 11.058	$ 3.317.400	**231**	**$ 11.058**	$ 2.552.635	**77%**
				SUBTOTAL INP	**$ 56.008.750**			**$ 2.552.635**	**4,56%**
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 2.552.635**	

Carrera 55 N° 40a - 20 oficina 805 directorejecutivo@amoccidente.gov.co
+57 (4) 4078070 3113306537 / 3104357446 www.amoccidente.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL				
1,1	VALLA DE IDENTIFICACION TIPO B DE 1.30 X 1.30	UND	1	226.889	$ 226.889	0	$ 226.889	$ 0	0%
				SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 3.523.488				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				$ 820.968				
				SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES	$ 820.968				
3	CONCRETOS				$ 4.799.162				
				SUBTOTAL CONCRETOS	$ 4.799.162				
4	ACERO DE REFUERZO				-				
				SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO	-				
5	MAMPOSTERIA				$ 857.610				
				SUBTOTAL MAMPOSTERIA	$ 857.610				
6	INSTALACIONES SANITARIAS				$ 1.490.952				
				SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS	$ 1.490.952				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 554.834				
				SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 554.834				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 2.494.029				
				SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2.494.029				
9	CUBIERTA				$ 17.710.116				
				SUBTOTAL CUBIERTA	$ 0				
10	CARPINTERIA METALICA				$ 215.697				
				SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA	$ 215.697				
11	CARPINTERIA EN MADERA				-				
				SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA	-				
12	PINTURA				$ 5.667.056				
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	150	11.058	$ 1.658.662	150	$ 11.058	$ 1.658.662	100%
				SUBTOTAL PINTURA	$ 5.667.056			$ 1.658.662	29,27%
13	ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				$ 11.931.387				
				SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS	$ 11.931.387				
14	VIDRIOS				$ 1.032.095				
				SUBTOTAL VIDRIOS	$ 1.032.095				
15	MUEBLES PREFABRICADOS				$ 205.632				
				SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS	$ 205.632				
16	APARATOS SANITARIOS				$ 878.851				
				SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS	$ 878.851				
INP	ITEMS NO PREVISTOS								
				SUBTOTAL INP	$ 23.055.523				

	VALOR ACTA #4 28/08/2023	$ 1.658.662	

CASETA COMUNAL ISLA DE LA PAZ						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL				
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					$ 1.799.792				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				-				
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					-				
3	CONCRETOS				$ 120.127				
SUBTOTAL CONCRETOS					$ 120.127				
4	ACERO DE REFUERZO				-				
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					-				
5	MAMPOSTERIA				-				
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					-				
6	INSTALACIONES SANITARIAS				-				
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					-				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 212.344				
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					$ 212.344				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 6.894.973				
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					$ 6.894.973				
9	CUBIERTA				$ 0				
SUBTOTAL CUBIERTA					$ 0				
10	CARPINTERIA METALICA				$ 4.005.609				
10,1	MARCO ALUM. 0.61-0.80 M PEST C/LUCETA	UND	2	212.618	$ 425.236	2	$ 212.618	$ 425.236	100%
10,2	MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA	UND	2	211.218	$ 422.436	2	$ 211.218	$ 422.436	100%
10,3	MARCO ALUM. 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA	UND	1	297.404	$ 297.404	1	$ 297.404	$ 297.404	100%
10,4	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	7,7	371.498	$ 2.860.532	8	$ 371.498	$ 2.860.532	100%
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					$ 4.005.609			$ 4.005.609	100%
11	CARPINTERIA EN MADERA				$ 1.896.432				
11,1	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	ML	18	105.357	$ 1.896.432	18	$ 105.357	$ 1.896.432	100%

	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**$ 1.896.432**			**$ 1.896.432**	**100%**
12	**PINTURA**				**$ 2.662.967**				
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	165	5.081	$ 838.439	**165**	**$ 5.081**	$ 838.439	**100%**
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	165	11.058	$ 1.824.528	**165**	**$ 11.058**	$ 1.824.528	**100%**
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 2.662.967**			**$ 2.662.967**	**100%**
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 9.057.613**				
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	64	49.362	$ 3.159.187	**64**	**$ 49.362**	$ 3.159.187	**100%**
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.3	M2	75	51.498	$ 3.862.376	**75**	**$ 51.498**	$ 3.862.376	**100%**
13,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	6	52.516	$ 315.097	**6**	**$ 52.516**	$ 315.097	**100%**
13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 PAREDES	M2	31	54.105	$ 1.677.243	**31**	**$ 54.105**	$ 1.677.243	**100%**
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	3	14.570	$ 43.711	**3**	**$ 14.570**	$ 43.711	**100%**
	SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				**$ 9.057.613**			**$ 9.057.613**	**100%**
14	**VIDRIOS**				**$ 770.579**				
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	16	48.161	$ 770.579	**16**	**$ 48.161**	$ 770.576	**100%**
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 770.579**			**$ 770.576**	**100%**
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.632**				
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 878.851**				
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 878.851**				
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 277.521**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	156	1.779	$ 277.521	**156**	**$ 1.779**	$ 277.521	**100%**
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 277.521**			**$ 277.521**	**100%**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
				SUBTOTAL INP	**$ 17.029.403**				
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 18.670.718**	

CASETA COMUNALCRISTOBAL COLON						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL				
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 6.079.363				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				$ 867.813				
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				$ 867.813				
3	CONCRETO				$ 3.312.791				
	SUBTOTAL CONCRETO				$ 3.312.791				
4	ACERO DE REFUERZO				$ -				
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				$ -				
5	MAMPOSTERIA				$ 3.144.593				
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				$ 3.144.593				
6	INSTALACIONES SANITATIAS				$ 2.846.434				
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITATIAS				$ 2.846.434				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 1.352.190				
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				$ 1.352.190				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -				
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -				
9	CUBIERTA				$ 0				
	SUBTOTAL CUBIERTA				$ 0				
10	CARPINTERIA METALICA				$ 2.783.511				
10,3	MARCO ALUM. 2.01-2.20 M PEST C/LUCETA	UND	9	$ 309.278,95	$ 2.783.511	9	$ 309.279	$ 2.783.511	100%
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				$ 2.783.511			$ 2.783.511	100%
11	CARPINTERIA EN MADERA				$ -				
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				$ -				
12	PINTURA				$ 7.355.763				
	SUBTOTAL PINTURA				$ 7.355.763			$ 3.682.229	50%
13	ENCHAPE Y ACCESORIOS				$ 2.221.211				
	SUBTOTAL ENCHAPE Y ACCESORIOS				$ 2.221.211				
14	VIDRIOS				$ -				

					SUBTOTAL VIDRIOS	$ -				
15	MUEBLES PREFABRICADOS					$ 205.632				
					SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS	$ 205.632				
16	APARATOS SANITARIOS					$ 2.295.770				
					SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS	$ 2.295.770				
INP	ITEMS NO PREVISTOS									
					SUBTOTAL INP	$ 54.200.168				
							VALOR ACTA #4 28/08/2023		$ 6.465.740	

CASETA COMUNAL CASCAJAL						ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL				
					SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 8.187.116,99				
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					$ 82.307,96				
					SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES	$ 82.307,96				
3	CIMENTACIÓN									
$ -										
					SUBTOTAL CIMENTACIÓN	$ -				
4	ACERO DE REFUERZO									
$ -										
					SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO	$ -				
5	MAMPOSTERIA									
$ -										
					SUBTOTAL MAMPOSTERIA	$ -				
6	INSTALACIONES SANITARIAS					$ 337.551,88				
					SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS	$ 337.551,88				
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS					$ 358.430,38				
					SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 358.430,38				
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					$ 10.088.376,48				
					SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 10.088.376,48				
9	CUBIERTA					$ 0,00				
					SUBTOTAL CUBIERTA	$ 0,00				
10	CARPINTERIA METALICA					$ 4.999.793,82				

					SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA	**$ 4.999.793,82**				
11	**CARPINTERIA EN MADERA**									
$	**-**									
					SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA	**$ -**				
12	**REPELLO ESTUCO PINTURA PINTURA**					**$ 11.620.406,30**				
					SUBTOTAL REPELLO ESTUCO PINTURA PINTURA	**$ 11.620.406,30**				
13	**ENCHAPE Y ACCESORIOS**					**$ 6.543.473,34**				
					SUBTOTAL ENCHAPE Y ACCESORIOS	**$ 6.543.473,34**				
14	**VIDRIOS**									
$	**2.119.092,80**									
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	44	$ 48.161,20	$ 2.119.092,80	44	$ 48.161	$ 2.119.093	100%	
					SUBTOTAL VIDRIOS	**$ 2.119.092,80**			**$ 2.119.093**	**100%**
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**									
$	**205.631,90**									
					SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS	**$ 205.631,90**				
16	**APARATOS SANITARIOS**					**$ 1.130.528,70**				
					SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS	**$ 1.130.528,70**				
					SUBTOTAL INP	**$ 16.802.460**				
							VALOR ACTA #4 28/08/2023			**$ 2.119.093**

CASETA COMUNAL ANTONIO NARIÑO						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**				
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 2.964.634,36**				
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES									
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					**$ 385.971,47**				
3 CIMENTACIÓN $ -									
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					**$ -**				
4 ACERO DE REFUERZO $ -									
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					**$ -**				
5 MAMPOSTERIA $ 1.399.306,89									
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**$ 0,00**				
6 INSTALACIONES SANITARIAS									
SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS					**$ 1.014.391,06**				

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS									
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS					**$ 930.908,00**				
8 INSTALACIONES ELECTRICAS $ -									
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ -**				
9 CUBIERTA $ -									
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ -**				
10 CARPINTERIA METALICA $ 7.313.238,07									
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$ 7.313.238,07**				
11 CARPINTERIA EN MADERA $ -									
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA					**$ -**				
12 REPELLO PINTURA ESTUCO $ 7.831.807,16									
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	409	$ 11.057,75	$ 4.522.617,70	409	**$ 11.058**	$ 4.522.618	100%
SUBTOTAL REPELLO PINTURA ESTUCO					**$ 7.831.807,16**			**$ 4.522.618**	**58%**
13 ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS $ 19.617.335,64									
SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS					**$ 19.617.335,64**				
14 VIDRIOS					**$ 3.678.552,45**				
SUBTOTAL VIDRIOS					**$ 3.678.552,45**			**$ 3.678.552**	**100%**
15 MUEBLES PREFABRICADOS $ 205.631,90									
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.631,90	$ 205.631,90	1	**$ 205.631,90**	$ 205.632	100%
SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS					**$ 205.631,90**			**$ 205.632**	**100%**
16 APARATOS SANITARIOS $ 2.514.660,32									
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 2.080.738,20**				
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
				SUBTOTAL INP	**$ 33.703.826**				
						VALOR ACTA #4 28/08/2023		**$ 8.406.802**	

CASETA COMUNAL LA CIMA						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 2.750.797,05**				
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 2.750.797,05**				
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				**-**				
SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES					**-**				
3	**CONCRETOS**				**-**				
SUBTOTAL CONCRETOS					**-**				

4	**ACERO DE REFUERZO**				**-**				
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				**-**				
5	**MAMPOSTERIA**				**-**				
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				**-**				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**-**				
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**-**				
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 212.344,10**				
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 212.344,10**				
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 6.894.972,97**				
8,1	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT	UND	8	32.741	$ 261.930,07	**8**	**$ 32.741**		$ 261.930
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	8	216.662	$ 1.733.293,28	**8**	**$ 216.662**		$ 1.733.293
8,3	SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	4	92.352	$ 369.408,80	**4**	**$ 92.352**		$ 369.409
8,4	CABLE COBRE THWN# 10	ML	300	6.441	$ 1.932.195,00	**300**	**$ 6.441**		$ 1.932.195
8,5	CABLE COBRE THWN# 12	ML	300	4.471	$ 1.341.330,00	**300**	**$ 4.471**		$ 1.341.330
8,6	CABLE COBRE THWN# 14	ML	300	4.189	$ 1.256.815,82	**300**	**$ 4.189**		$ 1.256.816
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 6.894.972,97**				**$ 6.894.972,97**
9	**CUBIERTA**								
	SUBTOTAL CUBIERTA								
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 4.005.609,34**				
10,3	MARCO ALUM. 1.81-2.00 M PEST C/LUCETA	UND	1	297.404	$ 297.404,25	**1**	**$ 297.404**	$ 297.404	
10,4	NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT.	M2	7,7	371.498	$ 2.860.532,29	**8**	**$ 371.498**	$ 2.860.532	
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 4.005.609,34**			**$ 3.157.937**	
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**$ 1.896.431,76**				
11,1	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	ML	18	105.357	$ 1.896.431,76	**18**	**$ 105.357**	$ 1.896.432	
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**$ 1.896.431,76**				**$ 1.896.432**
12	**PINTURA**				**$ 3.227.839,00**				
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	200	5.081	$ 1.016.290,00	**200**	**$ 5.081**	$ 1.016.290	
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	200	11.058	$ 2.211.549,00	**200**	**$ 11.058**	$ 2.211.549	

	SUBTOTAL PINTURA				**$ 3.227.839,00**			**$ 3.227.839**	
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 9.057.613,28**				
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	64	49.362	$ 3.159.187,20	**64**	**$ 49.362**	$ 3.159.187	
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.3	M2	75	51.498	$ 3.862.375,50	**75**	**$ 51.498**	$ 3.862.376	
13,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	6	52.516	$ 315.097,08	**6**	**$ 52.516**	$ 315.097	
13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	31	54.105	$ 1.677.242,60	**31**	**$ 54.105**	$ 1.677.243	
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	3	14.570	$ 43.710,90	**3**	**$ 14.570**	$ 43.711	
UBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS					**$ 9.057.613,28**			**$ 9.057.613**	
14	**VIDRIOS**				**$ 770.579,20**				
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	16	48.161	$ 770.579,20	**16**	**$ 48.161**	$ 770.579	
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 770.579,20**			**$ 770.579**	
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.631,90**				
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.631,90**				
16	**APARATOS SANITARIOS**								
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS								
17	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 277.520,88**				
17,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	156	1.779	$ 277.520,88	**156**	**$ 1.779**	$ 277.521	
	SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 277.520,88**				**$ 277.521**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
9,3	TEJA TRAPEZOIDAL	M2	72	$ 82.100,00	$ 5.911.200,00	**5**	**$ 82.100**	$ 411.321	
				SUBTOTAL INP	**$ 14.974.122**				**$ 411.321**
						VALOR ACTA #4 28/08/2023			**$ 25.694.215**

CASETA COMUNAL JUAN XXIII						**ACTA DE OBRA N° 4- 21/08/2023**			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**				
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 3.523.488**				

2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES**				**$ 820.968**				
2,1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	14,55	$ 26.012	$ 378.470	**15**	**$ 26.012**	$ 378.470	
2,2	RELLENO COMPCT.MATER SELECCIONADO	M3	2,6	$ 86.779	$ 223.827	**3**	**$ 86.779**	$ 223.827	
2,3	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	14,55	$ 14.095	$ 205.075	**15**	**$ 14.095**	$ 205.075	
2,4	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	0,5	$ 27.192	$ 13.596	**1**	**$ 27.192**	$ 13.596	
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA - EXCAVACIONES				**$ 820.968**			**$ 820.968**	
3	**CONCRETOS**				**$ 4.799.162**				
3,1	CAJA INSPECCION 100x1OO CM [CONCRETO]	UND	2	$ 459.294	$ 918.587	**2**	**$ 459.294**	$ 918.587	
3,2	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M2	24	$ 82.820	$ 1.987.675	**24**	**$ 82.820**	$ 1.987.675	
3,3	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	0,62	$ 148.305	$ 91.949	**1**	**$ 148.305**	$ 91.949	
3,4	ALISTADO PISO 4 CM	M2	66	$ 24.892	$ 1.642.892	**66**	**$ 24.892**	$ 1.642.892	
3,5	ALISTADO PISO 6 CM	M2	5	$ 31.612	$ 158.060	**5**	**$ 31.612**	$ 158.060	
	SUBTOTAL CONCRETOS				**$ 4.799.162**			**$ 4.799.162**	
4	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 0**				
	SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO				**$ 0**				
5	**MAMPOSTERIA**				**$ 857.616**				
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				**$ 857.616**				
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**$ 1.490.952**				
6,3	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	6	$ 28.038	$ 168.229	**6**	**$ 28.038**	$ 168.229	
6,4	TUB.PVC 2 SANI.	ML	4	$ 21.171	$ 84.684	**4**	**$ 21.171**	$ 84.684	
6,5	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	2	$ 61.649	$ 123.299	**2**	**$ 61.649**	$ 123.299	
6,6	TUB.PVC 4 SANI.	ML	6	$ 26.818	$ 160.908	**6**	**$ 26.818**	$ 160.908	
6,10	TUB.PVC 6 SANI.	ML	15	$ 39.079	$ 586.178	**15**	**$ 39.079**	$ 586.178	
6,11	TUB.PVC 3 SANI.	ML	6	$ 22.169	$ 133.014	**6**	**$ 22.169**	$ 133.014	
6,12	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	1	$ 37.391	$ 37.391	**1**	**$ 37.391**	$ 37.391	
6,13	YEE SANITARIA PVC 6"	UND	3	$ 65.750	$ 197.250	**3**	**$ 65.750**	$ 197.250	
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS				**$ 1.490.952**			**$ 1.490.952**	
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 554.834**				
7,1	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	8	$ 42.469	$ 339.751	**8**	**$ 42.469**	$ 339.751	
7,2	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	30	$ 6.285	$ 188.555	**30**	**$ 6.285**	$ 188.555	
7,3	CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND	13	$ 1.253	$ 16.292	**13**	**$ 1.253**	$ 16.292	
7,4	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	7	$ 1.462	$ 10.237	**7**	**$ 1.462**	$ 10.237	
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS				**$ 554.834**			**$ 554.834**	

8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 2.494.029**				
8,1	SAL LAMP (C/T/A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT	UND	10	$ 32.741	$ 327.413	10	**$ 32.741**	$ 327.413	
8,2	LAMP ELECTRONICA 4x32 LFS-CIELO-FALSO	UND	10	$ 216.662	$ 2.166.617	10	**$ 216.662**	$ 2.166.617	
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 2.494.029**			**$ 2.494.029**	
9	**CUBIERTA**				**$ 0**				
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 0**				
10	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 215.697**				
10,1	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20	M2	1	$ 215.697	$ 215.697	1	**$ 215.697**	$ 215.697	
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				**$ 215.697**			**$ 215.697**	
11	**CARPINTERIA EN MADERA**				**$ 0**				
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				**$ 0**				
12	**PINTURA**				**$ 5.667.056**				
	SUBTOTAL PINTURA				**$ 5.667.056**				
13	**ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS**				**$ 11.931.387**				
13,1	CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3	M2	70	$ 49.362	$ 3.455.361	70	**$ 49.362**	$ 3.455.361	
13,2	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.3	M2	30	$ 51.498	$ 1.544.950	30	**$ 51.498**	$ 1.544.950	
13,3	CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4	M2	58	$ 52.516	$ 3.045.938	58	**$ 52.516**	$ 3.045.938	
13,4	ENCHAPE CERAMICA 20X25 CORONA PAREDES	M2	71	$ 54.105	$ 3.841.427	71	**$ 54.105**	$ 3.841.427	
13,5	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	3	$ 14.570	$ 43.711	3	**$ 14.570**	$ 43.711	
	SUBTOTAL ENCHAPE CERAMICA Y ACCESORIOS				**$ 11.931.387**			**$ 11.931.387**	
14	**VIDRIOS**				**$ 1.032.095**				
14,1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	21,43	$ 48.161	$ 1.032.095	21	**$ 48.161**	$ 1.032.095	
	SUBTOTAL VIDRIOS				**$ 1.032.095**			**$ 1.032.095**	
15	**MUEBLES PREFABRICADOS**				**$ 205.632**				
15,1	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1	$ 205.632	$ 205.632	1	**$ 205.632**	$ 205.632	
	SUBTOTAL MUEBLES PREFABRICADOS				**$ 205.632**			**$ 205.632**	
16	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 878.851**				
16,1	SANITARIO CORONET ALFA COMPLETO	UND	2	$ 205.398	$ 410.796	2	**$ 205.398**	$ 410.796	
16,2	LAVAMANOS SOBREPONER OAKBROOK ALFA	UND	2	$ 234.028	$ 468.055	2	**$ 234.028**	$ 468.055	
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 878.851**			**$ 878.851**	

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 34.471.767				
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
3,7	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	M2	70	$ 51.049	$ 3.573.430	70	**$ 51.049**	$ 3.573.430	
8,3	SAL SWITCHE S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	4	$ 92.352	$ 369.409	4	**$ 92.352**	$ 369.408	
8,4	CABLE COBRE THWN# 10	ML	300	$ 6.441	$ 1.932.195	300	**$ 6.441**	$ 1.932.300	
8,5	CABLE COBRE THWN# 12	ML	300	$ 4.471	$ 1.341.330	300	**$ 4.471**	$ 1.341.300	
8,6	CABLE COBRE THWN# 14	ML	300	$ 4.189	$ 1.256.816	300	**$ 4.189**	$ 1.256.700	
9,5	CANAL LAMINA GALVANIZADA	ML	12	$ 75.418	$ 905.016	12	**$ 75.418**	$ 905.016	
12,1	REPELLO MURO 1:3	M2	225	$ 21.641	$ 4.869.225	225	**$ 21.641**	$ 4.869.225	
12,2	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	225	$ 5.081	$ 1.143.225	225	**$ 5.081**	$ 1.143.225	
12,3	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	211,95425	$ 11.058	$ 2.343.790	212	**$ 11.058**	$ 2.343.790	
12,4	REPELLO DE CIELOS 1:2	M2	75	$ 24.820	$ 1.861.500	75	**$ 24.820**	$ 1.861.500	
				SUBTOTAL INP	**$ 19.595.936**			**$ 19.595.894**	
				VALOR ACTA DE OBRA 001 JUAN XXIII		**VALOR ACTA #4 28/08/2023**		**$ 44.019.501**	

En la ejecución del contrato no se presentaron situaciones contingentes que debieran ser atendidas por la contratista.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral contratista delegado.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
MAYO 2023	9456300861	$323.500	$1.348.900	$410.000	$2.082.400
JUNIO 2023	9455261475	$346.900	$1.449.700	$525.700	$2.322.300
JULIO 2023	9455241486	$335.500	$1.402.400	$508.500	$2.246.400

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales: No Aplica.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral contratista delegado.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
MAYO 2023	9456300861	$323.500	$1.348.900	$410.000	$2.082.400
JUNIO 2023	9455261475	$346.900	$1.449.700	$525.700	$2.322.300
JULIO 2023	9455241486	$335.500	$1.402.400	$508.500	$2.246.400

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales: No Aplica.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
  - Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	5
Calidad material y suministros	5
Cumplimiento pago salarios	5
Oportunidad entrega de información	5

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato marco	CDP Contrato marco	CDP	Registro Presupuestal
AD035-2022	NA	222 DE 20/10/2022	0522 DE 04/112022
ADICION AD035-2022	NA	823 DE 11/05/2023	823 DE 16/05/2023

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique.
  NA
- Relación de los pagos realizados:

Recursos delegados

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
DO-498	04/01/2023	16/01/2023	$ 548.694.690,21	$1.065.884.924,79	33.98%
DO-534	29/03/2023	29/03/2023	$547.305.186,56	$518.579.738	67.88%
DO-543	24/05/2023	24/05/2023	$555.180.863,41	$-36.601.125	100%

El saldo pendiente por valor de $36.601.125 del acta de avance N°03, se cancelan con los recursos correspondientes de la adición presupuestal, como se relaciona a continuación:

Pagos recursos adición presupuestal

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
DO-543	24/05/2023	24/05/2023	$36.601.125	$297.928.482	10.95%
DO-569	18/09/2023	18/09/2023	$297.896.717,28	$31.764,54	100%

Recursos Honorarios:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
DO-573	18/09/2023	18/09/2023	$8.550.000	$0	100%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$1.623.129.615
Adiciones	$ 334.529.607

Total valor del contrato más adiciones	$ 1.957.659.222
Pagos Realizados (Acumulado)	4
Pago autorizado período del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023 por recursos entregados en administración	$ 297.896.717,28
Pago autorizado período del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023 por honorarios	$ 8.550.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$1.614.579.615
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	$8.550.000
Adiciones	$334.529.607
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	$1.957.659.222 $1.949.109.222 $ 8.550.000
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$1.949.077.457
Pagos realizados por honorarios	$8.550.000
Pago autorizado del período del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023 por recursos entregados en administración	$297.896.717,28
Pago autorizado del período del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023 por honorarios	$8.550.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: No Aplica

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana	3486790-7	Cumplimiento	04/11/2022	04/06/2023	25/11/2022	$161.457.962
		Estabilidad de la obra	04/02/2023	04/02/2028	25/11/2022	$242.186.942
		Prestaciones sociales	04/11/2022	04/02/2026	25/11/2022	$161.457.962
Suramericana	0880140-8	Responsabilidad civil y extracontractual	04/11/2022	04/02/2023	30/11/2022	$200.000.000

Ampliaciones y/o modificaciones

Suramericana	3486790-7 Anexo: 1	Cumplimiento	04/11/2022	04/06/2023	25/11/2022	$161.457.962
		Estabilidad de la obra	04/02/2023	04/02/2028	25/11/2022	$242.186.942
		Prestaciones sociales	04/11/2022	04/02/2026	25/11/2022	$161.457.962
Suramericana	0880140-8 anexo: 1	Responsabilidad civil y extracontractual	30/11/2022	04/02/2023	30/11/2022	$200.000.000

Suramericana	3486790-7 Anexo: 2	Cumplimiento	01/12/2022	01/07/2023		$161.457.962
		Estabilidad de la obra	03/03/2023	02/03/2028		$242.186.942
		Prestaciones sociales	01/12/2022	02/03/2026		$161.457.962
Suramericana	0880140-8 anexo: 2	Responsabilidad civil y extracontractual	04/11/2022	04/02/2023		$200.000.000

	Anexo: 4	Estabilidad de la obra	**14/06/2023**	**14/06/2028**	02/05/2023	$242.186.942
		Prestaciones sociales	**01/12/2022**	**14/06/2026**	02/05/2023	$161.457.962
Suramericana	0880140-8 anexo: 4	Responsabilidad civil y extracontractual	**01/12/2022**	**14/05/2023**	02/05/2023	$200.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de $306.446.717,28, del periodo reportado del 10 de mayo de 2023 al 30 de julio de 2023

Atentamente,

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

ALEJANDRA MARÍA SILVA PORRAS
Líder área de planeación