SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583,696,440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:		FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233,478,576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	16 de Abril de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

FECHA: 06/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.													
1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0.700	1,072,602	750,650			-	0.700	750,650	0	-	0.700	750,650
1.2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, en el sitio de	Un.	6	1,544,511	9,267,066			-	6	9,267,066	0	-	6	9,267,066
1.3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg, en el sitio de	Un.	3	1,743,411	5,230,233			-	3	5,230,233	0	-	3	5,230,233
1.4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás Materiales	Ton.	0.850	462,417	393,054			-	0.850	393,054	0	-	0.850	393,054
1.5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y	Un.	9	170,387	1,533,483			-	9	1,533,483	0	-	9	1,533,483
1.6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos	Un.	9	134,508	1,210,572			-	9	1,210,572	0	-	9	1,210,572
1.7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un.	5	107,606	538,030			-	5	538,030	0	-	5	538,030
1.8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	Un.	5	540,100	2,700,500			-	5	2,700,500	0	-	5	2,700,500
1.9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	Un.	5	517,356	2,586,780			-	5	2,586,780	0	-	5	2,586,780
1.10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	Un.	1	496,937	496,937			-	1	496,937	0	-	1	496,937
1.11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico - (514)	Un.	2	1,027,431	2,054,862			-	2	2,054,862	0	-	2	2,054,862
1.12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	Un.	2	1,379,012	2,758,024			-	2	2,758,024	0	-	2	2,758,024
1.13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	Km.	0.700	62,851,269	43,985,832			-	0.700	43,985,832	0	-	0.700	43,985,832
1.14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Un.	1	1,370,866	1,370,866			-	1	1,370,866	0	-	1	1,370,866
2	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO													
2.1	Localización y Replanteo (Línea de Baja Tensión)	Km.	0.600	824,502	494,701			-	0.600	494,701	0	-	1	494,701
2.2	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	1	945,229	945,229			-	1	945,229	0	-	1	945,229
2.3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0.630	462,417	291,323			-	0.630	291,323	0	-	1	291,323
2.4	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	Un.	1	192,073	192,073			-	1	192,073	0	-	1	192,073
2.5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	Un.	1	72,954	72,954			-	1	72,954	0	-	1	72,954
2.6	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	Un.	1	72,954	72,954			-	1	72,954	0	-	1	72,954
2.7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	Un.	1	496,181	496,181			-	1	496,181	0	-	1	496,181
2.8	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	Un.	1	340,339	340,339			-	1	340,339	0	-	1	340,339
2.9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	Un.	0.600	25,015,446	15,009,268			-	0.600	15,009,268	0	-	1	15,009,268
2.10	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	Un.	6	263,175	1,579,050			-	6	1,579,050	0	-	6	1,579,050
2.11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	Un.	6	201,068	1,206,408			-	6	1,206,408	0	-	6	1,206,408
2.12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	Un.	1	355,428	355,428			-	1	355,428	0	-	1	355,428
3	MONTAJE DE TRANSFORMADORES							-						
3.1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	Un.	1	13,456,657	13,456,657			-	1	13,456,657	0	-	1	13,456,657
4	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO													
4.1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	2,089,840	79,413,920			-	16	33,437,440	3		19	39,706,960
4.2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	1,979,840	233,621,120			-	13	25,737,920	105	207,883,200	118	233,621,120
4.3	Poda de Arboles	Un.	180	138,704	24,966,720			-	180	24,966,720	0	-	180	24,966,720
5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS													
5.1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	Un.	1	3,114,433	3,114,433			-	1	3,114,433	0	-	1	3,114,433
6	LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN RETIE									-	0			
6.1	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico.	Un.	1	1,449,588	1,449,588			-	1	1,449,588	0	-	1	1,449,588
6.2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	Un.	1	822,163	822,163			-	1	822,163	0	-	1	822,163
6.3	Reunir, diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información.	Gl.	1	1,468,139	1,468,139			-	1	1,468,139	0	-	1	1,468,139
6.4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	2	41,033	82,066			-	2	82,066	0	-	2	82,066

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583,696,440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:		FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233,478,576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	15 de Abril de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

FECHA: 06/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.5	Instalación de Placas de identificación a Postes (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	10	45,033	450,330			-	10	450,330	0	-	10	450,330
6.6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T. en línea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de conexión.	Gl.	1	4,542,310	4,542,310			-		-	0	-	-	-
6.7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	Gl.	1	5,745,215	5,745,215			-		-	0	-	-	-
6.8	Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	Gl.	1	1,891,694	1,891,694			-		-	0	-	-	-
	COSTO DIRECTO				466,957,152			0		200,918,253				415,070,973
	A . (20%)				93,391,430			0		40,183,651				83,014,195
	I. (3%)				14,008,715			0		6,027,548				12,452,129
	U. (2%)				9,339,143			0		4,018,365				8,301,419
	TOTAL PRESUPUESTO				583,696,440			0		251,147,816				518,838,716
	MENOS PAGO ANTICIPADO 40%													
	TOTAL A PAGAR									251,147,816				
	SON: DOSIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOSIENTOS DIESISEIS PESOS ($215.147.816.00) M/L													

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Ing. German Felipe Herrera Puente
INTERVENTOR