
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	UNIDAD	Km.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,700	$ 1.072.602	0,700	$ 750.650

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0,700
TOTAL CONTRATADO	0,700
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 750.650

ITEM	1,2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	6	$ 1.544.511	6	$ 9.267.066

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6
TOTAL CONTRATADO	6
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 9.267.066

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg, en el sitio de Obra	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg, en el sitio de Obra	Un.	3	$ 1.743.411	3	$ 5.230.233
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3
				TOTAL CONTRATADO		3
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 5.230.233

ITEM	1,4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás Materiales en Media Tensión, al Sitio de la Obra	UNIDAD	Ton.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás Materiales en Media Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0,850	$ 462.417	0,850	$ 393.054
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0,850
				TOTAL CONTRATADO		0,850
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 393.054

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y 12 m con grúa	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y 12 m con grúa	Un.	9	$ 170.387	9	$ 1.533.483

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	9
TOTAL CONTRATADO	9
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.533.483

ITEM	1,6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos Embonados de 10 y 12 m. en terreno común	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos Embonados de 10 y 12 m. en terreno común	Un.	9	$ 134.508	9	$ 1.210.572

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	9
TOTAL CONTRATADO	9
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.210.572

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un.	5	$ 107.606	5	$ 538.030

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5
TOTAL CONTRATADO	5
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 538.030

ITEM	1,8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	Un.	5	$ 540.100	5	$ 2.700.500

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5
TOTAL CONTRATADO	5
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 2.700.500

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	Un.	5	$ 517.356	5	$ 2.586.780

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5
TOTAL CONTRATADO	5
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 2.586.780

ITEM	1,10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	Un.	1	$ 496.937	1	$ 496.937

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 496.937

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico - (514)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico - (514)	Un.	2	$ 1.027.431	2	$ 2.054.862
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2
				TOTAL CONTRATADO		2
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 2.054.862

ITEM	1,12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	Un.	2	$ 1.379.012	2	$ 2.758.024
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2
				TOTAL CONTRATADO		2
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 2.758.024

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	1,13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	UNIDAD	Km.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	Km.	0,700	$ 62.851.269	0,700	$ 43.985.832
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0,700
				TOTAL CONTRATADO		0,700
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 43.985.832

ITEM	1,14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
1,14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Un.	1	$ 1.370.866	1	$ 1.370.866
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1
				TOTAL CONTRATADO		1
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 1.370.866

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,1	Localización y Replanteo (Línea de Baja Tensión)	UNIDAD	Km.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,1	Localización y Replanteo (Línea de Baja Tensión)	Km.	0,600	$ 824.502	0,600	$ 494.701

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0,600
TOTAL CONTRATADO	0,600
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 494.701

ITEM	2,2	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,20	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	1	$ 945.229	1	$ 945.229

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 945.229

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	UNIDAD	Ton.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0,630	$ 824.502	0,630	$ 519.436

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0,630
TOTAL CONTRATADO	0,630
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 519.436

ITEM	2,4	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,40	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	Un.	1	$ 192.073	1	$ 192.073

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 192.073

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	Un.	1	$ 72.954	1	$ 72.954
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1
				TOTAL CONTRATADO		1
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 72.954

ITEM	2,6	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,60	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	Un.	1	$ 72.954	1	$ 72.954
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1
				TOTAL CONTRATADO		1
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 72.954

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	Un.	1	$ 496.181	1	$ 496.181

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 496.181

ITEM	2,8	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,80	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	Un.	1	$ 340.339	1	$ 340.339

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 340.339

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	UNIDAD	Km.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	Km.	0,600	$ 25.015.446	0,600	$ 15.009.268

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0,600
TOTAL CONTRATADO	0,600
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 15.009.268

ITEM	2,1	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,10	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	Un.	6	$ 263.175	6	$ 1.579.050

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6
TOTAL CONTRATADO	6
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.579.050

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	2,11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	Un.	6	$ 201.068	6	$ 1.206.408
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	6
					TOTAL CONTRATADO	6
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.206.408

ITEM	2,12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
2,12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	Un.	1	$ 355.428	1	$ 355.428
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
					TOTAL CONTRATADO	1
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 355.428

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	3,1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
3,1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	Un.	1	$ 13.456.657	1	$ 13.456.657

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 13.456.657

ITEM	4,1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
4,10	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	$ 2.089.840	16	$ 33.437.440

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	16
TOTAL CONTRATADO	38
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 33.437.440

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	$ 1.979.840	13	$ 25.737.920
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	13
					TOTAL CONTRATADO	118
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 25.737.920

ITEM	4,3	Poda de Arboles	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
4,30	Poda de Arboles	Un.	180	$ 138.704	180	$ 24.966.720
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	180
					TOTAL CONTRATADO	180
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 24.966.720

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	5,1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
5,1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	Un.	1	$ 3.114.433	1	$ 3.114.433

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 3.114.433

ITEM	6,1	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia física y archivos en CD	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,10	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico, copia física y archivos en CD	Un.	1	$ 1.449.588	1	$ 1.449.588

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.449.588

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	6,4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta band it y hebillas)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	2	$ 41.033	2	$ 82.066
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2
				TOTAL CONTRATADO		2
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 82.066

ITEM	6,5	Instalación de Placas de identificación a Postes (Incluye cinta band it y hebillas)	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,5	Instalación de Placas de identificación a Postes (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	10	$ 45.033	10	$ 450.330
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10
				TOTAL CONTRATADO		10
				VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA		$ 450.330

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	6,2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	UNIDAD	Un.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	Un.	1	$ 822.163	1	$ 822.163
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
					TOTAL CONTRATADO	1
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 822.163

ITEM	6,3	Reunir, diligenciar y hacerr entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información.	UNIDAD	Gl.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,3	Reunir, diligenciar y hacerr entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información.	Gl.	1	$ 1.468.139	1	$ 1.468.139
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1
					TOTAL CONTRATADO	1
					VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ 1.468.139

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S

Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina

CONTRATISTA

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes

INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		

ITEM	6,6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T. en línea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de	UNIDAD	Gl.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T. en línea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de conexión.	Gl.	1	$ 4.542.310	0	$ -

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ -

ITEM	6,7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	UNIDAD	Gl.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	Gl.	1	$ 5.745.215	0	$ -

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ -

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	2	FECHA	06/05/2024
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL		
OBRA:	MODERNIZAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA	CONTRATO DE No.	157
CONTRATISTA	GRUPO YUNEZ S.A.S		
Interventor	Ing GERMAN FELIPE HERRERA PUENTES		
ITEM	6,8 Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	UNIDAD	Gl.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
6,8	Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	Gl.	1	$ 1.915.072	0	$ -

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0
TOTAL CONTRATADO	1
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ -

ITEM		UNIDAD	

REGISTRO FOTOGRAFICO

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PRESENTE ACTA	TOTAL
						$ -

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0
TOTAL CONTRATADO	0
VALOR TOTAL DEL ITEM PARA PRESENTE ACTA	$ -

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante Legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma:

Ing. German Felipe Herrera Puentes
INTERVENTOR