COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA	CORPORACION NASA KIWE	CODIGO P18-P01-CT-320 VERSIÓN 6 FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	**OBJETO:**	**REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍAS DEL REASENTAMIENTO DE AVIRAMA; Y EN LOS EJES VIALES DE SUIN Y CHINAS; MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA. VIGENCIA 2023**			
	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE	FECHA INICIACIÓN:	31/oct/2023	
	CONTRATISTA:	ELEAZAR GIRALDO FAJURI	PLAZO INICIAL:	Hasta 31/DIC/23	
AREA DE VIAS	SUPERVISOR:	ING. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.	PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) meses	
	VALOR INICIAL:	$ 436.146.840,00	PLAZO ADICIONAL:	Un (1) mes	
CONTRATO DE OBRA No. 177-2023	ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:		
Uso presupuestal A04-04-01	VALOR TOTAL:	$ 436.146.840,00	FECHA SUSPENSIÓN 1:	18/mar/2024	
Compromiso SIIF: 46723	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 2*	**2**	FECHA REINICIACIÓN :	24/abr/2024	
Fecha perfeccionamiento: 04/10/2023			FECHA DE TERMINACIÓN:	07/may/2024	

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
A	AVIRAMA										
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	338,98	3.060,00	1.037.279,00	22,92	70.135,00	-	-	361,90	1.107.414,00
1,2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	367,22	672,00	246.772,00	- 5,32	- 3.575,00	-	-	361,90	243.197,00
2,0	EXCAVACIONES										
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	7,65	34.188,00	261.538,00	78,26	2.675.553,00	-	-	85,91	2.937.091,00
3,0	RELLENOS										
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), incluye transporte.	M3	12,87	87.275,00	1.123.229,00	38,25	3.338.269,00	-	-	51,12	4.461.498,00
4,0	LOSAS										
4,1	Concreto Simple de f'c=14 Mpa para Soladas de 0.05 m	M3	8,02	822.658,00	6.597.717,00	- 6,14	- 5.051.120,00	-	-	1,88	1.546.597,00
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	1310,17	10.536,00	13.803.951,00	- 952,69	- 10.037.510,00	-	-	357,48	3.766.441,00
4,3	Concreto de f'c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	32,36	931.475,00	30.142.531,00	- 22,94	- 21.368.036,00	-	-	9,42	8.774.495,00
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f'c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	26,78	590.000,00	15.800.200,00	12,87	7.590.350,00	-	-	39,65	23.390.550,00
5,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5,1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1,00	668.438,00	668.438,00	- 1,00	- 668.438,00	-	-	-	-
B	SUIN										
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	642,24	3.730,00	2.395.555,00	- 22,56	- 84.149,00	91,68	341.966,00	619,68	2.311.406,00
1,2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	695,76	684,00	475.900,00	- 76,08	- 52.039,00	91,68	62.709,00	619,68	423.861,00
2,0	EXCAVACIONES										
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	28,11	49.383,00	1.388.156,00	59,06	2.917.746,00	13,40	661.930,00	87,19	4.305.902,00
3,0	RELLENOS										
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), incluye transporte.	M3	32,97	87.275,00	2.877.457,00	47,92	4.182.393,00	11,00	960.200,00	80,89	7.059.850,00
4,0	LOSAS										
4,1	Concreto Simple de f'c=14 Mpa para Soladas de 0.05 m	M3	15,18	958.633,00	14.552.049,00	- 3,39	- 3.249.766,00	3,62	3.470.251,00	11,79	11.302.283,00
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	2467,76	11.399,00	28.130.224,00	- 681,31	- 6.826.353,00	682,03	6.862.540,00	1.886,47	21.503.871,00
4,3	Concreto de f'c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	61,14	1.096.506,00	66.979.359,00	- 15,81	- 17.319.962,00	14,67	16.071.102,00	45,33	49.659.377,00
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f'c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	50,79	672.016,00	34.131.393,00	- 11,08	- 7.446.826,00	6,90	4.637.562,00	39,71	26.684.567,00
5,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5,1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1,00	764.584,00	764.584,00	-	-	-	-	1,00	764.584,00
C	CHINAS										
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Localizacion y Replanteo. Incluye georeferenciación	M2	420,62	3.730,00	1.568.913,00	- 70,62	- 263.413,00	350,00	1.305.500,00	350,00	1.305.500,00
1,2	Conformacion de Banca. Incluye compactación	M2	455,68	684,00	311.685,00	- 112,68	- 77.073,00	343,00	234.612,00	343,00	234.612,00
2,0	EXCAVACIONES										
2,1	Excavacion manual en Conglomerado	M3	53,40	34.188,00	1.825.639,00	5,30	215.385,00	59,70	2.041.024,00	59,70	2.041.024,00
3,0	RELLENOS										
3,1	Relleno con material clasificado para conformacion de banca, compactado mecanicamente (Tipo Saltarin), incluye transporte.	M3	19,17	87.275,00	1.673.092,00	27,87	2.432.354,00	47,04	4.105.446,00	47,04	4.105.446,00
4,0	LOSAS										
4,1	Concreto Simple de f'c=14 Mpa para Soladas de 0.05 m	M3	9,95	958.633,00	9.538.396,00	- 1,94	- 1.856.872,00	8,01	7.681.526,00	8,01	7.681.526,00
4,2	Acero de Refuerzo PDR-60 (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	Kg	1621,85	11.399,00	18.487.468,00	- 305,44	- 3.481.710,00	1.316,41	15.005.758,00	1.316,41	15.005.758,00
4,3	Concreto de f'c=21 Mpa (Placas en Concreto, Viga Riostra y Sardinel)	M3	40,10	1.096.506,00	43.929.871,00	- 7,81	- 8.555.918,00	32,29	35.373.953,00	32,29	35.373.953,00
4,4	Concreto predraplen 40% en piedra y 60% concreto de f'c=21 Mpa (Placa central y cunetas)	M3	33,24	672.016,00	22.337.812,00	- 6,46	- 4.341.896,00	26,78	17.995.916,00	26,78	17.995.916,00
5,0	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5,1	Realce de brocal en concreto 21 MPA fundido en el sitio. Incluye refuerzo. No incluye tapa	UND	1,00	763.803,00	763.803,00	- 1,00	- 763.803,00	-	-	-	-

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
7	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO										
7,1	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f'c=14 Mpa	GLB	1,00	1.635.000,00	1.635.000,00	-	-	1,00	1.635.000,00	1,00	1.635.000,00
7,2	Ensayos de compresión, para concretos de f'c=14 Mpa, incluye rotura de cilindros.Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	3,00	495.000,00	1.485.000,00	- 3,00	- 1.485.000,00	-	-	-	-
7,3	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f'c=21 Mpa	GLB	1,00	1.635.000,00	1.635.000,00	-	-	1,00	1.635.000,00	1,00	1.635.000,00
7,4	Ensayos de compresión, para concretos de f'c=21 Mpa, incluye rotura de cilindros.Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	3,00	495.000,00	1.485.000,00	- 3,00	- 1.485.000,00	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				326.053.283,00		- 79.798.094,00		120.081.985,00		267.255.189,00
	ADMINISTRACION	24%		78.732.788,00		- 16.991.544,00		28.819.676,00		61.741.245,00	
	IMPREVISTOS	3%		9.841.598,00		- 2.123.942,00		3.602.460,00		7.717.650,00	
	UTILIDAD	5%		16.402.664,00		- 3.539.905,00		6.004.099,00		12.862.759,00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO				104.977.051,00		- 22.655.391,00		38.426.235,00		82.321.680,00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				433.030.334,00		- 93.453.485,00		158.508.220,00		339.576.849,00
	IVA(SOBRE LA UTILIDAD)	19%			3.116.506,00		- 672.582,00		1.140.779,00		2.443.924,00
	TOTAL VALOR OBRAS				$ 436.146.840,00		-$ 94.126.067,00		$ 159.648.999,00		$ 342.020.773,00
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 79.824.499,00	Avance a la fecha:	78,4%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 79.824.500,00		
SON:	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 436.146.840,00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 182.371.774,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 159.648.999,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 94.126.067,00
SUMAS IGUALES	$ 436.146.840,00	$ 436.146.840,00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 218.073.420,00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 91.185.887,00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 79.824.499,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 47.063.034,00
SUMAS IGUALES	$ 218.073.420,00	$ 218.073.420,00

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de abril de 2024.

ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato – Asesor Área de Vías

ELEAZAR GIRALDO FAJURI
Contratista

MARÍA CAMILA GUERRERO EMERIS
Ingeniera Contratista apoyo a la Supervisión