Coveñas 17 de noviembre de 2023.

Personal.
Jhon Romero (RL contratista)
Nixón Durán (supervisor)
T3 Jimenez

Ingeniero Residente.
Ingeniero Auxiliar.
Profesional SST
Ingeniero Interventor.
Cadinador logistico.

Siendo las 10:30 am se reunen en las instalaciones del Centro Vacacional de oficiales en la ciudad de Coveñas, los representantes de Supervisión del contrato, interventoria y contratista, con el objetivo de hacer recorridos de las 4 cabañas a intervenir segun el contrato de obra a ejecutar y establecer el alcance de las intervenciones en cada una de ellas.

Se dejaron claras las instrucciones del proceder de cada una de ellas partes que intervienen en el contrato segun su rol y se pacta arranque posterior a firma de acta de inicio.

La supervisión e interventoria recuerdan los documentos que deben ser llegados por el contratista para el arranque de obra.

Residente de Obra.

Coveñas, lunes 27 de noviembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Profesional SST (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Maestros (2)
Obreros (16)
Interventoria. (1)
Clima soleado.

Actividades.
- Levantamiento de medidas en cabañas #1 y 2.
- Cerramiento con lona Verde en cabañas #1, 2 y 3.
- Desmonte de machimbre existente en Cabaña #1
- Desmonte de carpintería metálica en cabaña #1.
- Desmonte de muebles en madera conica en cabaña #1.
- Desmonte puntos electricos, tuberia y cableado. en cabaña #1.
- Desmonte de cubierta en cabaña #1

Observaciones: se toman medidas generales para comparar cantidades descritas en el presupuesto.

Nota= se firma acta de inicio

Residente de obra.

SI Duran.
supervisor
interventoria

Coveñas, Martes

Personal.
Residente de ob
Ingeniero Auxilia
Profesional SST
Maestros
Obreros
Interventoria
Clima: Solea

Actividades
· Levantamiento
· Cerramiento co
· Desmonte de c
en sitio autoriza
· Desmonte de
· Desmonte de m
· Desmonte de
en cabañas
· Desmonte
en cabaña
· Desmonte

Observaciones:
electricista
entre controlis
que las acti
para pode
la red elec

Residente
Angelica Yl
Ressdente

Cavenas, Martes 28 de noviembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1).
Ingeniero Auxiliar (1).
Profesional SST (1).
Maestros (4)
Obreros (16).
Interventoria (1).
Clima: Soleado.

Actividades
- Levantamiento de medidas en cabañas # 3 y 6.
- Cerramiento con lona verde.
- Desmonte de cielo existente y disposicion de sobrantes en sitio autorizado en cabaña #2.
- Desmonte de carpinteria metalica en cabaña # 2.
- Desmonte de mueble de cocina y puertas de madera y en baños
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños en cabañas #2.
- Desmonte Puntos electricos, tuberia. cableado en cabaña #2.
- Desmonte de cubierta en cabaña # 2.

Observaciones: se hace recorrido de obra con el electricista para definir el alcance del proyecto entre contratista y supervisión, se evidencia que las actividades del contrato estan incompletas para poder poner en funcionamiento correcto la red electrica.

Residente de obra.
Angelica Ylanes
Ressdente Interventoria

Supervisor Interventoria

Coveñas, Miercoles 29 de diciembre de 2023

Personal

Residente de Obra	(1)
Ingeniero Auxiliar	(1)
Profesional SST.	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima: Soleado.

Actividades:

- Desmonte de cielo existente en cabaña #3.
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños
- Desmonte de muebles de cocina y baños en cabaña #3.
- Desmonte de carpinteria metalica en cabaña #3.
- Desmonte de puntos electricos. tuberia y cableado en cabaña #3.
- Desmonte de cubierta en cabaña #3
- Retiro de material sobrante de demoliciones y desmontes al sitio de acopio

Residente de Obra.
Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, Jueve

Personal

Residente de Obra
Ingeniero auxiliar
Profesional SST
Maestros
Obreros
Interventoria.
Clima Soleado.

Actividades.

- Desmonte de
- Desmonte de e
- Desmonte de cabaña #5
- Desmonte de
- Desmonte de cable en
- Desmonte d
- Retiro de desmonte y s
- Retiro de y demolicion

Observaciones:
al descrito en instalación
Se hace reun para tratar

Residente
Angelica
Residente

Coveñas, Jueves 30 de noviembre de 2023.

Personal

Residente de Obra. (1)
Ingeniero auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria. (1)
Clima Soleado.

Actividades.

- Desmonte de cielo existente en cabaña #6.
- Desmonte de enchape de pisos generales y de baños
- Desmonte de muebles de cocina y baños en cabaña # 6.
- Desmonte de carpintería metálica en cabaña #6.
- Desmonte de puntos electricos, tubería y cable en cabaña #6.
- Desmonte de cubierta en cabaña # 6.
- Retiro de material sobrante de demoliciones y desmonte a sitio de acopio.
- Retiro de material sobrante proveniente de desmonte y demoliciones hasta el sitio de disposicion final

Observaciones: Se presenta ante interventoria un enchape similar al descrito en el contrato, pero no fue aprobado para su instalación.
Se hace reunión virtual contratista, supervisión y la interventoria para tratar el asunto de las redes hidrosanitarios y electricas.

Residente de Obra
Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, Viernes 01 de Diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar. (1)
Profesional SST obra (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: soleado.

Herramienta menor: palas, barras, careta.
Equipos: Cortadora de aluminio polidora, taladro.

Actividades.
Cabaña #1.
- Instalación de estructura para PVC
- Limpieza de Pebaba.
- Mantenimiento de estructura de cobierta.
- Resanes generales internos y externos.
- Mamposteria y pañete para cierre de muro tusero.
- Fabricacion de carpintera metálica
- Aseo General.

Observación.
Se hizo reunión virtual para tratar temas de balance de obra (cantidades) contratista y el apoyo de supervisión.

Residente de Obra.

Angelica Ylanes
Residente Interventoria.

Coveñas, Sabad

Personal.
Residente de
Ingeniero Au
Profesional S
Maestros
Obreros
Interventoria

Clima Sole

Herramienta m
Equipo: And

Actividades.
Cabaña #1
- Instalacion
- Limpieza d
- Mantenimie
- Resanes
- Fabricacio
metálica.
- Acabado

Residente

Angelica Y
Residente I

Coveñas, sabado 02 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra. (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST obra. (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado.

Herramienta menor: palas, barras, carretilla.
Equipo: Andamios cerit, caladora de aluminio, pulidora.

Actividades.
Cabaña #1
- Instalacion de estructura para puc.
- Limpieza de Rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta.
- Resanes generales internos y externos.
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metalica.
- Acabados en vanos de Ventanas.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, domingo 03 de diciembre de 2023

Personal.

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar.	(1)
Profesional SST	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima Soleado

Herramienta menor: Palas, barras, Picas.
Equipos: Andamios, cortadora de aluminio, pulidora taladro

Actividades
Cabaña #2.
- Regatas eléctricas
- Acabado en Vanos de Ventanas.
- Fabricación de carpintera metálica.
- Resane general de paredes.
- Limpieza de Reteba.
- Instalación estructura para puc.
- Mantenimiento estructura de cubierta.

Observaciones. Se Solicita aseo entre el cielo falso y el etern antes de las Desinstalaciones.

Residente de obra

Angelica Llanes
Residente Interventoria

Coveñas, L

Personal.
Residente de
Ingeniero
Profesional
Maestros
Obreros
Interventon

Clima Sol

Herramient
Equipos An

Actividades
Cabaña #2
- Regatas
- Acabado en
- Fabricación
- Resane g
- Limpieza
- Instalac
- Mantenim
- Aseo ger

Observacion

Residente d

Angelica
Residente

Coveñas, domingo 03 de diciembre de 2023

Personal:

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar.	(1)
Profesional SST	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima Soleado

Herramienta menor: Palas, barras, Picas.
Equipos: Andamios, cortadora de aluminio, pulidora taladro

Actividades
Cabaña #2.
- Regatas eléctricas
- Acabado en Vanos de ventanas.
- Fabricacion de carpintera metálica.
- Resane general de paredes.
- Limpieza de reboba.
- Instalacion estructura para puc.
- Mantenimiento estructura de cubierta.

Observaciones. Se Solicita aseo entre el cielo falso y el elem antes de las Desinstalaciones.

Residente de obra

Angelica Ylanes
Residente Interventoria

Coveñas, Lunes 04 de diciembre de 2023

Personal.

Residente de obra	(1)
Ingeniero Auxiliar	(1)
Profesional SST	(1)
Maestros	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima Soleado.

Herramienta menor: palas, barras, picar ~~tiempos~~ andamios, cortadora Aluminio, pulidora

Actividades.

Cabaña #2.

- Pegatas electricas
- Acabados en Vanos de las ventanas.
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metalica.
- Resane general de pared interna y externa.
- Limpieza de resbalos.
- Instalacion estructura para PVC.
- Mantenimiento de la estructura de cubierta
- Aseo general.

Observaciones:

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, Miércoles 05 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado
Herramienta menor, para picar bancos
Equipos: Andamios, cortadora, soldadora, taladro

Actividades
Cabaña #3.
- Pegatas electricas
- Acabado en Vanos de ventaneria
- Fabricacion de carpinteria metalica
- Resane general en pared
- Limpieza de Rebaba
- Instalacion de estructura para PVC
- Mantenimiento de estructura de la cubierta

Observaciones
El estado de las tejas de la cubierta es bastante antico, estas se parten con facilidad al ser retiradas

Residente de Obra.

Angelia Llanes
Residente Interventoria.

Coveñas, M

Personal
Residente de
Ingeniero A
Profesional S
Maestros
Obreros.
Interventoria

Clima Sole
Herramienta me
Equipos: And

Actividades
Cabaña #3
- Pegatas de
- Limpieza de
- Mantenimie
- Instalacion
- Resane ge
- Acabado e
- fabricacio

Observaciones
A las 2pm se
interventoria y
Ing especialista
lo que se debe
Se concluye co
respecto a los
de acuerdo a l
estos datos se
revision y c

Residente de O

Coveñas, Miercoles 06 de diciembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros. (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado.
Herramienta menor: Pala Pica. barras.
Equipos: Andamios, cortadora, pulidora, taladro

Actividades
Cabaña #3.
. Regatas electrica.
: Limpieza de Rebabe.
. Mantenimiento de estructura de la cubierta.
. Instalación de estructura para PVC.
. Resane general paredes.
. Acabado en vanos de ventaneria.
. fabricación de carpinteria metalica.

Observaciones
A las 2pm se hizo reunión virtual entre supervisión, interventoria y contratista, con el acompañamiento del ing especialista hidrosanitario con el fin de determinar lo que se debe hacer con respecto al trazado de tuberias. Se concluye con la tarea de tomar niveles de las cabañas respecto a los pozos de inspección y con un trazado de acuerdo a lo observado en campo, una vez tomados todos estos datos se procede a envio a las partes para su revision y decision final.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas jueves 07 de diciembre de 2023.

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional sst (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria. (1)

Clima Soleado
Herramienta menor: palas picas barras
Equipos: Andamios, Cortadora pulidora, taladro.

Actividades
Cubierta #5.
- Regatas electricas.
- Limpieza de Rebaba
- Mantenimiento de la estructura de la cubierta
- Instalacion de estructura pve
- Resane general pared interna y externa
- Acabado en vanos de ventaneria
- fabricacion en instalacion de carpinteria metalica
- Asco general.

Observaciones.

Residente de Obra.

Angelica Llanes
Residente Interventoria.

Coveñas Viernes

Personal.
Residente de Obra
Ingeniero auxiliar
Profesional SST
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria. (1)

Clima.
Herramienta menor
Equipos: cortad

Actividades.
Cubierta #6.
- Regatas eléct
- Limpieza. rebab
- Mantenimiento
- Instalacion d
- Resane gene
- Acabado en V
- Fabricacion Co

Residente de Ob

Angelica Llan
Residente Inte

2023.

, taladro.

le la cubierta

exterior

tura metálica

Convenas Viernes 08 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de Obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16).
Interventoria. (1)

Clima.
Herramienta menor.: Pica, palas, barras
Equipos: cortadora. Andamios taladro.

Actividades.
Columnas #6.

- Resanes eléctricos.
- Limpieza. rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta
- Instalación de estructura PVC.
- Resane general
- Acabados en Pintura de ventanería. y Puertas.
- Fabricación Carpintería metálica

Residente de Obra.

Angelica Manes.
Residente Interventoria.

Coveñas, Sabado 09 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: soleado.
Herramienta menor: Palas, carretas, barras.
Equipos: Andamios, taladros, pulidora, cortadora.

Actividades
Cabañas #6
- Mampostería y pañete para cierre de muro trasero en
- Regatas eléctricas
- Limpieza rebaba
- mantenimiento de estructura de la cubierta
- Instalación de estructura para pvc
- Resane general en pared gotera y exterior
- Acabado en vanos de ventana y puertas
- Fabricación e instalación de carpintería metálica

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas, Domingo

Personal.
Residente de ob
Ingeniero auxili
Profesional SST
Maestro
Obreros
Interventoria

Clima: Sole
Herramienta me
Equipo: pulidor

Actividades.
Cabañas #6.
- Regatas eléctri
- Limpieza rebab
- Mantenimiento d
- Instalación
- Resanes Genera
- Acabado de va
- Fabricación e
- Aseo Gene

Residente de Ob

Angelica M
Residente In

Cuenas, Domingo 10 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar. (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (10)
Interventoria (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: llanas, espatulas, cinceles.
Equipo: polidora. Andamio, cortadora de Aluminio

Actividades.
Cobertas #6.
- Regatas eléctricas.
- Limpieza rebaba.
- Mantenimiento de estructura de la cubierta.
- Instalación de estructura para puc,
- Resanes Generales y estuco.
- Acabado de vanos en venteneria
- Fabricacion e instalación de carpinteria metalica
- Aseo General.

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas, Lunes 11 de diciembre de 2023

Personal
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (1)
Obrero (1)
Interventona (1)

Clima Soleado
Herramienta menor: Cinceles, llanas, Palas, barras
Equipo: Andamios tolados, cortadora de Aluminio, Polisoloro

Actividades.
Cabaña 1
- Resane general en paredes y estuco.
- Mantenimiento en estructura de la cubierta.
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metálica.
- Aseo General.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas Mar

Personal
Residente de
Ingeniero Au
Profesional SS
Maestro
Obreros
Interventona

Clima: Sole
Herramienta m
Equipos: A

Actividade
Cabaña #2.
- Resales eléct
- Instalacion
- Mantenimiento
- Fabricacio
- Aseo gener

Residente de ob

Angelica M
Residente In

Coveñas Montes 12 de diciembre de 2023.

Personal.
Residente de obra (1).
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima : Soleado
Herramienta menor : Planas cinceles, palas, barras
Equipos : Andamios, taladro, cortadora

Actividades
Cubierta # 2.
- Resanes eléctricos.
- Instalacion de tubería electricas.
- Mantenimiento de estructura de cubierta.
- Fabricacion e instalacion carpintería metálica
- Aseo general

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Cobañas Miercoles 13 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (1)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima Soleado.
Herramienta menor: cinceles, llanas, picas
Equipos: Andamios, pulidora, cortadora

Actividades.
Cabañas #2.
- Redes eléctricas
- Instalación tubería electrica
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- fabricacion e instalacion de carpinteria metálica
- Aseo general.

Residente de obra.

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Cobañas Jueves

Personal.
Residente de ob
Ingeniero Auxi
Profesional SS
Maestro
Obreros
Interventoria

Clima: sole
Herramienta men
Equipos: Andan

Actividades.
Cabaña #3.
- Redes ele
- Instalación
- Mantenimient
- Fabricacion
- Aseo genera

Residente de O

Angelica M
Residente

nGre De 2023

nos. Picas
cortadora

cubierta
tería metálica

Coveñas jueves 14 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de Obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestro (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima : soleado.
Herramienta menor : cinceles. llanas . picas.
Equipos : Andamios. pulidora, cortadora. taladro

Actividades.
Cobarro #13.
- Resanes electricos
- Instalación tubera eléctrica
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metálica
- Aseo general.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente interventoria.

Coveñas Viernes 15 de diciembre de 2023

.

Personal

Residente de obra	(1)
Ingeniero auxiliar	(1)
profesional SISO	(1)
Maestro	(4)
Obreros	(16)
Interventoria	(1)

Clima : soleado

Herramienta menor : barras, llanas, cinceles

Equipos : Andamios, taladros, pulidora, cortadora Alum.

Actividades

Cubarro #3

- Resatas eléctricas
- Instalación tub eléctrica
- Mantenimiento estructura de cubierta
- fabricacion e instalacion carpintera metalica
- Aseo general.

Residente de Obra

Ingelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas

Personal.

Residente de Ob

Ingeniero Auxilia

Profesional SST

Maestros (4)

Obreros (16

Interventoria (1

Clima: Sole

Herramienta me

Equipos: Andam

Actividades

Cubarro #6

- Resatas elé
- Instalación
- Mantenimiento
- fabricación
- Aseo gene

Residente de

Ingelica
Residente.

Coveñas Sabado 16 de diciembre de 2023

Personal.
Residente de Obra. (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (16)
Interventoria (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: barras, llanas, cinceles
Equipos: Andamios taladros, pulidora, cortadora Alum.

Actividades
Cabaña #6
- Resetas eléctricas
- Instalación tub eléctrica
- Mantenimiento estructura de cubierta.
- Fabricación e instalacion carpintería metálica
- Aseo general.

Residente de Obra.

Angelica Manes
Residente. Interventoria.

Covenas Domingo 17 de diciembre del 2023

Personal

Residente de Obra	(1)
Ingeniero Auxiliar	(1)
Profesional SST	(1)
Maestro	(4)
Obreros	(13)
Interventoria	(1)

Clima Soleado

Herramienta menor: Cinceles, Llanas, barras

Equipos: Andamios, taladro, pulidora, cortadora Alum

Actividades

Cubierta #6

- Resanes electricos
- Instalaciones tuberias electricas
- Mantenimiento de estructura de cubierta
- Fabricacion e instalacion de carpinteria metalica
- Aseo general

Residente de Obra

Angelica Manes
Residente Interventoria

Coveñas, lunes 18 de diciembre de 2023

Personal
Residente obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SISO (1)
Maestros (13) y obreros
Interventoría (1)

Clima soleado

Herramienta menor: cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, rotomartillo, taladro, cortadora de aluminio, compresor

Actividades
- Regatas eléctricas
- Instalación de tuberías eléctricas
- Mantenimiento de estructura de techos
- Fabricación e instalación de carpintería metálica
- Aseo general

observaciones: Se recibe en obra material correspondiente a vidrios para puertas y ventanas metálicas

Residente obra

Angelica Interventoria.
Manes.

Coveñas, Martes 19 de Diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: Cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, taladro, polidoras, cortadora de Aluminio, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #6
- Mantenimiento de estructura de techos en cabaña # 6 y 3
- Fabricación de carpintería metálica con vidrios
- Aseo general
- Resanes generales

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

Coveñas, Miércoles 20 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

clima : Soleado
Herramienta menor: cinceles, llanas, barras
Equipos: Andamios certificados, taladro, pulidoras, compresor

Actividades:
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #3
- Mantenimiento de estructura de techos en cabañas # 1 y 2
- montaje de vidrios para ventanas
- Resanes generales
- Aseo general

Residente de obra

Angelica Manes
Residente Interventoria.

coveñas, jueves 21 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

clima: soleado
Herramienta menor: cinceles, barras, palas, llanas
Equipos: Andamios certificados, taladro, pulidoras, compresor

Actividades
• Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña # 2 y 3.
• Montaje de vidrio para ventanas
• Resanes generales y estuco
• Aseo general

observaciones: En compañía de supervisión e interventoría se toman datos de campo, como profundidad de pozos sépticos, revisión de pendientes de las cajas hacia los pozos con el fin de determinar la manera de ejecución de conexiones entre cajas y las salidas desde el domicilio hacia las cajas.
Finalmente la supervisión y la interventoría avalan el trazado sugerido por el contratista y se procede con la medición final de los muñecos hidrosanitarios y así poder montar el pedido de materiales.

Residente obra

Angelica Mateus
Residente Interventoría

coveñas, viern

Personal
Residente de o
Ingeniero auxilia
Profesional SST
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

clima: soleado
Herramienta men
Equipos: Pulid

Actividades
• Instalación de
• Montaje de vi
• Resanes general
• Regatas para
• Aseo general
• Instalación de

observaciones: P
para la instal
demoliciones
Se reciben en o
actividad hidro
Residente obra.

Angelica M
Residente I

SE NO
del cont
Pedid Mic

2023

ables, llanas
o, pulidoras,

icas en cabaña # 2 y

isión e interventoría
rofundidad de pozos
las cajas hacia
la manera de ejecución
lidas desde el domi-

entoría avalan el
se procede con la
sanitarias y así

Angelica Manes
esidente Interventoría

Coveñas, viernes 22 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

Clima : Soleado
Herramienta menor: cinceles, barros, palas, llanas
Equipos: Pulidoras, rotomartillo, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías y cajas eléctricas en cabaña #3
- Montaje de vidrio para ventana
- Resanes generales y estuco
- Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias
- Aseo general
- Instalación de tubería Sanitaria en cabaña # 6

observaciones: Por la magnitud de las regatas en la losa para la instalación Sanitaria surgió la necesidad de hacer demoliciones completas en la losa de algunos baños
Se reciben en obra todos los materiales necesarios para la actividad hidro Sanitaria.
Residente obra:

Angelica Manes
Residente Interventoría

Se Nombra Supervisor del contrato por parte de la FDC para inicio de funciones desde el 23-dic-2023

Coveñas, Sábado 23 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1), Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)
Interventoría (1)

Clima: Soleado
Herramienta menor: cinceles, llanas, barras, palas, buggi
Equipos: Andamios certificados, taladro, polidoras, rotomartillo, compresor

Actividades
- Instalación de tuberías eléctricas y resanes
- Montaje de vidrio en ventanas
- Instalación de tubería Sanitaria en cabaña # 6 y 2
- Regatas de piso y paredes para instalaciones hidro-sanitarias en cabaña # 3
- Aseo general

Observaciones

Residente obra

Supervisor obra
SST Dylan

Coveñas, Mart

Personal
Residente de o
Ingeniero Auxi
Profesional SST
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Solead
Herramienta m
Equipos: Anda

Actividades
- Instalación d
- Montaje de
- Regatas de
- Instalación
- Aseo general

Observaciones

Residente de

2023

(1)

rras, palas, buggi
ro, polidoras,

resanes

cabaña # 6 y 2
stalaciones hidro-

ol obra
an

Coveñas, Martes 26 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado
Herramienta menor: Buggi, palas, cinceles, llanas
Equipos: Andamios certificados, taladro, pulidoras

Actividades
- Instalación de tubería sanitaria en cabeña # 6 y 2
- Montaje de vidrio en ventanas y puertas
- Regatas de piso para tubería sanitaria e hidráulicas
- Instalación de tubería eléctricas aéreas
- Aseo general

Observaciones

Residente de obra

SST OMAR
SUPERVISOR

Coveñas, 27 de diciembre de 2023 (Miércoles)

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado en la mañana y lluvias moderadas en la tarde
Herramienta menor: Buggy, palas, cinceles, Barra
Equipo: Andamios certificados, taladro demoledor, pulidora

Actividades
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Instalación de caja de 18 circuitos en cabaña # 6
- Instalación de tubería Sanitaria
- Regata para tubería hidrosanitaria
- Aseo general

observaciones

Residente obra

SI Supervisor

Coveñas, jueves 28 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima : Soleado
Herramienta menor : carreta, palas, cinceles, barra
Equipo : Andamios certificados, taladro demoledor, pulidora

Actividades
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Instalación de caja de 18 circuitos en cabaña # 2
- Instalación de tubería Sanitaria
- Fundición de losa de piso
- Regata para tubería hidráulica
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

Sr Duran
Supervisor

Coveñas, 29 de diciembre de 2023 (Viernes)

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado en la mañana y lluvias moderadas por la tarde
Herramienta menor: carreta, palas
Equipo: Andamios certificados, taladro

Actividades
- Instalación de caja de 18 circuitos en cabaña # 3
- Fundición de losa de piso
- Instalación de tubería hidráulica
- Instalación de tubería aérea eléctrica
- Aseo general

observaciones: Se hizo trámite de prórroga del contrato debido a que se presentaron muchos inconvenientes que impidieron el buen desarrollo del proyecto.

Residente de obra

Supervisor

Coveñas, Sábado

Personal
Residente de obr
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado
Herramienta me
Equipo:

Actividades
- Instalación d
- Instalación
- Resane de m
- Aseo genera

observaciones

Residente de

coveñas, Sábado 30 de diciembre de 2023

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado
Herramienta menor: carreta, palas
Equipo:

Actividades
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Instalación de tubería hidráulica
- Resane de muros
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

SI Duran
Supervisor

Coveñas, Martes 02 de enero de 2024

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST
Maestros
obreros

Clima : Soleado

observaciones : Por festividades no se hicieron trabajos en obra.

Residente de obra

Supervisor

Coveñas, Miércole

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST
Maestros (1)
obreras (5)

Clima : Soleado
Herramienta men

Actividades
• Resane de m
• Instalaciones
• Instalación d
• Nivelación d
• Aseo genera
• Repello de

observaciones

Residente de

Coveñas, Miércoles 03 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreras (5)

Clima: Soleado
Herramienta menor: llanas, palas, carreta

Actividades
- Resane de muros en regatas hidráulicas y eléctricas
- Instalaciones hidráulicas
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Nivelación de piso en cabaña # 3
- Aseo general
- Repello de muros en baño de cabaña # 6

observaciones

Residente de obra

Supervisor

Coveñas, jueves 04 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
Obreros (4)

Clima : Soleado
Herramienta menor: llanas, palas, carretas
Equipo: Andamios certificados, escalera

Actividades
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Nivelación de piso en cabaña # 2
- Resane de muros en regatas hidráulicas y eléctricas
- Aseo general

Residente de obra

Supervisor

Coveñas, viernes 05 d

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
Obreros (3)

Clima : Soleado
Herramienta menor :
Equipo: Andamios

Actividades
- Instalación de tuber
- Repello de muros
- Resane de muros
- Aseo general

Residente de obra

Coveñas, viernes 05 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
Obreros (3)

Clima: Soleado
Herramienta menor: llanas, palas, carretas
Equipo: Andamios certificados, escalera

Actividades
- Instalación de tubería eléctrica aérea
- Repello de muros en baño social de cabaña #6
- Resane de muros en regatas hidráulicas
- Aseo general

Residente de obra

Sí Duda
Supervisor

Coveñas, Sábado 06 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (3)

Clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos: Andamios certificados, escalera

Actividades
- Instalación tubería eléctrica aérea
- Nivelación de piso cabaña #6
- Instalación de tubería hidráulica
- Repello de muros

Residente de obra

Supervisor.

Coveñas, 08 de enero

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (9)

clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos:

Actividades
- Nivelación de pisos
- Repello de muros de
- Instalaciones eléctric
- Instalación de cerám
- Aseo general

Observaciones: Se ini
instalación de cerámic

Residente de obra

Coveñas, 08 de enero de 2024 (lunes)

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (9)

clima : Soleado
Herramienta menor :
Equipos :

Actividades
- Nivelación de pisos
- Repello de muros de baño
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica de baños
- Aseo general

observaciones: Se inician trabajo de gran impacto como es la instalación de cerámica, generando un gran avance de obra.

Residente de obra

SST Ducad

Coveñas, 10 de enero de 2024 (Martes)

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (5)

clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos:

Actividades
- Instalación de cerámica para baños
- Instalaciones eléctricas
- Repello de muros de baños
- Aseo general

Residente de obra

SST OBRA

Coveñas, Miér

Personal
Residente de o
Ingeniero Auxil
Profesional SS
Maestros (1)
obreros (6)

clima: Sole
Herramienta
Equipos:

Actividades:
- Instalación
- Instalación
- Aseo gene

observacion
actividades
avance al
Residente de

Coveñas, Miércoles 10 de enero de 2024.

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (6)

Clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos:

Actividades:
- Instalación de cerámica para baños
- Instalación eléctricas
- Aseo general

observaciones: Se hizo retiro de material sobrante de las actividades. Se inician trabajos nocturnos para darle un buen avance al proyecto.

Residente de obra

Sr Duran

Coveñas, Jueves 11 de Enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (8)

clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos:

Actividades
- Baldosas de pisos para cabaña # 3
- Instalación de cerámica en baños
- Repello de muros
- Aseo general
- Instalaciones eléctricas

observaciones: El contratista continúa con la problemática de la falta de entrega del material correspondiento a cubierta UPVC, sin dar ningún tipo de solución

Residente obra

Recomendacion supervisor: iniciar plan de contingencia para la obra.

SI DUCH

Coveñas, Viernes

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST
Maestros (1)
obreros (11)

clima: Soleado
Herramienta me
Equipos

Actividades
- Instalación
- Instalación
- Repello de m
- Aseo general
- Instalaciones

Residente de

Coveñas, Viernes 19 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (11)

clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipos

Actividades
- Instalación de pisos cabaña # 3
- Instalación de cerámicas en baños
- Repello de muros
- Aseo general
- Instalaciones eléctricas

Residente de obra.

Sr Duran

Coveñas, Sábado 13 de enero de 2024

Personal
Residente de obra ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar ; Profesional electricista (1)
Profesional SST
Maestros (1)
obreros (9)

Clima: Soleado

Herramienta menor:
Equipos: Pulidoras, cortadora de cerámica

Actividades
- Instalación de baldosas de piso cabaña #3
- Instalación de cerámica para baños cabaña #3 y #2
- Repello de muros
- Aseo general
- Instalaciones eléctricas.

Observaciones: Se empiezan trabajos en horario extendido para lograr tener avances importantes en la actividad de instalación de cerámica.

Residente obra

Nota: Supervisión solicita seguir con estos trabajos en pro del cumplimiento contractual

SI

Coveñas, Domingo

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST (1
Maestros (1)
obreros (9)

Clima: Soleado
Herramienta me
Equipos: polido

Actividades
- Instalación de
- Instalación de
- Aseo genera

Observaciones:

Residente de obra

Coveñas, Domingo 14 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (9)

Clima: soleado
Herramienta menor
Equipos: polidoras, cortadora de cerámica

Actividades
- Instalación de baldosas de piso
- Instalación de cerámica para baños y cocinas
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

JT DURAN

Coveñas, lunes 15 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (9)

Clima: soleado

Herramienta menor
Equipo: Pulidora, cortadora de cerámica, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica en baños y pisos generales
- Instalación de guardaescobas
- Fraguado de pisos y paredes
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de vidrios en ventanas
- Aseo general

observaciones: El contratista continúa con el inconveniente de la falta de recibo del material en la obra (Tejas de UPVC)

Residente de obra

Nota: Supervisor llama al proveedor con el objeto de validar la novedad y confirma que el contenedor no ha llegado, se solicita al contratista cambiar de proveedor.

Coveñas, Martes 16 d

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: soleado

Herramienta menor
Equipo: Pulidora, c

Actividades
- Instalaciones eléctr
- Instalación de ce
- Instalación de g
- Fraguado de pisos
- Instalación de vi
- Mantenimiento d
- Aseo general

observaciones: Se
paredes de las cab
medidas ya que
contrato.

Residente de obra

Nota: se d
del c

Coveñas, Martes 16 de enero de 2024.

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipo: Pulidora, cortadora de cerámica, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámicas de piso y paredes
- Instalación de guardaescobas
- Fraguado de pisos y paredes
- Instalación de vidrios de ventanas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Aseo general

Observaciones: Se observa la presencia de murciélagos en las paredes de las cabañas. Se solicita al contratante tomar medidas ya que la limpieza de estos no hace parte del contrato.

Residente de obra

Nota: se da tramite con la administración del club.

ST Dura

Coveñas, Miércoles 17 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipo: cortadora, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica en pisos generales y de paredes.
- Instalación de guardaescobas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Aseo general

Observaciones

Residente de obra

Sr Duran

Coveñas, jueves

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST (
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipo: cortadora,

Actividades
- Instalaciones e
- Instalación de
bación de cerafa
- Instalación de
- Mantenimiento
- Instalación de
- Aseo general

observaciones =

Residente de obra

coveñas, jueves 18 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipo: cortadora, polidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica en pisos generales y paredes. Instalación de cenefas
- Instalación de guardaescobas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Instalación de vidrios para ventanas
- Aseo general

observaciones = Se solicita informar estado de compra de la cubierta ST Duran.

Residente de obra

ST Duran
Supervisor

Coveñas, 19 de enero de 2024 (viernes)

Personal
Residente obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (8)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipos: cortadora de cerámica, pulidora, carpintería de madera

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de guardaescobas
- Instalación de cerámica pisos generales, paredes y cenefas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Fraguado de pisos y paredes
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SG Duran

Coveñas, 20 de en

Personal
Residente de obra
Ingeniero Auxiliar
Profesional SST (1
Maestros (2)
obreros (10)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipos: cortador

Actividades
- Instalaciones elé
- Instalación de ce
- Mantenimiento cer
- Instalación de gua
- Aseo general

Observaciones: Se

* se

Residente de obra

Coveñas, 20 de enero de 2024 (Sábado)

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (10)

Clima: Soleado

Herramienta menor
Equipos: cortadora de cerámica, pulidora, carpintería de madera

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cerámica de pisos generales, paredes y Cenefas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Instalación de guardaescobas
- Aseo general

Observaciones: Se observa un avance significativo en el proyecto
* se revisa avance de pisos, se solicita proteger los pisos para evitar daños.

Residente de obra

Sr Duran.

Coveñas, domingo 21 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
Obreros (14)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipos: cortadora de cerámica, pulidora

Actividades
- Instalación de cerámica de pisos generales, paredes y cenefas
- Aseo general

Residente de obra

SG DUCON

Coveñas, lunes 22 de

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)

Clima : Soleado

Herramienta menor
Equipos: Cortadora

Actividades
- Instalación de
- Instalación de pi
- Instalación de
- Mantenimiento
- Instalación de
- Aseo general
- Instalación de re

Observaciones: El
del material a pe
comprar las tejas
poder cumplir

Residente de obra

NOTA: cont
de

Coveñas, lunes 22 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima : soleado

Herramienta menor
Equipos: cortadora de cerámica, polidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y duchas
- Instalación de pisos generales
- Instalación de guardaescobas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de vidrios en ventanas
- Aseo general
- Instalación de rejillas para Sifones

Observaciones: El proveedor de la UPVC aún no hace envío del material a pesar de ya estar pago. El contratista decide comprar las tejas nuevamente con otro proveedor para poder cumplir con sus responsabilidades.

Residente de obra

NOTA: contratista acoge observación de la supervición de cambio de proveedor.

ST Duran

Coveñas. Martes 23 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (9)

Clima: soleado
Herramienta menor
Equipos: cortadora de cerámica, polidora, taladro, equipo de carpintería

Actividades:
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Fraguado de pisos y paredes
- Instalación de vidrios en ventanas
- Instalación de puerta ventana (cabaña # 3)
- Aseo general
- Instalaciones eléctricas

Observaciones

Residente obra

SST Duran

Coveñas, Miércoles 24 de

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero de obra (Auxiliar
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (12)

Clima: soleado
Herramienta menor
Equipos: Equipo de carp

Actividades
- Mantenimiento de carpint
- Fraguado de pisos y pa
- Instalación de vidrios e
- Aseo general
- Instalaciones eléctric

Observaciones

Residente de obra

Coveñas, Miércoles 24 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero de obra (Auxiliar) (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (12)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipos: Equipo de carpintería, taladro

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Fraguado de pisos y paredes
- Instalación de vidrios en ventanas
- Aseo general
- Instalaciones eléctricas

Observaciones

Residente de obra

SST DURAN

Coveñas, jueves 25 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)

Clima : Soleado

Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladro

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de vidrios en ventanas
- Fraguado de pisos y predes
- Aseo general

Observaciones

Residente de obras

SST OYCO

Coveñas, viernes 26 de en

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)

Clima : Soleado

Herramienta menor
Equipo : Equipo de ca

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carp
- Instalación de vidrios
- Fraguado de pisos y
- Aseo general
- Instalación de conef

Observaciones:

Residente de obra

Coveñes, Viernes 26 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)

Clima : Soleado

Herramienta menor
Equipo : Equipo de carpintería, taladro

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de vidrios de ventanas
- Fraguado de pisos y paredes
- Aseo general
- Instalación de cenefas

Observaciones:

Residente de obra

SST Ourem.

Coveñas, Sábado 27 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (13)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo : Taladro , equipo de carpintería , pulidora

Actividades
- Instalación de cubierta UPVC en cabañas # 3 y 2
- Instalaciones eléctricas
- fraguado de pisos y paredes
- Aseo general
- Mantenimiento de carpintería de madera

observaciones : Se recibe en obra la totalidad de las tejas UPVC.

Supervisión Solicita instalación de cubierta en PVC de mantener el objeto contractual

Residente de obra

SR DIAN

Coveñas , domingo

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo : pulidora ,

Actividades
- Instalación de cub
- Aseo general

Residente de obra

Coveñas, domingo 28 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: pulidora, taladro

Actividades
- Instalación de cubierta UPVC en cabañas # 2
- Aseo general

Residente de obra

SST DURAN

coveñas, lunes 29 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (16)

clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo : taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalación de cubierta UPVC en cabaña # 1
- Instalación de duchas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Resanes y estucos
- Fraguado de pisos y paredes
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

Coveñas, martes 30

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (12)

clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, p

Actividades
- Mantenimiento c
- Instalación de cu
- Resanes y estuc
- Fraguado de piso
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

Coveñas, martes 30 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (12)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento carpintería de madera
- Instalación de cubierta UPVC en cabaña # 6
- Resanes y estucos
- Fraguado de pisos y paredes
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SST DURAN

Coveñas, Miércoles 31 de enero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (9)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalación cubierta UPVC cabaña # 6
- Mantenimiento carpintería de madera
- Resanes y estucos
- Aseo general

Observaciones: con la instalación de la cubierta se logra dar un buen avance de obra, ya que es un ítem muy representativo en el presupuesto.

Residente de obra

Se solicitan revisar juntas ex y traslapos de cubierta

Sr Duran
Supervisor

Coveñas, jueves 01 d

Personal
Residente de obra (1
Ingeniero Auxiliar (1
Profesional SST (1
Maestros (3)
obreros (7)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pu

Actividades
- Instalación de cub
- Mantenimiento d
- Resanes y estuc
- Aseo general

observaciones:

Residente obra

Coveñas, jueves 01 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (7)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalación de caballetes UPVC
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Resanes y estucos
- Aseo general

observaciones:

Residente obra

Sr Duran

Coveñas, Viernes 02 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (7)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resanes y estucos interiores y exteriores
- Repellos
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de caballetes UPVC
- Aseo general

Observaciones: Se hace el acopio de los elementos de madera a los cuales se les hizo mantenimiento y se forraron con plástico.

Residente de obra

SST DURAN

Coveñas, Sábado

Personal
Residente de obra (
Ingeniero Auxiliar (
Profesional SST (
Maestros (3)
obreros (7)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro,

Actividades
- Resanes, repellos
- Mantenimiento
- Instalación de
- Aseo general

Residente obra

Coveñas, Sábado 03 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (7)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resanes, repellos, estuco muros interiores y exteriores
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de caballetes UPVC
- Aseo general

Residente obra

SST

coveñas, domingo 04 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
Obreros (11)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: N/A

Actividades
- Resanes, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Aseo general

Residente de obra

Coveñas, lunes 05 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (5)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resane, repello, estuco de muros internos y externos
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de caballetes UPVC
- Instalación de cenefas en cocina
- Mantenimiento carpintería de madera
- Instalación de películas en ventanas de fachadas
- Instalación de vidrios templados
- Excavación para redes hidráulicas

Observaciones:

Residente de obra

SST DURUN

Coveñas, Martes, 06 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (9)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Excavaciones para tuberías hidráulicas
- Resanes, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Instalación de caballetes UPVC
- Instalación de películas en ventanas de fachadas
- Instalación de vidrios templados
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de cenefas en cocinas
- Mantenimiento carpintería de madera

observaciones

Residente de obra

coveñas, miérco

Personal
Residente de obr
Ingeniero Auxilia
Profesional SST
Maestros (3)
obreros (10)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro,

Actividades
- Resane, repello y
- Instalación de C
- Instalación de pel
de cuarto de pat
- Instalaciones eléc
- Mantenimiento d

observaciones

Residente de obra

Coveñas, miércoles 07 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (10)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, polidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Instalación de Caballetes UPVC
- Instalación de películas en ventanas de fachada y puertas de cuarto de patio cabaña 1 y 2
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera

observaciones

Residente de obra

SST DUKIN

Coveñas, jueves 8 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
Obreros (8)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resane, repello y estuco de interiores y exteriores
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento carpintería madera
- Instalación de películas en ventanas de fachadas

observaciones

Residente de obra

SG DURAN

Coveñas, Viernes 09 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (9)

clima: soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Resane, repello y estuco de interiores y exteriores
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera

observaciones: la pintura es un factor ponderable del contrato con unas especificaciones especiales, se hizo un barrido en el mercado aledaño a la obra pero hasta el momento no se ha conseguido este tipo de pinturas.

Residente de obra

Nota: supervisor solicita buscar la pintura aprovada en fichas tecnicas en monteria

el DUEÑO

Coveñas, Sábado 10 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (14)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Taladro, pulidora, equipo de carpintería, Andamios

Actividades
- Resanes, repellos y estuco de interiores y exteriores
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SG DURAN

Coveñas, Domingo 11 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
Obreros (9)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo : Andamios

Actividades
- Resanes, repellos y estuco de muros interiores y exteriores
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SG Duran

Coveñas, lunes 12 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (14)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Instalaciones eléctricas
- Aseo general

observaciones

Residente obra

Coveñas, Martes 13 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (10)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Resanes, repellos y estucos de muros interiores y exteriores
- Instalación de solapas en lámina galvanizada para cubierta
- Excavaciones para tuberías hidrosanitarias
- Instalación de tubería hidráulica y sanitarias (conexiones externas)
- Aseo general

observaciones: El contratista sigue en la búsqueda de la pintura de interiores la cual es de características especiales

Residente de obra

Nota: supervicion recaba en seguir buscando la pintura aprovada en fichas tecnicas.

SI Obra

- Observaciones: El contratista sigue en la búsqueda de la postura de entrenador la cual es de características especiales

Nota: Se realizó recaba en seguir buscando la postura aprobada en fichas técnicas.

Coveñas, Miércoles 14 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
Obreros (7)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de Solapas en lámina galvanizada para cubierta
- Excavaciones e instalaciones hidráulicas y Sanitarias para conexiones externas
- Resanes, repellos, estucos de muros interiores y exteriores
- Aseo general

Observaciones

Residente de obra

Coveñas, jueves 15 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (10)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Excavaciones e instalaciones hidráulicas y sanitarias para cubierta
- Resanes, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Aseo general

Observaciones

Residente de obra

SST DURAN

Coveñas, viernes 16 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (11)

clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo : Andamios, Taladro, pulidora, equipo carpintería

clima:

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Resanes, repellos, estuco de muros interiores y exteriores
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

Coveñas
Personal
Residente
Ingeniero
Profesiona
Maestros
obreros
clima:
Herramie
Equipo
clima
Activida
• Instala
• Mantei
• Excave
• Resan
• Aseo
obser
Residen

Coveñas, Sábado 17 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero auxiliar (1) ; Profesional Hidráulico (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (11)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo carpintería

clima

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y sanitaria
- Resanes, repellos, estuco de muros interiores y exteriores.
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

Sr Duran

coveñas, domingo 18 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (1)
obreros (6)

clima: soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Excavaciones e instalaciones de tubería hidráulica y Sanitaria
- Resanes, repellos y estuco de paredes interiores y exteriores

observaciones: Se continúe con trabajos en horarios extemporáneos para darle impulso a la ejecución de obra.

Residente de obra

Coveñas, Martes 20 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (8)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Construcción de cajas de inspección
- Instalación de estructura de Pvc, thermolan, láminas de PVC
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Resane, repello y estuco de paredes internas y externas
- Aseo general

observaciones: Se hace instalación de las láminas de PVC 10mm dando cumplimiento al factor ponderable del contrato.

Residente de obra

Nota: se valida cielo raso PVC de acuerdo con la ficha técnica previamente aprobado.

ST DUCA

Coveñas, miércoles 21 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
obreros (8)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, taladro, pulidora, equipo de carpintería

Actividades
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento carpintería de madera
- construcción de cajas de inspección
- Instalación de estructura de PVC, thermolan, láminas de PVC
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Resane, repello y estuco de paredes internas y externas
- Aseo general

observaciones: Se solicita al proveedor de la pintura la colaboración en la entrega adelantada del material para evitar incumplimientos en el plazo de culminación del contrato.

Residente de obra

Nota: Supervición Solicita Coordinar Plan de compras para evitar atrasos

Supervisor.

coveñas, jueves 22 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (4)
Obreros (11)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, pulidoras, taladro, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento carpintería de madera
- Instalaciones eléctricas
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Construcción de cajas de inspección
- Aseo general
- Instalación estructura para PVC, thermolon y láminas PVC 10mm

observaciones:

Residente de obra

SST DUVAN

Coveñas, Viernes 23 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (4)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, pulidoras, taladros, equipo de carpintería

Actividades
- Instalación estructura para PVC, thermolan y láminas PVC 10mm
- Instalaciones eléctricas
- Mantenimiento carpintería de madera
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- construcción de cajas de inspección
- Excavaciones, e instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

SR PUMA

coveñas, Sábado 24 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (6)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, polisdores, taladros, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de estructura para PVC, thermolon y láminas de PVC 10 mm
- Instalaciones eléctricas
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Construcción cajas de inspección
- Excavaciones e instalación de tubería hidráulica y sanitaria
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

Coveñas, domingo 25 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (8)

clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, pulidoras, taladros, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de estructura PVC, thermolan, láminas PVC 10 mm
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Aseo general

Residente de obra.

Coveñas, lunes 26 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (4)

clima: Soleado
Herramiento menor
Equipo: Andamios, pulidoras, taladro, Equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Pintura de muros exteriores
- construcción de cajas de inspección
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de estructura para Pvc, thermolan y láminas de Pvc
- Instalación de tubería hidráulica y sanitaria
- Aseo general

observaciones: El acopio de los elementos de madera se hizo con plástico para cubrirlo y protección pero a causa del calor intenso se presentaron daños en algunas piezas, por lo cual se deben subsanar ocasionando reprocesos

Residente de obra

Nota: Supervisor solicita se haga nuevamente el ajuste de la madera.

Sr Duran

Coveñas, martes 27 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (13)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, pulidoras, taladro, equipo de carpintería

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Pintura de muros exteriores
- Resane, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Instalación de estructura PVC, thermolon y láminas de PVC 10 mm
- construcción de cajas de inspección
- Instalación de tubería hidráulica y Sanitaria
- Instalaciones eléctricas
- Aseo general

observaciones:- Se seleccionan todas las piezas de madera que sufrieron daños por el efecto causado por el calor vs el acopio con el plástico, para ser reparadas.
- Se recibe en obra la pintura para interiores cumpliendo con las exigencias de las especificaciones del factor ponderable. (Pintura ecológica premium)
- Teniendo en cuenta el retraso en la actividad de pintura por todas las dificultades que se tuvieron para conseguir el material y con los reprocesos en la actividad de carpintería de madera, se considera pedir prórroga para poder cumplir cabalmente con la ejecución del proyecto.

coveñas, miércoles 28 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (6)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladros, pulidoras, Andamios

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Resanes, repello y estuco de muros interiores y exteriores
- Instalación de estructura para PVC, thermolon y láminas de PVC 10 mm
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de trampa de grasas (incluye excavación)
- Aseo general

observaciones: Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados en la obra, se plantea solicitud de prórroga a la Supervisión, la cual fue aceptada.

Residente de obra

Nota: Se tramita prorroga teniendo en cuenta los motivos expuestos, en comite de obra (hasta 10/ marzo / 2024)

Coveñas, jueves 29 de febrero de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (3)
obreros (8)

Clima Soleado
Herramienta menor
Equipo: Andamios, equipo de carpintería, pulidoras, TAladros

Actividades
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de estructura de PVC, thermolon y láminas de PVC 10mm
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de trampas de grasa
- Aseo general

observaciones: Se extiende la ejecución de obra hasta el día 10 de marzo de 2024.

Residente de obra

SR DURAN

Coveñas, Viernes 01 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (15)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladros, pulidores, Andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones:

Residente de obra

Coveñas, Sábado 02 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (15)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladros, pulidoras, Andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SST DUCH

Coveñas, Domingo 03 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (75)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladro, pulidora, andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SST DUPLA

Coveñas, lunes 04 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
Obreros (15)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladro, polidora, andamios

Actividades
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

Sr Juan

Coveñas, Martes 05 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (15)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipos: Taladros, pulidora, equipo de carpintería, Andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SG QHSA

Coveñas, Miércoles 06 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (15)

Clima : Soleado
Herramienta menor
Equipos : Taladros, polidora, equipo de carpintería, Andamios

Actividades
- Pintura de interiores y exteriores
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Instación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de buemanos de sobreponer
- Aseo general

observaciones se hacen observaciones en filos y muros, se solicita subsanar

SI Duran

Residente de obra

Coveñas, jueves 07 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
Obreros (15)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipos: Equipo de carpintería, taladro, pulidora, Andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de lavamanos de sobreponer
- Instalación de Kit de incrustaciones
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones: Se hace recorrido con Supervisión para hacer revisión de las actividades e ir dando el aval de recibo a Satisfacción y tomando nota de las observaciones para que estas sean Subsanadas.

Residente de obra

Nota: subsanar novedades carpintera, y pintura

ST DURA

Coveñas, Sábado 02 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (5)
obreros (15)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladros, pulidoras, Andamios

Actividades
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de elementos de madera
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general

observaciones

Residente de obra

SST DUCH

Coveñas, Viernes 08 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1) ; Director de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1) ; Profesional hidráulico (1)
Profesional SST (1) ; Profesional electricista (1)
Maestros (5)
Obreros (15)

Clima: Soleado
Herramienta menor
Equipos: Equipo de carpintería, andamios, pulidoras, taladro

Actividades
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Instalación de Kit de incrustaciones
- Instalación de lavamanos de Sobreponer
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos
- Aseo general
- Relleno de tubería con greva

Observaciones: Se continúo recorrido con supervisión revisando detalladamente todas las actividades de obra para recibo a satisfacción o en su efecto determinar lo que debe mejorarse.

Residente de obra

Sr Duran

Coveñas, Sábado 09 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (3)

clima: Soleado
Herramienta menor:
Equipo: Equipo de carpintería, taladro, andamios

Actividades
- Instalación de elementos de madera
- Mantenimiento de carpintería de madera
- Pintura de muros interiores y exteriores
- Instalación de lavaplatos
- Aseo general
- Relleno de tubería con grava

Observaciones: Se le sugiere al contratante la reconstrucción urgente de los pozos sépticos debido a que estos no tienen el volumen suficiente para que las redes sanitarias funcionen óptimamente. los mantenimientos tienen que ser continuos.

Residente de obra

NOTA: Se revisan estados de pozos y se informa verbalmente, a los directivos del club debido a que los pozos no estan dentro del alcance del contrato.

SG GUAN

Coveñas, domingo 10 de marzo de 2024

Personal
Residente de obra (1)
Ingeniero Auxiliar (1)
Profesional SST (1)
Maestros (2)
obreros (3)

clima: Soleado
Herramienta menor
Equipo: Equipo de carpintería, taladro, andamios

Actividades
- Instalación de elementos de madera
- Retoque de pinturas en muros interiores y exteriores
- Instalación de lavaplatos
- Aseo general

observaciones: la supervisión recibe a completa satisfacción los trabajos ejecutados en las cabañas 6, 1, 2 y 3, dando por culminado el proyecto, dando complimiento a todo lo estipulado en el contrato de obra.

Residente de obra

Nota: se entrega obra a la administración del club sin novedad, para recibo de personal en semana Santa.

ST Duran