Acta No.					
Fecha:	09/05/2024	Hora Inicio:	11:00 am	Hora Fin:	05:30 pm
Objeto de la Reunión:	Temas varios Proyecto Diagonal 7				
Lugar:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal				

	Nombre	Cargo
Participantes	Doc. Campo Elias Prada Ortiz	Alcalde Municipal
	Ing. Katherine Motta	Residente de Interventoría
	Ing. Mauricio Espinosa	Residente de Obra
	Ing. Juan Pablo Ávila	Asesor de Apoyo SIOP
	Ing. Hector Daniel Morales	Secretario de Obras Públicas
	Ing. Mayerli Yate	Apoyo Supervisión SIOP
	Doc. Linda Mónica Carranza	Asesora Secretaría de Contratación
	Doc. Lina María Avilan	Profesional Secretaría de Contratación
	Doc. Sergio Leal	Contratista Secretaría de Contratación
	Ing. Sorany Ortega	Secretaria de Planeación
	Ing. Sebastian Gonzalez	Director de Proyectos
	Doc. Yeimi Mendoza	Gerente Alcari S.A.S.E.S.P

VERIFIC CONTRATACION

ORDEN DEL DIA:	
1. Introducción de la citada reunión	**3.** Conclusiones
2. Exposición temas varios al Proyecto Diagonal 7	**4.** Compromisos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El día 09 de mayo del 2024 se reúnen los participantes mencionados anteriormente en las instalaciones de la alcaldía municipal con el fin de dar a conocer el estado actual del proyecto en atención a la solicitud de prórroga efectuada el día el 29 de abril del 2024 por parte del contratista interventoría y las observaciones expuestas por del asesor de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Dentro del desarrollo de la reunión las partes exponen las situaciones presentadas durante la ejecución del proyecto.

Contratista de Obra e Interventoría:
Los contratistas han señalado los inconvenientes surgidos debido a actividades externas al alcance contractual. Argumentan que se han presentado solicitudes a la Supervisión con el propósito de recabar información sobre redes sanitarias, pluvial, espacio público, acometidas y otras actividades que inciden en la ejecución del proyecto. Esto ha generado limitaciones en las áreas a intervenir.

La interventoría con base en lo manifestado no considera viable el otorgamiento de la prórroga y en su lugar solicita una suspensión mientras se subsanar lo mencionado.

Administración Municipal:
El Doctor Campo Elías Prada Ortiz destaca que de acuerdo a lo anunciado desde la formulación del proceso de contratación no se llevó a cabo una planificación adecuada del proyecto, lo que ha traído consigo una serie de imprevistos de gran envergadura en la actualidad, que genera retrasos en la correcta ejecución de Obra e Interventoría.

Secretaría de Contratación:
La Secretaría de Contratación manifiesta que, una vez revisado el expediente contractual, se verificó que el contratista de obra e interventoría no soporta adecuadamente el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales, por lo que sugiere igualmente acoger la solicitud de suspensión.

Supervisión Municipal:
Definición de algunos aspectos:

1. El contratista de Obra realiza inspección de las redes construidas por EPC, donde por medio del Informe técnico dará el concepto del estado de las misma, la entrega prevista es para el martes 14 de mayo de 2024, para que sea analizado por la Supervisión e interventoría solicita certificación del estado de la red por la entidad competente.
2. Se tiene programada reunión el viernes 10 de mayo del 2024 a las 10: 00 AM en acompañamiento de Conconcreto, Alcari, Secretaría de Contratación, Oficina

jurídica y la Supervisión con el propósito de definir las reparaciones de las redes aguas lluvias de Conconcreto.

3. Falta entrega por Alcari de insumos requeridos para que los asesores realicen la revisión del diseño de las redes sanitarias entre la cra 14b y cra 16.
4. Espacio público al intervenir en las zonas de andenes, en el cual se realizó visita por parte de Dirección de urbanismo, gobierno, obra, interventoría y supervisión.

- Verificación de linderos por Inspección de policía y acompañamiento de Dirección de urbanismo.
- En caso de no tener respuesta positiva, el contratista puede continuar con la ejecución de los andenes existentes con el espacio que se cuente.
- Sitios de acercamiento: De acuerdo al Acta de Comité del 03 de mayo del 2024
    - Ferredistribuciones JR
    - Tienda entrada
    - Canchas de tejo
    - Asadero
    - Club de la policía
    - Asadero

5. Solicitud a Planeación Dimensiones del ancho de andenes según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 1.5 zona dura 1.5 zona verde
6. La intervención de la renivelación de los pozos se hará por parte del Sr Omar de acuerdo al Acta de Comité el día 06 de Mayo del 2024.
7. Diseño de la vía de la Cra 15 a la Cra 16, la cual está pendiente por definir por parte de la Secretaría de Planeación. Se propone realizar reuniones semanales para trabajar en el diseño conjunto al Contratista de Obra y Planeación.
8. El contratista hace entrega del diseño eléctrico de iluminación por parte de obra, el cual se encuentra en revisión por parte de interventoría.

Secretaría de Planeación:
La Secretaría de Planeación manifiesta que ha realizado el acompañamiento pertinente a las visitas solicitadas por parte de los contratistas y la supervisión. De acuerdo, a la visita realizada el pasado viernes 03 de mayo del 2024 con la Secretaría de Gobierno y Participación ciudadana, La personería, Contratista de Obra e interventoría y la supervisión se dejó en Acta el objetivo de la visita, la cual fue identificar los predios que posiblemente se encuentran en el espacio público, lo cual genera disminución de área de anden en el proyecto.

La Secretaria está dispuesta a brindar acompañamiento en la identificación de los linderos de los predios previamente identificados. Además, proporcionará toda la información disponible sobre dichos predios.

Por otro lado, la Secretaría de Planeación y Dirección de Proyectos están de acuerdo en trabajar en conjunto con los Contratista de Obra, Interventoría y la Supervisión para avanzar en la definición del diseño de la vía de la Cra 15 a la Cra 16.



Secretaría de Gobierno:
El Doctor Carlos Mario expresa que ha realizado el acompañamiento con las diferentes dependencias y los contratistas de obra e interventoría al proyecto con el fin de identificar los espacios públicos para poder dar un concepto a la entidad y así dar continuidad a la ejecución de andes sobre la diagonal 7.

Se ha acordado realizar un primer acercamiento con los propietarios de dichos previos, con el fin de conciliar los limites privados y espacio público.

Empresa Alcari S.A.S.E.S.P:
La empresa de servicios públicos de Alcantarillado y Acueducto del Municipio de Ricaurte, menciona la reunión que se llevará a cabo con la Constructora Concocreto con el fin de definir la estabilidad de obra de la red pluvial instalación por la constructora.

Adicionalmente, manifiesta que se encuentra consolidando la información solicitada por el contratista de obra e interventoría sobre el Plano Catastral de la red sanitaria y pluvial que abarca del proyecto en mención.

Por otro lado, comunica que se realizó una reunión el día 06 de mayo del 2024 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal con el Sr Omar Camacho y la Supervisión, donde se definió que el Sr no cuenta con los requisitos solicitados por la Administración Municipal, para haber realizado la conexión de red sanitaria y pluvial domiciliaria a la red principal haciendo necesario la nivelación de pozos para dar a nivel con ejecución prevista de andenes. Por ende, se acordó realizar una actualización de acuerdo de voluntades y un nuevo planteamiento del proyecto junto con la Secretaría de Planeación y Dirección urbanística para dar trámite a los permisos requeridos.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se pone en consideración para aprobación de los asistentes al comité la realización de la suspensión No.01 al Contrato de Obra e Interventoría por una duración de un (01) mes que va desde el 10 de mayo del 2024 al 10 de junio del 2024, teniendo como nueva fecha de terminación el 16 de junio del 2024.

Lo anterior, para la definición de los temas abordados y los compromisos acordados durante el desarrollo de la presente reunión. El Contratista deberá implementar Plan de Salvaguarda y presentar informes dentro del tiempo de suspensión.

El Contratista y la Interventoría solicitan una vez superados los motivos que dieron origen a la suspensión se evalué por parte del Municipio la suscripción de prórroga.

Se precisa por parte de la Supervisión Municipal, que para la solicitud de prórroga se requerirá completa justificación técnica que podrá ser evaluada en comité de obra para su viabilidad.

Nota:

- Las actas parciales de Obra e Interventoría podrán ser tramitadas durante la suspensión.

COMPROMISOS			
Item	**Descripción**	**Responsable**	**Fecha de cumplimiento**
	- Reunión Alcari – Contratista de Obra e Interventoría Tema: Diseño de red sanitaria. -información requerida previamente sobre el Plano Catastral Aguas negras y aguas lluvias.	Alcari S.A.S.E.S.P	Martes 08:00 am 14 de Mayo del 2024
	Información por parte de planeación sobre el espacio público.	Secretaría de Planeación	Martes 14 de Mayo del 2024
	Informe de acercamiento por parte de gobierno . De lo contratio, acciones pertinente para la recuperación del espacio público.	Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana	15 dias
	Remitir el Acta de Comité realizada con el Sr Omar y Alcari a los contratista de obra e interventoría	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas	Miercoles 15 de Mayo del 2024
	Renivelación de pozos por parte del Sr Omar	Alcari S.A.S.E.S.P	Miercoles 15 de Mayo del 2024
	Reunión sobre el Diseño de la vía de la Cra 15 a la Cra 16.	Secretaría de Planeación, Contratista de Obra, Contratista de Interventoría y Supervisión	Martes 14 de Mayo del 2024 10:00 A.M
	Entrega del Diseño de Iluminación	Contratista de obra y Contratista de Interventoria	Mayo 17 del 2024
	Diseño de Pergolas	Contratista de Obra a Contratista de Interventoria	Viernes 17 de Mayo del 2024
	Solicitar a la supervisión de EPC la certificación de las redes (Principal y domiciliarias)	Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas	

VERIFIC CONTRACTUAL

De conformidad con lo anterior desarrollado y acordado, firmamos en constancia los allí presentes, el (09 de (05) de (2024) a las _____ hora en la cual se da por terminada la reunión.

Se programa próxima reunión, para el ( ) de ( ) de ( ).

Firmas:

Nombre	Cargo	Firma
Cesar a Jimenez	Direct obras	
MAURICIO ESPINOSA	RESIDENTE OBRA	
Sorany ortega Delgadillo	Sec Planeacion	
Sebastian Gonzalez Jimenez	Director de Proyecto	
Yeimi Paulina Mendoza	Alcaldesa	
Sergio Ivan leal Medina	Contratista - Sec. de Contra.	
Ana Maria Aldana Cates	Prof. U. Sec. Contra.	
Linda Moura Gomez	Asesora Externa	
Jaly Katherine Motta Tafur	Interventoría	
Nadeli Yate	APOYO SIOP	

Elaborado por:

Revisado por:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA y FECHA:	N° 413 - 2023 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2023
No. PROCESO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.5408706
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	PAOLA RODRÍGRUEZ ALCALÁ C.C. N° 28.548.736 DE IBAGUÉ
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CARRERA 16 DEL MUNICIPIO DE RICAURTE-CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($626.317.157,00).
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 DE MAYO DE 2024
FECHA PRESENTA ACTA:	10 DE MAYO DE 2024

En Ricaurte-Cundinamarca, a los 10 días del mes de mayo de 2024 en la alcaldía municipal de Ricaurte, la **ING. PAOLA RODRÍGUEZ ALCALA identificada** con cédula de ciudadanía N° 28.548.736 de Ibagué en calidad de Contratista de Interventoría y el **ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA**, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (C) en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 413-2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El día 09 de mayo de 2024 se llevó a cabo el Comité de Obra en las instalaciones de la Alcaldía Municipal en compañía del Contratista de Obra, Contratista de Interventoría, Secretaría de Planeación, Dirección de Proyectos, Secretaría de Contratación, Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, Alcari S.A.S.E.S.P, Alcalde Municipal y Supervisión, donde se dejaron las siguientes consideraciones:

Debido a los diversos inconvenientes surgidos como consecuencia a actividades externas al alcance contractual, se han presentado limitaciones en las áreas de trabajo al Contratista de Obra e Interventoría, respecto de lo cual comunica las acciones que han realizado a las solicitudes por parte de los entes ejecutores.

Por lo anterior, se fijan compromisos y plazos para su cumplimiento que son los siguientes:

- Reunión Alcari – Contratista de Obra e Interventoría por parte de ALCARI S.A.S.E.S.P, Tema: Diseño de red sanitaria, para el día martes 14 de mayo del 2024.
- Información requerida previamente sobre el Plano Catastral Aguas negras y aguas lluvias por parte de ALCARI S.A.S.E.S.P para el día martes 14 de mayo del 2024
- Información por parte de planeación sobre el espacio público para el día martes 14 de mayo del 2024.
- Informe de acercamiento por parte de gobierno con 15 días habiles para su desarrollo.

- Remitir el Acta de Comité realizada con el Sr Omar y Alcari a los contratista de obra e interventoría para contextualizar la situación y acuerdos establecidos, para el día miercoles 15 de mayo del 2024.
- Reunión sobre el Diseño de la vía de la Cra 15 a la Cra 16 por parte de Secretaría de Planeación, Contratista de Obra, Contratista de Interventoria y Supervisión, para el martes 14 de mayo del 2024.
- Entrega del Diseño de Iluminación y Diseño de Pergolas por parte del Contratista de Obra, fecha de cumplimiento viernes 17 de mayo del 2024.
- Certificación de la supervisión de EPC sobre las redes (Principal y domiciliarias) del estado de las mismas.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se pone en consideración la necesidad de suspender los contratos de obra e interventoría, y surtido el trámite de aprobación de suspensión por parte de los asistentes al comité, se decide realizar la suspensión No.01 al Contrato de Obra no. 403 de 2023 e Interventoría No 413 de 2023 por una duración de un (01) mes que va desde el 10 de mayo del 2024 al 10 de junio del 2024, teniendo como nueva fecha de terminación el 16 de junio del 2024.

Lo anterior, para la ejecución de los temas y los compromisos acordados durante el desarrollo del comité. El Contratista deberá implementar Plan de Salvaguarda y presentar informes dentro del tiempo de suspensión.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas de suspensión y reinicio al Contrato de Obra e Interventoría.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

LA INTERVENTORÍA

ING. PAOLA RODRIGUEZ ALCAL
C.C. 28.548.736 de Ibagué
Representante Legal

EL SUPERVISOR,

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. 1.070.609.911 de Girardot
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C)

Proyectó: Ing. Mayerli Celenge Yate Trujillo
Profesional Contratista de Apoyo Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

Revisó: Linda Mónica Carranza Peña- Abogada asesora Secretaría Contratación.