COMITÉ No. 002

ACTA DE COMITÉ No. 002

FECHA PRESENTE ACTA: 07 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No. 259 DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ."

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

- Visita de obra, tramo calle 19

DESARROLLO DEL COMITÉ

En la oficina de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Villa de Leyva, siendo las 11:30 am se reunieron, la ingeniera María Fernanda Moreno, como CONTRATISTA DE OBRA, el ingeniero Franky Fonseca, en representación de la ingeniera Laura Lache como INTERVENTORÍA, el ingeniero Alberto Molina, secretario de infraestructura, como SUPERVISOR del contrato y la arquitecta Paula Garzón como apoyo a la supervisión, con el fin de tratar temas referentes a la ejecución del contrato.

Los participantes se trasladan a la calle 19 con el fin de verificar las labores que se están ejecutando hasta la fecha.

El ingeniero Alberto Molina expresa que teniendo en cuenta visita de campo realizada con la contratista el día 30 de abril, se había acordado realizar la instalación de la tubería bajo cunetas, por lo tanto se debía tener en cuenta el eje de la vía y trazar a 3,00 metros del mismo como eje para la instalación de la tubería y en consideración a esto el ancho de la excavación; la ingeniera Maria Fernanda expresa que se tuvo en cuenta para el inicio de la excavación 1,50 m a partir del paramento de las viviendas, no obstante lo anterior se observa que las excavaciones están más allá del 1,50 m indicado y no respetan los 3 metros desde el eje de la vía , adicionalmente informa la Ing. María Fernanda y así se evidencia que durante las excavaciones se han encontrado con tuberías de gas.

El ingeniero Alberto Molina solicita a la contratista de obra realizar el trazado para la instalación de la tubería a 3,00 m del eje vial, teniendo en cuenta que se proyecta la pavimentación de la vía, por lo tanto se busca no dejar tubería bajo pavimentos.

Teniendo en cuenta que se proyecta la pavimentación de la vía, la contratista solicita a la supervisión se remita los planos de la vía, con el fin de verificar la localización del centro de la misma y continuar con las excavaciones.

El ingeniero Alberto Molina solicita suspender las labores de excavación hasta que se tenga el trazado del centro de la vía para así definir la ubicación que se le dará al eje de la tubería.

COMPROMISOS:

- Por parte de la entidad se entregará los planos de proyecto de pavimentación de la Calle 19.
- La interventoría remitirá a la entidad la justificación de la localización de las excavaciones que se iniciaron sobre el costado norte de la vía, desde la vía circunvalar hacia el oriente.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

- Miércoles 08 de mayo a las 8:00 am en la obra

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Maria Fernanda Moreno	Contratista de obra	
Franky Salamanca	Representante de la interventoría	
Alberto Molina Núñez	Secretario de Infraestructura Supervisor	
Paula Andrea Garzón	Profesional Universitario Apoyo a la supervisión	