COMITÉ No. 003

ACTA DE COMITÉ No. 003

FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No. 259 DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ."

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Revisión actividades de ejecución del contrato

DESARROLLO DEL COMITÉ

En la oficina de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Villa de Leyva, siendo las 10:15 am se reunieron, el ingeniero Rodolfo Buitrago, como director de obra del CONTRATISTA DE OBRA, el ingeniero Franky Fonseca, como apoyo, en representación de la ingeniera Laura Lache como INTERVENTORIA, el ingeniero Alberto Molina, secretario de infraestructura, como SUPERVISOR del contrato y la arquitecta Paula Garzón como apoyo a la supervisión, con el fin de tratar temas referentes a la ejecución del contrato.

El ingeniero Alberto Molina, expresa que teniendo en cuenta visita de campo realizada con la contratista y la interventoría el día 07 de mayo, requiere concepto técnico, u otro, por parte de la interventoría que justifique las razones de la localización del trazado de la excavación que se llevó a cabo durante los días 2 al 6 de mayo de 2024 en constado norte de la calle 19 desde la vía circunvalar hacia el oriente

El ingeniero Rodolfo Buitrago solicita a la supervisión indicaciones para continuar las actividades en los tramos que faltan por realizar, por lo cual el ingeniero Alberto Molina indica que se realice el trazado del eje de la tubería teniendo en cuenta que las vías serán 6,00 metros, por lo tanto, deberán marcar el eje de la vía y tomar a partir de este eje 3,00 metros para el eje de la instalación de la tubería, y de ahí definir el ancho de las excavaciones. Sin embargo, se aclara que, en caso de requerirse cambiar el trazado por distancias menores de ancho de vía o cualquier otra circunstancia se solicite aprobación a la interventoría y a la supervisión previo a realizar actividades de excavación.

En razón a que la tubería existente a la cual se conectará el tramo nuevo tiene una diferencia de alturas de 40 cms, en los últimos 30 metros se hará una reducción progresía de la pendiente en 1,3%,

COMPROMISOS:

- Por parte de la interventoría se entregará concepto de la localización de las excavaciones realizadas

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rodolfo Buitrago	Director de obra	
Franky Salamanca	Apoyo de la interventoría	
Alberto Molina Núñez	Secretario de Infraestructura Supervisor	
Paula Andrea Garzón	Profesional Universitario Apoyo a la supervisión	