ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	29/ABR/2024
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Hacer entrega de las obras de impermeabilización en tanques San Antonio y Pueblo Nuevo, corregimiento La Buitrera a la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de La Buitrera Cali – ACUABUITRERA.	HORA FINAL:	10:00 am
	LUGAR: ACUABUITRERA - Corregimiento La Buitrera.	

ASISTENTES: Francisco Javier Bonilla Hurtado – Profesional Especializado, Elizabeth Fajardo – Contratista, Consuelo Giraldo - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Marco Hoyos - CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Isabel Posso - CONSITEC INGENIERÍA S.A.S., Juan Felipe Agudelo – AGUDELO & GUTIERREZ INGENIERÍA S.A.S. (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo del supervisor a los asistentes a la reunión.
2. Realizar entrega de las obras de impermeabilización en tanques San Antonio y Pueblo Nuevo, ubicados en el corregimiento La Buitrera del Distrito de Santiago de Cali.

DESARROLLO:

1. Saludo del director a los asistentes a la reunión.

El supervisor de la UAESP, Francisco Javier Bonilla Hurtado, saludó a todos los asistentes a la reunión.

2. Realizar entrega de las obras de impermeabilización en tanques San Antonio y Pueblo Nuevo, ubicados en el corregimiento La Buitrera del Distrito de Santiago de Cali.

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.596.290, quien actúa en calidad Profesional Especializado adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos (en adelante UAESP), de la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3, hizo entrega de las obras correspondientes a LA IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES SAN ANTONIO Y PUEBLO NUEVO -

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CORREGIMIENTO LA BUITRERA, zona rural del Distrito de Santiago de Cali, a Claudia Constanza Villamarin Valencia, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.856.267, en su condición de Representante Legal del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI – ACUABUITRERA, con NIT. 805.017.364-0, calidad que acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali.

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO, manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, dentro de sus funciones misionales especialmente las contempladas en el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, *"Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias"* en el artículo 222, numeral 27 establece: "*Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto viable expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal*".

Los sistemas de abastecimiento de agua potable en la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali son administrados y operados por Asociaciones Comunitarias organizadas, denominadas Juntas Administradoras de Acueducto de la zona rural; parte del proceso de administración es la realización del tratamiento y uso racional del agua, que de acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión Reguladora de Agua Potable, el tratamiento y uso de agua deben cumplir con una serie de parámetros mínimos. Dado que este tipo de organizaciones son sin ánimo de lucro, y se encuentran en un proceso de mejoramiento de las condiciones administrativas y operativas, la UAESP, brinda el apoyo para el mejoramiento de la cobertura y calidad en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, realizando la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, construyendo acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua para consumo humano, tratamiento de aguas residuales y propiciando la creación de formas comunitarias previstas en la ley, para que asuman la prestación de estos servicios en los diferentes sectores, veredas y corregimientos del Distrito Especial de Santiago de Cali.

Por lo anterior, y en cumplimiento de las funciones de la UAESP, mediante el Contrato No. 4182.010.26.1.523-2023, cuyo objeto es "*REALIZAR OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES SAN ANTONIO Y PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO LA BUITRERA*".

Expone Francisco Bonilla que el objeto de la presente reunión es realizar por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, la entrega de obras

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

correspondientes a la IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES SAN ANTONIO Y PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, zona rural del Distrito de Santiago de Cali, a Claudia Constanza Villamarin Valencia, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.856.267, en su condición de Representante Legal del ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BUITRERA CALI - ACUABUITRERA, con NIT. 805.017.364-0; obras que se realizaron atendiendo a lo consignado en los estudios y diseños, las recomendaciones del supervisor, las obligaciones consignadas en el contrato que se ejecutaron en un 100% y que obedecen a la siguiente relación de cantidades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1.4.1	**PRELIMINARES**		
1.1.4.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ML	450,00
1.1.4.2	**LÍNEA DE CONDUCCIÓN**		
1.1.4.2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	M3	235,46
1.1.4.2.2	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPATADOR	M3	208,53
1.1.4.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 21 D=4" UM CON ACCESORIOS	ML	450,00
1.1.4.2.6	CONTRUCCION CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI INC. EXC. Y RET.	UND	1,00
1.1.4.4	**IMPERMEABILIZACION TANQUES**		
1.1.4.4.1	LAVADO DE ESTRUCTURAS INCL HIIDROLAVADOR	M2	396,39
1.1.4.4.2	Suministro e instalación Membrana Mapeplant WT o similar - incluye membrana de PVC, Geotextil, Perfiles de anclaje Metal Sheet, Emboquillado, imprimante y limpieza de las superficies, más prueba de estanqueidad final.	M2	169,17
1.1.4.4.3	Reparación Estructural de superficies Mapegrout T60 o similar Espesores entre 3 y 5 cm	ML	42,66

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

1.1.4.5	**OTRAS OBRAS**		
1.1.4.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO 21 MPA (3100PSI) PARA ANCLAJES	M3	1,34
INP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**		
INP-1	DEMOLICIÓN DE REPELLO TANQUE DE ALMACENAMIENTO	M2	96,58
INP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:2 PARA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA MURO INTERIOR TANQUE, INCLUYE INGRESO DE MATERIALES AL INTERIOR DEL TANQUE	ML	64,80
INP-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERÍA PVC	M3	22,50
INP-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PREVENTIVA VARIOS USOS	ML	450,00
INP-5	LIMPIEZA Y DESMALEZADA MANUAL	M2	64,00
INP-6	APLICACIÓN DE DESENGRASANTE PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE	M2	246,02
INP-7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:2 PARA REPELLO DE NIVELACIÓN, INCLUYE ADITIVO SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE, FIBRA DE POLIPROPILENO E INGRESO DE MATERIALES AL INTERIOR DEL TANQUE	M2	145,06
INP-8	SUMINISTRO Y E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3100 PSI PARA NIVELACIÓN DE LOSA DE FONDO TANQUE, INCLUYE INGRESO DE MATERIALES AL INTERIOR DEL TANQUE	M3	6,73
INP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTOSOLDADA DE 4 MM 15 X 15 CM	M2	35,40
INP-10	ANCLAJE EN VARILLA DE 3/8", INCLUYE ADHESIVO ESTRUCTURAL	UND	67,00
INP-11	TRATAMIENTO PARA SELLAR ENTRADA DE AGUA EXTERNA HACIA EL INTERIOR DEL TANQUE, INCLUYE BLOQUEADOR DE HUMEDAD Y MANO DE OBRA	M2	181,66
INP-12	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE	ML	36,00
INP-13	BOMBEO PARA VACIAR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	HORA	24,00
INP-14	SUMINISTRO DE SEÑALIZADOR TUBULAR EN PVC CON BASE EN CONCRETO VARIOS USOS	UND	20,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INP-15	SACADA DE ESCOMBROS MANUAL DEL INTERIOR DEL TANQUE, INCLUYE ESTOPA Y SOBREACARREO HASTA EL SITIO DE CARGUE EN VOLQUETA	M3	3,84
INP-16	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, INCLUYE CARGUE A MANO HASTA 20 KM HASTA SITIO OFICIAL, NO INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL HASTA EL SITIO DE CARGUE	M3	49,23
INP-17	CALZADA DE PASAMUROS EXISTENTES, INCLUYE REGATA, ADITIVO PARA SELLAR EUCOPATCH-E BICOMPONENTE	UND	16,00
INP-18	RECUPERACIÓN REJA METALICA CASETA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	2,00
INP-19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTEMPERIE	M2	48,38
INP-20	TRASIEGO DE MATERIAL PETREO Y/O CEMENTO EN CAMIONETA DESDE SITIO DE DESCARGUE Y/O ACOPIO HASTA SITIO DE EJECUCIÓN DE OBRA, INCLUYE CARGUE CON DOS AYUDANTES	M3	9,13
INP-21	TRASIEGO DE MATERIAL A HOMBRO Y/O CARRETA DESDE SITIO DE CARGUE O DESCARGUE HASTA TANQUE	M3	36,26
INP-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA POLIAMIDA PARA RECUBRIMIENTO CIELO Y/O MURO	M2	73,25
INP-23	RECUPERACIÓN TAPA METALICA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	1,00
INP-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD 4" X 11,25° O 22,5° O 45°	UND	8,00
INP-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD 4"	UND	2,00
INP-26	EMPATE DE LA RED DE CONDUCCIÓN NUEVA DE 4" A TUBERÍA EXISTENTE DE 6", INCLUYE: BUJE DE 6" A 4" HD, CODO 4" HD, 2 UNIONES DE REPARACIÓN RAPIDAS PVC DE 4"	UND	1,00
INP-27	EMPATE DE LA RED DE CONDUCCIÓN NUEVA DE 4" A TUBERÍA EXISTENTE DE 4", INCLUYE: 2 CODO 4" HD, 4 UNIONES DE REPARACIÓN RAPIDAS PVC DE 4"	UND	1,00
INP-28	EMPATE A VALVULA REGULADORA EXISTENTE, INCLUYE: 5 UNIONES DE REPARACIÓN RAPIDAS PVC 4" Y 2 CODOS 4" HD	UND	1,00
INP-29	ARREGLO DAÑOS TUBERÍA PVC ENTRE 1/2" Y 1"	UND	10,00
INP-30	ARREGLO DAÑO TUBERÍA PF + UAD 20 MM	UND	4,00
INP-31	CORTE CONCRETO CON PULIDORA	ML	54,30
INP-32	DEMOLICIÓN CANALETA EN CONCRETO CON MARTILLO	ML	71,30

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	DEMOLEDOR		
INP-33	RECONSTRUCCIÓN DE CANALETA EN CONCRETO	ML	72,21
INP-34	BY PASS TANQUE PUEBLO NUEVO, INCLUYE: VALVULA 4" HD, 5 UNIONES DE REPARACIÓN RAPIDAS PVC 4" Y UNIÓN 4" HD DRESSER	UND	1,00
INP-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 3" HD	UND	1,00
INP-36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:2 PARA REPELLO DE NIVELACIÓN LOSA DE FONDO E= 3-4 CM, INCLUYE ADITIVO SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE, FIBRA DE POLIPROPILENO E INGRESO DE MATERIALES AL INTERIOR DEL TANQUE	M2	30,27
INP-37	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO (ABUZARDADO) PARA MEJORAR ADHERENCIA DE BLOQUEO DE HUMEDAD Y REPELLO IMPERMEABILIZADO	M2	54,81
INP-38	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO 1:2 PARA REPELLO FILOS	ML	19,34
INP-39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3100 PARA PLACA HUELLA E= 15 CM	ML	2,70
INP-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO TIPO ROCA MUERTA	M3	4,03
INP-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN METÁLICA, INCLUYE ESMALTE PARA ACABADO	ML	7,71
INP-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO EN ANGULO, REFUERZOS EN ANGULO PARA EVITAR PANDEO, BISAGRAS, WASH PRIMER Y ESMALTE PARA ACABADO	M2	4,03
INP-43	RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA TUBERÍA DE ACUEDUCTO	ML	2,71
INP-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA HF 1" DOBLE ACCIÓN, INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00

Seguidamente, FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO, manifestó que se hace entrega de las obras correspondientes a la IMPERMEABILIZACIÓN EN TANQUES SAN ANTONIO Y PUEBLO NUEVO - CORREGIMIENTO LA BUITRERA, zona rural del Distrito de Santiago de Cali a la JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - ACUABUITRERA, como responsables de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNION		
QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
1. ACUABUITRERA, se compromete a: Aceptar, la capacitación brindada por la UAESP, correspondiente al correcto funcionamiento, implementación de la operación y mantenimiento, así como a informar oportunamente las novedades relacionadas a los equipos recibidos.	Junta Administradora de acueducto y Alcantarillado ACUABUITRERA.	A partir de la fecha de suscripción de la presente acta.
2. ACUABUITRERA, se compromete a velar por el correcto funcionamiento en la operación y mantenimiento de la obra entregada a través de esta acta, así como a informar a la UAESP todas las novedades concernientes a los elementos recibidos.	Junta Administradora de acueducto y Alcantarillado ACUABUITRERA.	A partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Firmas (responsables)

FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO
Profesional Especializado
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP

CLAUDIA C. VILLAMARIN VALENCIA
Representante Legal
Junta Administradora de Acueducto ACUABUITRERA.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Proyectó: Elizabeth Fajardo G. – Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL PRODUCTO ENTREGADO	MEDE01.05.09.P006.F010	
		VERSIÓN	002

Fecha de Registro de la Encuesta		
Día	Mes	Año
29	04	24

Producto entregado: IMPERMEABILIZACION TANQUES

Dependencia:

Proceso:

Subproceso:

Procedimiento:

Señale con una (X) el recuadro que corresponda a su percepción de satisfacción: Siendo 1=Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ITEMS	CALIFICACIÓN					
	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1. Claridad y oportunidad en la explicación de los requisitos y documentos necesarios para solicitar su producto.					X	
2. Grado de satisfacción general con respecto al producto recibido.					X	
		SÍ	X		NO	
3. ¿Se cumplió con los plazos establecidos para la entrega del producto?.		X				
4. ¿El Servidor Público le proporcionó información suficiente acerca del producto que se le está entregando?		X				

5. ¿Cómo califica la complejidad de los pasos a seguir para obtener su producto?

☒ Sencillo ☒ Complejo ☐ Muy complejo

En caso de que su respuesta haya sido complejo o muy complejo, explique el por qué.

Describa sus sugerencias o aspectos a mejorar

MUY CLARA LA EXPOSICIÓN

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL PRODUCTO ENTREGADO	MEDE01.05.09.P006.F010	
		VERSIÓN	002

Fecha de Registro de la Encuesta		
Día	Mes	Año
20	04	2024

Producto entregado: impermeabilización de tanques

Dependencia:

Proceso:

Subproceso:

Procedimiento:

Señale con una (X) el recuadro que corresponda a su percepción de satisfacción: Siendo 1=Muy Insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ITEMS	CALIFICACIÓN					
	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1. Claridad y oportunidad en la explicación de los requisitos y documentos necesarios para solicitar su producto.				X		
2. Grado de satisfacción general con respecto al producto recibido.				X		
	SÍ			NO		
3. ¿Se cumplió con los plazos establecidos para la entrega del producto?.	X					
4. ¿El Servidor Público le proporcionó información suficiente acerca del producto que se le está entregando?	X					

5. ¿Cómo califica la complejidad de los pasos a seguir para obtener su producto?

☒ Sencillo ☐ Complejo ☐ Muy complejo

En caso de que su respuesta haya sido complejo o muy complejo, explique el por qué.

Describa sus sugerencias o aspectos a mejorar

me pareció muy clara la exposición

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE EL PRODUCTO ENTREGADO	MEDE01.05.09.P006.F010	
		VERSIÓN	002

Fecha de Registro de la Encuesta		
Día	Mes	Año
29	04	2024

Producto entregado: Impermeabilización de tanques Saul Antonio y Pueblo Nuevo

Dependencia:

Proceso:

Subproceso:

Procedimiento:

Señale con una (X) el recuadro que corresponda a su percepción de satisfacción: Siendo 1=Muy insatisfecho, 2 = Insatisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ITEMS	CALIFICACIÓN					
	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1. Claridad y oportunidad en la explicación de los requisitos y documentos necesarios para solicitar su producto.					X	
2. Grado de satisfacción general con respecto al producto recibido.					X	
	SÍ			NO		
3. ¿Se cumplió con los plazos establecidos para la entrega del producto?.	X					
4. ¿El Servidor Público le proporcionó información suficiente acerca del producto que se le está entregando?	X					

5. ¿Cómo califica la complejidad de los pasos a seguir para obtener su producto?

☒ Sencillo ☐ Complejo ☐ Muy complejo

En caso de que su respuesta haya sido complejo o muy complejo, explique el por qué.

Describa sus sugerencias o aspectos a mejorar

Una felicitación Por la obra realizada muy necesaria. y se ve el compromiso.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182010.26.1.3

FECHA: 29 ABR 2024
HORA INICIAL: 09:00 AM
HORA FINAL: 10:00 AM
LUGAR: ACUABUITRERA - Corregimiento La Buitrera.

OBJETIVO: Hacer entrega de la obra de impermeabilización en tanques San Antonio y Pueblo Nuevo, corregimiento La Buitrera a la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado de La Buitrera Cali - ACUABUITRERA.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Telefono	Correo Electrónico	Firma
1	Marylin Bolivar Bojorge		3168839400	marybolivarbojorge2018@gmail.com	
2	[illegible]		355 [illegible]	[illegible]	
3	GONZALO [illegible]		321 [illegible]	[illegible]@GMAIL.COM	
4	Hamilton Solarte		3107181787	2Sod.acuabuitrera@gmail.com	
5	CARLOS DIBERTO IASSO	ACUABUITRERA	3502484741	super.acuabuitrera@gmail.com	CARLOS D IASSO
6	Cindy Yohana Perez Toro	INTERVENTORÍA	3147589591	cyglobalyguibera@ingenieria.com	Cindy Perez
7	[illegible]	Acuabuitrera	314-741-9315	Carvalaestado@hotmail.com	
8	Carlos Manuel Poveda		3162986856	manuelpoveda1974@gmail.com	Carlos M Poveda
9	Yuranimar Arcon	Acuabuitrera	3217136400		
10	Hector Vera	CONSITEC	3179951376	hercluver73@gmail.com	
11	Isabel Cristina Rozo M	Consitec Ing.	3137219635	gerencia@consitecingenieria.com	
12	Juan Felipe Acevedo P.	Interventoría	3187429326	aguadelayguibera@ingenieria@gmail.com	
13	Elizabeth Fajardo Giraldo	CAESP	3177394370	elizabeth2351993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo
14	Marco Hoyos	Consitec Ingeniería	3137218443	comercial@consitecingenieria.com	
15	Claudia Villamarin	Acuabuitrera	3108478800	acuabuitrera.gerencia01@gmail.com	

Propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio sin previa autorización del Alcalde