| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA | | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN | | | | SIGME | | | |
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | FAER-GGC-304-14 | **Etapa Contrato** | LIQUIDACIÓN | **Fecha Informe** | 30/04/2023 | **Periodo Informe** | 04/2023 |
| **Departamento** | MAGDALENA | **Municipio** | Pivijay | **Comité** | CAFAER | **Numero acta** | 43 | **Número de proyectos** | 2 |
| **Contratista** | ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Juan Camilo Puerto Rodríguez | **Apoyo Jurídico** | Fredy Alexander Villanueva Garzon | **Supervisor** | Cristian Andres Díaz Durán | | |
| **Interventor** | LYANSA LTDA | **Fiducia** | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | **Encargo Fiduciario** | 7386 | **N. Cuenta** | 80-355565-09 | | |

**Objeto del Contrato**

AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pólizas** | BQ 2446804 Otrosí 3 | **Amparos** | | **Aseguradora** | Liberty seguros S.A | **Vigencia Pólizas** | Desde 18 |
| **Fecha de suscripción** | 80-380-355 | **Fecha acta de inicio** | 2014-12-31 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 2019-07-26 | | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2020-09-30 | **Fecha para liquidación contrato** | 2021-03-30 | **Terminó legal para liquidación** | 2023-05-30 | | |
| **Número de otrosíes** | 4 | **Suspendido** | NO | **Desde** | | | |
| | | | | **Hasta** | | | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

La etapa de administración de recursos no fue terminada en la oportunidad establecida, razón por la cual se inció trámite de presunto incumplimiento.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 2806 | **Número de usuarios replanteo actual** | 532 | **Número de usuarios energizados** | 532 | **Fecha acta energización de usuarios** | 2021-03-15 |
| **Valor contrato actual** | $6.392.768.013,00 | **Aporte Fondo** | $6.392.768.013,00 | **Cofinanciación** | $0,00 | **Cofinanciador** | N/A |
| **Desembolsado** | $9.618.036.199,00 | **Saldo por Desembolsar** | ($3.225.268.186,00) | **Porcentaje Desembolsado** | 150,451825866999 % | **Saldo en la cuenta** | $31.453.754,74 |
| **Valor Remuneración** | $319.638.400,65 | **Valor Remuneración tramitado** | $0,00 | **Número de Remuneraciones** | 2 | **Número Remuneraciones tramitadas** | 0 |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| Seguimiento semanal viernes a las 8 am | marzo de 2021, junio de 2022 |
| **Correspondencia recibida** | **Correspondencia enviada** |
| No se recibió correspondencia en este periodo | 2-2023-004666 del 7-3 Resumen balance preliminar FAER 304-14 |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Se suscribió acta de energización y de entrega de infraestructura para AOM proyecto Caño Camacho municipio de Pivijay, queda pendiente la suscripción del acta en el proyecto de Pijjiño del Carmen | Finiquitar el concepto técnico de acuerdo con el balance financiero realizado, revisar el informe final del OR, requerir a AFINIA SAS ESP para suscribir el acta de entrega de AOM proyecto Pijiño del Carmen |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | |
|---|---|
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| | |

| Estado tramite liquidación o etapa de terminación | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTACION INCOMPLETA CON VISITA | | | |
| **Porcentaje avance documental periodo actual** | **Operador de AOM** | **Descripción etapa de AOM** | **Póliza AOM** |
| 81% | AFINIA S.A.S. E.S.P., y AIR-E S.A.S. E.S.P. | | NO |

| Entidad que Investiga | Motivo de Investigación |
|---|---|
| | |

| Proceso Sancionatorio |
|---|
| |

**Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ**
**Firmado digitalmente por: FREDY ALEXANDER VILLANUEVA GARZON**