El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**						SIGME		
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-372-16	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	04/2023
Departamento	META	**Municipio**	Puerto Concordia	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	48	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	UNIÓN TEMPORAL GUMET	**Fiducia**	Fiduciaria de Occidente S.A.	**Encargo Fiduciario**	3-1-5439	**N. Cuenta**	647-00008-2		

Objeto del Contrato

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas	12GU066187	**Amparos**	Cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Aseguradora de Fianzas	**Vigencia Pólizas**	10/01/20
Fecha de suscripción	647-00008-	**Fecha acta de inicio**	2016-12-30	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-01-10		
Fecha de terminación del contrato	2036-12-30	**Fecha para liquidación contrato**	2038-12-30	**Terminó legal para liquidación**	2041-02-28		
Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Tiene 3 otrosí contractual

Número de usuarios contratados	486	**Número de usuarios replanteo actual**	489	**Número de usuarios energizados**	489	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-08-06
Valor contrato actual	$11.213.641.875,00	**Aporte Fondo**	$11.213.641.875,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$6.295.645.240,00	**Saldo por Desembolsar**	$4.917.996.635,00	**Porcentaje Desembolsado**	56,1427349845699%	**Saldo en la cuenta**	$95.768.323,28
Valor Remuneración	$424.759.161,90	**Valor Remuneración tramitado**	$212.379.580,95	**Número de Remuneraciones**	2	**Número Remuneraciones tramitadas**	1

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
No se han realizado reuniones en este periodo	Agosto de 2019, agosto 2021
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
No se recibió correspondencia en este periodo	2-2023-003124 del 15-2 Respuesta solicitud quinto desembolso FAER 372-16 2-2023-008952 del 17-4 Solicitud documentación ATBF FAER 372-16

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**

ENERGUAVIARE envió documentación el 24 de octubre de 2022, así las cosas, queda solamente pendiente las unidades constructivas según resolución Creg 015 de 2018, para la suscripción del acta de energización del proyecto Se suscribió acta de energización	Revisa la información enviada por ENERGUAVIARE y requerir las UUCC según Res. CREG 015 de 2018, así mismo revisar y requerir la demás información pendiente para efectos de la liquidación del Contrato,

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se programo visita técnica a sitio con interventor recorrido de lo ejecutado fecha 3 al 6 agosto 202	Se requiere verifica información cuando se entregue, revisión concepto y proyecto de acta de terminación y balance financiero. Estar pendiente con AOJ sobre acciones por si se puede hacer conciliación judicial

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
DOCUMENTACION INCOMPLETA CON VISITA			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
39,67%	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos	NO

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
CGR	Incumplimiento al Contrato

Proceso Sancionatorio
Tiene un proceso de incumplimiento y la indicación que se está en OAJ

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS