El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-410-19	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	04/2023

Departamento	META	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	50	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Angelica Rocio Olave Gutierrez	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán

Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-89824	**N. Cuenta**	364742890

Objeto del Contrato

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REDES ELÉCTRICAS VEREDAS LA PAZ, COMUNITARIA, TROCHA 24, PTO LUCAS, PORVENIR, ALBANIA, GUAPAYA MEDIO Y BAJO, PALMAR, MARACAIBO, EL TRIUNFO Y AGUALINDA EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA

Pólizas	GU077804	**Amparos**	Cumplimiento	**Aseguradora**	Confianza S.A.	**Vigencia Pólizas**	23/04/20

Fecha de suscripción	364742890	**Fecha acta de inicio**	2019-08-13	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**		2022-03-23	
***Fecha final para Etapa I**	2019-10-16	***Fecha final para Etapa II**	2019-12-03	***Fecha final para Etapa III**	2021-10-24	***Fecha final para Etapa IV**	2022-03-23

Fecha de terminación del contrato	2039-06-26	**Fecha para liquidación contrato**	2041-06-26	**Terminó legal para liquidación**	2041-12-26		
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otrosí No. 1 del 20/08/2019: la cláusula primera modificó el literal c y los numerales i) y ii) del literal d del numeral 1 de la cláusula décima - obligaciones del operador de red. La cláusula segunda modificó el numeral ii) del numeral 1 y el parágrafo 1 del numeral 2 de la cláusula decima segunda - garantías. La cláusula tercera modificó el anexo 2 correspondiente al cronograma, con fecha de terminación del 23/11/2021. .Otrosí No. 2 del 11/09/2020: la cláusula primera modificó la cláusula primera - objeto y alcance del objeto..Acta de suspensión del 23/06/2021 suspendió el contrato hasta el 23/07/2021

Número de usuarios contratados	187	**Número de usuarios replanteo actual**	229	**Número de usuarios energizados**	229	**Fecha acta energización de usuarios**	2022-03-23
Etapa y actividad cronograma	Acta de terminación y balance financiero			**Etapa y actividad real**	Acta de terminación y balance financiero		
Avance contrato proyectado	100%		**Avance contrato real**	100%		**Retraso contrato**	0%
Avance obra proyectado	100%		**Avance de obra real**	100%		**Retraso obra**	0%
Ultimo informe Administrador	2022-02-28	**Observaciones ultimo informe administrador**	EMSA no remite informes de manera periodica y cumplida, a pesar del requerimiento de los mismos				

Valor contrato actual	$3.606.044.115,00	**Aporte Fondo**	$3.606.044.115,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$3.606.044.115,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	1.006.044.454,00

Valor Remuneración	$132.005.340,15	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$1.442.417.646,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$1.442.417.646,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$1.081.813.234,50	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$1.081.813.234,50	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$1.081.813.234,50	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$1.081.813.234,50	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento cada quince días jueves a las 9 am	febrero de 2022
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
3-2023-000280 del 12-1 Devolución póliza todo riesgo FAER 410-19 Anexo 1. Correo EMSA 8-3 Solictud Otrosí 6 FAER 410-19	No se envió correspondencia en este periodo
Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
EMSA tiene pendiente la presentación de la liquidación del encargo fiduciario, se prorrogó el término para suscribir el acta de terminación y balance financiero hasta el 23/06/2023	Hacer seguimiento al envío de la liquidación del encargo Fiduciario
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Contrato en término	N/A

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: ANGELICA ROCIO OLAVE GUTIERREZ