El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-647-17	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	4/2023

Departamento	META	**Municipio**	San Martin	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	49	**Número de proyectos**	1

Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán
Interventor	LIGHGEN INGENIERIA S.A.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74940	**N. Cuenta**	364695510

Objeto del Contrato

AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCION Y COMPLEMENTACION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS EL CARMEN Y BRISAS DE CAMOA MUNICIPIO DE SAN MARTIN META

Pólizas	12GU071543	**Amparos**	Todo riesgo, construcción y montaje y RCE	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	24/03/20

Fecha de suscripción	364695510	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-03-24

Fecha de terminación del contrato	2037-12-28	**Fecha para liquidación contrato**	2039-12-28	**Terminó legal para liquidación**	2042-02-28

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Se han efectuado reuniones periodicas, y han informado la entrega de documentación, a hoy copiaron entrega de rendición cuentas por la fiduciaria de Bogotá. No tiene modificaciones. Se efectuaron actualizaciones a presuntos incumplimientos en 2 oportunidades en mayo y en julio, tal como fueron solicitadas. Se envió a GGC la ampliación de póliza para suscripción del Acta TyBF, enviadas por el OR, aun no ha sido aprobada

Número de usuarios contratados	61	**Número de usuarios replanteo actual**	68	**Número de usuarios energizados**	68	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-24

Valor contrato actual	$1.131.183.501,00	**Aporte Fondo**	$1.131.183.501,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$783.955.560,00	**Saldo por Desembolsar**	$347.227.941,00	**Porcentaje Desembolsado**	69,3040129481167 %	**Saldo en la cuenta**	$0,00

Valor Remuneración	$41.150.653,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Seguimiento semanal los jueves a las 9 am	marzo de 2021
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Solicitud desembolso FAER 647-17	No se envió correspondencia en este periodo

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se envió concepto técnico a GGC con respuesta a comentarios y a las observaciones realizadas por estos	A la espera de la suscripción del acta de terminación y balance financiero por parte de GGC

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**

Este contrato esta en ejecución fuera de términos contractuales, el OR se ha allanado a cumpir. Se	Revisar concepto técnico que envió el ing dado que se hizo reunión con fiduciaria y enviaron acta de liquidación y elaborar acta de terminación y balance financiero, se debe tramitar los recursos. Estar pendiente de la póliza de AOM. 12/12/21 Se revisó actualización de memorando de incumplimiento para OAJ, sin embargo el coordinador solicitó modificación porque EMSA no ha indicado si pagará con recursos propios contratos pendientes para el cierre del encargo fiduciario. Se escribió a OAJ para averiguar estado del trámite, indican por correo Mariana Duque el día 28 julio que están haciendo ajustes a demanda.

Estado tramite liquidación o etapa de terminación
A la espera de la respuesta de EMSA sobre el tema de usuarios y veredas beneficiadas y enviar concepto a GGC

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
100%	EMSA S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con la etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos tiene pendiente desembolsos	NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
CGR	Incumplimiento al Contrato

Proceso Sancionatorio
Tiene un presunto incumplimiento que se actualizó en GGC

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS