El futuro es de todos Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA		DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN				SIGME					
Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-649-17	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	4/2023		
Departamento	META	**Municipio**	Vistahermosa	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	49	**Número de proyectos**	1		
Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Silvia Maria Blandon Arias	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán				
Interventor	SEGEN INGENIERIA S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria de Bogotá S.A	**Encargo Fiduciario**	3-1-74938	**N. Cuenta**	364695536				
Objeto del Contrato											
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN											
Alcance del Contrato											
CONSTRUCCION REDES ELECTRICAS EN MEDIAR Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS COSTA RICA Y TERMALES EN EL MUNCIPIO DE VISTAHERMOSA META											
Pólizas	12GU071542	**Amparos**	cumplimiento y anticipo	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	24/03/20				
Fecha de suscripción	364-695536	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2019-03-24						
Fecha de terminación del contrato	2037-12-28	**Fecha para liquidación contrato**	2039-12-28	**Terminó legal para liquidación**	2042-02-28						
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**		**Hasta**					
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Se han efectuado reuniones periodicas programadas con el OR y técnicos. No tiene modificaciones. Se efectuaron actualizaciones a presuntos incumplimientos en 2 oportunidades en mayo y en julio, tal como fueron solicitadas. Se envió a GGC la ampliación de póliza para suscripción del Acta TyBF, enviadas por el OR, aun no ha sido aprobada.											
Número de usuarios contratados	67	**Número de usuarios replanteo actual**	94	**Número de usuarios energizados**	94	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-03-26				
Valor contrato actual	$1.145.891.756,00	**Aporte Fondo**	$1.145.891.756,00	**Cofinanciación**	$0,00	**Cofinanciador**	N/A				
Desembolsado	$450.381.445,00	**Saldo por Desembolsar**	$695.510.311,00	**Porcentaje Desembolsado**	39,30401 3022326 %	**Saldo en la cuenta**	$2.004.164,79				
Valor Remuneración	$41.912.789,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	0				
Reuniones realizadas				**Visitas de campo realizadas**							
Seguimiento semanal jueves a las 9 am				marzo de 2021							
Correspondencia recibida				**Correspondencia enviada**							
Solicitud tercer desembolso FAER GGC 649-17				No se envió correspondencia en este periodo							
Observaciones Apoyo Técnico											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Se recibió informe final del OR suscrito				Proceder a ajustar el concepto técnico y remitirlo a GGC							
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Este contrato esta en ejecución fuera de términos contractuales, el OR se ha allanado a cumpir, y se				Revisar concepto técnico cuando se envie, elaborar acta de terminación y balance financiero, se debe tramitar los							

		recursos. Estar pendiente de la póliza de AOM, estar pendiente de actualización de incumplimiento a OAJ a hoy 12/12/21	
Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
Pendiente liquidar encargo fiduciario para enviar concepto técnico a GGC			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
96,67%	EMSA S.A. E.S.P.	El contrato cuenta con la etapa de AOM actualmente se encuentra en ejecución en la etapa de ejecución de recursos hasta NO SE HA CARGADO EL ACTA DE INICIO.	NO
Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**		
NA	Incumplimiento al Contrato		
Proceso Sancionatorio			
Esta en trámite el procedimiento de posible incumplimiento			

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: SILVIA MARIA BLANDON ARIAS