El futuro es de todos · Minenergía	LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN**					SIGME		
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-075-520-17	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	4/2023
Departamento	GUAVIARE	**Municipio**	San Jose del Guaviare	**Comité**	CAFAZNI	**Numero acta**	67	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Maritza Liliana Carvajal Machuca	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	CONSORCIO INTERVENTORÍA FV GUAVIARE	**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	**Encargo Fiduciario**	520-75	**N. Cuenta**	477-01180-3		

Objeto del Contrato

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

Alcance del Contrato

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIRE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

Pólizas	GU070936	**Amparos**	cumplimiento	**Aseguradora**	Confianza	**Vigencia Pólizas**	10/11/20
Fecha de suscripción	10/11/2017	**Fecha acta de inicio**	2017-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2020-12-31		
Fecha de terminación del contrato	2015-02-28	**Fecha para liquidación contrato**	2024-09-10	**Terminó legal para liquidación**	2024-09-10		
Número de otrosíes	6	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otrosí 1 (31/07/18).Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. - Otrosí 2 (28/12/18) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 13 de abril de 2019. - Otrosí 3 (12/04/2019) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 13 de septiembre de 2019. - Otrosí 4 (12/09/19) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 30 de noviembre de 2019. - Otrosí 5 (27/11/18) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 28 de febrero de 2020. - Suspensión 1 (17/02/20) Suspende el plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de abril de 2020. - Prorroga 1 a la suspensión 1 (27/04/20) Prorroga la suspensión del plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de junio de 2020. - Prorroga 2 Suspensión 1 (24/06/20) Prorroga la suspensión del plazo de ejecución del Contrato hasta el 27 de julio de 2020. - Otrosí 6 (27/07/20) Prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. El 10/03/22 se hizo reunion con el técnico para establecer el estado del contrato , el mismo termino el 31 de diciembre 2020, se encuentra en revisión técnica financiera en conjunto con el IPSE, el 10/03/22 se solicita devolución de rendimientos financieros. A hoy 19/07/22 y se tiene proyección de concepto técnico, falta consolidación de documentación financiera, se hizo revisión jurídica de concepto técnico se devolvió con observaciones. Vuelve a entrar concepto 14/07/22. Hoy 16/08/2022 se devuelve concepto técnico con observaciones el 26/07/2022, la aseguradora contesta sobre la ampliación de póliza se revisa respuesta, se solicita redireccionar solicitud a otra aseguradora.

Número de usuarios contratados	965	**Número de usuarios replanteo actual**	965	**Número de usuarios energizados**	965	**Fecha acta energización de usuarios**	2020-12-16
Valor contrato actual	$14.324.869.954,00	**Aporte Fondo**	$5.462.391.340,00	**Cofinanciación**	$8.862.478.614,00	**Cofinanciador**	IPSE
Desembolsado	$735.184.255,00	**Saldo por Desembolsar**	$13.589.685.699,00	**Porcentaje Desembolsado**	5,13222289180162 %	**Saldo en la cuenta**	$0,00
Valor Remuneración	$716.243.498,00	**Valor Remuneración tramitado**	$644.619.148,20	**Número de Remuneraciones**	4	**Número Remuneraciones tramitadas**	3

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
Cada 15 días los martes a las 9 am	NA
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
16-3 Oficio MME pidiendo Certif FAZNI 520-075 de 2017	2-2023-006513 del 24-3 Respuesta solicitud ENERGUAVIARE aseguradora FAZNI 520-075 de 2017
Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se recibió respuesta de la aseguradora, se identificó un pendiente por parte de ENERGUAVIARE, les falta presentar las UUCC según resolución CREG 015 de 2018	Hacer seguimiento al envío de las UUCC según resolución CREG 015 de 2018 por parte de ENERGUAVIARE
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se esta revisando con el supervisor técnico el informe final para elaborar Acta de terminación y Bal	Se realizo reunion con el tecnico en el mes de marzo de 2022 y se seguiran haciendo reuniones mensuales con el fin de lograr la recolección de documentos necesarios para liquidar el contrato. A hoy 19/07/22 en este contrato ya se hizo revisión jurídica de concepto técnico, se devolvió con observaciones: El 14/07/22 vuelve a entrar a revisión jurídica concepto técnico. Hoy 16/08/2022 se devuelve concepto técnico con observaciones el 26/07/2022, la aseguradora contesta sobre la ampliación de póliza se revisa respuesta, se solicita redireccionar solicitud a otra aseguradora.
Estado tramite liquidación o etapa de terminación	
CONCEPTO TECNICO EN ELABORACION CON VISITA-IPSE	

Porcentaje avance documental periodo actual	Operador de AOM	Descripción etapa de AOM	Póliza AOM
96%	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	N/A	NO

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: MARITZA LILIANA CARVAJAL MACHUCA