El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME		
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-443-15	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN III	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	4/2023
Departamento	BOLÍVAR- LA GUAJIRA-	**Municipio**	Magangue-San Juan del Cesar-	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	26	**Número de proyectos**	14
Contratista	EMSA E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Natalia Ramírez Yepes	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán		
Interventor	SINCREL S.A.S.	**Fiducia**	Fiduciaria Bogotá	**Encargo Fiduciario**	3-1-62445	**N. Cuenta**	364659862		

Objeto del Contrato

REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.

Pólizas	N. 12 GU062045 Certificado 12 GU127348	**Amparos**	Cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Compañía aseguradora de fianzas S.A - CONFIANZA	**Vigencia Pólizas**	21/12/20

Fecha de suscripción	364-659-86	**Fecha acta de inicio**	2015-12-30	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2021-12-21		
***Fecha final para Etapa I**	1980-01-01	***Fecha final para Etapa II**	1980-01-01	***Fecha final para Etapa III**	1980-01-01	***Fecha final para Etapa IV**	1980-01-01
Fecha de terminación del contrato	2021-12-21	**Fecha para liquidación contrato**	2022-06-21	**Terminó legal para liquidación**	2025-08-21		
Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otro si 1 del 28/12/15 prorrogó plazo. de ejecución hasta el día 30 de diciembre de 2017, modificó valor del contrato adicionado .recursos por valor de $1.110.417.789,77, se modificó la imputación presupuestal y la Cláusula Cuarta Formas. y Condiciones De Desembolso De Los Recursos. Otro si 2 del 28/12/17 se prorrogó plazo hasta el 30 de junio de 2018, se incluyó un parágrafo en la Cláusula Cuarta, y se redujeron recursos por valor de $2.415.451.980,76. Otro si 3 del 29/06/18 se prorrogó plazo hasta el 30 de noviembre de 2018. Otro si 4 del 30/11/18 se prorrogó plazo hasta el 30 de abril de 2019. Otro si 5 del 30/07/19 se prorroga plazo hasta el 30 de noviembre de 2019. Otro si 6 del 28/02/19 se prorroga plazo hasta el 29 de junio de 2020. Otro si 7 del 28/10/20 se prorroga plazo hasta el 21 de mayo de 2021. Otro si 8 del 20/05/21 se prorroga plazo hasta el 21 de diciembre de 2021.. Cuenta con 3 suspensiones. En trámite suspensión 4 al contrato hasta el 21 de marzo de 2021.

Número de usuarios contratados	2209	**Número de usuarios replanteo actual**	2221	**Número de usuarios energizados**	2221	**Fecha acta energización de usuarios**	2021-07-30
Etapa y actividad cronograma	Entrega de infraestructura eléctrica a nuevos operadores			**Etapa y actividad real**	Entrega de infraestructura eléctrica a nuevos operadores		

Avance contrato proyectado	97,78%	**Avance contrato real**	89,24%	**Retraso contrato**	8,54%
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	100%	**Retraso obra**	0%

Ultimo informe Administrador	2022-06-30	**Observaciones ultimo informe administrador**	EMSA no envía los informes de manera periódica y cumplida

Valor contrato actual	$6.996.979.009,33	**Aporte Fondo**	$6.996.979.009,33	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$6.996.979.009,33	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	$490.955.935,45
Valor Remuneración	$349.848.950,47	**Valor Remuneración tramitado**	$207.550.330,00	**Número de Remuneraciones**	3	**Número Remuneraciones tramitadas**	1

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
No se han realizado reuniones en este periodo	Marzo de 2023
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Anexo 1. 1-2023-000537 del 6-1 solicitud Reinicio y Prorroga contato PRONE 443	No se envió correspondencia en este periodo

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se suscribieron actas de energización y de entrega de infraestructura para el proyecto Quince de Diciembre, con esto se completaron las de todos los proyectos	Hacer seguimiento al envío de la información correspondiente para adelantar la liquidación de este Contrato

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Contrato presenta problemas con la finalización del proyecto 15 de diciembre, la comunidad no permit	Seguimiento permanente.

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES