El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-709-19	**Etapa Contrato**	En acta de terminación y balance	**Fecha Informe**	30/04/2023	**Periodo Informe**	4/2023

Departamento	CUNDINAMARCA	**Municipio**	ANAPOIMA	**Comité**	CAFAER	**Numero acta**	50	**Número de proyectos**	1

Contratista	CODENSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Daniela Vanessa Castro Moreno	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán

Interventor	VQ INGENIERIA S.A.S.	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOS ENEL FAER 709	**N. Cuenta**	91000013850

Objeto del Contrato

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD, EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ZONA RURAL DE 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Pólizas	Aprobada. N. 2510883-2	**Amparos**	cumplimiento y pago anticipado	**Aseguradora**	Suramericana	**Vigencia Pólizas**	07/06/20

Fecha de suscripción	CONTRATO D	**Fecha acta de inicio**	2019-12-06	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**		2022-09-28	
***Fecha final para Etapa I**	2021-03-19	***Fecha final para Etapa II**	2021-05-19	***Fecha final para Etapa III**	2022-03-09	***Fecha final para Etapa IV**	2022-09-28

Fecha de terminación del contrato	2039-11-20	**Fecha para liquidación contrato**	2041-11-20	**Terminó legal para liquidación**	2042-05-20

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Otro si 1 del 28/12/20 modifica cláusula primera, adiciona un parágrafo y prorroga la actividad de administración de recursos hasta el día 7/06/22. Otro si 2 de fecha del 9 de marzo de 2022 se prorroga actividad de administración de recursos hasta el 28 de septiembre de 2022.

Número de usuarios contratados	154	**Número de usuarios replanteo actual**	154	**Número de usuarios energizados**	154	**Fecha acta energización de usuarios**	2022-04-30

Etapa y actividad cronograma	Suscripción acata de recibo y entrega de inventarios	**Etapa y actividad real**	Inspección RETIE

Avance contrato proyectado	90%	**Avance contrato real**	80,5%	**Retraso contrato**	0%
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	100%	**Retraso obra**	0%

Ultimo informe Administrador	2022-06-30	**Observaciones ultimo informe administrador**	ENEL COLOMBIA no entrega los informes de manera cumplida

Valor contrato actual	$1.641.857.129,00	**Aporte Fondo**	$1.641.857.129,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A

Desembolsado	$1.641.857.129,00	**Saldo por Desembolsar**	$0,00	**Porcentaje Desembolsado**	100%	**Saldo en la cuenta**	$1.651.407.862,09

Valor Remuneración	$59.487.577,20	Valor Remuneración tramitado	$0,00	Número de Remuneraciones	4	Número Remuneraciones tramitadas	0

Vigencia 2019	$656.742.851,60	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$656.742.851,60	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$492.557.138,70	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$492.557.138,70	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$492.557.138,70	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$492.557.138,70	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
No se realizaron reuniones en este periodo	abril de 2022
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2023-015562 del 29-3 Documentación para suscribir acta de terminación y balance	2-2023-003384 del 17-2 Respuesta procedimiento devolución de recursos FAER 709-19

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Se recibió documentación para suscribir Acta de terminación y Balance financiero	Revisar la documentación allegada por ENEL COLOMBIA, requerir la información pendiente y empezar a construir el concepto técnico

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Proyecto en ejecución normal.	Seguimiento permanente. En el mes de agosto se debe requerir remisión de documentos para proceder con acta de terminación y BF.

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ
Firmado digitalmente por: DANIELA VANESSA CASTRO MORENO