| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA | DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN | | | | | | SIGME | | |
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | FAZNI-GGC-417-15 | **Etapa Contrato** | EJECUCIÓN III | **Fecha Informe** | 30/04/2023 | **Periodo Informe** | 4/2023 |
| **Departamento** | META | **Municipio** | Mapiripan | **Comité** | CAFAZNI | **Numero acta** | 63 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMSA E.S.P. | **Apoyo técnico** | Juan Camilo Puerto Rodríguez | **Apoyo Jurídico** | Natalia Ramírez Yepes | **Supervisor** | Cristian Andres Díaz Durán | | |
| **Interventor** | SINCREL S.A.S. | **Fiducia** | Fiduciaria de Occidente S.A. | **Encargo Fiduciario** | 3-1-5086 | **N. Cuenta** | 7-0086-8540 | | |

**Objeto del Contrato**

AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este contrato, EL ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo FAZNI asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo No. 1 Proyectos , prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pólizas** | Aprobada. N. 12 GU061860 Certificado 12 GU127134 | **Amparos** | Cumplimiento y pago anticipado | **Aseguradora** | Compañía aseguradora de fianzas S.A - CONFIANZA | **Vigencia Pólizas** | 09/06/20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 700-86854- | **Fecha acta de inicio** | 2015-12-30 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 2023-02-08 | | |
| ***Fecha final para Etapa I** | 2021-03-19 | ***Fecha final para Etapa II** | 2021-05-19 | ***Fecha final para Etapa III** | 2023-02-08 | ***Fecha final para Etapa IV** | 2023-02-08 |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2022-02-08 | **Fecha para liquidación contrato** | 2022-04-09 | **Terminó legal para liquidación** | 2024-06-09 | | |
| **Número de otrosíes** | 4 | **Suspendido** | NO | **Desde** | | | |
| | | | | **Hasta** | | | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

Otro si 1 del 09/12/16 modifica el anexo 2 Cronograma y se prorrogó el .plazo de ejecución de recursos, Asistencia Técnica y Energización, hasta el 31.de diciembre de 2017. Otro si 2 del 07/12/17 modificó el anexo 2 Cronograma , se prorrogó el plazo de.ejecución hasta el 30 de junio de 2018, y se adicionó el valor del contrato de SETENTA Y.TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS.PESOS ($73.230.696), se .modificaron las Cláusulas Cuarta y Quinta, correspondientes a la Forma y. Condiciones de Desembolso e Imputación Presupuestal respectivamente. Otro si 3 del 7/12/18 modifica la Cláusula Tercera, literal e) Forma y Condiciones de Desembolso.de los Recursos adicionados vigencia 2017, y se prorrogó el plazo de .suspensión 1 del contrato dos meses más, es decir hasta el 10 de febrero de.2019. .Cuenta con suspensión Nº 1 con 9 prórrogas y con la suspensión Nº 2 de fecha 08/06/21 hasta el 08/10/21. Acta de prórroga 1 a la suspensión 2, de fecha 8 de octubre de 2021 hasta el 8 de febrero de 2022. Otro si 4 de 8 Feb. 2021 prorroga plazo de ejecucion de actividad de admon, ejecucion de recursos y asistencia tecnica por 4 meses, modifica anexo 2. Contrato suspendido hasta 8 octubre 2022

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 984 | **Número de usuarios replanteo actual** | 984 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | Pendiente |
| **Etapa y actividad cronograma** | Suspendido | | | **Etapa y actividad real** | Suspendido | | |
| **Avance contrato proyectado** | 95% | **Avance contrato real** | 83,86% | **Retraso contrato** | 0% | | |
| **Avance obra proyectado** | 95% | **Avance de obra real** | 83,86% | **Retraso obra** | 0% | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Administrador** | 2022-06-30 | **Observaciones ultimo informe administrador** | EMSA no entrega los informes mensuales de manera periódica y cumplida | | | | |
| **Valor contrato actual** | $15.199.807.165,00 | **Aporte Fondo** | $15.199.807.165,00 | **Cofinanciación** | 0 | **Cofinanciador** | N/A |
| **Desembolsado** | $15.199.807.165,00 | **Saldo por Desembolsar** | $0,00 | **Porcentaje Desembolsado** | 100% | **Saldo en la cuenta** | 2052887850,72 |
| **Valor Remuneración** | $759.990.358,25 | **Valor Remuneración tramitado** | $0,00 | **Número de Remuneraciones** | 3 | **Número Remuneraciones tramitadas** | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vigencia 2019** | $0,00 | **Desembolso efectuado Vigencia 2019** | $0,00 | **Desembolso por efectuar Vigencia 2019** | $0,00 |
| **Vigencia 2020** | $0,00 | **Desembolso efectuado Vigencia 2020** | $0,00 | **Desembolso por efectuar Vigencia 2020** | $0,00 |
| **Vigencia 2021** | $0,00 | **Desembolso efectuado Vigencia 2021** | $0,00 | **Desembolso por efectuar Vigencia 2021** | $0,00 |
| **Vigencia 2022** | $0,00 | **Desembolso efectuado Vigencia 2022** | $0,00 | **Desembolso por efectuar Vigencia 2022** | $0,00 |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| No se realizaron reuniones en este periodo | Ninguna |
| **Correspondencia recibida** | **Correspondencia enviada** |
| 1-2023-005829 del 10-2 Respuesta observaciones IPSE adición recursos<br>8-2 EMSA-ENERGUAVIARE Solicitud Arobacion Equipos<br>22-2 ENERGUAVIARE-EMSA RESPUESTA EQUIPOS DE CALIDAD DE LA POTENCIA | 2-2023-007540 del 29-3 Solicitud respuesta a ENERGUAVIARE FAZNI 417-15<br>2-2023-010456 del 28-4 Respuesta IPSE solicitud concepto viabilidad FAZNI 417-15 |

| **Observaciones Apoyo Técnico** | |
|---|---|
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| Se envió respuesta al IPSE de las no conformidades evidenciadas a la solicitud de adición de recursos enviada en el mes de octubre de 2022 | Hacer seguimiento al IPSE frente a la revisión y respuesta del concepto de viabilidad a la adición de recursos presentada por EMSA |

| **Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato** | |
|---|---|
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| Se realiza acompanamiento en reuniones en aras de conocer porsibles recursos o busqueda de posibles | seguimiento, Cto posiblemente a susender hasta 2023 ya que fondo fazni no cuenta con recursos necesarios ya que emsa require adicion de recursos, necesario solicitud al ipse. |

| **Entidad que Investiga** | **Motivo de Investigación** |
|---|---|
| CGR | No entrega de la infraestructura y no terminación del Contrato. |
| **Proceso Sancionatorio** | |
| N/A | |

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

**Firmado digitalmente por: JUAN CAMILO PUERTO RODRÍGUEZ**
**Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES**