MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-561-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-05-2023	**Periodo Informe**	
Departamento	Meta	**Municipio**	Puerto Rico	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	55	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL META S.A.,E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	3-1-96336				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto "Construcción Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordán, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta" el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

Construccion Electrificación De Las Veredas Bajo Guaimaral, Las Palmeras, El Jordan, Comuneros, Bajo Fundadores, San Pedro, Caño Blanco Y La Inspección De Puerto Toledo Municipio De Puerto Rico - Departamento Del Meta

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	85-44-101108706	$ 1.208.131.199		18-12-2041	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	85-44-1014108706	$ 3.020.327.997		18-12-2040	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	08-03-2021	**Fecha acta de inicio**	08-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-06-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario (20 despues de la firma del contrato)	08-03-2021	28-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	08-03-2021	08-03-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la interventoria	08-03-2021	07-04-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	07-04-2021	07-05-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	07-05-2021	21-06-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	21-06-2021	01-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	21-06-2021	21-07-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	21-07-2021	20-08-2021	%1,07	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	20-08-2021	30-08-2021	%1,09	%0
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20-08-2021	19-09-2021	%1,67	%0
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	19-10-2021	03-12-2021	%1,66	%0
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-09-2021	19-10-2021	%1,67	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	03-12-2021	17-01-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	17-01-2022	16-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	16-02-2022	16-07-2022	%3	%0
Etapa 3	Apertura de huecos BT	17-01-2022	16-02-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	17-01-2022	03-03-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	03-03-2022	17-04-2022	%3	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	17-04-2022	01-06-2022	%3	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	17-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	16-07-2022	14-10-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	14-10-2022	12-01-2023	%7,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-10-2022	12-01-2023	%7,5	%0
Etapa 3	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	12-01-2023	11-02-2023	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	11-02-2023	12-04-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	12-04-2023	12-05-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	12-04-2023	12-05-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	12-04-2023	12-05-2023	%1	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-05-2023	11-06-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	12-05-2023	11-06-2023	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-05-2023	11-06-2023	%3,34	%0

Fecha de terminación del contrato	07-03-2041	**Fecha para liquidación contrato**	07-03-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%87,42	**Avance contrato real**	%0	**Retraso contrato**	%87,42
Avance obra proyectado	%97	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%97

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 6.040.655.993	**Valor Total Pagado**	$ 3.020.327.997

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 3.020.327.997	Pagado
14-09-2021	2	segundo tercero y cuarto desembolso vigencia 2021 VALOR LIQUIDO CERO 2021 VL0 2021	$ 1.812.196.798	Grabado
21-10-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
17-11-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 604.065.599	Grabado
16-03-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.599	Grabado
20-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 604.065.600	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se debe tener en cuenta que EMSA aún no ha presentado un informe en esta plataforma, razón por la cual los porcentajes de avance pueden estar desviados	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envió a GGC actualización de informe de presunto incumplimiento mediante radicado 3-2022-025874 del 27 de octubre de 2022	31-10-2022		Alarma Apagada	Actualización informe presunto incumplimiento 27102022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
El día 13 de diciembre de 2021 se remitió informe de incumplimiento de algunas actividades de la etapa 1. En atención a que el tramite estaba quieto se consulto al GGC quien solicito actualización del informe de incumplimiento. Estamos a la espera de que la interventoría nos confirme las actividades incumplidas para aportar como soporte.	20-09-2022	26-09-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**