MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-657-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-05-2023	**Periodo Informe**	24-03-2023 - 22-04-2023
Departamento	Boyacá	**Municipio**	Boyacá	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	56	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Juan Camilo Puerto Rodríguez	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAER 657				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, conforme los reglamentos técnicos, mediante la ejecución del proyecto ?Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca ? Boyaca?, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO, la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ? FAER.

Alcance del Contrato

Ampliación redes eléctricas rurales en todas las veredas del municipio de Pesca Boyacá

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3001872	$ 1.312.156.681	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA
PAGO ANTICIPADO	3001872	$ 2.849.835.336	03-05-2021	01-10-2024	PREVISORA

Fecha de suscripción	03-05-2021	**Fecha acta de inicio**	03-05-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	26-09-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-05-2021	06-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	05-05-2021	21-05-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de la Interventoria	21-05-2021	20-06-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para la contratacion de interventoria	20-06-2021	19-08-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Suscripción del contrato de interventoría y suscripción del acta de inicio	19-08-2021	18-09-2021	%1,07	%100
Etapa 1	Realizacion de socialización y verificacion de usuarios	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localizacion prevista del proyecto en el campo	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%95

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Verificar que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicada en zonas de alto riesgo.	18-09-2021	16-01-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	16-01-2022	15-02-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	15-02-2022	29-07-2022	%1,07	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion cn el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	15-02-2022	29-07-2022	%1,09	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	29-07-2022	28-08-2022	%1,67	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	28-08-2022	10-04-2023	%1,67	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	10-04-2023	06-11-2023	%60	%8
Etapa 3	Acta de recibo de obras	06-11-2023	01-12-2023	%5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	01-12-2023	30-01-2024	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30-01-2024	30-03-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros. Cierre de cuenta bancaria y liquidacion del Encargo Fiduciario suscrito	30-03-2024	28-06-2024	%3,33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	28-06-2024	26-09-2024	%3,34	%0
Etapa 2	Firma de contratos de obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	09-02-2023	10-04-2023	%1,66	%0

Fecha de terminación del contrato	02-05-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-05-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-657-2020-01	10-06-2021	Modificar el literal 1.1 del numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda del contrato FAER GGC No. 657 de 2020, frente a las garantías durante la etapa de administración de la construcción y puesta en operación

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**	529	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%23,7	**Avance contrato real**	%18,12	**Retraso contrato**	%5,58
Avance obra proyectado	%7	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%7

Ultimo informe Constratista	24-03-2023 - 22-04-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%43,44	**Valor Total del Contrato**	$ 6.560.783.403	**Valor Total Pagado**	$ 2.849.835.336

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
30-07-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 2.849.835.336	Pagado
13-08-2021	2	segundo desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
30-09-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021	$ 656.078.341	Grabado
29-10-2021	4	cuarto desembolso vigencia 2021	$ 656.078.339	Grabado
18-02-2022	5	quinto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado
13-04-2022	6	sexto desembolso vigencia 2022	$ 871.356.523	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
EBSA lleva más de 8 meses insistiendo sobre el alza en los precios de los materiales, sin embargo no ha radicado una solicitud con los debidos soportes para su respectivo análisis, es importante recalcar a EBSA sobre el tiempo que está dejando pasar y las actividades que están dejando vencer sin evidenciarse alguna actuación que permita continuar con el normal desarrollo del proyecto	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se debe notificar a EBSA sobre los presuntos incumplimientos evidenciados en algunas actividades propias del cronograma del Contrato	31-10-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Contrato suspendido del 16/03/2022 al 26/07/2022 por problemas en replanteo. Para actualizar cronograma y póliza. El contratista manifiesta insuficiencia de recursos por alza de precios del mercado.	20-09-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo