ACTA FINAL

INSTITUCION EDUCATIVA SALIM BECHARA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

ALCANCE: MEJORAS DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALIM BECHARA PRINCIPAL

PERIODO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 A 11 De Diciembre de 2023

CONDICION CONTRACTUAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA ANTERIOR		ACTA PRESENTE		ACUMULADO FINAL	
ITEM	ID	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	1	PRELIMINARES												
1,1	1	Desmonte Cielo Raso	95	m2	$ 11.100,00	$ 1.054.500,00	113,18	$ 1.256.298,00	113,18	$ 1.256.298,00		$ -	113,18	$ 1.256.298,00
1.2	1	Demolición de Muros e= 0.10-0.15 m.	50	m2	$ 8.800,00	$ 440.000,00	50,00	$ 440.000,00	20,00	$ 176.000,00	30,00	$ 264.000,00	50,00	$ 440.000,00
1.23	1	Desmonte de luminarias.	20	un	$ 11.700,00	$ 234.000,00	20,00	$ 234.000,00	20,00	$ 234.000,00		$ -	20,00	$ 234.000,00
1.38	1	Demolición de pañete .	297	m2	$ 11.000,00	$ 3.267.000,00	131,69	$ 1.448.634,00	128,05	$ 1.408.554,40	3,64	$ 40.084,00	131,69	$ 1.448.634,00
3	1	CUBIERTA												
3.23	1	Instalada	28	ml	$ 44.900,00	$ 1.257.200,00	28,00	$ 1.257.200,00	28,00	$ 1.257.200,00		$ -	28,00	$ 1.257.200,00
4	1	MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS												
4.15	1	Pañete 1:4 e = 0.02 . Impermeabilizado	210	m2	$ 27.200,00	$ 5.712.000,00	128,05	$ 3.482.960,00	128,05	$ 3.482.970,88		$ -	128,05	$ 3.482.960,00
4.16	1	Estuco	297	m2	$ 23.500,00	$ 6.979.500,00	330,41	$ 7.764.635,00	330,41	$ 7.764.635,00		$ -	330,41	$ 7.764.635,00
4.24	1	Sum e Inst. Cielo Raso en Vinilo PVC	95	m2	$ 88.200,00	$ 8.379.000,00	113,18	$ 9.982.476,00	113,18	$ 9.982.476,00		$ -	113,18	$ 9.982.476,00
6	1	PINTURAS												
6,02	1	*Pintura Vinilo (2 manos, Incluye lijado de pintura existente)*	297	m2	$ 14.400,00	$ 4.276.800,00	395,58	$ 5.696.317,00	330,41	$ 4.757.904,00	65,17	$ 938.413,00	395,58	$ 5.696.317,00
6.08	1	Pintura Koraza Exteriores	229	m2	$ 16.600,00	$ 3.801.400,00	231,26	$ 3.838.880,00	125,8	$ 2.088.685,00	105,5	$ 1.750.900,00	231,26	$ 3.838.880,00
7	1	INSTALACIONES ELECTRICAS												
7,25	1	Sum e Inst. Lampara hermetica 50 W (147X8X7) cm.	20	un	$ 193.000,00	$ 3.860.000,00	20,00	$ 3.860.000,00		$ -	20	$ 3.860.000,00	20,00	$ 3.860.000,00
7.3	1	Salida de puntos de iluminacion en EMT.	20	un	$ 170.700,00	$ 3.414.000,00	20,00	$ 3.414.000,00		$ -	20	$ 3.414.000,00	20,00	$ 3.414.000,00
20	1	***RETIRO DE MATERIAL***												
20,01	1	Retiro de Material Sobrante.	18	M3	$ 54.300,00	$ 977.400,00	18,00	$ 977.400,00		$ -	18	$ 977.400,00	18,00	$ 977.400,00
		SUBTOTAL												
						$ 43.652.800,00				$ 32.408.733,28		$ 11.244.497,00		$ 43.652.800,00
		COSTOS DIRECTOS				$ 8.730.560,00				$ 6.481.746,66		$ 2.248.899,40		$ 8.730.560,00
		ADMINISTRACIÓN		20%		$ 2.182.640,00				$ 1.620.436,66		$ 562.224,85		$ 2.182.640,00
		UTILIDAD		5%		$ 2.182.640,00				$ 1.620.436,66		$ 562.224,85		$ 2.182.640,00
		IMPREVISTO		5%		$ 414.701,60				$ 307.882,97		$ 106.822,72		$ 414.701,60
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%										
		COSTO INDIRECTOS				$ 13.510.541,60				$ 10.030.502,95		$ 3.480.171,82		$ 13.510.541,60
		TRANSPORTE		30%		$ 57.163.341,60				$ 42.439.236,23		$ 14.724.668,82		$ 57.163.341,60
		VALOR TOTAL												

VALOR CONTRACTUAL	$	57.163.341,60
ANTICIPO	$	-
ACTA ANTERIOR	$	42.439.236,23
PRESENTE ACTA	$	14.724.668,82
ACUMULADO TOTAL	$	57.163.341,60
SALDO POR EJECUTAR	-$	0,00

CRISTIAN LUIS BARON TORRES
CC No 7,938406 de Arjona
Rep Legal.

Firma de Rector

Powered by CamScanner