ACTA PARCIAL 1

CONTRATO N°:	**CMC-010-2024**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TAUSA-CUNDINAMARCA.**		
CONTRATISTA:	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	**NIT.:**	901,357,168-1
REP. LEGAL:	LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA	**C.C. N°:**	1.015.399.168 de Bogotá DC
INTERVENTOR:		**NIT.:**	
REP. LEGAL:		**C.C. N°:**	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAUSA	**NIT.:**	899.999.481-9
SUPERVISOR:	SAUL PEREZ LUNA	**CARGO:**	Secretario de Infraestructura

5,00	8
MES	**DÍA**

A. DATOS ESPECIFICOS

En el municipio de Tausa, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura el Ingeniero SAUL PEREZ LUNA – Secretario de Infraestructura como Supervisor, la señora LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA con Cédula de Ciudadanía N° 1.015.399.168 de Bogotá DC, en calidad de Representante Legal del BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS con NIT. 901,357,168-1 como contratista , el señor con Cédula de Ciudadanía N° , en calidad de Representante Legal del con NIT. como Interventor , con el objeto de suscribir ACTA PARCIAL 1 del Contrato de de obra publica N° CMC-010-2024, según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CONTRATO 163-2023				BALANCE		CORTE 1	
			UND.	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
1		POLIDEPORTIVO MUNICIPAL								
1.1		VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	3,00	45.359,04	136.077,12	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	12,00	60.476,50	725.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2,00	190.228,10	380.456,20	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UND	4,00	30.382,18	121.528,72	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	1,00	404.910,24	404.910,24	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	ML	3,00	373.203,46	1.119.610,38	3,00	$ 1.119.610,38	2,10	$ 783.727,27
1.7		SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA	ML	3,00	91.206,48	273.619,44	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8		TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UND	1,00	427.964,20	427.964,20	0,00	$ -	0,00	$ -

1.9		LUMINARIA 150W SODIO	UND	3,00	624.468,98	1.873.406,94	0,00	$ -	0,00	$	-
1.10		DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	420,00	3.101,34	1.302.562,80	300,00	$ 930.402,00	210,00	$	651.281,40
1.11		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20,00	15.831,56	316.631,20	20,00	$ 316.631,20	14,00	$	221.641,84
1.12		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	M2	200,00	3.085,06	617.012,00	200,00	$ 617.012,00	140,00	$	431.908,40
1.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	2,00	308.309,90	616.619,80	0,00	$ -	0,00	$	-
1.14		CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UND	1,00	120.360,26	120.360,26	0,00	$ -	0,00	$	-
1.15		VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS	M2	350,00	8.069,70	2.824.395,00	125,92	$ 1.016.168,90	88,15	$	711.318,23
SUBTOTAL		**POLIDEPORTIVO MUNICIPAL**				**11.260.872,30**		**$ 3.999.824,48**		**$**	**2.799.877,14**
2		**CANCHAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IEDIT**									
2.1		DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	300,00	3.101,34	930.402,00	600,00	$ 1.860.804,00	420,00	$	1.302.562,80
2.2		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	ML	2,00	373.203,46	746.406,92	0,00	$ -	0,00	$	-
2.3		LUMINARIA 150W SODIO	UND	4,00	624.468,98	2.497.875,92	0,00	$ -	0,00	$	-
SUBTOTAL		**CANCHAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IEDIT**				**4.174.684,84**		**1.860.804,00**			**1.302.562,80**
3		**CANCHA ESCUELA RASGATA ALTO**									
3.1		DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M	ML	300,00	3.101,34	930.402,00	300,00	$ 930.402,00	210,00	$	651.281,40
3.2		ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	ML	1,00	373.203,46	373.203,46	0,00	$ -	0,00	$	-
3.3		LUMINARIA 150W SODIO	UND	3,00	624.468,98	1.873.406,94	0,00	$ -	0,00	$	-
SUBTOTAL		**CANCHA ESCUELA RASGATA ALTO**				**3.177.012,40**		**930.402,00**			**651.281,40**

NP	**ICCU**	**ITMS NO PREVISTOS**	**UND.**	**CANT.**	**V/R UNIT**	**V/R TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**			
NP-01		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA	ML	0,00	**29.166,00**	0,00	**78,00**	$ 2.274.948,00	**54,60**	$	1.592.463,60
NP-02		RECORRIDO Y CORRECION DE GOTERAS EN CUBIERTA	M2	0,00	**46.940,00**	0,00	**116,24**	$ 5.456.091,06	**81,36**	$	3.819.263,74
NP-03		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 400W	UND	0,00	**692.500,00**	0,00	**5,00**	$ 3.462.500,00	**3,50**	$	2.423.750,00
NP-04		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 24W	UND	0,00	**78.500,00**	0,00	**8,00**	$ 628.000,00	**5,60**	$	439.600,00

SUBTOTAL		**ITMS NO PREVISTOS**				**0,00**		**11.821.539,06**		**8.275.077,34**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD)											
						18.612.569,54		$ 18.612.569,54		$ 13.028.798,68	
AIU					**33%**	6.142.147,95		$ 6.142.147,95		$ 4.299.503,56	
VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL						24.754.717,49		$ 24.754.717,49		$ 17.328.302,24	



SAUL PEREZ LUNA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA
BETHEL Arquitectura & Diseño SAS
CONTRATISTA