INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 26 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,66%	26,88%
Valor básico de la Obra	$ 842.995,26	$ 8.518.688,94

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	89,78%	89,78%
Valor básico de la Obra	$ 28.452.674,59	$ 28.452.674,59

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE


Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Lijado de paredes. Aplicación de estuco, resanes y pintura en muros internos y externos por afectación de humedad; Reparación de puertas y cambio de chapas en mal estado. Sustitución cubierta y del sistema de flanches perimetrales. Aplicación de pintura a espacios internos y externos. Quedan pendintes retoques y acabados.


IMAGENES AVANCE






Comentario: Aplicación de pintura en espacios internos.









Comentario: Reparación de puertas y cambio de chapas en mal estado.



Comentario: Sustitución cubierta y del sistema de flanches perimetrales.



Comentario: Aplicación de estuco impermeabilizado y pintura para mitigar problemas de humedad en muros internos y perimetrales.



Comentario: Sustitución cubierta y del sistema de flanches perimetrales.



Comentario: Aplicación de estuco impermeabilizado y pintura para mitigar problemas de humedad en muros internos y perimetrales.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND