INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 18 de diciembre de 2023 Al: 24 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 19 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MELGAR SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,77%	8,88%
Valor básico de la Obra	$ 4.046.800,98	$ 7.533.667,23

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	29,49%	90,21%
Valor básico de la Obra	$ 25.018.901,66	$ 76.532.896,53

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Instalación sistema de impermeabilización manto de cubierta. Desmonte cielo raso en espacios internos. Aplicación pintura a marcos de puertas y a las mismas en general. En la presente semana se radicó y gestionó Acta Parcial de Pago No.1 y No.2 de los frentes intervenidos el 22-dic-2024.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Instalación sistema de impermeabilización manto de cubierta.



Comentario: Instalación sistema de impermeabilización manto de cubierta.



Comentario: Instalación sistema de impermeabilización manto de cubierta.



Comentario: Instalación sistema de impermeabilización manto de cubierta.



Comentario: Desmonte cielo raso en espacios internos.



Comentario: Aplicación pintura a marcos de puertas y a las mismas en general.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND