COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 18

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	25-Abril-2024
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez	Resd. de Obra	
Carlos E. Beltran	Apoyo Supervision	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, El personal utiliza los E.P.P básicos. Personal en obra: 1 Maestro de obra, 3 oficiales, 1 Ayudante, y 1 técnico electricista. y el Ing. Residente, Actividades en ejecución: enchape de muros sobre mesones, aplicacion 2da. mano pintura vinilo tipo 1 y muros en board de fachada frontal. La actividad de rejas de seguridad se suspendió por falta de energía electrica en el sector.
Se solicita al contratista, adelantar el tramite de legalizacion del servicio de energía ante la empresa C.E.O. Mantener la señalizacion para la seguridad en el trabajo en toda la obra, delimitar y señalar las areas donde se depositan escombros de excavaciones y escombros antes de realizar el retiro final de los mismos.
Se reitera solicitud de tener en cuenta las áreas en las cuales se requiere la instalacion de media caña: Entre muros, entre cielo y muro y entre piso y muro.
Se hace observacion para corregir instalación de toma corrientes e interruptores, de tal forma que queden nivelados y alineados. Se requiere corregir la instalacion de las luminarias de 60x60 sin dejar espacios o luces entre el marco de la luminaria y el cielo falso.
Se solicita modificar luminarias debajo de la cubierta de policarbonato, lo cual será consultado al ingeniero electrico

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Se solicita dejar el ducto en PVC que comunique las 2 cajas secas ubicadas en Odontología para el paso de la manguera del compresor.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS