COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 19

LUGAR:	Planada de Avirama
FECHA:	03-Mayo-2024
CONTRATO No.:	116 del 31 de mayo de 2.023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
INTERVENTOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Ordoñez Uribe	Red de Cargo	
Carlos E. Beltrán	Apoyo Supervision	
Pedro Nel Casas	Inspector	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita técnica a la obra, el personal cuenta con E.P.P. básicos. Se realizan actividades de muros livianos en board y carteras en board en fachada Frontal y terminado de pisos en cerámica en baño de hombres.
Se realiza recorrido a la obra en compañia de ingeniero de control interno de Nasa Kiwe. Se hacen las siguientes observaciones de detalles en acabados: En las ventanas internas del area de esterilizacion, corregir la instalacion de las mismas sin dejar luces entre el marco y el muro. En el consultorio de medicina tradicional se chequea el plome de muros encontrandose desplomes dentro de los rangos tolerables de acuerdo a los criterios de aceptacion. En consultorio de toma de muestras corregir abollonado de marco de puerta en luceta. Se chequea nivel de piso de baño cumpliendo con diseño. Corregir desplome de marco de puerta de baño.
En consultorio de Promocion y prevencion, corregir luz en la parte superior - persiana - de ventana. En ducha de curaciones corregir instalacion de piso para que quede con desnivel hacia regilla de desague.
Se verifico realizacion de refuerzo en rejas de ventanas V1, V2 y V4 de acuerdo a lo solicitado en visita del 05 de abril de 2024. Se verifico instalacion de ducto en pvc para paso de manguera de compresor entre cajas secas de Odontologia. Se solicita al contratista realizar una inspeccion general y detallada de toda la obra, con el Fin de corregir los detalles identificados y demás detalles de acabados en estuco, graniplast, pintura. de muros, Fragua de pisos, acabado final de mesones.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS