Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	205 de 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	28/07/2023		
Tipo de contrato	Consultoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	4 meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830084684-9		
Periodo del Informe:	28	12	2023	al	28	2	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ		
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	79.345.746		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Profesional Especialzado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A										

Objeto Contractual:

CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 354.921.560	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 368.258.000	Número CDP	262	Fecha CDP	16/05/2023	**Fuente de Recursos**	**IDIGER**
			Valor RP	$ 354.921.560	Número RP	CRP-346-IDIGER	Fecha RP	28/07/2023		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Valor Total	$ 354.921.560							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 354.921.560							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP	
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP	
Cantidad de meses de prórroga 1			Valor RP		Número RP		Fecha RP	
		Subtotal	$ 0					
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 354.921.560					
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**			
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	0	**Valor Total**	$ 354.921.560					

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	205 de 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	28/07/2023	
Tipo de contrato	Consultoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	4 meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830084684-9	
Periodo del Informe:	28	12	2023	al	28	2	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	79.345.746	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Profesional Especialzado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A									

Objeto Contractual:

CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	N/A	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 354.921.560	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	N/A	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**		**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1323	35.492.156	Agosto OP 1323	Aprovación acta cumplimiento de obligaciones No. 1 Producto 1 aprobado
1826	88.730.390	Octubre OP 1826	Aprovación acta cumplimiento de obligaciones No. 2 Producto 2 aprobado
1827	106.476.468	Octubre OP 1827	Aprovación acta cumplimiento de obligaciones No. 3 Producto 3 aprobado
2521	88.730.390	Diciembre OP 2521	Aprovación acta cumplimiento de obligaciones No. 4 Producto 4 aprobado
	-		
TOTALES	319.429.404		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
12/09/2023	27606400	Cantidades de ensayos no ejecutados, ver acta de reunión y seguimiento técnico del 12/09/2023
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

FUENTE DE RECURSOS	IDIGER	x	FONDIGER	

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por IDIGER - FONDIGER	354.921.560
	Aporte inicial en especie por IDIGER - FONDIGER	N/A
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	N/A
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	N/A
	Total	354.921.560
	Adición aporte IDIGER - FONDIGER	N/A

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	205 de 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	28/07/2023
Tipo de contrato	Consultoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	4 meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830084684-9
Periodo del Informe:	28	12	2023	al	28	2	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	79.345.746
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Profesional Especialzado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.

Valor adiciones	Adición aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	
Valor disminuciones	Disminuciones aporte IDIGER - FONDIGER	27.606.400
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	-
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por IDIGER - FONDIGER	
	Aporte en especie por IDIGER - FONDIGER	N/A
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	N/A
	Aporte en especie por CONTRATISTA	N/A
	Total	327.315.160
Valor total pagado por el IDIGER - FONDIGER		319.429.404
Valor total ejecutado recursos del IDIGER - FONDIGER		327.315.160
Recursos reintegrados al IDIGER - FONDIGER		N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		N/A
Saldo pendiente por reintegrar al IDIGER - FONDIGER		N/A
Saldo Pendiente por Pagar		7.885.756
Saldo pendiente por liberar **		27.606.400

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y que avale dichas consignaciones.*
*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

9. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.	**SI**	**El objeto del proyecto se cumple mediante los Productos recibidos a satisfacción como consta en las actas de aprobación de productos No. 1,2,3 y final 4, aprobado mediante radicado de salida 2023EE25568 y acta de aprobación final de producto 5 correspondiente a la socialización técnica de los resultados que se desarrolla en el marco del proceso de liquidación del contrato el día 28 de Febrero de 2024.**	**ver actas de cumplimiento de productos No.1,2,3,4 y 5 y acta de recibo a satisfacción**
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
Capítulo 1. Compilación y análisis de la información para la identificación de la oferta de la naturaleza y las oportunidades en la microcuenca Yomasa.	**SI**	**Producto No.1**	**Acta de aprobación No. 1**
Capítulo 1.1 Cronograma y plan de trabajo.	SI	24 a 25 y Anexo 1	
Capítulo 1.2 Compilación de información	SI	30 A 33	
Capítulo 1.3 Análisis de la información	SI	34 A 39	
Capítulo 2. Caracterización, diagnóstico y análisis de la información para la identificación de problemáticas y soluciones de la microcuenca de la quebrada Yomasa.	**SI**	**Producto No.2**	**Acta de aprobación No. 2**
Capítulo 2.1 Caracterización de la micro cuenca hidrográfica	SI	1 A 79	
Capítulo 2.2 Análisis de riesgos y vulnerabilidades	SI	79 A 121	
Capítulo 2.3 Diagnóstico y análisis de la información	SI	122 A 136	
Capítulo 2.4 Árbol de Problemas y Soluciones	SI	136 a 137	

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	205 de 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	28/07/2023	
Tipo de contrato	Consultoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	
Plazo de Ejecución (meses)	4 meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830084684-9	
Periodo del Informe:	28	12	2023	al	28	2	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ	
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	79.345.746	
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Profesional Especialzado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A									

Objeto Contractual:

CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.

Capítulo 3. Portafolio de medidas, priorización de propuestas y diseños conceptuales de Soluciones basadas en Naturaleza (SbN), análisis de la huella urbana, soluciones y participación de la comunidad.	**SI**	**Producto No.3**	**Acta de aprobación No. 3**
Capítulo 3.1 Análisis de huella urbana	SI	1 A 23	
Capítulo 3.2 Análisis predial	SI	24 A 27	
Capítulo 3.3 Portafolio de medidas o soluciones de SbN	SI	27 A 59	
Capítulo 3.4 Participación comunitaria	SI	191 a 198	En el producto 4 se desarrollo el componente de participación comunicaria en las paginas 191 a 198 y en las paginas 260 a 265.
Capítulo 3.5 Priorización de propuestas.	SI	64 A 68	
Capítulo 4. Diseños conceptuales de cinco SbN teniendo en cuenta la alternativa seleccionada para la reducción del riesgo y la Adaptación al Cambio Climático etapa prefactibilidad técnica	**SI**	**Producto No.4**	**Acta de aprobación No. 4**
Capítulo 4.1 Objetivos	SI	62 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se indica los objetivos relacionados con cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Capítulo 4.2 Métodos constructivos o de implementación	SI	62 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se indica los métodos constructivos o de implementación relacionados con cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Capítulo 4.3 definición de actividades	SI	62 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se define las actividades necesarias para cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Capítulo 4.4 Costos y análisis de mercado	N/A		Teniendo en cuenta la naturaleza de los diseños conceptuales y la medidas integrales planteadas, en cuanto a los costos y analisis de mercado deberan plantearse en una fase de detalle e implementación, en este sentido no aplica el desarrollo de este item. Ver acta de reunión de seguimiento técnico de
Capítulo 4.5 Exploración del suelo y el ecosistema	N/A		En reunión tecnica de seguimieto de 12/09/2023 se definió técnicamente luego del análisis de la información secundaria obtenida sobre calidad del agua en la quebrada yomasa y actividades relacionadas con la exploración del suelo y de ecosistemas, toda vez, que las propuesta definidas llegan a un nivel conceptual y no al detalle, por esta razon no fue necesario el desarroyo del plande exploración definido para este item.
Capítulo 4.6 Consideración de aspectos de escalabilidad y replicabilidad	SI	62 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se define las consideraciones de escabilidad y replicabilidad necesarias para cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Capítulo 4.7 integración con otras medidas de adaptación	SI	63 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se define la integración con otras medidas de adaptación necesarias para cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Capítulo 4.8 lineamientos para la caracterización, diseño, seguimiento, monitoreo y evaluación de las SbN	SI	64 A 135	En las fichas relacionadas en las paginas 62 a 135 se define el seguimiento, monitoreo y evaluación para cada diseño conceptual establecido de acuerdo a la metodología definida en la paginas 1 a 61
Socialización	**SI**	**Producto No.5**	**Acta de aprobación No. 5**
Incluir las celdas necesarias para relacionar las obligaciones Especificas del Contrato y/o Convenio			

10. Garantías

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente esta publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	205 de 2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	28/07/2023
Tipo de contrato	Consultoria							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	4 meses 15 dias							**Número de Cédula o NIT:**	830084684-9
Periodo del Informe:	28	12	2023	al	28	2	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JAVIER ANTONIO MILLAN LOPEZ
Interventor (si Aplica)	N/A							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	79.345.746
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Profesional Especializado 222 grado 23							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	N/A
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**	N/A							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	N/A
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	N/A								

Objeto Contractual:

CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA YOMASA.

Cumplimiento	Seguros Mundial	CSC-100035166	28/07/2023	15/12/2024	11/08/2023	70.984.312
Prestaciones sociales			28/07/2023	15/12/2024	11/08/2023	35.492.156
Calidad del servicio			12/12/2023	15/12/2024	11/08/2023	70.984.312
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros Mundial	CSC-100008430	28/07/2023	15/12/2023	11/08/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento	Seguros Mundial	CSC-100035166	11/08/2023	29/12/2024	16/05/2023	70.984.312
Prestaciones sociales			11/08/2023	29/12/2024	16/05/2023	35.492.156
Calidad del servicio			29/12/2023	29/12/2024	16/05/2023	70.984.312
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros Mundial	CSC-100008430	11/08/2023	29/12/2023	16/05/2023	232.000.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

11. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

12. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)". Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Fecha emisión de Informe	12	3	2024

Firma

CARLOS ANDRES GÓMEZ AGUDELO

Nombre Supervisor y/o Interventor

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.