FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ACTA No 2 SUSPENSION ☑ AMPLIACION DE SUSPENSION ☐ DE CONTRATO DE N/A

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No Convenio 1624 -2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá .

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Bogota (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: N.A. (Indique en este espacio el número del contrato Asociado)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Tres(3) años, a partir de la suscripcion del acta de inicio. (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10 (Día) DE julio (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $136,500,000,000.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. - EFR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: NA. (Escriba el nombre o razón social del interventor) NIT (Escriba el NIT del interventor)

SUPERVISOR (A): LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN. (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS No. ____ DE FECHA ____ PLAZO ____
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO ____

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____

ADICIONES: No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
TOTAL ADICIONES VALOR ____

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
MAYORES AJUSTES No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
MAYOR PERMANENCIA No. ____ DE FECHA ____ VALOR ____
TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR ____

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ____

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. ____ DE FECHA ____ No. DIAS ____
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. ____ DE FECHA ____ No. DIAS ____

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS ____

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DE FECHA 15/05/2024 No. DIAS 180 DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. ____ DE FECHA ____ No. DIAS ____

FECHA DE REINICIACIÓN: 15 (Día) DE 11 (Mes) DE 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 9 (Día) DE 1 (Mes) DE 2027 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

ACTA No 2 SUSPENSION ☑ AMPLIACION DE SUSPENSION ☐ DE CONTRATO DE N/A

Las partes representadas por: ORLANDO SANTIAGO CELY
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; N.A.
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

representante legal de la interventoría; y Luis Fernando Quesada Saltarin
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformicad con el Acta de Reunion del Comité Tecnico de Seguimiento realizado el dia _____ (Indicar el número de radicado IDU) 3 (Día) de 5 (Mes) de 2024 (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que:

1- Para la debida ejecución del objeto del presente convenio, uno de los compromisos de la EFR S.A.S. de acuerdo con la minuta del contrato es: *"Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de los otrosíes con el Concesionario y con la Interventoría, a través de los cuales se logre la ejecución de las estaciones elevadas, lo cual deberá surtirse como requisito para el primer desembolso de aportes."*.

2- De acuerdo con lo consignado en el acta de reunión del Comité Técnico de seguimiento realizado el día 03 de mayo, en la que la EFR, realiza presentación describiendo el estado del Convenio Interadministrativo 1736-2021 (Estudios y diseños), indicando que una vez elaborados los Estudios y diseños del convenio 1736-2021 el Concesionario CFRO entregará el Presupuesto definitivo y se elaborará y firmará el Otrosí al contrato de Concesión No. 001 de 2020 para realizar las obras correspondientes de las estaciones elevadas y que a la fecha están en un porcentaje de avance del 79.78%, y se encuentra estudiando un eventual ampliación al plazo de seis meses.

Se determinó en el Comité del 03 de mayo, suscribir de común acuerdo la presente suspensión por seis (6) meses o antes si las causas que motivan la presente suspensión son superadas, esto es: Hasta tener el presupuesto definitivo y contar con el otrosí suscrito entre la EFR y el Concesionario CFRO (Contrato de Concesión 01 de 2020).

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

(POLIZAS: NO APLICA)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los QUINCE (15) (Día en letras) (Día en número) días del mes de MAYO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **ORLANDO SANTIAGO CELY**
Representante Legal EFR
Empresa Férrea Regional S.A.S.

(Firma)
(Nombre) **MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO**
Directora Técnica EFR SAS
Empresa Férrea Regional S.A.S.

(Firma)
(Nombre) **ERNESTO DIAZ MORALES**
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**
Director Tecnico de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) **MAURICIO REINA MANOSALVA.**
Subdirector General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre)

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.