	ACTA DE RECIBO DE OBRA	
	PLAN ANUAL DE INFRAESTRUCTURA	MINISTERIO DEL INTERIOR
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

CONTRATISTA:	REINGENIERIA INTEGRAL SAS
VALOR:	$ 370.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 25/05/2023 al 31/12/2023
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	25/05/2023
PRORROGAS:	Hasta 30/04/2024
ADICIONES:	$ 185.000.000
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2024 O HASTA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS

OBRA:	Contrato NO 1449 - Objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN Y/O MEJORAS LOCATIVAS, PARA LAS SEDES A CARGO DE LA UNP A NIVEL NACIONAL"	**CIUDAD:**	**BOGOTÁ**	SEDE CENTRAL	

TIPO DE ACTA DE RECIBO DE OBRA		**O**	FINAL

APROBADO SEGÚN ACTA DEL ()							**ACUMULADO**		**EJECUTADO PRESENTE ACTA**		**EJECUTADO ACUMULADO TOTAL**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ÍTEM		DESCRIPCIÓN.	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
1		Armar, instalar y fijar pata con chaso expansivo 5/16 estantería metálica tipo pesada calibre superior, 2.90 de alto por 85.10 ml largo y 1.10 de ancho	m2	246,79	$25.000,00	$6.169.750,00		$0,00	246,79	$6.169.750,00	246,79	$6.169.750,00	0,00	$0,00
1		Instalación de muros en Drywall altura 3.00 en paral base 9 calibre 24 reforzado con pendiente a la vista, en lámina de yeso estándar de 1/2 por ambas caras tratamiento de juntas con masilla tipo 4 y acabado en pintura tipo 2 a 3 manos (incluye metro lineal filos y refuerzos de madera)	m2	256,00	$170.000,00	$43.520.000,00		$0,00	256,00	$43.520.000,00	256,00	$43.520.000,00	0,00	$0,00
1		Instalación de cielo raso Drywall altura 3.00 inclinado levemente en paral base 9 calibre 24 reforzado para resistencia de techo anclado y reforzado con Guayas a la vista en lámina estándar de 1/2 por una caras tratamiento de juntas con masilla tipo 4 y acabado en pintura tipo 2 a 3 manos (incluye metro lineal filos y refuerzos de madera)	M2	248,00	$125.000,00	$31.000.000,00		$0,00	248,00	$31.000.000,00	248,00	$31.000.000,00	0,00	$0,00
1		Excavación, Trasiego de bordillo, instalación de prefabricados, fundida de placa para perros	gbl	1,00	$5.420.000,00	$5.420.000,00		$0,00	1,00	$5.420.000,00	1,00	$5.420.000,00	0,00	$0,00
1		Instalación de dintel en Drywall en paral base 9 calibre 24 reforzado en lámina estándar de 1/2 por ambas caras tratamiento de juntas con masilla tipo 4 y acabado en pintura tipo 2 a 3 manos filos incluidos y refuerzo de madera para instalación de puertas	ml	37,00	$119.000,00	$4.403.000,00		$0,00	37,00	$4.403.000,00	37,00	$4.403.000,00	0,00	$0,00
2		trabajos hidraulico sanitarios, 3 puntos sanitarios e instalacion de tuberias de 2" y 1 1/2"	ml	1,00	$650.000,00	$650.000,00		$0,00	1,00	$650.000,00	1,00	$650.000,00	0,00	$0,00
3		Adecuación de cerramientos en malla y reja para zona de caninos anclajes a piso y muros con puerta y pasadores para ingreso	gbl	1,00	$1.610.000,00	$1.610.000,00		$0,00	1,00	$1.610.000,00	1,00	$1.610.000,00	0,00	$0,00
		SUBTOTAL				**$92.772.750,00**		**$0,00**		**$92.772.750,00**		**$92.772.750,00**		**$0,00**
		ADMINISTRACIÓN		9%		$8.349.548,00		$0,00		$8.349.548,00		$8.349.548,00		$0,00
		IMPREVISTOS		2%		$1.855.455,00		$0,00		$1.855.455,00		$1.855.455,00		$0,00
		UTILIDAD		3%		$2.783.183,00		$0,00		$2.783.183,00		$2.783.183,00		$0,00
		TOTAL				**$105.760.936,00**		**$0,00**		**$105.760.936,00**		**$105.760.936,00**		**$0,00**

El supervisor del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista.

El recibo parcial por parte del supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte del Supervisor.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veinte (20) días del mes de Abril del año 2024.

Firmas

Contratista

CRISTIAN BARON TORRES
Representante Legal

Supervisor del contrato

DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa
Revisó: ARQ. JHONATAN CUELLAR CARDENAS

ARCHIVESE EN: Digital - Unidad Nacional de Protección\Grupo de Gestión Administrativa - Infraestructura\MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA\PLANES Y MANTENIMIENTOS