INFORME MENSUAL NO. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023

OBJETO:
“‘’INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO(LNDV) – BOGOTÁ’’.

CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
NIT. 901.782.730-1

Teléfonos: 601 535 4271 - 312 644 2085.
Correo electrónico: consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com
Dirección: Cra. 14 No. 94 A-24, Edificio Acocentro 94, Of. 308. Barrio Chicó Norte - Bogotá D.C. - Colombia

INFORME SEMANAL No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	01/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	07/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. PROGRAMACIÓN

1.1. El día lunes 01 de abril se reiniciaron las labores luego de una suspensión de obra establecido por la entidad contratante ICA, mientras se tramitaba un posible adicional de obra y plazo para ejecutar labores de impermeabilización cubierta en bloque No.3.

1.2. Recorrido y revisión conjuntamente obra e interventoría programación de obra, para verificar avance porcentual del contrato, teniendo en cuenta que en el último comité de obra No.7 realizado el 11 de marzo 2024, se estableció de acuerdo a lo ejecutado que solo había realizado el 37,8% de lo pactado.

1.3. El día 04 de abril la interventoría solicitó al contratista iniciar las mediciones y cuantificación de cantidades conjuntamente a las áreas ya terminadas para así ir proyectando el respectivo corte de obra No.1, labor que se desarrolló con sus respectivas memorias hasta el día sábado 06 de abril 2024.

1.4. Se realizó seguimiento, revisión y control administrativamente al contratista respecto a los hallazgos observados en el balance que fue presentando, lo que generó que el día 01 de abril 2024, el contratista entregara dicho balance con las correcciones determinadas por la interventoría.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.1 (ADMINISTRATIVO):

- Detallada pintura para la entrega áreas de sala de espera, recepción y pasillo; la interventoría realizo su control y supervisión respectivo.

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

- Se continuo con el resane, aplicación estuco y pintura en techos y paredes.
- Se realizó lavado (hidrolavadora), raspado, resane y pintura de aleros parte inferior de cubierta.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

- Se realiza desmonte ventanas viejas piso 2.
- Se instala ventanería en aluminio con su respectivo vidrio piso 2.
- Se está realizando arreglo de filos en ventanas aluminio instaladas.
- Suministro e instalación aparatos sanitarios (orinales) y grifería baño hombre piso 2.
- Suministro e instalación de espejos en baños piso 2.

BLOQUE No.6 (OFICINAS DE COORDINACIÓN):

- Suministro e instalación techo PVC archivo (remates).
- Terminación instalación lámparas archivo.
- Terminación resane y pintura paredes archivo.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo climático en el transcurso de éste periodo fue relativamente seco con lluvias intermitentes después de las 4:30 pm.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se conminó al contratista para realizar la entrega cieloraso pvc bloque 6 área patología para el día sábado 06 de abril 2024, y así proceder a su entrega a la Entidad contratante.


SUGERENCIAS


1. El contratista está realizando entregas parciales de trabajos ejecutados, en lo anterior la interventoría observa que se están presentando muchos reprocesos en varias actividades debido a que ciertas áreas no están al 100%; por lo tanto, se le indica a la parte técnica del contratista detallar bien antes de solicitar cualquier revisión.
2. La interventoría conjuntamente con el contratista realizó mediciones de los trabajos ejecutados hasta el día sábado 06 de abril 2024, solicitándole al contratista presentar el corte de obra No.1 (formato ICA) con sus respectivas memorias de cálculo y justificaciones si se requieren el día 08 de abril 2024.
3. La interventoría solicita realizar recorrido de obra con el contratista para proyectar el porcentaje de avance según programación de obra.
4. **La interventoría sugiere al supervisor del proyecto del ICA que en el documento del modificatorio No.2 (adicional en valor No.1 y prorroga No.1) de este contrato aclarar que en su texto en la descripción del NP-17 este valor corresponde es al BLOQUE 3 (bodegas y unidades de aislamiento) cuyo total es 923,22 m2, tal como figura en las consideraciones (numeral 4) Del modificatorio en mención y no al BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA).**

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-07 ANEXO INF SEMANAL 9RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 9



DATOS DEL PROYECTO


DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 1
Administrativo








Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 1
Administrativo

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento







Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario






Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 6
Oficinas de Coordinación







Bloque 6
Oficinas de Coordinación

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario


ADCI

Bloque 6
Oficinas de Coordinación

FIRMAS



Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventor
Cel: 300 8606322



Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría
Cel: 319 2898479

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

INFORME SEMANAL No.9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	01/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	07/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. **Se da reinicio a la obra en la sede del ICA donde se presenta una reunión con el representante legal del consorcio y el equipo de interventoría, dando nuevos direccionamientos generales de obra y demás. Adicionalmente se realiza recorrido por la obra y se encuentran trabajo 5 personas, tres en la subestación eléctrica en temas de pintura, adicionalmente dos personas en los baños del segundo piso del bloque 3, se da la recomendación del correcto uso de los elementos de protección personal ya que al momento no se encuentran usando barbuquejo, tapabocas ni monogafas.**
2. **El jueves se hace verificación en obra y se evidencia a una persona trabajando en la parte exterior de la subestación eléctrica realizando trabajo en alturas sin arnés y sin el uso del casco se solicita el llamado de atención para el colaborador ya que cuenta con los EPP para realizar la tarea de manera segura, adicionalmente se encuentran trabajando el bloque 3 en actividades de detallado de las ventanas instaladas. Dos personas dentro de la subestación eléctrica en actividades de pintura.**
3. **El viernes se realiza el recorrido por la obra y se evidencia los siguientes frentes de trabajo; en la sub estación hay 3 personas trabajando en actividades de pintura, en el baño del bloque 3 se esta realizando la actividad de aseo para entrega, en el bloque 3 en el costado sur segundo piso se encuentra en subcontratista de SIERRALUM cambiando dos ventanas, se les recuerda a todos los frentes de trabajo el uso adecuado de EPP ya que al momento del recorrido nuevamente hay gente sin casco, sin gafas y tapabocas.**

OBSERVACIONES

1. **La ausencia de la Residente SISO del contratista se evidencia en el mal uso de los EPP.**
2. **Se evidencia desechos de la obra en todo el rededor de la subestación eléctrica.**
3. **Se envía nuevamente la información de horarios y demás para ingresos.**
4. **Se solicita el memorando para el colaborador que no se encuentra usando el casco y está trabajando en alturas.**
5. **Se envía el listado para trabajar el fin de semana. Las actividades que van a realizar son trabajo en subestación eléctrica, instalación de ventanas y el cambio del pvc del bloque 6 que se encuentra en mal estado. A continuación, el listado enviado por el contratista.**

TRABAJADORES UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023


N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	JAIRO INOCENCIO GALVIS	4.270.782	DIRECTOR DE OBRA
2	LUZ MERY ANGULO SANCHEZ	52.547.653	RESIDENTE DE OBRA
3	CAMILO DELGADO ABRIL	1.095.486.356	INGENIERO AUXILIAR
4	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.020.755.790	MAESTRO
5	CARLOS EDUARDO VALLES PEREZ	5.306.499	AYUDANTE
6	JOSE RICARDO PAREDES PAZ	5.393.961	AYUDANTE
7	ELI JOHANA PEREZ LLANEZ	1.033.676.233	ASEO
8	JOSE MIGUEL RINCON	80.368.793	OFICIALES
9	ALBERTO RODRIGUEZ	6.793.583	OFICIALES
10	WILSON GUSTAVO CAPERA NIETO	79.385.764	OFICIALES
11	VICTOR LIBARDO RODRIGUEZ	79.254.781	OFICIALES

TRABAJADORES SUBCONTRATISTA SIERRALUM

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Luis Enrique Sierra	79.769.702	SUBCONTRATISTA
2	Milton Marino Jurado	79.500.750	OFICIALES
3	Leonardo Favio Dávila	1.082.862.626	OFICIALES


TRABAJADORES SUBCONTRATISTA GYM

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	Brayam Eduardo Aponte Morales	1.000.254 255	INSTALADOR
2	Diana Carolina León Vargas	53.100 778	SST INSTALADOR
3	Astrid Yolanda Acosta torres	53. 067. 626	SST INSTALADOR
4	Diego Steven Aponte Morales	1.000 148 220	INSTALADOR
5	Faider Ibarguen Palacios	1. 004. 072 .608	INSTALADOR
6	Juan Sebastián Morales Betancourt	1 .031. 161.090	INSTALADOR
7	Wilmer Ferney Gaitán Rocha	1 .078 369 915	INSTALADOR

SUGERENCIAS
1. **Remplazar lo mas pronto posible el cargo de la Residente SISOMA por temas de prevención de accidentes de trabajo.** 2. **Se sugiere acoplar en un solo sitio los desechos de la obra ya que se evidencia en todos los costados de la subestación diferentes desechos que inclusive pueden generar accidentes en las mismas actividades realizadas actualmente.** 3. **Enviar con tiempo los documentos e ingresos de visitantes para así no retrasar el proceso.** 4. **Continuar haciendo seguimiento al buen uso de EPP de todo el personal de la obra.** 5. **Retirar o señalizar lo más pronto posible el andamio que se encuentra desarmado.**
ANEXOS
Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.
FIRMA
 Nombre: Stefania Leon Álvarez C.C: 1.010.199.158 Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.9 OBRA ICA
















INFORME SEMANAL NO 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	08/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	14/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. PROGRAMACIÓN

1.1. El día martes 10 de abril 2024, el contratista termino el Acta parcial de obra No.1 con sus respectivas memorias de cálculo, ese mismo día fue revisada por la interventoría informándoles las correcciones que se debían realizar; y a su vez se les solicitó recopilar toda la documentación exigida por el ICA, hacerla allegar a esta interventoría para su revisión y aprobación definitiva y así proceder a su respectivo trámite ante la Entidad contratante.

1.2. Debido a las medidas que ha tomado el gobierno respecto al ahorro programado con suspensión del servicio de agua por localidades (Teusaquillo: 11 de abril, 20 de abril, 29 de abril y 9 de mayo) fechas que corresponden donde estamos ubicados y teniendo en cuenta que el ICA no cuenta con tanques de almacenamiento de agua, vital para la realización de actividades de obra y para el uso de este servicio público por parte del personal técnico y administrativo del contratista e interventoría, por tales razones se tomó la decisión de suspender por ahora las actividades el día 11 de abril 2024 o hasta nuevo instructivo por parte del gobierno nacional. Sinembargo por parte de la interventoría se dio la directriz de reprogramar las actividades para que no se vea afectada la programación de obra existente.

1.3. El día miércoles 10 de abril 2024, se presentó en estas instalaciones el doctor Uriel Esteban Sierra Zuleta - Subgerente Nacional Análisis y diagnóstico, para realizar un recorrido por las instalaciones de la Entidad, sugiriendo que se realizarán unas actividades la mayoría no contempladas en el presupuesto contractual vigente. Dicho tema fue tratado en el comité técnico de obra del 12 de abril 2024, y queda plasmado en el Acta de obra No.8 de dicho comité con sus posibles soluciones presentadas por la interventoría.

1.4. El día 12 de abril 2024, se realizó el comité técnico obra No.8 con la presencia del Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría por parte del ICA, quien conjuntamente con el contratista e interventoría se realizó el recorrido de obra mostrándole las actividades que se presentarán en el primer corte de obra, observando éste algunos detalles menores los cuales fueron acatados por el contratista, instrucción que había dado con antelación el Dr. Juan Carlos Antolínez, de tener en cuenta las observaciones dadas por el supervisor.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.1 (ADMINISTRATIVO):

- Una vez realizadas las observaciones presentadas por la interventoría y el Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría en los acabados, el contratista procedió a arreglarlos

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

- Se continuo con el resane, aplicación estuco y pintura en techos y paredes.
- Se pintaron ventanas ya existentes.
- Se instalaron dos marcos para la colocación de tapas en concreto en dos cárcamos ubicados en la placa de entrepiso.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

- Se instalaron puertas, topes, ventanas de aluminio con su respectivo vidrio incluyendo la puerta de entrada principal a este bloque y en segundo piso.
- Instalación pirlanes en bocapuerta baños segundo piso.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo climático en el transcurso de éste periodo fue relativamente seco con lluvias intermitentes después de las 4:30 pm.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se le solicita al contratista presentar el día 15 de abril 2024, el Acta parcial de obra No.1 con sus respectivas memorias de cálculo y registro fotográfico con las correcciones realizadas por la interventoría y el Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría para ser revisadas nuevamente por la interventoría y así proceder a su entrega a la Entidad contratante.


SUGERENCIAS


1. Al contratista se le solicita hacer entrega de obras terminadas y completar el 70% de obra ejecutada y así proceder conjuntamente con la interventoría a realizar mediciones y revisión, debido a que ciertas áreas no están al 100%, para que sea presentado el segundo corte de obra esta misma semana.
2. La interventoría solicita realizar recorrido de obra con el contratista para proyectar el porcentaje de avance según programación de obra.
3. **La interventoría presentara ante el ICA un oficio donde solicita muy respetuosamente sea aclarado el documento del modificatorio No.2 (adicional en valor No.1 y prorroga No.1) de este contrato aclarando que: en su texto en la descripción del NP-17 este valor corresponde es al BLOQUE 3 (bodegas y unidades de aislamiento) cuyo total es 923,22 m2, tal como figura en las consideraciones (numeral 4) Del modificatorio en mención y no al BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA), para que si llega a realizarse una visita de un ente de control estatal no piensen que se está presentando un detrimento patrimonial. (otro sí).**

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-07 ANEXO INF SEMANAL 9RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 10



DATOS DEL PROYECTO


DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 1
Administrativo








ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 1
Administrativo

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento








Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario






Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 6
Oficinas de Coordinación








ICA
Instituto Colombiano Agropecuario


ADCI

Bloque 6
Oficinas de Coordinación

FIRMAS



Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventor
Cel: 300 8606322



Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría
Cel: 319 2898479

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ADCI

INFORME SEMANAL N.10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	08/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	14/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. **El sábado se realizan actividades en el bloque 2 subestación de pintura y actividades en el bloque 3 de instalación de puertas y ventanearía con el subcontratista SIERRALUM, en el bloque 6 se realizan actividades de corrección de láminas de PVC por parte del subcontratista GYM.**
2. **En el inicio de actividades el lunes hay 4 colaboradores del contratista realizando actividades en el bloque 6 haciendo recorrido de evidencia un colaborador trabajando sin casco, gafas ni tapabocas, se solicita nuevamente el llamado de atención ya que el un trabajador reincidente en el mal uso de los EPP. Adicionalmente dentro del mismo bloque se encuentra la colaboradora que hace las actividades de aseo y limpieza y continúa trabajando con botas, se da nuevamente la recomendación al contratista para la entrega de estas.**
3. **El martes realizando recorrido se encuentra al colaborador que está haciendo los terminados en las ventanas no esta usando el casco se le da la recomendación y se le envía los soportes al contratista. Se realiza la reunión de empalme con la nueva Residente SISOMA del contratista en la cual se socializan los siguientes temas; requisitos y horarios para ingresos, se socializa la documentación faltante y las actividades que se encuentran pendientes por hacer. También se brinda las recomendaciones para que la instalación del andamio en el bloque 3 para iniciar las actividades de la cubierta de ese edificio.**
4. **El miércoles se hace recorrido con el representante legal de la interventoría, la supervisora, director y residente técnico, junto con el personal del contratista para realizar el recorrido y verificación del acta de entrega del 20% de la obra, donde nuevamente se dan recomendaciones de orden y aseo, uso de los EPP y retiro del andamio que se encuentra desarmado en la subestación eléctrica. También se envía el memorando informativo al contratista informando que**


debido a las actividades de manejo de agua del acueducto de Bogotá no se realizaran actividades el jueves en obra.

5. **El viernes se realiza el recorrido de obra con la Residente SISOMA del contratista socializando las áreas en las que actualmente se encuentran interviniendo, se recuerdan las recomendaciones de orden y aseo y buen uso de EPP.**

OBSERVACIONES

1. **Se evidencia la continuidad en el mal uso de los EPP por parte de los colaboradores del contratista.**
2. **Se evidencia nuevamente desechos de la obra en todo el rededor de la subestación eléctrica y otras áreas.**
3. **Se solicita documentación puntual pendiente a la Residente SISOMA del contratista.**
4. **No se ha recibido el memorando del colaborador que se encontraba trabajando en alturas sin permisos ni protección adecuada.**
5. **Se envía el listado para trabajar el fin de semana. Las actividades que van a realizar son trabajo en subestación eléctrica, instalación de ventanas y puertas. A continuación, el listado enviado por el contratista.**

TRABAJADORES UT LABORATORIO BOGOTA 2023				
INGRESO SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2024				
NO.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	JAIRO INOCENCIO GALVIS	4270782	DIRECTOR DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
2	LUZ MERY ANGULO SANCHEZ	52547653	RESIDENTE DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
3	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1020755790	MAESTRO DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
4	ELI JOHANA PEREZ LLANEZ	1033676233	ASEO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
5	ALBERTO RODRIGUEZ	6793583	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
6	WILSON GUSTAVO CAPERA NIETO	79385764	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
7	VICTOR LIBARDO RODRIGUEZ	79254781	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
8	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1075236242	RESIDENTE SISO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
9	JOSE ROBINSON ACUÑA	14274285	AYUDANTE	SIERRALUM
10	LUIS ENRIQUE SIERRA	79769702	AYUDANTE	SIERRALUM
11	MILTON MARINO JURADO	79500750	AYUDANTE	SIERRALUM
12	LEONARDO FAVIO DAVILA	1082862626	AYUDANTE	SIERRALUM

SUGERENCIAS
1. **Realizar el retiro del andamio desarmado en la subestación eléctrica, e instalar el que se va a usar en el bloque 3 para el mantenimiento de la cubierta y borde de la cubierta** 2. **Señalizar y darle manejo a los desechos que se encuentran alrededor de subestación.** 3. **Asegurar el buen uso de los elementos de protección personal por los colaboradores ya que cuentan con ellos y están en buen estado** 4. **Verificar las líneas de vida que se van a utilizar en el bloque 3.** 5. **Tapar la caja de tacos que se encuentra en el baño del segundo piso bloque 3 ya que se encuentra expuesta.**
ANEXOS
Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.
FIRMA
 Nombre: Stefania Leon Álvarez C.C: 1.010.199.158 Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.10 OBRA ICA














INFORME SEMANAL NO 11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	15/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	21/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. PROGRAMACIÓN

1.1. Con las observaciones realizadas el día martes 10 de abril 2024 al contratista por parte de la interventoría y el Arq. Carlos José Guaqueta, encargado del apoyo a la supervisión contrato de interventoría por parte del ICA, entre los días 15 y 16 de abril el contratista corrigió el corte de obra No.1 con sus anexos y los presentó a la interventoría para nuevamente revisarlo y realizó la recolección de la documentación exigida por la entidad para la presentación de la cuenta de cobro ante el ICA. El día 16 de abril la interventoría recibe corte de obra No.1, memorias de cálculo con su respectivo registro fotográfico, Análisis de precios unitarios con su respectiva justificación los cuales fueron revisados y avalados por la misma.

1.2. El día lunes 15 de abril 2024, el personal operativo que labora para el contratista no se presentó a obra aduciendo que no tenían agua debido al racionamiento en el sector donde vivían, excusa que para la interventoría no es valedera lo que generó un llamado de atención al contratista pues se requiere que se terminen los trabajos debido a que el periodo para culminación del contrato es de aproximadamente un mes calendario.

1.3. El día miércoles 17 de abril 2024, una vez revisado por parte del área técnica de la interventoría todo el corte de obra No.1 con sus respectivas memorias de cálculo, justificaciones a los imprevistos, la firma contratista radico oficialmente vía correo electrónico dichos documentos anexando también la parte contractual que solicita el ICA ante la interventoría.

1.4. El día jueves 18 de abril la interventoría solicitó al contratista continuar con las mediciones y cuantificación de cantidades conjuntamente a las áreas ya terminadas para así ir proyectando el respectivo corte de obra No.2 y cumplir con el 70% del total de obra contratado, labor que se empezó el día viernes 19 de abril 2024.

1.5. El día 19 de abril 2024, pese a ver sido decretado día cívico todo el personal de obra laboró normalmente.

1.6. Continuando con las medidas que ha tomado el gobierno respecto al ahorro programado con suspensión del servicio de agua por localidades (Teusaquillo: 11 de abril, 20 de abril, 29 de abril y 9 de mayo) fechas que corresponden donde estamos ubicados y teniendo en cuenta que el ICA no cuenta con tanques de almacenamiento de agua, vital para la realización de actividades de obra y para el uso de este servicio público por parte del personal técnico y administrativo del contratista e interventoría, por tales razones se tomó la decisión de suspender por ahora las actividades el día sábado 20 de abril 2024 o hasta nuevo instructivo por parte del gobierno nacional. Sinembargo por parte de la interventoría se dio la directriz nuevamente de reprogramar las actividades para que no se vea afectada la programación de obra existente.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

- Se continuo con el resane, aplicación estuco y pintura en techos y paredes.
- Se inició la actividad de picado de enchape en baño para proceder a repellar con acronal y así generar adherencia entre el enchape y el estuco.
- Nivelación piso cuarto auxiliar, para instalación enchape.
- Colocación puertas en lámina cold rolled. (4 Un.)
- Demolición con martillo placas en cuarto auxiliar.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

- Arreglo filos y resanes en sitio donde colocaron carpintería metálica.
- Se realizó medición por parte de interventoría y contratista puertas, ventanas en aluminio con su respectivo vidrio incluyendo la puerta de entrada principal a este bloque y en segundo piso, para proyectar el corte de obra No.2
- Instalación torre andamios para acceso a cubierta e iniciar impermeabilización.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo climático en el transcurso de éste periodo ha ido en transición de verano a invierno, presentándose lluvias fuertes después de mediodía.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se le solicita al contratista presentar el día lunes 29 de abril 2024, la pre-acta parcial de obra No.2 con sus respectivas memorias de cálculo y registro fotográfico a interventoría para su revisión y corrección si es del caso.


SUGERENCIAS


1. Al contratista se le solicita hacer entrega de obras terminadas y completar el 70% de programación ejecutada para así proceder conjuntamente con la interventoría a realizar mediciones y revisión, para que sea presentado ante la entidad contratante el segundo corte de obra en el menor tiempo posible.
2. La interventoría solicita realizar recorrido de obra con el contratista para proyectar el porcentaje de avance según programación de obra el cual se encuentra en 62% programado contra 60% ejecutado presentando un atraso del 2%.
3. La interventoría presentara ante el contratista un informe donde se le requieren cumpla unos arreglos que están generando atrasos ubicados en el bloque 2 (subestación eléctrica) y bloque 3 (bodegas y unidades de aislamiento).

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-21 ANEXO INF SEMANAL 11RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 11




DATOS DEL PROYECTO

DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento







Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario






Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

FIRMAS


Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNOSTICO



_____

Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventor



_____

Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría

INFORME SEMANAL No.11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	15/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	21/04/2023

ESPECIFICACIONES

1. **El sábado se realiza organización de los escombros alrededor de la subestación eléctrica, adecuando una sola área para todos los desechos de la obra, evidencia fotográfica enviada por la residente SISOMA del contratista.**
2. **El lunes se presentan dos colaboradores del contratista por temas de cortes de agua en los sectores de residencia los cuales realizan actividades en la subestación eléctrica de retoques y pintura.**
3. **El martes se realiza acomodación de escombros del costado oriental de la subestación, sin embargo, se solicitó al contratista realizar el aseo de todas las áreas intervenidas ya que aún se presenta residuos de obra en varias partes de la obra.**
4. **El miércoles se encuentran laborando 4 personas en la obra en la subestación eléctrica, segundo piso del bloque 3 en los filos de las ventanas faltantes y aseo en áreas.**
5. **El jueves se continúa trabajando en la subestación eléctrica y en áreas del bloque 3 en aseo y terminaciones de ventanas, instalación de puertas de la subestación se realiza entrevista donde se identifica que los colaboradores no cuentan con afiliación a eps se solicita documentación completa, de no enviarla el viernes no ingresaran las personas a obra. Adicionalmente solicitan autorización de ingreso a obra para el instalador para adecuación del andamio del bloque 3, la actividad se cancela y reprograma para el viernes debido a las lluvias.**
6. **El viernes se recibe afiliaciones del contratista de las puertas de la subestación eléctrica, el contratista envía soportes de instalación del andamio del bloque 3. No se realiza recorrido por incapacidad.**

OBSERVACIONES

1. **Se evidencia la continuidad en el mal uso de los EPP por parte de los del señor Wilson Capera quien en constantes veces se encuentra sin casco laborando en obra.**
2. **Se evidencia el aseo de las áreas y la señalización y mejor adecuación del punto de acopio.**
3. **Se solicita que el personal que va a ingresar a obra para la cubierta del bloque 3 debe tener Inspectora SISOMA para iniciar actividades.**
4. **Se solicita nuevamente el llamado de atención para el señor Wilson Capera.**
5. **Se recibe el informe enviado por el residente SISOMA del contratista de la semana.**
6. **Se envía el listado para trabajar el fin de semana. Las actividades que van a realizar son trabajo en subestación eléctrica, instalación de ventanas y puertas. A continuación, el listado enviado por el contratista.**

TRABAJADORES UT LABORATORIO BOGOTA 2023				
INGRESO SEMANA DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2024				
NO.	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EMPRESA
1	JAIRO INOCENCIO GALVIS	4.270.782	DIRECTOR DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
2	LUZ MERY ANGULO SANCHEZ	52.547.653	RESIDENTE DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
3	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.020.755.790	MAESTRO DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
4	ELI JOHANA PEREZ LLANEZ	1.033.676.233	ASEO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
5	ALBERTO RODRIGUEZ	6.793.583	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
6	WILSON GUSTAVO CAPERA NIETO	79.385.764	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
7	VICTOR LIBARDO RODRIGUEZ	79.254.781	OFICIAL DE OBRA	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
8	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1.075.236.242	RESIDENTE SISO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
9	JOSE ROBINSON ACUÑA	14.274.285	AYUDANTE	SIERRALUM
10	LUIS ENRIQUE SIERRA	79.769.702	AYUDANTE	SIERRALUM
11	MILTON MARINO JURADO	79.500.750	AYUDANTE	SIERRALUM
12	LEONARDO FAVIO DAVILA	1.082.862.626	AYUDANTE	SIERRALUM
13	ISMAEL HERRERA GIL	79.321.016	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
14	OSCAR OSMA VERANO	79.444.600	AYUDANTE	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
15	JHON RAFAEL DE LA CRUZ YANES	1.067.711.298	INSTALADOR	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
16	LEVIS MANUEL RAMOS SANCHEZ	1.033.335.355	OFICIAL SECUNDARIO	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
17	LUZ ADRIANA CORTES	51.903.285	ARQ. COORDINACION	PROYECTOS E IDEAS CONSTRUCTIVAS SA
18	JOHAN ESTIVEN PASTRAN SIERRA	1.031.164.546	AUXILIAR ELECTRICO	UT LABORATORIO BOGOTA 2023
19	EDILBERTO SUAREZ HEREDIA	1.121.201.027	ANDAMIERO	ANDAMIOS Y EQUIPOS CERTIFICADOS SA

SUGERENCIAS


1. **Continuar entregando en orden y aseo cada área intervenida al finalizar cada actividad.**
2. **Enviar la documentación completa de ingreso del personal para aprobación en obra.**
3. **Asegurar el buen uso de los elementos de protección personal por los colaboradores ya que cuentan con ellos y están en buen estado.**

4. **Enviar la documentación de la residente SISOMA del subcontratista de la cubierta bloque 3.**
5. **Cumplir con los horarios establecidos para la solicitudes de ingresos a obra.**

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.
Anexo 2. Informe presentado por la residente SISOMA de la semana.

FIRMA




Nombre: Stefania Leon Álvarez
C.C: 1.010.199.158
Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo


ANEXO FOTOGRAFICO INFORME N.11

















INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST

Departamento	CUNDINAMARCA	**Responsable**	Ing. Katherine Guañarita Díaz
Frente/Obra	ICA BOGOTA	**Fecha**	11/04/24 AL 18/04/24

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN TEMAS SST

ITEM	ACTIVIDADES
1	Entrega de dotación
2	Entrega de EPP
3	Charla preoperacional
4	Demarcación de residuos y escombros

2. CAPACITACIONES / INDUCCIONES REALIZADAS

FECHA	TEMA
12/04/2024	Importancis sobre uso de EPP
13/04/2024	Charla sobre orden y aseo

ANEXOS FOTOGRAFICOS (INCLUIDO REGISTRO DE ASISTENCIA)






3. INSPECCIONES REALIZADAS

FECHA	TIPO DE INTERVENCION	ANEXOS FOTOGRAFICOS
12/04/2024	INSPECCION DE EPP Y DOTACION	
13/04/2024	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	

4. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
12/04/2024	 


5. ORDEN Y ASEO.

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO
12/04/2024	 

6. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	ACUMULADO TOTAL
No ACCIDENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR A.T	0	0	0	0	0	0	0	0
ENFERMEDAD COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD POR E.C	0	0	0	0	0	0	**0**	0
DIAS CON AUSENCIA SIN JUSTA CAUSA	0	0	0	0	0	0	**0**	0
HORAS NORMALES TRABAJADAS	9	9	9	9	9	9	9	63
HORAS EXTRAS TRABAJADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
No EMPLEADOS (PROMEDIO SEMANAL)	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**0**	44

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICO DE CONSTANCIA DE ENTREGA
11/04/2024	

8. OTROS TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	PERIODO	V/C
Permisos de trabajo diligenciados	N/A	N/A
ATS diligenciados	SI	C

FECHA	ANEXOS FOTOGRAFICOS
11 AL 18 DE ABRIL DE 2024	 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.



10. OBSERVACIONES

Ing. Katherine Guañarita D.
INSPECTOR SISOMA

INFORME SEMANAL NO 12

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Director de interventoría		
CÉDULA:	19.156.526		
NOMBRE:	Waldo Jesús Ortiz Romero		
CARGO:	Residente de interventoría		
CÉDULA:	10.254.021		
NOMBRE:	Luis Hernando Giraldo Ordóñez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	22/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	28/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. PROGRAMACIÓN

1.1. El día jueves 18 de abril la interventoría solicitó al contratista continuar con las mediciones y cuantificación de cantidades conjuntamente a las áreas ya terminadas para así ir proyectando el respectivo corte de obra No.2 y cumplir con el 70% del total de obra contratada, labor que se empezó el día viernes 19 de abril 2024 y se culminó el día sábado 27 de abril 2024.

1.2. El día jueves 25 de abril 2024, se realizó el comité técnico de obra No.10 se hizo recorrido de obra conjuntamente entre el Arq. Carlos Guáqueta, supervisor del proyecto, Ing. Gustavo Zaraza, soporte laboratorio - funcionarios del ICA con el acompañamiento del contratista y la interventoría donde la prioridad era tratar de resolver o dar claridad a las inquietudes planteadas por el contratista mediante comunicados del 18 de abril 2014 sin número de consecutivo y del 23 de abril 2024 con número de radicación ICA-UT.GGC-202-2003-34, y del cual quedaron plasmadas en el Acta de éste comité.

1.3. Debido a que se incrementaron las lluvias y a su vez se iniciaron las actividades de levantada de la impermeabilización existente y el raspado de esta placa en cubierta bloque No.3, la interventoría ordeno la protección de dicha cubierta sugiriéndoles cubrir con plásticos las áreas tratadas, así como colocarle barreras de protección para impedir el

paso del agua ya sea con arena o material que consideren conveniente y la instalación de contrapesos al plástico para que éste no se levante, esto debido a que esta quedara expuesta y con la certeza de que el agua se filtrará al segundo nivel donde están los archivos de la entidad, los cuales también deberán estar cubiertos con plástico.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

BLOQUE No.2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):

- Una vez haberse aplicado el acronal en cuarto de baño se estucó y pintó primera y segunda mano.
- Se instaló enchape piso en baño y cuarto auxiliar con su respectivo guarda escoba.
- Se corrigió la puerta principal acceso e instalo según recomendaciones de la interventoría.
- El día 24 de abril se realizó un aseo general a este bloque incluida la placa entrepiso con ácido muriático.
- Se continuo la medición por parte de interventoría y contratista en pintura, ventanas, fachadas, puertas.

BLOQUE No.3 (BODEGAS Y UNIDADES DE AISLAMIENTO):

- Se continuó con arreglo filos y resanes en sitio donde colocaron carpintería metálica.
- Se terminó la medición por parte de interventoría y contratista puertas, ventanas en aluminio con su respectivo vidrio incluyendo la puerta de entrada principal a este bloque y en segundo piso, para proyectar el corte de obra No.2
- El día martes 23 de abril 2024, se inició con el raspado de cubierta, labor que se realizará por tramos debido que se están incrementando las lluvias.
- Debido a las fuertes lluvias generadas en la noche del viernes y madrugada del sábado 27 de abril, el cubrimiento con plástico que se realizó el viernes 26 de abril 2024, en cubierta no fue suficiente pues alcanzó a penetrar agua al segundo piso donde se encuentran los archivos, que afortunadamente no alcanzó las cajas que contenían documentación aún se encontraran cubiertas con plástico.
- El sábado 27 de abril se realizó una jornada con el personal operativo de obra de traslado de cajas con documentos del ICA a un área segura donde no se fuera a mojar estos elementos. Reforzando el cubrimiento de la cubierta con más plásticos para evitar percances durante el fin de semana.

BLOQUE No.7 (GRUPO DE GESTIÓN Y CALIDAD):

- Debido a la primera temporada invernal que dio inicio en el territorio nacional, durante el fin de semana hubieron lluvias en Bogotá en el sector donde está ubicado LNDV-ICA y el día lunes 22 de abril 2024, la Oficina Registro Laboratorio ubicada en este bloque amaneció una parte de esta inundada producto de algunas goteras o filtraciones existentes en las tejas, para lo cual la interventoría solicitó al contratista atender esta contingencia en un plazo no mayor de 24 horas, por lo que fue atendida el día martes 23 de abril 2024 con el retiro de las tejas rotas. La interventoría sugirió la no instalación del techo en pvc en espera de unas lluvias fuertes y observar la funcionalidad del arreglo.

- El día sábado 27 de abril 2024, luego de las fuertes lluvias de la noche anterior, la interventoría reviso con el contratista y no se observaron goteras anteriormente existentes; por tal motivo, se ordenó instalar el cielo raso nuevamente.

3. CLIMA Y ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES

El tiempo climático en el transcurso de éste periodo ha sido a la tendencia invierno, pues se están presentando fuertes lluvias durante el transcurso del día y la noche.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:

- Se le solicita al contratista presentar el día martes 30 de abril 2024, las memorias de cálculo con su respectivo registro fotográfico a interventoría correspondiente a la pre-acta No.2 para su revisión y corrección si es del caso.

SUGERENCIAS


1. Deberán incrementar el personal que está desarrollando las labores de raspado cubierta bloque No.3 pues su rendimiento es muy bajo logrando a la fecha el 7% del total de la placa correspondiente a 923,22 m2
2. La interventoría solicita realizar recorrido de obra con el contratista para proyectar el porcentaje de avance según programación de obra el cual se encuentra en 65% programado contra 78% ejecutado presentando un atraso del 13%.

ANEXOS

Anexo 1. 2024-04-21 ANEXO INF SEMANAL 12RF

FIRMA





Director Interventoría_ Residente Interventoría_

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Laboratorio Nacional de Diagnostico Anexo 1 Informe semanal 12



DATOS DEL PROYECTO


DATOS DEL CONSTRUCTOR	
Nombre	UT LABORATORIO DE BOGOTA 2023
No de contrato	GGC-202-2023
DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Nombre	CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET
No de contrato	GGC-216-2023

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

ADCI

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario



Bloque 2
Sub Estación Eléctrica







ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica





ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica






ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

ADCI

Bloque 2
Sub Estación Eléctrica

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento








Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario






Bloque 3
Bodegas y Unidades de Aislamiento

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad







Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario





Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario







Bloque 7
Grupo de Gestión de Calidad

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

FIRMAS



Ing. Luis Hernando Giraldo Ordóñez
Ingeniero Residente Interventoría



Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero
Ingeniero Director de Interventoría

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

LABORATORIO NACIONAL
DE DIAGNOSTICO

INFORME SEMANAL No.12

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL			
CARGO:	Residente SISOMA		
CÉDULA:	1010199158		
NOMBRE:	Stefania Leon Álvarez		
FECHA DE INICIO DE LA SEMANA:	22/04/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA SEMANA:	28/04/2024

ESPECIFICACIONES

1. **El sábado no se realizan actividades en obra debido al corte de agua programado para la localidad de Teusaquillo.**
2. **El lunes se presentan goteras en el bloque 6 por lo que se solicita al contratista corregir la ventana, se encuentran trabajado dos personas en la subestación eléctrica, una en los alrededores de la obra trabajando en actividades de aseo y un colaborador en el resane de las ventanas en el bloque 3. No se realiza recorrido debido a incapacidad médica.**
3. **El martes se presentan a obra por parte del contratista de 4 personas en la subestación eléctrica, en las ventanas del bloque 3, adicionalmente se da ingreso a la Residente SISOMA del subcontratista de la cubierta del bloque 3, junto con un colaborador los cuales inician a traer los elementos para trabajar y hacer el reconcomiendo del área a intervenir.**
4. **El miércoles se inicia el recuento todos los ingresos y salidas del personal de obra del contratista desde el 22 de enero fecha en la que inicia la obra, para hacer la verificación de documentación y afiliaciones, adicionalmente se hace recorrido y se encuentra el personal de sierralum haciendo verificación de ventanas, el eléctrico y el personal que esta trabajando en la cubierta del bloque 3 y subestación eléctrica.**
5. **El jueves se realiza el comité de obra donde se inicia el recorrido con el supervisor del ICA, la interventoría y el contratista, se hace recorrido por cada una de las áreas que se están interviniendo. Posterior al recorrido se realiza reunión de cierre del comité donde se tratan los siguientes temas; afiliaciones, exámenes médicos y demás requisitos administrativos que debe cumplir el contratista. Se envía oficio con el listado de las personas que cumplieron con los requisitos de afiliación y demás del contratista.**

6. **El viernes se autorizan nuevos ingresos para el subcontratista de la cubierta, los cuales cumplen con él envió de toda la documentación solicitada; contrato, antecedentes, afiliaciones y examen médicos para ingreso a obra se envía el listado para trabajar el fin de semana.**

NOMBRE	CEDULA
ALBERTO RODRIGUEZ	6793583
CAMILO DELGADO ABRIL	1095486356
CAROLINA REYES PEÑA	
ELI JOHANA PEREZ	1033676233
JAIRO INOCENCIO GALVIS	4270782
JOHAN STIVEN PASTRAN	1031164546
KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1075236242
LUZ MERY ANGULO	52547653
MARICELA RODRIGUEZ	
MIGEL ANGEL RODRIGUEZ	1020755790
VICTOR LIBARDO RODRIGUEZ	79254781
WILSON GUSTAVO CAPERA	79385764
JHON RAFAEL DE LA CRUZ	1067711298
EINER ANTONIO CONTRERAS	1067037511
LUZ ADRIANA CORTES	31903285
LINDA STEFANY JIMENEZ GONZALES	1022381964
JOSE SAUL MARTINEZ PERALTA	80118182

OBSERVACIONES

1. **El señor Wilson Capera nuevamente se encuentra si el uso del casco por lo cual se solicita medidas correctivas por sus reiterados llamados de atención.**
2. **A partir del día 26 de abril no se aceptarán ingresos solo con la ARL y posterior enviar el restante de los documentos se deben enviar la totalidad de documentación según el cargo sin excepción.**
3. **Aun no se evidencia la instalación de la línea de vida ni la entrega de los arnes para el personal que va a realizar las actividades de cubierta del bloque 3.**

SUGERENCIAS


1. **Instalar las líneas de vida y entregar los arneses a los colaboradores.**
2. **Se recomienda la personal administrativo del contratista usar los elementos de protección personal, botas y casco como mínimo en la totalidad de la obra.**
3. **Enviar la documentación completa de ingreso del personal para aprobación en obra en los horarios y con la documentación completa.**

4. **Enviar la solicitud correspondiente si se va a a trabajar en la cubierta del bloque 3 de noches, ya que se debe solicitar permiso al ICA, se deben hacer instalación de luminarias que permitan una buena iluminación del área y el acompañamiento 100% de Inspector SST.**
5. **Realizar los ATS de las actividades que se están haciendo en la cubierta así como los permisos de trabajo correspondientes para trabajo en alturas.**

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia fotográfica del uso de recorridos de obra.

FIRMA



Nombre: Stefania Leon Álvarez
C.C: 1.010.199.158
Profesión: Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO FOTOGRAFICO INFORME ICA N.12











BITÁCORA MES NO. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023

OBJETO:
““’INTERVENTORÍA PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS BLOQUES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, 1, 3, 6 Y 7 DEL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO(LNDV) – BOGOTÁ’’.

CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
NIT. 901.782.730-1

Teléfonos: 601 535 4271 - 312 644 2085.
Correo electrónico: consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com
Dirección: Cra. 14 No. 94 A-24, Edificio Acocentro 94, Of. 308. Barrio Chicó Norte - Bogotá D.C. - Colombia

- Se encuentra a 3 colaboradores al punto de iniciar unas actividades de cambio en tubería en alturas y se evidencia que no cumplen con los requisitos no tienen andamio, no cuentan con permisos de trabajo, y no tiene SUSO para trabajar.

- Se sugiere no continuar con la actividad.

STEFANIA LEON
C.C 1010140158

3 Abril 2024.

- Se da reinicio a la obra con las siguientes personas por parte de la interventoria.
  1. Representante legal
  2. 2 supervisores.
  3. Director de Obra
  4. Residente tecnico
  5. Residente SISOMA.

- por parte del contratista hay 7 personas en obra, el director de Obra, residente Tecnica, maestro y 4 ayudantes, trabajando en el baño y en la subestación en actividades de pintura y terminados.
- FILAS VENTANAS TERRAZA HOSPITAL BLOQUE 3
- Se realiza la actividad de toma de medidas.
- REMATES PINTURA BAÑOS BLOQUE 3

STEFANIA LEON
CC 1010140158.

- 01 ABRIL 2024

- SE REALIZA PINTURA CORAZA FACHADA BLOQUE 2
- PINTURA Y ESTUCO INTERIOR BLOQUE 2

62

- REMATES PINTURA BAÑOS BLOQUE 3
- DESMONTE VENTANAS TERRAZA FRONTAL BLOQUE 3
- FILOS VENTANAS BLOQUE 3 TERRAZA FRONTAL BLOQUE 3
- INSTALACION VENTANAS TERRAZA BLOQUE 3

Director Obra

02 MARZO abril 2024

- INSTALACION GRIFERIA ORINALES BAÑO HOMBRES BLOQUE 3.
- INSTALACION Y PINTURA PUERTAS BAÑO HOMBRES Y MUJERES BLOQUE 3.
- DESMONTE VENTANA TERRAZA FRONTAL BLOQUE 3
- PINTURA Y ESTUCO INTERIOR BLOQUE 2
- FILOS VENTANAS TERRAZA FRONTAL BLOQUE 3.
- FILOS PUERTA DE FONDO PRIMER PISO BLOQUE 3
- INSTALACION PUERTA DE FONDO PRIMER PISO BLOQUE 3.
- SONDEO DESAGUE TERRAZA POSTERIOR BLOQUE 3. SE REALIZO SONDEO CON SONDA MANUAL, PERO NO FUE POSIBLE DESTAPAR LA TUBERIA

Laboratorio
Directa de Laboratorio
Residente
SISO

4 abril / 2024 Miercoles

Directa de interventoria
Ing. Residente
SISO.
Se inician medidas de obr.
Interventoria y contratista de
obra

5 abril / 2024. Viernes
Interventoria:
Directa de interventoria
Ing. Residente
SISO
El contratista de obra sigue trabajando
en el bloque 2: se continua haciendo
pisos.
6 abril / 2024 Sabado.
Directa interventoria
Ing. Residente
SISO
Contratista obr.
Ing. Directa
Ing. Residente
trabajo de oficina

ica Instituto Colombiano Agropecuario - Calidad que permanece
05-Abril 2024

Tema

- 8 abril / 2024: Lunes.
  Inducción
  Ducha de
  Ing. Residente
  SISO
  Contratista
  Director de obra
  Arq. Residente
  4 aguadores

Se inicia con el conteo de obreros en la Subestación eléctrica

- 9 abril / 2024 Martes.
  Inducción
  Ducha de antes y después
  Ing. Residente
  SISO
  Contratista de obra.
  Ducha de obra
  Arq. Residente.
  Alterabilidades
  se continua trabajando en Subestación y reparación varios bloques.

ica Instituto Colombiano Agropecuario - Calidad que permanece
08-Abril 2024

10 Abril / 2024: Lunes.
Inducción.
Directa de intervención?
Ing. Residente
SISO
Directa de obr.
Ing. Residente.
& trabajadores.

10 Abril 2024

Se está corriendo puntos de bloqueo
de tubería en subestación

11 Abril / 2024 Jueves:
No hubo entrada, suntaron charlas.

12 Abril / 2024: Vier
Directa de intervención?
Ing Residente
SISO
Directa obr.
Ing. & Residente
Trabajadores
Se retiran con separación obr.
- servicio electr
- luego convent.

17 Abril 2024

Nuevo Ingreso
Carlos Baquero ICA

ica Instituto Colombiano Agropecuario - Calidad que permanece

Tema

- Subdirectora del ICA: Julia Silvana Sierra Vargas
- Ing. Mg. Alejandro

15 abril / 2024 Sábado

Director de interventoría: Ing
Ing. Residente
SISO

Director obra
Arq. Residente
SISO obra
se está
secuencia con la revisión del
acta.
Trabajos pendientes.

15 de abril / 2024 Lunes

Director interventoría
Ing Residente
SISO

Director de obra
Arq residente
Trabajos pendientes

15 Abril 2024

15 Abril 2024

1. Se hacen trabajos de pintura, Fundida de tapas y organización de acopios en la subestación electrica
2. Se presenta lluvias en las horas de la tarde 3-4 pm.

16 Abril 2024

1. Organización de acopios, pintura, cargue de pros baño y bodega.
2. Inst. puertas y arreglo observaciones de ventanería bloque 3

17 Abril 2024

1. Instalación puertas metálicas en la subestación eléctrica
2. Revisión ventanería pro 2 bloque 3
3. Remate de vanos y limpieza de ventanería

18 Abril 2024

1. Instalación puertas metalicas en la subestación electrica
2. Instalación enchape en la bodega subestación eléctrica
3. limpieza en las zonas perimetrales de la subestación
4. Estuco y pintura baño subestación

ica
Instituto Colombiano Agropecuario - Calidad que garantizamos

Tema

19 Abril 2024

1. Inst. enchape piso en el baño subestación
2. Estuco y pintes subestación electrica
3. Instalación andamio blogue 3 para acceso personal impermeabilizacion.
4. Se presenta lluvias en las horas de la tarde 2-4 pm

20 Abril 2024

1. De acuerdo a razonamiento de que no se labora en la obra,

22 Abril 2024

1. El dia de hoy 22 Abril se tenia programado el inicio de la prog impermeabilizacion de la placa del del blogue 3, no se pudo iniciar debido a fuertes lluvias que se presentaron durante todo el dia

2. Para el dia de hoy tambien se tenia programado el cambio de tejas del blogue 7 pero debido a las lluvias tampoco se pudo iniciar.

3. Para desarrollar la actividad de cambio de tejas se solicito a la interventoria desmontar el cielo raso de PVC para poder revisar las filtraciones.

4. El material para el cambio de tejas en el blogue 7 ya se encuentra en obra.

23- Abril 2024


1. De acuerdo a la emergencia y comunicado de la interventoría se procede hacer el cambio de los tejas
2. Se desmonta el cielo raso en PVC y se observa observe que la tejas no se encuentran bien instaladas traslapos cortos, tejas rotas, empalmes mal hechos, por lo cual se procede arreglo la zona afectado, se acomodan las tejas, se cambian las tejas rotas y se acomodan los traslapos de las tejas se sellan los tornillos y empalmes que presentan fugas.
3. Se inicia las actividades de respado de placa en el bloque 3, se evidencia fisuras de gran magnitud se hará la revisión con interventoría para su reparación
4. Se presentan lluvias en las horas de la tarde de 2-4pm

24- Abril 2024

1. Se hace el lavado de pisos con la subestación eléctrica
2. Se protege con plastico los archivos por si llueve en la noche
3. Se Para la actividad de respado de placa debido a las condiciones climaticas y se solicita a la subcontratista proteger la zona que se retiro la Impermeabilización para evitar filtración de aguas en los archivos.

25 Abril 2024

(1) La interventoría envía un comunicado solicitando la documentación completa del personal de la impermeabilización, no se permite el ingreso hasta tanto se tenga la documentación completa.



26 Abril 2024

(1) Se hace recorrido con la interventora en el bloque 7 y se da la orden de hacer cambio de tejas en la sala de reuniones y en una oficina, se procede hacer desmonte de cielo raso pue se cambia la teja se sella los terminados y se vuelve a montar el cielo raso.



(2) Se deja protegida la placa y los cajas de los archivos mientras se retoman actividades.

27 Abril 2024

(1) Se recibe comunicado de la interventoría y se procede a hablar con el personal de archivo para mover las cajas al pasillo y poder así mitigar daños a los archivos, se mueve todas las cajas al pasillo y se protege la placa.


ica Instituto Colombiano Agropecuario - Calidad que permanece

Tema

(2) El día de hoy ingresa el personal de impermeabilización pero debido a las lluvias no se puede hacer trabajos.

(3) se presenta lluvias constantes durante toda la mañana de 8-11 am.

(4) con el personal de impermeabilización se deja protegida la placa con plasticos.




29 Abril 2024

(1) Debido a razonamiento de gas en la zona no se permite el ingreso de personal

(2) la interventoría da permiso para ingresar a la obra para escurrir los plasticos (1 escurrir y la) escurrir y secar la terraza frente a los archivos

(8) se deja protegida con los plasticos la placa y seco el piso de la terraza frente a los archivos.



30- Abril 2024

(1) Se adelanta trabajos de raspado de placa en el bloque 3

(2) El día se hoy se cuenta con solo 2 personas un oficial y la señora del aseo mas los 4 personas de impermeabilización