ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S.	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO	**VERSIÓN:** 1 Fecha: 23/08/2021 Fecha de ingreso y egreso a la obra: DD/MM/AA – DD/MM/AA

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO					
Nombre del Equipo:	Motoniveladora Champion				Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA.
Placa (identificación) :	MC077278				
Ubicación del equipo:	TUNJA				
Marca:	CHAMPION				
Modelo:	1997				
Serie:	X026191X				
Rodaje	Neumáticos				
DATOS DE LA MAQUINARIA					
Propietario:	Benitez Camargo Ana María y otros C.C.33.376.474				
Color:	Amarillo				
Dimensiones:	Peso: 13894 Kg	Alto: 3378mm	Ancho: 2489mm	Largo: 8458mm	
Datos de contacto E-mail:	ingenierosbenitez@gmail.com				
Fecha de Registro:	16/05/2018				OPERADOR
Condiciones de operación:	Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S.				
OBSERVACIONES	Tarjeta registro de maquinaría No. 48178 Re potencialización: Noviembre de 2023, Hugo Ávila Ávila Tecnólogo Electromecánica				

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.					
FECHA	**C**	**V**	**M**	**Descripción**	**Responsable**

REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

No. 48178

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

NÚMERO DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC077278	CHAMPION	710A	1997

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MOTONIVELADORA	X026191X

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO		NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
13894 Kg	3378 mm	2489 mm	8458 mm

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
BENITEZ CAMARGO ANA MARIA Y OTRO(S).	C.C. 33.376.474

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
16-05-2018	08-08-2018	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000028538

Hugo Ávila Ávila
Tecnólogo en Electromecánica

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD
MOTONIVELADORA CHAMPION

PROPIETARIO:
ANA MARÍA BENÍTEZ CAMARGO
C.C. No. 33.376.474

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MAQUINA:

TIPO DE MÁQUINA:	MOTONIVELADORA
MARCA:	CHAMPION
RODAJE:	NEUMÁTICOS
LÍNEA:	710A
No. DE SERIE:	X026191X
AÑO DE FABRICACIÓN:	1997
COLOR:	AMARILLO
PESO:	13,89 Ton
MOTOR:	6BT
MARCA:	CHAMPION
POTENCIA BRUTA:	204HP
COMBUSTIBLE:	DIESEL

Mediante la presente me permito certificar que la maquina descrita, fue sometida a ajuste de motor, servotransmisión y sistema hidráulico para quedar repotenciada con las características correspondientes a una maquina modelo 2008.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2.023.

HUGO ÁVILA ÁVILA
TECNÓLOGO EN ELECTROMECÁNICA

Mz J Casa 25 Brr. Ciudadela Sol de Oriente – Tunja - Boyacá
Hugo_maqunaria@hotmail.com
Cel: 3106799893

FRENTE DE OBRA No2

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33935

CERTIFICADO

Equipo: Estación Total Electrónica **Marca:** Topcon

Modelo: GTS-236W **Número de Serie:** 284959

Cliente: ORBEING SAS

Fecha de expedición: 7 de febrero de 2024

Recomendamos ajustar: 7 de agosto de 2024

¿Equipo nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El servicio técnico de BB Equipos Topográficos S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del equipo verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del equipo y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de Colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0010 , Certificado el 10-11-2023 .

Patrones Utilizados:

Estación Total Sokkia CX-101 S/N: GP1430, Calibrado el 13-10-2023
Nivel Automático Sokkia B20 S/N: QT6328, Calibrado el 26-10-2023.

Elaboró:

Cristian Ortega
Técnico

EQUIPOS TOPOG

07 FEB 2024

Aprobó:

Cristian Ortega
Jefe de servicio técnico

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos
BB Equipos Topográficos S.AS. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá, D.C. - PBX: 601 893 2626
CEL.: 321 371 3352 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble Nikon
SPECTRA PRECISION McCloskey INTERNATIONAL TORP DO TNA Technology&Attachment ROCKSTER RECYCLER

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33936

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	1.5mm	Mínima distancia focal	0.2 m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	28X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	36mm	Exactitud del compensador	0.5"

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☑	☐	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☐	☑	☐	☐	Ajuste del distanciometro	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	±15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos

BB Equipos Topográficos S.AS. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá, D.C. - PBX: 601 893 2626
CEL.: 321 371 3352 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble Nikon SPECTRA PRECISION McCloskey INTERNATIONAL TORP DO TNA

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33936

CERTIFICADO

Equipo: Nivel Automático **Marca:** Sokkia

Modelo: B30 **Número de Serie:** 275469

Cliente: ORBEING S.A.S.

Fecha de expedición: 8 de febrero de 2024

Recomendamos ajustar: 8 de agosto de 2024

¿Equipo nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El servicio técnico de BB Equipos Topográficos S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del equipo verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del equipo y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0011 , Certificado el 10-11-2023 .

Patrones Utilizados:

Estación Total Sokkia CX-101 S/N: GP1430, Calibrado el 13-10-2023.
Nivel Automático Sokkia B20 S/N: QT6328, Calibrado el 26-10-2023.

Elaboro:

Carlos Herrera
Técnico

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
08 FEB 2024
SERVICIO TÉCNICO

Aprobó:

Cristian Ortega
Jefe de servicio técnico

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos

BB Equipos Topográficos S.AS. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá, D.C. - PBX: 601/823 2626
CEL.: 321 371 3352 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble Nikon
SPECTRA PRECISION McCloskey INTERNATIONAL TORP DO TNA ROCKSTER RECYCLER

EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

No. 33935

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FABRICANTE

Aumentos del telescopio		30X	Alcance sin reflector	--------
Precisión angular (DIN 18723)		6"	Alcance con dianas reflectivas	--------
Precisión en distancia	±	(2mm+2ppmXD)	Alcance con un prisma	3000 m

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☑	☐	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☐	☑	☐	☐
Ajuste del compensador	☐	☑	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☐	☑	☐	☐	Ajuste del distanciómetro	☐	☑	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCION	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<3"	<3"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<20"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	<1mm
Colimación horizontal	<3"	<3"			

AJUSTE CON LINEAS BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 7...

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACION ESTANDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
7393,47	7393,3	0,48	0,15	± 2	-0,17

Fin de este documento.

Compra, Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajuste de Equipos Topográficos

BB Equipos Topográficos S.AS. - Cra. 19 B No. 83 - 63 Oficina 401, Bogotá, D.C. - PBX: 601 893 2626
CEL.: 321 371 3352 - serviciotecnico@bbequipostopograficos.com - www.bbequipostopograficos.com

TOPCON SOKKIA Trimble Nikon
SPECTRA PRECISION McCloskey INTERNATIONAL TORP DO TNA Technology&Attachment ROCKSTER RECYCLER

ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S.	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO	**VERSIÓN:** 1 Fecha: 23/08/2021 Fecha de ingreso y egreso a la obra: DD/MM/AA – DD/MM/AA

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO					
Nombre del Equipo:	Excavadora				Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA.
Placa (identificación) :	MC032051				
Ubicación del equipo:	TUNJA				
Marca:	HITACHI				
Modelo:	2007				
N. Serie:	HCM1U100L00200029				
Rodaje	ORUGAS				
DATOS DE LA MAQUINARIA					
Propietario:	ORBEING SAS				
Color:	NARANJA				
Dimensiones:	Peso: 19750 Kg	Alto: 3100 mm	Ancho: 2800mm	Largo: 3000mm	
Datos de contacto E-mail:	ingenierosbenitez@gmail.com				
Fecha de Registro:	19/01/2016				OPERADOR
Condiciones de operación:	Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S.				
OBSERVACIONES	Tarjeta de registro de maquinaria No. 73504				



SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.					
FECHA	**C**	**V**	**M**	**Descripción**	**Responsable**
FEB-24			X	Revision y Reparacion fuga)	Oscar Vargas)

REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 73504

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC032051	HITACHI	ZX200-3	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HCM1U100L00200029.

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	400322.	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
19750 Kg	3100 mm	2800 mm	3000 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORBEING S.A.S.	NIT 901.077.546



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
19-01-2016	29-09-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352008M100111314	26/06/2008

COSMO-ID-L3-19

ESTA TARJETA ES [illegible] NACIONAL

TM0700005232

ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S.	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO	**VERSIÓN:** 1	
		Fecha: 23/08/2021	
		Fecha de ingreso y egreso a la obra	DD/MM/AA
			DD/MM/AA

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO					
Nombre del Equipo:	Motoniveladora Mitsubishi con cabina tipo MG300				Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA.
Placa (No Interno)	EF5100				
Ubicación del equipo:	TUNJA				
Marca:	MITSUBISHI				
Modelo:	1982				
Serie motor:	6DB1-198867				
Rodaje	Neumáticos				
DATOS DE LA MAQUINARIA					
Propietario:	Benítez Camargo Ana María y otros C.C.33.376.474				
Color:	Amarillo				
Dimensiones:	Peso: 12701 Kg	Alto: 3378mm	Ancho: 2489mm	Largo: 8458mm	
Datos de contacto E-mail:	ingenierosbenitez@gmail.com				
Fecha de Registro:	16/05/2018				_____ OPERADOR
Condiciones de operación:	Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S.				
OBSERVACIONES	Re potencialización: Agosto de 2023, Hugo Ávila Ávila Tecnólogo Electromecánica.				

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.					
FECHA	**C**	**V**	**M**	**Descripción**	**Responsable**
Ene-24			x	Reparación motor	Hugo Ávila
Feb-24			x	Bujes y pasadores ajustes	Hernán González
Mar-24	x		x	Cambio de aceite y filtros	John Acosta

REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.

DIAN

DECLARACION DE IMPORTACION

RECIBIDO CON PAGO

Fecha 27 / 2 / 96

115

DATOS GENERALES

DECLARACION DE IMPORTACION ANTERIOR No.	DIA	MES	AÑO	ADMINISTRACION	CODIGO	DECLARACION DE EXPORTACION No.	DIA	MES	AÑO	ADMINISTRACION	CODIGO

1 DECLARACION	ADMINISTRACION		5 MANIFIESTO	DIA	MES	AÑO	7 DOCUMENTO TRANSPORTE
X 1 INICIAL	CARTAGENA	2 6 0 1 6 0 1	No. 600551	19	02	96	No C-17

3 AGENTE AUTORIZADO		3 NIT. No.	DV
ADUANAS AVIA LTDA. S.I.A.		830.002.571	4

9 IMPORTADOR	PUBLICO	PRIVADO	11 NIT. No.	DV	12 ACT. ECONOMICA
INVERSIONES PAZ MUÑOZ		X	800,071.050	4 5	4 2 0

10 DIRECCION IMPORTADOR	13 CIUDAD	DEPARTAMENTO	CODIGO
CRA 40 # 168-33	STFE DE BOGOTA	CUNDINAMARCA	2 5

14 PROVEEDOR O RECEPTOR EN EL EXTERIOR	15 CIUDAD	PAIS	
VICTORIA EQUIPMENT AND PARTS	KIAMI	EE.UU.	2 4 9

DIRECCION PROVEEDOR O RECEPTOR EN EL EXTERIOR
7600 NW. 25TH STREET, SUITE 4H. MIAMI FLORIDA.

16 PAIS PROCEDENCIA	CODIGO	17 MODO TRANSPORTE	CODIGO	18 BANDERA CODIGO	21 DEPTO DESTINO	CODIGO
ESTADOS UNIDOS	2 4 9	MARITIMO	1	2 2 1	CUNDINAMARCA	2 5

19 MODALIDAD	20 DECLARACION DE CAMBIO	DIA	MES	AÑO	23 CONVERSION MONEDA EXTRANJERA	24 TASA CAMBIO
2 MESES	XX	XX	XX	XX	0 1 2 2	1.030

25 BANCO	26 SUCURSAL	27 TIPO	28 NUMERO DE LA PLANILLA	29 ALCANCE	30 FORMA PAGO DE LA MERCANCIA	32 TASA DE LA MONEDA	33 PAIS COMPRA	34 DESCUENTO
					X 0 9 X	0 1 2 4 9		12.701 0 0

35 PESO NETO KGS	36 PESO BRUTO KGS	37 BULTOS	38 SUBPARTIDAS	39 UNIDAD COMERCIAL	CODIGO	40 CANTIDAD
12.701	0	1	1	NR. DE ARTICULO	N A R	1

41 VALOR DOLARES US $	42 FLETES DOLARES US $	43 AJUSTE VALOR DOLARES US $	44 VALOR ADUANA DOLARES US $
6.700	2.753,50	0	9.453,50

45 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA	46	No.	47 AUTOLIQUIDACION
MOTONIVELADORA AUTOPROPULSADA, MARCA MITSUBISHI TIPO O MODELO NUMERO DE SERIE 36000-543 NUMERO DE SERIE MOTOR-6D81-158667, CUCHILLA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, EQUIPADA CON ESCARIFICADOR FRONTAL CON PESO DE OPERACION DE 30.000 LIBRAS, MONTADA SOBRE LLANTAS, CON TRANSMISION HIDROSTATICA.	X 1	000507 A	7 6 4 6 0 3 9 6

CONCEPTO	%	BASE $	SUBTOTAL $
1 ARANCEL	5	9.743.439	487.172
2 IVA	16	10.230.611	1.636.898
3 OTROS	0	0	0
4 TOTAL			2.124.070

SI REQUIERE AMPLIAR LA DESCRIPCION (SUBPARTIDA 1 ó 2) CONTINUE AL DORSO

48 MONEDA	49 SUBPARTIDA ARANCELARIA	50 FORMA PAGO DE LA MERCANCIA	52 TASA DE LA MONEDA	53 PAIS COMPRA	55 PESO BRUTO KGS
		X	X		

56 BULTOS	59 UNIDAD COMERCIAL	CODIGO	60 CANTIDAD

61 VALOR DOLARES US $	62 AJUSTE VALOR DOLARES US $	63 VALOR ADUANA DOLARES US $

64	No.	65 AUTOLIQUIDACION
	X	

CONCEPTO	%	BASE $	SUBTOTAL $
1 ARANCEL			
2 IVA			
3 OTROS			
4 TOTAL			

66 FIRMA DECLARANTE
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES
ADUANAS AVIA LTDA. S.I.A.
FIRMA
~~AGENTE ADUANAS AVIA LTDA. S.I.A. CSD.0084~~
NIT 830.002.57[illegible]-4
DIRECCION MANGA CALLE 29 No.27-05
C.C. No. 830.002.371-4
TELEFONO. 6608096
CIUDAD CARTAGENA

ESPACIO RESERVADO DIAN ACTUACION ADUANERA		
	68 TOTAL ARANCEL	487.172
	69 TOTAL IVA	1.636.898
	70 TOTAL OTROS	0
	71 SANCIONES	0
	72 TOTAL A PAGAR	2.124.070
	73 VALOR PAGADO	0
	74 SALDO A PAGAR	2.124.070
	75 EFECTIVO	2.124.070
	76 TARJETA	0
	77 OTROS $ 0	

PAGADO

CODIGO BANCO 0

ESPACIO RESERVADO		
NO. INTERNO DE LA DECLARACION	FECHA ENTREGA DIA MES AÑO	
0600c1108602	23 02 96	
NO. LEVANTE	FECHA LEVANTE DIA MES AÑO	

FIRMA RESPONSABLE

Hugo Ávila Ávila
Tecnólogo en Electromecánica

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD
MOTONIVELADORA MITSUBISHI

PROPIETARIO:
ANA MARÍA BENÍTEZ CAMARGO
C.C. No. 33.376.474

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MAQUINA:

TIPO DE MÁQUINA:	MOTONIVELADORA
MARCA:	MITSUBISHI MG300
RODAJE:	NEUMÁTICOS
AÑO DE FABRICACIÓN:	1982
COLOR:	AMARILLO
PESO:	12,70 Ton
MOTOR:	6DB1
MARCA:	MITSUBISHI
POTENCIA BRUTA:	185HP
COMBUSTIBLE:	DIESEL

Mediante la presente me permito certificar que la maquina descrita, fue sometida a ajuste de motor, servotransmisión y sistema hidráulico para quedar repotenciada con las características correspondientes a una maquina modelo 2007.

Se expide en la ciudad de Tunja, a los diez (10) días del mes de agosto de 2.023.

HUGO ÁVILA ÁVILA
TECNÓLOGO EN ELECTROMECÁNICA

Mz J Casa 25 Brr. Ciudadela Sol de Oriente – Tunja - Boyacá
Hugo_maqunaria@hotmail.com
Cel: 3106799893

ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S.	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO	**VERSIÓN:** 1	
		Fecha: 23/08/2021	
		Fecha de ingreso y egreso a la obra	DD/MM/AA
			DD/MM/AA

Nombre del Equipo:	RETROEXCAVADORA				Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA.
Placa (identificación) :	SERIAL N7C431915				
Ubicación del equipo:	TUNJA				
Marca:	CASE				
Modelo:	590SM				
N. Serie:	SERIAL N7C431915				
Rodaje	LLANTAS				
DATOS DE LA MAQUINARIA					
Propietario:	ORBEING S.A.S.				
Color:	AMARILLO				
Dimensiones:	Peso: 8881 Kg	Alto: 2690mm	Ancho: 2360mm	Largo: 7130mm	
Datos de contacto E-mail:	ingenierosbenitez@gmail.com				
Fecha de Registro:	20/04/2021				_____ OPERADOR
Condiciones de operación:	Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S.				
OBSERVACIONES					

CONTROL DE ACTIVIDADES

C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.

FECHA	C	V	M	Descripción	Responsable

REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 22309

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC047165	CASE	590SM	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	N7C431915

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	46788082	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8881 Kg	2690 mm	2360 mm	7130 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
BENITEZ CAMARGO ANA MARIA Y OTRO(S)	C.C. 33.376.474

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) | IDENTIFICACION


LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
19-09-2016	19-09-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	062007100294175M	08/11/2007





ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000021984

ORGANIZACION BENITEZ C. INGENIEROS. ORBEING. S.A.S.	FORMATO DE HOJA DE VIDA DE EQUIPO	**VERSIÓN:** 1 Fecha: 23/08/2021 Fecha de ingreso y egreso a la obra: DD/MM/AA – DD/MM/AA

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO					
Nombre del Equipo:	Vibrocompactador				Registro Fotográfico de la Maquinaria en OBRA.
Placa (identificación) :	MC090819				
Ubicación del equipo:	TUNJA				
Marca:	INGERSOLL RAND				
Modelo:	2008				
N. Serie:	187237				
Rodaje	Neumáticos y cilindros				
DATOS DE LA MAQUINARIA					
Propietario:	ORBEING S.A.S.				
Color:	Crema Negro				
Dimensiones:	Peso: 7144 Kg	Alto: 2922mm	Ancho: 1830mm	Largo: 5044mm	
Datos de contacto E-mail:	ingenierosbenitez@gmail.com				
Fecha de Registro:	04/12/2018				OPERADOR
Condiciones de operación:	Esta debe ser operada únicamente por el personal asignado por la empresa ORBEING S.A.S.				
OBSERVACIONES					

SI LO REQUIERE SE PUEDE ANEXAR HOJA CON OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.					
FECHA	**C**	**V**	**M**	**Descripción**	**Responsable**
FEB-24			X	Reparacion Fuga Rodillo	Oscar Vargas
MAR 24			X	Cambio Silla Operario	Oscar Vargas

REVISÓ: Ing. Adriana Roció Benitez C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 52515

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC090819	INGERSOLL RAND	SD-70D TF	2008

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	APLANADORA	187237

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
CREMA NEGRO	30211513	NEUMATICOS Y CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7144 Kg	2922 mm	1830 mm	5044 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORBEING S.A.S.	NIT 901.077.546

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
04-12-2018	04-12-2018	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482013000457743	13/11/2013



Morpho C100291466-2017-09-26

ESTA TARJE[illegible]TORIO NACIONAL

TM01000025450

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013590443

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SWP175	INTERNATIONAL	7600	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35223548	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT79N069363	N	3HTWYAHT79N069363	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

BENITEZ CAMARGO ADRIANA ROCIO Y OTRO(S) — C.C. 40043680

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
062008100138988	I	06/06/2008	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/07/2008	10/03/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA



LT01007126556

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	7	27	2023	7	28	2024	7	27

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86119791 - 607607586	SWP175	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: 7600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35223548	3HTWYAHT79N069363	NA	16,57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ADRIANA BENITEZ CAMARGO	3112157046	CC	40043680	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	86119791	11001


TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR


$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal/, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: registro.tubeneficiomundial.com

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás tu código de beneficio y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.07.27 09:03:26 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167656088

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/08/11

Fecha de vencimiento: 2024/08/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SWP175

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35223548

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT79N069363

VIN:

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: ANA M. BENITEZ C. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021347603

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDL394	INTERNATIONAL	7600 SBA	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17714

NÚMERO DE MOTOR: 35287072

REG: N

VIN: 3HTWYAHT1CN595317

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT1CN595317

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ORBEING S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 901077546

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482011000335108

I/E: I

FECHA IMPORT.: 13/09/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 04/10/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.: 13/10/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07000364362

ASEGURADORA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial
La compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	1	30	2024	1	31	2025	1	30

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
87100812 - [illegible]194228	TDL394	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2012

No. EJES	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 7600SBA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TO
35287072	3HTWYAHT1CN595317	3HTWYAHT1CN595317	17,71

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMAD
ORBEING SAS	3104815714	NIT	901077546	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	93	246149	87100812	15001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.162.400	$ 604.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.768.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARI (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la Institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligi aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el F vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vi partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cu recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del cont seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Perso cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tie ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibl relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.30 15:06:19 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 171569485

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2024/02/05

Fecha de vencimiento: 2025/02/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TDL394

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35287072

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT1CN595317

VIN: 3HTWYAHT1CN595317

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: ORBEING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028916434

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SNT927	SCANIA	P410 CB8X4Z	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.740	BLANCO NEGRO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16258

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
8206602	N	9BSP8X400D3821230

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9BSP8X400D3821230	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ORBEING S.A.S.	NIT 901077546



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482013000116460	I	21/03/2013	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/04/2013	19/04/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT06004971741

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	5	3	2023	5	4	2024	5	3

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
85402129 - 601159270	SNT927	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	12740	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	SCANIA	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: P410 CB8X4Z	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
206602	9BSP8X400D3821230	9BSP8X400D3821230	16,26

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORBEING SAS	3104815714	NIT	901077546	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	93	246149	85402129	15001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio de accidentes para vehículos que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del **Club Tu Beneficio Mundial**, donde obtendrás **descuentos y promociones** de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y en
[illegible] forma automática,
ábrelo y haz click en el botón www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.05.03 11:10:30 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 169679910

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/11/18

Fecha de vencimiento: 2024/11/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SNT927

CLASE: VOLQUETA

MARCA: SCANIA

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12740

NRO. MOTOR: 8206602

NRO. CHASIS: 9BSP8X400D3821230

VIN: 9BSP8X400D3821230

LÍNEA: P410 CB8X4Z

COLOR: BLANCO NEGRO

NOMBRE PROPIETARIO: ORBEING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015878987

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
UQY967	INTERNATIONAL	7600 SBA	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.500	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18000

NÚMERO DE MOTOR: 35212939 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 3HTWYAHT88N688164 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT88N688164 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ORBEING S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 901077546

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 01204080668772

I/E: I

FECHA IMPORT.: 13/02/2008

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 29/02/2008

FECHA EXP. LIC. TTO.: 10/04/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA DE TTOYTTE TUNJA





SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023 6 8	2023 6 9	2024 6 8

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
[illegible]09 - 140	UQY967	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	4500	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: 7600 SBA

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35212939	3HTWYAHT88N688164	NA	18,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORBEING SAS	3104815714	NIT	901077546	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	93	246149	85405709	15001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR: $ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

Topes de cobertura gastos médicos
- Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
- Decreto 2644 de 2022.
- Para las demás tarifas no citadas en (1).

AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera anticipada en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional.
Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás tu beneficio. Ingresa a www.tubeneficiomundial.com para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2023.06.08 15:20:53 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170197792

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/12/12

Fecha de vencimiento: 2024/12/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UQY967	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4500	**NRO. MOTOR:**	35212939
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT88N688164	**VIN:**	
LÍNEA:	7600 SBA		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: ORBEING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015891655

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SMK771	INTERNATIONAL	7600	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	18000

NÚMERO DE MOTOR
35212543

REG: N

VIN: ******

NÚMERO DE SERIE
3HTWYAHT18N687583

REG: N

NÚMERO DE CHASIS
3HTWYAHT18N687583

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ORBEING S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 901077546

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
13423010828800

I/E: I

FECHA IMPORT.: 18/02/2008

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/04/2008	12/04/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
ITBOY - DIST DE TTO SANTA ROSA DE VITERBO

LT01007608480

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	8	17	2023	8	18	2024	8	17

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
86257778 - 607738714	SMK771	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10800	2008

PASAJEROS	MARCA		CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL		PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO	7600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
5212543	3HTWYAHT18N687583	NA	18,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORBEING SAS	3112157046	NIT	901077546	SANTA ROSA DE VITERBO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	86257778	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 981.500	$ 510.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.493.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.17 08:14:13 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 167840259

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/08/17

Fecha de vencimiento: 2024/08/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SMK771	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2008
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35212543
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT18N687583	**VIN:**	
LÍNEA:	7600		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: ORBEING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021293511

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOR197	INTERNATIONAL	7600	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16580

NÚMERO DE MOTOR: 35281899

REG: N

VIN: 3HTWYAHT3CN551111

NÚMERO DE SERIE: ******

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT3CN551111

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): ORBEING S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT 901077546

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482011000098080

I/E: I

FECHA IMPORT.: 29/03/2011

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 14/04/2011

FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/10/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT0700035190 4

ASEGURADORA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

seguros mundial
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	1	30	2024	1	31	2025	1	30

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
87100810 - 601194226	SOR197	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10831	2012

	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: 7600	

No. MOTOR	No. CHASIS & No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35281899	3HTWYAHT3CN551111	3HTWYAHT3CN551111	16,58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ORBEING SAS	3104815714	NIT	901077546	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	93	246149	87100810	15001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.162.400	$ 604.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.768.900


FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligato aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUI vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vige partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuale recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contra seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Persona cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Pi encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tien ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles relacionados a niños, niños y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 91
Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.01.30 15:02:36 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 171407555

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2024/01/29

Fecha de vencimiento: 2025/01/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOR197

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35281899

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT3CN551111

VIN: 3HTWYAHT3CN551111

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: ORBEING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia. Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013607828

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SOO009	INTERNATIONAL	7600	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16570

NÚMERO DE MOTOR: 35172166

REG: N

VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: 3HTWYAHT17N439252

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT17N439252

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BENITEZ CAMARGO ADRIANA ROCIO Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN: C.C. 40043680

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 23830013416241

I/E: I

FECHA IMPORT.: 18/12/2006

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA: 21/12/2006

FECHA EXP. LIC. TTO.: 14/03/2017

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEY MOV CUND/SIBATE



LT01007123599

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA
2024-03-05	2024-03-06	2025-03-05

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2308004080726000	SOO009	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON
	LÍNEA VEHICULO: 7600	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35172166	3HTWYAHT17N439252		16.57

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BENITEZ CAMARGO, ADRIANA ROCIO	3104815714	CC	40043680	TUNJA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	23	999923	0	TUNJA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia con su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 19-06 de la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166770187

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2023/06/28

Fecha de vencimiento: 2024/06/28

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SOO009

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35172166

NRO. CHASIS: 3HTWYAHT17N439252

VIN:

LÍNEA: 7600

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: ANA M. BENITEZ C. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



ANEXO 14

RESUMEN Y AVANCE DE EJECUCIÓN

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

A corte del 12 de mayo de 2024 el estado de avance del contrato 3268 de 2023 es el siguiente:

Indicadores en tiempo


Fecha de corte	% avance programado	% avance ejecutado	% atraso
12//2024	88	48	-40


Indicadores en costos

Fecha de corte 12/5/2024	avance programado	avance ejecutado	atraso
%	86,78	18,49	-68,29
$	6.090.096.139,80	1.297.723.803,70	-4.792.372.336,10

Es importante mencionar que la ultima actualización de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio la cual incluye como causal el porcentaje de atraso y no cumplimiento al cronograma de obra fue presentada mediante el comunicado T-002-2023-230-OFC de fecha 7 de mayo de 2024, así mismo se informa que se encuentra en tramite una solicitud de prorroga al contrato de obra por el término de 2 meses la cual fue avalada por la interventoría y se encuentra en tramite administrativo.

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)





NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

	Fecha de corte: 12/5/2024					Indicadores en tiempo - Datos de						Indicadores en costo - Datos		
EDT	Descripción	Valor Total	Duración	Comienzo	Fin	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto	Costo Programado	Costo Ejecutado	$ Desviación / Adelanto	% Programado	% Ejecutado	% Desviación / Adelanto
0	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ**	**$ 7.017.631.198,80**	**213 días**	**lun 9/10/23**	**mar 28/05/24**	**88,00%**	**48,00%**	**-40,00%**	**$ 6.090.096.139,80**	**$ 1.297.723.803,70**	**-$ 4.792.372.336,10**	**86,78%**	**18,49%**	**-68,29%**
1	INICIO	$ 0,00	0 días	lun 9/10/23	lun 9/10/23	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
2	AJUSTES Y REVISION DE DISEÑOS	$ 0,00	31 días	lun 9/10/23	mié 8/11/23	**100,00%**	**70,00%**	-30,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+2950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97	$ 0,00	7 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
4	FIN ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 0,00	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5	**OBRA VIAL**	**$ 6.895.037.548,90**	**175 días**	**jue 16/11/23**	**mar 28/05/24**	**87,00%**	**41,00%**	**-46,00%**	**$ 5.989.894.963,89**	**$ 1.227.358.039,98**	**-$ 4.762.536.923,91**	**86,87%**	**17,80%**	**-69,07%**
5.1	**Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K7+135.97, sentido Villa de Leyva a Arcabuco:**	**$ 2.606.430.444,24**	**175 días**	**jue 16/11/23**	**mar 28/05/24**	**96,00%**	**65,00%**	**-31,00%**	**$ 2.583.870.623,84**	**$ 824.995.729,86**	**-$ 1.758.874.893,98**	**99,13%**	**31,65%**	**-67,48%**
5.1.1	Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado derecho	$ 24.704.471,38	55 días	jue 16/11/23	lun 29/01/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 24.704.471,38**	**$ 24.704.471,38**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.2	Excavación para filtro francés de la cuneta lado derecho de la vía	$ 7.800.580,42	55 días	jue 16/11/23	lun 29/01/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 7.800.580,42**	**$ 7.800.580,42**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.3	Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado derecho	$ 10.583.613,87	15 días	lun 15/01/24	lun 29/01/24	**100,00%**	**83,00%**	-17,00%	**$ 10.583.613,87**	**$ 8.784.399,51**	**-$ 1.799.214,36**	100,00%	83,00%	-17,00%
5.1.4	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 10.399.229,92	55 días	dom 19/11/23	jue 1/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 10.399.229,92**	**$ 10.399.229,92**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.5	Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado derecho	$ 1.124.710,97	12 días	mar 30/01/24	sáb 10/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 1.124.710,97**	**$ 1.124.710,97**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.6	**Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado derecho**	**$ 167.404.576,25**	**10 días**	**dom 11/02/24**	**mar 20/02/24**	**100,00%**	**85,00%**	**-15,00%**	**$ 167.404.576,25**	**$ 127.389.308,02**	**-$ 40.015.268,24**	**100,00%**	**76,10%**	**-23,90%**
5.1.6.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 133.384.227,45	10 días	dom 11/02/24	mar 20/02/24	**100,00%**	**70,00%**	-30,00%	**$ 133.384.227,45**	**$ 93.368.959,22**	**-$ 40.015.268,24**	100,00%	70,00%	-30,00%
5.1.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 34.020.348,80	10 días	dom 11/02/24	mar 20/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 34.020.348,80**	**$ 34.020.348,80**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.7	Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado izquierdo	$ 64.704.471,38	12 días	mar 30/01/24	sáb 10/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 64.704.471,38**	**$ 64.704.471,38**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.8	Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado izquierdo	$ 15.583.613,87	12 días	mar 30/01/24	sáb 10/02/24	**100,00%**	**1,00%**	-99,00%	**$ 15.583.613,87**	**$ 155.836,14**	**-$ 15.427.777,73**	100,00%	1,00%	-99,00%
5.1.9	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 15.839.153,72	7 días	dom 11/02/24	sáb 17/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 15.839.153,72**	**$ 15.839.153,72**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.10	Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado izquierdo	$ 1.124.710,97	10 días	mié 21/02/24	vie 1/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 1.124.710,97**	**$ 1.124.710,97**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.11	**Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado izquierdo**	**$ 167.404.576,25**	**10 días**	**sáb 2/03/24**	**lun 11/03/24**	**100,00%**	**94,00%**	**-6,00%**	**$ 167.404.576,25**	**$ 150.064.626,68**	**-$ 17.339.949,57**	**100,00%**	**89,64%**	**-10,36%**
5.1.11.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 133.384.227,45	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24	**100,00%**	**87,00%**	-13,00%	**$ 133.384.227,45**	**$ 116.044.277,88**	**-$ 17.339.949,57**	100,00%	87,00%	-13,00%

5.1.11.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 34.020.348,80	10 días	sáb 2/03/24	lun 11/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 34.020.348,80**	**$ 34.020.348,80**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.12	**Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado derecho**	**$ 136.601.602,28**	**10 días**	**mar 12/03/24**	**jue 21/03/24**	**100,00%**	**75,00%**	**-25,00%**	**$ 136.601.602,28**	**$ 81.058.446,51**	**-$ 55.543.155,77**	**100,00%**	**59,34%**	**-40,66%**
5.1.12.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 111.086.311,54	10 días	mar 12/03/24	jue 21/03/24	**100,00%**	**50,00%**	-50,00%	**$ 111.086.311,54**	**$ 55.543.155,77**	**-$ 55.543.155,77**	100,00%	50,00%	-50,00%
5.1.12.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 25.515.290,74	10 días	mar 12/03/24	jue 21/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 25.515.290,74**	**$ 25.515.290,74**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.13	**Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado izquierdo**	**$ 136.601.602,28**	**10 días**	**vie 22/03/24**	**dom 31/03/24**	**100,00%**	**60,00%**	**-40,00%**	**$ 136.601.602,28**	**$ 47.732.553,05**	**-$ 88.869.049,23**	**100,00%**	**34,94%**	**-65,06%**
5.1.13.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 111.086.311,54	10 días	vie 22/03/24	dom 31/03/24	**100,00%**	**20,00%**	-80,00%	**$ 111.086.311,54**	**$ 22.217.262,31**	**-$ 88.869.049,23**	100,00%	20,00%	-80,00%
5.1.13.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 25.515.290,74	10 días	vie 22/03/24	dom 31/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 25.515.290,74**	**$ 25.515.290,74**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.14	**FILTRO FRANCES**	**$ 220.346.179,17**	**45 días**	**sáb 16/12/23**	**dom 18/02/24**	**100,00%**	**87,00%**	**-13,00%**	**$ 220.346.179,17**	**$ 217.274.579,17**	**-$ 3.071.600,00**	**100,00%**	**98,61%**	**-1,39%**
5.1.14.1	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	$ 217.274.579,17	45 días	sáb 16/12/23	dom 18/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 217.274.579,17**	**$ 217.274.579,17**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.14.2	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	$ 3.071.600,00	7 días	lun 12/02/24	dom 18/02/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 3.071.600,00**	**$ -**	**-$ 3.071.600,00**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.15	**Instalación de Tubería de concreto D = 36" y relleno con material proveniente de la excavación**	**$ 56.570.617,70**	**22 días**	**dom 11/02/24**	**dom 3/03/24**	**100,00%**	**59,00%**	**-41,00%**	**$ 56.570.617,70**	**$ 23.306.633,69**	**-$ 33.263.984,02**	**100,00%**	**41,20%**	**-58,80%**
5.1.15.1	Demolición de estructuras hidráulicas existente	$ 11.066.445,10	7 días	dom 11/02/24	sáb 17/02/24	**100,00%**	**25,00%**	-75,00%	**$ 11.066.445,10**	**$ 2.766.611,28**	**-$ 8.299.833,83**	100,00%	25,00%	-75,00%
5.1.15.2	Excavación para obras hidráulicas de drenaje (alcantarillas)	$ 5.561.856,00	5 días	dom 18/02/24	jue 22/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 5.561.856,00**	**$ 5.561.856,00**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.15.3	Instalación de Tubería de concreto D = 36"	$ 34.431.810,00	7 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	**100,00%**	**37,00%**	-63,00%	**$ 34.431.810,00**	**$ 12.739.769,70**	**-$ 21.692.040,30**	100,00%	37,00%	-63,00%
5.1.15.4	Relleno con material proveniente de la excavación	$ 4.674.442,70	3 días	vie 1/03/24	dom 3/03/24	**100,00%**	**30,00%**	-70,00%	**$ 4.674.442,70**	**$ 1.402.332,81**	**-$ 3.272.109,89**	100,00%	30,00%	-70,00%
5.1.15.5	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 836.063,90	7 días	vie 23/02/24	jue 29/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 836.063,90**	**$ 836.063,90**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.16	**Fundida de pocetas-aleta de alcantarillas con concreto hecho en sitio**	**$ 84.789.877,20**	**15 días**	**lun 4/03/24**	**lun 18/03/24**	**100,00%**	**44,00%**	**-56,00%**	**$ 84.789.877,20**	**$ 33.499.675,46**	**-$ 51.290.201,74**	**100,00%**	**39,51%**	**-60,49%**
5.1.16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 16.277.881,80	3 días	lun 4/03/24	mié 6/03/24	**100,00%**	**40,00%**	-60,00%	**$ 16.277.881,80**	**$ 6.511.152,72**	**-$ 9.766.729,08**	100,00%	40,00%	-60,00%
5.1.16.2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 23.643.865,20	12 días	jue 7/03/24	lun 18/03/24	**100,00%**	**41,00%**	-59,00%	**$ 23.643.865,20**	**$ 9.693.984,73**	**-$ 13.949.880,47**	100,00%	41,00%	-59,00%
5.1.16.3	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 8.060.518,20	5 días	jue 7/03/24	lun 11/03/24	**100,00%**	**73,00%**	-27,00%	**$ 8.060.518,20**	**$ 5.884.178,29**	**-$ 2.176.339,91**	100,00%	73,00%	-27,00%

5.1.16.4	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 36.807.612,00	7 días	mar 12/03/24	lun 18/03/24	100,00%	31,00%	-69,00%	$ 36.807.612,00	$ 11.410.359,72	-$ 25.397.252,28	100,00%	31,00%	-69,00%
5.1.17	**Carpeta de rodadura asfáltica en anchos de 3.3m**	**$ 1.048.720.838,46**	**21 días**	**lun 1/04/24**	**dom 21/04/24**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**	**$ 1.048.720.838,46**	**$ -**	**-$ 1.048.720.838,46**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**
5.1.17.1	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H ancho 7.00 m	$ 44.752.290,66	7 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 44.752.290,66	$ -	-$ 44.752.290,66	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.17.2	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	$ 934.613.866,22	14 días	lun 8/04/24	dom 21/04/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 934.613.866,22	$ -	-$ 934.613.866,22	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.17.3	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	$ 69.354.681,58	14 días	lun 8/04/24	dom 21/04/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 69.354.681,58	$ -	-$ 69.354.681,58	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.18	FIN CONSTRUCCION TRAMO Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K7+135.97	$ 0,00	0 días	dom 21/04/24	dom 21/04/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.19	**Relleno de material de afirmado para cunetas**	**$ 39.290.514,37**	**21 días**	**mar 16/04/24**	**lun 6/05/24**	**100,00%**	**50,00%**	**-50,00%**	**$ 39.290.514,37**	**$ 10.032.342,88**	**-$ 29.258.171,49**	**100,00%**	**25,53%**	**-74,47%**
5.1.19.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	$ 29.258.171,49	21 días	mar 16/04/24	lun 6/05/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 29.258.171,49	$ -	-$ 29.258.171,49	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.19.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 10.032.342,88	21 días	mar 16/04/24	lun 6/05/24	100,00%	100,00%	0,00%	$ 10.032.342,88	$ 10.032.342,88	$ -	100,00%	100,00%	0,00%
5.1.20	**Fundida de cunetas en concreto hecho en sitio**	**$ 345.782.094,58**	**21 días**	**vie 19/04/24**	**jue 9/05/24**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**	**$ 345.782.094,58**	**$ -**	**-$ 345.782.094,58**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**
5.1.20.1	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	$ 46.643.199,09	21 días	vie 19/04/24	jue 9/05/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 46.643.199,09	$ -	-$ 46.643.199,09	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.20.2	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 299.138.895,49	21 días	vie 19/04/24	jue 9/05/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 299.138.895,49	$ -	-$ 299.138.895,49	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.21	**Placa en concreto de paso box culvert en pontón No.2 Y RIP RAP**	**$ 51.053.409,20**	**28 días**	**mié 1/05/24**	**mar 28/05/24**	**45,00%**	**0,00%**	**-45,00%**	**$ 28.493.588,80**	**$ -**	**-$ 28.493.588,80**	**55,81%**	**0,00%**	**-55,81%**
5.1.21.1	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	$ 8.283.623,20	7 días	mié 1/05/24	mar 7/05/24	100,00%	0,00%	-100,00%	$ 8.283.623,20	$ -	-$ 8.283.623,20	100,00%	0,00%	-100,00%
5.1.21.2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 12.883.694,60	7 días	mié 8/05/24	mar 14/05/24	57,00%	0,00%	-57,00%	$ 7.343.705,92	$ -	-$ 7.343.705,92	57,00%	0,00%	-57,00%
5.1.21.3	IMPRIMACIÓN CON SIKADUR 32 O SIMILAR	$ 289.800,00	7 días	mié 8/05/24	mar 14/05/24	57,00%	0,00%	-57,00%	$ 165.186,00	$ -	-$ 165.186,00	57,00%	0,00%	-57,00%
5.1.21.4	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 22.282.585,40	7 días	mié 8/05/24	mar 14/05/24	57,00%	0,00%	-57,00%	$ 12.701.073,68	$ -	-$ 12.701.073,68	57,00%	0,00%	-57,00%
5.1.21.5	Enrocado Rip Rap pontón No.2	$ 7.313.706,00	14 días	mié 15/05/24	mar 28/05/24	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.22	FIN CONSTRUCCION ENROCADO RIP RAP EN EL PONTON NO.2	$ 0,00	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.2	**Desde la abscisa K5+570 hasta la abscisa final K2+950, sentido Arcabuco a Villa de Leyva:**	**$ 4.052.463.055,66**	**103 días**	**dom 11/02/24**	**jue 23/05/24**	**92,00%**	**19,00%**	**-73,00%**	**$ 3.406.024.340,05**	**$ 402.362.310,13**	**-$ 3.003.662.029,93**	**84,05%**	**9,93%**	**-74,12%**
5.2.1	Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado izquierdo	$ 74.793.746,37	15 días	dom 11/02/24	dom 25/02/24	100,00%	72,00%	-28,00%	$ 74.793.746,37	$ 53.851.497,39	-$ 20.942.248,98	100,00%	72,00%	-28,00%

5.2.2	Excavación para filtro francés de la cuneta lado izquierdo de la vía	$ 25.309.109,18	15 días	dom 11/02/24	dom 25/02/24	**100,00%**	**82,00%**	-18,00%	**$ 25.309.109,18**	**$ 20.753.469,53**	**-$ 4.555.639,65**	100,00%	82,00%	-18,00%
5.2.3	Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado izquierdo	$ 26.072.701,48	15 días	dom 11/02/24	dom 25/02/24	**100,00%**	**4,00%**	-96,00%	**$ 26.072.701,48**	**$ 1.042.908,06**	**-$ 25.029.793,42**	100,00%	4,00%	-96,00%
5.2.4	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 18.941.946,68	7 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24	**100,00%**	**88,00%**	-12,00%	**$ 18.941.946,68**	**$ 16.668.913,08**	**-$ 2.273.033,60**	100,00%	88,00%	-12,00%
5.2.5	Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado izquierdo	$ 1.884.630,83	15 días	mié 14/02/24	mié 28/02/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 1.884.630,83**	**$ 1.884.630,83**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.2.6	**Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado izquierdo**	**$ 280.081.987,40**	**14 días**	**dom 18/02/24**	**sáb 2/03/24**	**100,00%**	**54,00%**	**-46,00%**	**$ 280.081.987,40**	**$ 74.771.961,11**	**-$ 205.310.026,29**	**100,00%**	**26,70%**	**-73,30%**
5.2.6.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 223.163.072,05	14 días	dom 18/02/24	sáb 2/03/24	**100,00%**	**8,00%**	-92,00%	**$ 223.163.072,05**	**$ 17.853.045,76**	**-$ 205.310.026,29**	100,00%	8,00%	-92,00%
5.2.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 56.918.915,35	14 días	dom 18/02/24	sáb 2/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 56.918.915,35**	**$ 56.918.915,35**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.2.7	Excavación para la conformación de la subrasante 3.5m de ancho lado derecho	$ 74.793.746,37	12 días	lun 26/02/24	vie 8/03/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 74.793.746,37**	**$ -**	**-$ 74.793.746,37**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.8	Relleno proveniente de la excavación 3.5m de ancho lado derecho	$ 26.072.701,48	12 días	lun 26/02/24	vie 8/03/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 26.072.701,48**	**$ -**	**-$ 26.072.701,48**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.9	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 14.788.502,98	7 días	sáb 9/03/24	vie 15/03/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 14.788.502,98**	**$ -**	**-$ 14.788.502,98**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.10	Conformación, nivelación y compactación de la subrasante 3.5 m de ancho lado derecho	$ 1.884.630,83	15 días	lun 26/02/24	lun 11/03/24	**100,00%**	**8,00%**	-92,00%	**$ 1.884.630,83**	**$ 150.770,47**	**-$ 1.733.860,36**	100,00%	8,00%	-92,00%
5.2.11	**Extendida de material de subbase granular 3.5 m de ancho lado derecho**	**$ 280.081.987,40**	**14 días**	**mar 12/03/24**	**lun 25/03/24**	**100,00%**	**26,00%**	**-74,00%**	**$ 280.081.987,40**	**$ 42.328.179,36**	**-$ 237.753.808,04**	**100,00%**	**15,11%**	**-84,89%**
5.2.11.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 223.163.072,05	14 días	mar 12/03/24	lun 25/03/24	**100,00%**	**8,00%**	-92,00%	**$ 223.163.072,05**	**$ 17.853.045,76**	**-$ 205.310.026,29**	100,00%	8,00%	-92,00%
5.2.11.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 56.918.915,35	14 días	mar 12/03/24	lun 25/03/24	**100,00%**	**43,00%**	-57,00%	**$ 56.918.915,35**	**$ 24.475.133,60**	**-$ 32.443.781,75**	100,00%	43,00%	-57,00%
5.2.12	**Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado izquierdo**	**$ 228.546.011,72**	**14 días**	**lun 1/04/24**	**dom 14/04/24**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**	**$ 228.546.011,72**	**$ -**	**-$ 228.546.011,72**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**
5.2.12.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 185.856.776,46	14 días	lun 1/04/24	dom 14/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 185.856.776,46**	**$ -**	**-$ 185.856.776,46**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.12.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 42.689.235,26	14 días	lun 1/04/24	dom 14/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 42.689.235,26**	**$ -**	**-$ 42.689.235,26**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.13	**Extendida de material de base granular 3.5m de ancho lado derecho**	**$ 228.546.011,72**	**14 días**	**lun 15/04/24**	**dom 28/04/24**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**	**$ 228.546.011,72**	**$ -**	**-$ 228.546.011,72**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**
5.2.13.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	$ 185.856.776,46	14 días	lun 15/04/24	dom 28/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 185.856.776,46**	**$ -**	**-$ 185.856.776,46**	100,00%	0,00%	-100,00%

5.2.13.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 42.689.235,26	14 días	lun 15/04/24	dom 28/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 42.689.235,26**	**$ -**	**-$ 42.689.235,26**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.14	**FILTRO FRANCES**	**$ 311.020.954,03**	**21 días**	**mié 3/04/24**	**mar 23/04/24**	**100,00%**	**31,00%**	**-69,00%**	**$ 311.020.954,03**	**$ 188.480.095,50**	**-$ 122.540.858,53**	**100,00%**	**60,60%**	**-39,40%**
5.2.14.1	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	$ 304.000.154,03	21 días	mié 3/04/24	mar 23/04/24	**100,00%**	**62,00%**	-38,00%	**$ 304.000.154,03**	**$ 188.480.095,50**	**-$ 115.520.058,53**	100,00%	62,00%	-38,00%
5.2.14.2	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	$ 7.020.800,00	21 días	mié 3/04/24	mar 23/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 7.020.800,00**	**$ -**	**-$ 7.020.800,00**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.15	**Instalación de Tubería de concreto D = 36" y relleno con material proveniente de la excavación**	**$ 24.701.698,10**	**34 días**	**sáb 9/03/24**	**jue 11/04/24**	**100,00%**	**17,00%**	**-83,00%**	**$ 24.701.698,10**	**$ 2.429.884,80**	**-$ 22.271.813,30**	**100,00%**	**9,84%**	**-90,16%**
5.2.15.1	Demolición de estructuras hidráulicas existente	$ 4.327.519,40	10 días	sáb 9/03/24	lun 18/03/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 4.327.519,40**	**$ -**	**-$ 4.327.519,40**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.15.2	Excavación para obras hidráulicas de drenaje (alcantarillas)	$ 2.429.884,80	7 días	mar 19/03/24	lun 25/03/24	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**$ 2.429.884,80**	**$ 2.429.884,80**	**$ -**	100,00%	100,00%	0,00%
5.2.15.3	Instalación de Tubería de concreto D = 36"	$ 15.756.930,00	10 días	mar 26/03/24	jue 4/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 15.756.930,00**	**$ -**	**-$ 15.756.930,00**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.15.4	Relleno con material proveniente de la excavación	$ 1.789.771,50	7 días	vie 5/04/24	jue 11/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 1.789.771,50**	**$ -**	**-$ 1.789.771,50**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.15.5	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	$ 397.592,40	7 días	mar 26/03/24	lun 1/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 397.592,40**	**$ -**	**-$ 397.592,40**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.16	**Fundida de pocetas-aleta de alcantarillas con concreto hecho en sitio**	**$ 36.069.445,60**	**28 días**	**vie 12/04/24**	**jue 9/05/24**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**	**$ 36.069.445,60**	**$ -**	**-$ 36.069.445,60**	**100,00%**	**0,00%**	**-100,00%**
5.2.16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 7.418.979,30	7 días	vie 12/04/24	jue 18/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 7.418.979,30**	**$ -**	**-$ 7.418.979,30**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.16.2	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	$ 9.973.153,20	21 días	vie 19/04/24	jue 9/05/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 9.973.153,20**	**$ -**	**-$ 9.973.153,20**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.16.3	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	$ 2.949.462,80	7 días	vie 19/04/24	jue 25/04/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 2.949.462,80**	**$ -**	**-$ 2.949.462,80**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.16.4	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 15.727.850,30	14 días	vie 26/04/24	jue 9/05/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 15.727.850,30**	**$ -**	**-$ 15.727.850,30**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.17	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1H ancho 7.00 m	$ 74.875.217,34	10 días	lun 29/04/24	mié 8/05/24	**100,00%**	**0,00%**	-100,00%	**$ 74.875.217,34**	**$ -**	**-$ 74.875.217,34**	100,00%	0,00%	-100,00%
5.2.18	**Carpeta de rodadura asfáltica en anchos de 3.3m**	**$ 1.679.739.045,80**	**14 días**	**mar 30/04/24**	**lun 13/05/24**	**86,00%**	**0,00%**	**-86,00%**	**$ 1.444.575.579,39**	**$ -**	**-$ 1.444.575.579,39**	**86,00%**	**0,00%**	**-86,00%**
5.2.18.1	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	$ 1.563.701.778,58	14 días	mar 30/04/24	lun 13/05/24	**86,00%**	**0,00%**	-86,00%	**$ 1.344.783.529,58**	**$ -**	**-$ 1.344.783.529,58**	86,00%	0,00%	-86,00%
5.2.18.2	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	$ 116.037.267,22	14 días	mar 30/04/24	lun 13/05/24	**86,00%**	**0,00%**	-86,00%	**$ 99.792.049,81**	**$ -**	**-$ 99.792.049,81**	86,00%	0,00%	-86,00%
5.2.19	FIN CONSTRUCCION TRAMO Desde la abscisa inicial K2+950 hasta la abscisa K5+570	$ 0,00	0 días	lun 13/05/24	lun 13/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.20	**Relleno de material de afirmado para cunetas**	**$ 65.736.347,23**	**14 días**	**vie 3/05/24**	**jue 16/05/24**	**64,00%**	**0,00%**	**-64,00%**	**$ 42.071.262,23**	**$ -**	**-$ 42.071.262,23**	**64,00%**	**0,00%**	**-64,00%**

5.2.20.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	$ 48.951.390,71	14 días	vie 3/05/24	jue 16/05/24	**64,00%**	**0,00%**	-64,00%	**$ 31.328.890,05**	**$ -**	**-$ 31.328.890,05**	64,00%	0,00%	-64,00%
5.2.20.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	$ 16.784.956,52	14 días	vie 3/05/24	jue 16/05/24	**64,00%**	**0,00%**	-64,00%	**$ 10.742.372,17**	**$ -**	**-$ 10.742.372,17**	64,00%	0,00%	-64,00%
5.2.21	**Fundida de cunetas en concreto hecho en sitio**	**$ 578.522.633,12**	**18 días**	**lun 6/05/24**	**jue 23/05/24**	**33,00%**	**0,00%**	**-33,00%**	**$ 190.912.468,93**	**$ -**	**-$ 190.912.468,93**	**33,00%**	**0,00%**	**-33,00%**
5.2.21.1	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	$ 78.038.009,41	18 días	lun 6/05/24	jue 23/05/24	**33,00%**	**0,00%**	-33,00%	**$ 25.752.543,11**	**$ -**	**-$ 25.752.543,11**	33,00%	0,00%	-33,00%
5.2.21.2	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	$ 500.484.623,71	18 días	lun 6/05/24	jue 23/05/24	**33,00%**	**0,00%**	-33,00%	**$ 165.159.925,82**	**$ -**	**-$ 165.159.925,82**	33,00%	0,00%	-33,00%
5.3	FIN CONSTRUCCION CUNETAS DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97	$ 0,00	0 días	jue 23/05/24	jue 23/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.4	**Defensas viales y señalizaciones**	**$ 88.201.760,00**	**7 días**	**lun 20/05/24**	**dom 26/05/24**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	$ 2.457.600,00	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	$ 7.372.800,00	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 MTS. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	$ 24.048.000,00	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 CM. SEGUN NORMA INVIAS	$ 54.323.360,00	7 días	lun 20/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	**Pintura para tráfico, marcas viales y tachas reflectivas**	**$ 68.997.810,00**	**11 días**	**jue 16/05/24**	**dom 26/05/24**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
5.5.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	$ 36.967.440,00	11 días	jue 16/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	$ 10.731.750,00	11 días	jue 16/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.5.3	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	$ 21.298.620,00	11 días	jue 16/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.6	FIN INSTALACION DE SEÑALES Y PINTURA PARA TRAFICO DESDE LA ABSCISA INICIAL K2+950 HASTA LA ABSCISA FINAL K7+135.97	$ 0,00	0 días	dom 26/05/24	dom 26/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%

5.7	**Fundida de canales concreto hecho en sitio**	**$ 78.944.479,00**	**13 días**	**jue 16/05/24**	**mar 28/05/24**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
5.7.1	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	$ 23.745.590,00	3 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	$ 3.650.430,30	3 días	dom 19/05/24	mar 21/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.7.3	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	$ 3.561.063,40	7 días	mié 22/05/24	mar 28/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
5.7.4	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	$ 47.987.395,30	7 días	mié 22/05/24	mar 28/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
6	CARACTERIZACIÓN VIA VILLA DE LEYVA (11,48 KM)	$ 11.259.010,00	7 días	mié 22/05/24	mar 28/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%
7	PMT	$ 48.994.812,56	175 días	jue 16/11/23	mar 28/05/24	**90,00%**	**80,00%**	-10,00%	**$ 44.095.331,30**	**$ 39.195.850,05**	**-$ 4.899.481,26**	90,00%	80,00%	-10,00%
8	PMA	$ 62.339.827,34	175 días	jue 16/11/23	mar 28/05/24	**90,00%**	**50,00%**	-40,00%	**$ 56.105.844,61**	**$ 31.169.913,67**	**-$ 24.935.930,94**	90,00%	50,00%	-40,00%
9	FIN OBRA	$ 0,00	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0,00%	0,00%	0,00%

ANEXO 15
BITÁCORA

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web : www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

del concreto, Así mismo se realiza excavación para Filtro, desde la interventoría se solicita iniciar el lleno de la excavación realizada ya que se tiene cerca de 100 ml de excavación que podría presentar fallas si no se rellena y construye filtro pronto. El consorcio manifiesta que la problemática con los postes ya fue advertida y que coordinará lo pertinente.

Raymar Gelves G.

8-4-24 Estado del clima: am/pm soleado.
maquinaria: 2 motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora excavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo, 2 cadeneros, 1 oficial, 8 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se realiza perfilado de subbase sobre la K3+250 - K3+345.
se realiza relleno de la excavación de la alcantarilla K3+990,
Desde la interventoría se verifican niveles de subrasante desde la K2+960 hasta la K2+740, sin embargo se solicita perfilar para ajustar a niveles de diseño. y se deja la observación por posible falla sobre el hombro derecho en dicho tramo.

Raymar Gelves G.

9-4-24 Estado del clima: am/pm soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, vibrocompactador, retroexcavadora, excavadora, carrotanque, volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo y 2 cadenero, 1 oficial, 8 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Desde la interventoría se verifican niveles de subrasante, desde la K2+960 hasta la K2+740 encontrando 14 puntos que requieren ajustes y el hombro derecho revisión de la compactación. se realiza instalación de concreto de 3000 Psi para descole en alcantarilla K3+870, durante la

construcción se presentan inconvenientes con la formaleta de la aleta izquierda la cual se desplazó levemente, el contratista SIVA VIAS realiza ensayo de asentamiento y cilindros para control y calidad. El consorcio realiza la observación de que entre las abscisas K2+630 y K2+700 se encuentra una tubería perteneciente al acueducto EL PARAISO la cual no permite que se llegue a los niveles de diseño y esta generando inconvenientes de estabilidad en el hombro.

Roymar Gelves G.

10-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, vibrocompactador, retroexcavadora, excavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, topógrafo y cadenero. 1 oficial, 6 auxiliares, 4 operadores, y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se inicia excavación sobre margen derecho, requerido para alcantarilla K3+660, desde la interventoría se verifican niveles de subrasante, se recibe por niveles desde la K3+120 hasta la K2+660, dejando la salvedad de que se requiere mejorar el hombro derecho en ciertos puntos socializados con el residente. El consorcio realiza densidades de campo desde la K3+040 hasta la K2+550, sin embargo hubo dos puntos que no cumplieron razon por la cual se debe reconformar la subrasante para garantizar la compactación de la misma. Finalmente se realiza lleno de filtro desde la abscisa K2+010 hasta la K1+960.

Roymar Gelves G.

11-4-24 Estado del clima: soleado
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafo. 3 cadeneros, 1 oficial, 7 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero
maquinaria: 2 motoniveladoras, retroexcavadora, carrotanque y volquetas.
ingresa topógrafo y cadenero para el frente 2. se instala concreto de 3000 psi para muros de descole en alcantarilla K4+120, se

perfila subrasante desde la K2+900 hacia menores. Posterior autorización del propietario se realiza limpieza de descole de la alcantarilla localizada en la K3+660, lo cual es necesario para la funcionabilidad de la misma, sin embargo una vez realizada dicha acción el propietario manifestó su inconformidad alegando que se le dividió el lote en dos, posteriormente se sostuvo una reunión en la alcaldía municipal de Villa de Leyva donde se acordó trasladar la solicitud a la entidad departamental y buscar una solución para disminuir la afectación realizada, se propone un posible diseño. se tiene un nuevo vibrocompactador del cual no se presenta afiliación ARL, posteriormente en horas de la mañana el consorcio SIVA VIAS presentó dicha documentación. se realiza recorrido técnico en conjunto directores de obra e interventoría y residentes donde se observó las actividades realizadas, se conversó sobre el porcentaje de atraso y la necesidad de disminuirlo y el consorcio contratista manifestó que con la entrada de este nuevo frente espera disminuir el mismo, advirtiendo que el próximo lunes llega la maquinaria y que el día de hoy se encuentra la topografía ya realizando replanteo.

Raymar Gelves G.

12-4-24 Estado del clima: soleado.

Personal contratista: residente, SSS, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial, 8 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.

Personal interventoría: residente, SSS, topógrafo y cadenero.

maquinaria: 2 motoniveladoras, retroexcavadora, carrotanque y volquetas. y excavadora.

Frente No2 realiza replanteo topográfico desde la abscisas K1+000 hasta K1+600, lugar donde va el acueducto ARCASA con sus labores de traslado de tubería. El frente Nal continua con corte y explanación sobre la K1+500, construcción de filtro sobre la K1+660. se finaliza jornada sin novedades. La interventoría realiza densidades de campo para verificación de la compactación en la K3+040 sobre la subrasante, sigue sin cumplir. desde la interventoría se realiza la observación del

tipo de material ya que es completamente arcilloso sin presencia de gravas lo que varía respecto al proctor que se esta comparando.
Raymar Gelves G.

13-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, excavadora, retroexcavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratistas: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial, 6 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
El frente No1 continua con actividades de corte para los niveles de subrasante y construcción de altio, mientras el frente No2 realiza replanteo topográfico. La cuadrilla de estructuras de drenaje realiza limpieza sobre la excavación del margen izquierdo en la alcantarilla K3+660 para instalar solado nuevamente ya que el agua subsuperficial que aflora en el punto ha afectado dicha actividad. se realiza verificación de niveles de subrasante.
Raymar Gelves G.

15-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, retroexcavadora, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial 9 auxiliares, 5 operadores y 4 conductores.
El frente No2 inicia excavación de la explanación sobre el K1+000 hasta la K0+960, en este sector se evidencia material arcilloso y saturado por lo que desde el consorcio se recomienda realizar el reemplazo de material y/o mejoramiento. se tomaron densidades por parte del consorcio en la subrasante, sobre la K3+420 no cumplió, K3+040, y hasta la K3+160 cumplieron. En la abscisa K4+120 se realiza nivelación de base granular.
Raymar Gelves G.

16-4-24 Estado del clima: soleado.
maquinaria: 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, retroexcavadora, carrotanque y volquetas.

Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares 5 operadores y 4 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se continua con la nivelación de base granular, desde la K3+990 hacia menores. el Frente 2 continua con excavación para la subrasante sin embargo esta actividad se pausó por una acción de protesta del gremio de volqueteos de villa de Leyva, dicha acción se escala a la entidad municipal para buscar una solución.

Raymar Gelves G.

17-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 5 operadores y 4 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
El Frente N°2 llega con excavación para nivel de subrasante hasta la K0+870, se evidencia una superficie arcillosa y con alto grado de saturación, sobre el hombro derecho. Se realiza relleno sobre alcantarilla K3+660 en el margen izquierdo. Desde el consorcio se realiza ensayos de asentamiento y elaboración de cilindros para control y calidad. Desde la interventoría se realiza observación al proceso de nivelación de base granular desde la K4+100 hacia menores dado que no se escarificó y al paso del vibrocompactador la capa de material se levanta. El Frente N°2 en sus actividades de excavación se encontraron un filtro existente sobre el hombro derecho el cual aparentemente se encuentra colmatado y no esta Funcional.

Raymar Gelves G.

18-4-24 Estado del clima: am soleado, pm con leves lluvias.
maquinaria: 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 5 operadores, y 4 conductores.

Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se realiza escarificación y nivelación de base granular desde la K4+120 hacia menores. El frente No2 realiza excavación sobre la K0+ES0, en este punto se presenta rotura de tubería de 3" que atraviesa la vía perpendicularmente, el material se saturó y se tuvo que realizar el cierre parcial por un tiempo mayor a 1h, durante la jornada de la mañana no se pudo realizar mas actividades en este punto. En el frente 1 se realiza relleno de la alcantarilla K3+660. Desde la interventoría se verifican niveles de base granular sobre la K4+120 hacia menores la cual no se recibe ya que sigue sin cumplir las cotas de diseño.

Reymar Gelves. G.

19-4-24 am: nublado sin lluvias Pm: Fuertes lluvias.
maquinaria: 2 motoniveladoras, 2 excavadoras, retroexcavadora, vibrocompactador, carro tanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topografos, 3 caderneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
El frente No1 realiza instalación de concreto de 3000 psi para muro de descole en alcantarilla K3+660. El frente No2 continua con excavación de la subrasante y compactación de la misma, el hombro derecho continua saturado y dado que es una capa con material arcilloso se encuentra liso y resbaloso. En la jornada de la tarde no se realizaron actividades debido a la lluvia.

Reymar Gelves G.

20-4-24 Estado del clima: leves lluvias a partir de las 11 am
maquinaria: 2 motoniveladoras, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactadas, carro tanque y volqueta.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 caderneros, 1 oficial, 10 auxiliares, 4 operadores, y 3 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Se inicia excavación del margen derecho para alcantarilla K3+660 con la retroexcavadora, faltando 32cm para llegar al

nivel de diseño se encontió un material rocoso que impidió continuar con la excavación. Fiente 2 continua con excavación para subrasante.

Raymar Celves C.

22-4-24 Estado del clima: lluvias intermitentes.
maquinaria: 2 motoniveladoras, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topograficos, 3 cadeneros, 10 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
El Frente No2 realiza replanteo e instalación de tacos para nivelar subrasante. El frente No1 realiza figurado de acero para encole de alcantarilla K3+990. Se evidencia afectación en el material de base granular sobre la K3+600 debido a las lluvias presentadas la noche anterior, por esta razón la interventoría recomienda mejorar la excavación de las cunetas para darle un correcto manejo a las Aguas de escorrentía y disminuir la afectación.

Raymar Celves C.

23-4-24 Estado del clima: se presentan lluvias intermitentes en toda la jornada.
maquinaria: 2 motoniveladoras, excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque y volquetas.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 10 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores, y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
se inicia escarificación para nivelar base granular desde la K4+120 hacia menores, sin embargo no cuentan con vibrocompactador en este Frente, la topografía realiza replanteo en subbase granular sobre la K3+350. se instala formaleta para muro de la K3+990. Fiente No 2 inicia excavación para construcción de filtro Frances y retiro de material saturado y bajo para mejorar tráfico.

Raymar Celves

24-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador y
carrotanque.
Personal contratista:- residente, SST, 2 topógrafos 3 cadeneros, 10 auxilia
res, 1 oficial, 3 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Frente No1 realiza instalación de concreto de 3000 psi para
encole de alcantarilla K3+990 de igual manera continuan con
excavación y construcción de filtro en el frente No2 desde
abscisas K0+870 a K0+920, Durante esta actividad se evidencia
la existencia de un filtro antiguo que se encuentra saturado
y de igual forma se observa que se esta derbordando con
el paso de la excavación haciendo que la apertura quede con
un sobreancho esto en varios puntos situación que fue informad
a la interventoría. Adicionalmente se presenta rotura de
tubos de acueductos existentes sobre la calzada, los encargad
realizan las respectivas reparaciones.

Roymar Galvez G.

25-4-24 Estado del clima: parcialmente nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora vibrocompactador y
motoniveladora y carrotanque.
Personal contratista: residente, SSS, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 9 auxilare
1 oficial, 4 operadores y 2 conductores. y ambiental
Personal interventoría: residente, SSS, topógrafo y cadenero.
Se realiza limpieza de la excavación para encole de alcantarilla
K4+120, se requirió un mayor volumen de excavación para evitar
riesgo de los trabajadores. se continua con nivelación de base
granular desde K4+120 hasta K3+980, la cuadrilla de estructur
de drenaje realiza figurado del acero para encole de alcantarilla
K4+120, El frente No2 continua con construcción de filtro hast
K0+950, en la realización de esta actividad se presentó la
rotura de una manguera de la retroexcavadora, lo que generó
derrame de aceite sobre el terreno desde el componente
ambiental se atendió la contingencia, desde la interventor

se verifican niveles de excavación y lleno de filtro.

Raymar Celes G.

26-4-24 Estado del clima: Parcialmente nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactadora y carrotanque
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 9 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores y 2 conductores. y social
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Fiente No1 realiza instalación de acero y concreto de 3000 psi para placa de piso de encole en alcantarilla K4+120, posteriormente se realiza relleno sobre margen izquierdo en alcantarilla K3+660. se inicia nivelación de subbase granular desde la K3+350 a la K3+450. Fiente No2 continua con construcción de filtro desde la K0+950 hasta la K0+985, se realiza relleno sobre filtro con material seleccionado proveniente de la excavación.

Raymar Celves G.

29-4-24 Estado del clima: nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactadora, carrotanque.
Personal contratista: residente, SST, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 8 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topografo y cadenero.
La cuadrilla de drenajes termina de instalar el acero y comienza a colocar Formaleta para muros de encole en la K4+120, se continua con nivelación de base granular desde K3+950 hacia menores, sobre la misma acueductos locales inician excavación para instalar tubería de paso, sin embargo no se observa ni herramienta ni material adecuado para el relleno y compactación de la excavación lo que podria afectar el desarrollo de la obra, se traslado la inquietud a la alcaldía y suspendieron la actividad.

Raymar Celves G.

29-4-24 Estado del clima: soleado
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador y motoniveladora y carrotanque.
Personal contratista: residente, sst, ambiental, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 8 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores y 2 operadores de volqueta.
Personal interventoría: residente, sss, topógrafo y cadenero.
Sobre la K0+850 se realiza retiro de material superficial aproximadamente 25cm los cuales se encuentran saturados y con un alto contenido de arcillas. se inicia construcción de filtro de la K0+755 hacia mayores. El Frente No1 continua con nivelación de base granular desde la K3+500 hasta la K3+650. Desde la interventoría se verificó niveles de base granular desde la K4+120 hasta la K3+800 sin embargo no se recibe debido a que no cumple niveles de diseño.
Raymar Gelves G.

30-4-24 Estado del clima: nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, vibrocompactador, motonivelaadora y carrotanque
Personal contratista: residente, sst, social, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 8 auxiliares, 1 oficial, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, sss, topógrafo y cadenero.
Frente No1 realiza limpieza de los lom próximos a la alcantarilla en la K2+820 y K2+750 para instalación de tubería perforada. Así mismo realizan replanteo topográfico desde la K2+880 hacia menores. La cuadrilla de alcantarillas realiza concretos de 3000 psi para muros de encole en la K4+120. El Frente No2 realiza excavación y construcción de filtro, los acueductos locales realizan reparación de tubería que se rompió sobre la K0+845, manifiestan que el temporal. El contratista expresa que encontró el terreno húmedo debido a lluvias presentadas la noche anterior.
Raymar Gelves G.

2-5-24 Estado del clima: nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora vibrocompactador, motoniveladora y carrotanque.

Personal contratista: residente, SST, ambiental, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 9 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
la cuadrilla de estructuras de drenaje fue retirada, la retroexcavadora y motoniveladora del frente 1 tambien fueron retiradas solo se realiza replanteo topográfico en este punto. El frente No2 realiza construcción de filtro francés. Personal del distrito de riego realiza conexión de tubería que atraviesa la calzada sobre la K0+645.

Raymar Gelves G.

3-5-24 Estado del clima nublado sin lluvias.
maquinaria: excavadora, retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque.
Personal contratista: residente, SST, ambiental, 2 topógrafos, 3 cadeneros, 9 auxiliares, 4 operadores y 2 conductores.
Personal interventoría: residente, SST, topógrafo y cadenero.
Frente No1 continua sin maquinaria y solo realiza replanteo topográfico, Frente 2 inicia nivelación y conformación de la subrasante desde la K0+920 hacia menores, se realizan densidades de campo sobre subrasante. Personal de acueductos locales realizan instalación de tubería novafort sobre Pr 0+640 1m por debajo de la subrasante por lo cual se realizo un cierre de la vía durante toda la jornada de la mañana.

Raymar Gelves G.

4-5-24 Estado del clima: nublado sin lluvias
maquinaria: motoniveladora, excavadora, retroexcavadora, carrotanque y vibrocompactador.
Personal contratista: residente, SST, social, 2 topógrafos, 3 cadeneros 9 auxiliares, 3 operadores y 3 conductores.
Personal interventoría: Residente, SST, topógrafo y cadenero.
Frente No1 realiza replanteo topográfica, continua sin maquinaria, Frente No2 realiza nivelación y conformación