	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	4/5/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/4/2024	**AL:**	30/4/2024
CONTRATO Nº	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023	**CONTRATISTA**	INGEBLAR SAS		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE				
FECHA DE INICIO	27/11/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/3/2024		
VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0.00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 809,722,682.97				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

INFORME A CORTE 30 DE ABRIL 2024, CONTRATISTA CULMINO OBRAS EL 10 DE MARZO DEL 2024, SE REALIZA EL PAGO FINAL DEL CONTRATO PAC ABRIL

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	**Obs/Resultado**	**Detalle**	**Cantidad**	**Detalle**	**Cantidad**	**Detalle**	**Cantidad**	**%**	**%**	**SI/ No**	**Detalle**
						TOTAL	0				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	94.00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	6.00%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2	0.00%			
Semana 3	0.00%			
Semana 4	0.00%	**INFORME A CORTE 30 DE ABRIL 2024, CONTRATISTA CULMINO OBRAS EL 10 DE MARZO DEL 2024, SE REALIZA EL PAGO FINAL DEL CONTRATO PAC ABRIL**		
Semana 5	0.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA













AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		100.00%
EJECUTADO		100.00%

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
5. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO/PARED	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
13. ACABADOS DE MUROS, ESTUCOS/PINTURA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
14. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
17. CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
24. ASEO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

NP 1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 2 SUMINISTRO INSTALACIÓN CAJA DE POLICARBONATO PARA TOTALIZADOR DE ACOMETIDA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 3 SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X63 (PROTECCIÓN DE ACOMETIDA), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 4 SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR DE PERFORACIÓN PARA TRENZA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 5 DEMOLICIÓN PLACA MACISA EXISTENTE E= HASTA 12 CM	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 6 CONCRETO DE 2500 PSI MEZCLADO EN OBRA, PARA REPOSICION DE PLACAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

NP 7 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE BASE GRANULAR TIPO B-200, PARA LLENO BAJO PLACAS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS DE 500 LT PREFABRICADO, INCLUYE EXCAVACIONES, Y PLACA EN CONCRETO 2500 PSI E=10 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
NP 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN L EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA,Y ELEMENTOS DE DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	105	105	0
Proyección	105	105	0


7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
105	0	10/3/2024


6- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL



CULMINACIÓN ACTIVIDAD



PRUEBA DE REDES



VERIFICACION MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MES DE ABRIL, CONTRATO CULMINADO EL 10 DE MARZO DEL 2024

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MES DE ABRIL, CONTRATO CULMINADO EL 10 DE MARZO DEL 2024

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 809,722,682.97	$ 809,722,682.97				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 809,722,682.97	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	NO APLICA
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	NO APLICA
VALOR TOTAL	$ 809,722,682.97	
ANTICIPO NO APLICA	$ 0.00	
CORTE PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 65,688,401.82	CORTE DE OBRA N° 1 , OP 34096024. POR VALOR DE $ 65.688.401,82 FACTURA E-42 (PAGO 19 FEBRERO 2024)
CORTE PARCIAL DE OBRA N° 2	$ 231,805,365.95	CORTE DE OBRA N° 2 OP 74546524 ,POR VALOR DE $ 231.805.365,95 FACTURA E-46 (PAGO 19 MARZO 2024)
CORTE PARCIAL DE OBRA N° 3	$ 512,228,915.20	CORTE DE OBRA N° 3 OP 113966324, POR VALOR DE $ 512.228.915,20 FACTURA E-47 (PAGO 22 ABRIL 2024)
TOTAL PAGADO A LA FECHA	**$ 809,722,682.97**	
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 0.00**	**NO SE TIENEN PAGOS PENDIENTES EN EL PRESENTE CONTRATO 100% PAGO**

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CERTIFICACION RCD	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
PAZ Y SALVOS SUBCONTRATISTAS	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
SOPORTE PAGO SERVICIOS PUBLICOS	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
CERTIFICACÓN REDES HIDRAULCIAS	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
CERTIFICACIÓN REDES ELECTRICAS	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL DE OBRA	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
MANUAL DE MANTENIMIENTO CABAÑAS	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II
SOPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	SE PUBLICA EN SECOP II

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PENDIENTE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

NO APLICA

REALIZO

ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
Supervisor del Contrato
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO

NO APLICA VER INFORMES ANTERIORES, DURANTE ESTE MES NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES, OBRA CULMINADA EL 10 DE MARZO DEL 2024