ACTA DE COBRO N1

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESENARIOS 2023
CONTRATANTE:	INDEPORTES ANTIOQUIA
INTERVENTORIA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA
NUMERO DE CONTRATO:	890 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR OBRAS DE ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN EL PREDIO CARRERA 11 Nº 12-153 CON MATRICULA N 028-13509, DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO- ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($514.516.813)
TIEMPO DE EJECUCION:	TRES MECES
FECEHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	13 DE MAYO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE FEBRERO DE 2024

INDEPORTES ANTIOQUIA | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia

Consorcio Escenarios

Muua

CORTE DE OBRA 1

CONDICIONES CONTRACTUALES									CORTE DE OBRA 1		ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD A EJECUTADA	TOTAL A EJECUTADA	CANT. TOTAL EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	1,2			Localizacion, Trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, libretas y planos.	dia	4,00	$ 930.421,00	$ 3.721.684,00	2	$1.860.842,00	2	$1.860.842,00
2	1,3			Nivelacion a maquina de terreno de acuerdo a cartera topografica, con material seleccionado compactado para llenos, secciones del terreno con esperor maximo de 50 cm ; incluye suministro y transporte de arenilla (e = 0,10m promedio) y equipos	m2	3.040,00	$ 10.691,00	$ 32.500.640,00	2151,06	$22.996.976,35	2151,06	$22.996.976,35
3	1,4			Descapote y retiro de material existente de espesor promedio 0,30 m, incluye: cargue, transporte y botada. Su medida de pago será en sitio.	m3	912,00	$ 46.795,00	$ 42.677.040,00	840	$39.307.800,00	840	$39.307.800,00
Subtotal								**$ 78.899.364,00**		**$64.165.618,35**		$64.165.618,35
4	2,1			Excavación Manual de material heterogéneo de 0,00 a 2,00 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	188,97	$ 61.216,00	$ 11.567.988,00	188	$11.508.608,00	188	$11.508.608,00
5	2,2			Suministro, transporte Material arena de pega, capa superficial sobre el terreno natural de espesor 0,02m, reacomodado y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado; incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	m3	78,05	$ 224.276,00	$ 17.504.742,00		$0,00	0	$0,00
6	2,3			Lleno con material orgánico para siembra de grama (50% arena y 50% tierra negra) espesor de capa 0,05m; incluye suministro, transporte, colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m3	195,13	$ 164.123,00	$ 32.025.321,00		$0,00	0	$0,00
7	2,4			Suministro, transporte Material Tierra negra de capote, espesor de 0,05m a 0,07m, reacomodado y compactado al 90% mínimo del ensayo del proctor modificado; incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	m3	195,13	$ 164.123,00	$ 32.025.321,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 93.123.372,00**		**$11.508.608,00**		$11.508.608,00
8	3,1			Construccion de viga de cimentacion en concreto de 3000 P.S.I DE 0,30x0,30 m, acabado a la vista; incluye mano de obra, suministro, transporte de todos los insumos y equipos necesarios para la correcta construccion. No incluye acero de refuerzo.	ml	236,00	$ 148.413,00	$ 35.025.468,00		$0,00	0	$0,00
9	3,2			Suministro y colocación de concreto de 3000 P.S.I para pilotes de 0,30x0,30x1,50 m; incluye mano de obra, transporte de equipos y materiales necesarios para la correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m3	6,35	$ 960.263,00	$ 6.097.670,05		$0,00	0	$0,00
10	3,3			Viga de confinamiento en concreto de 3000 P.S.I DE 0,20x0,15 m; incluye mano de obra, transporte de equipos y materiales necesarios para la correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	ml	4,00	$ 74.278,00	$ 297.112,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 41.420.250,05**		**$0,00**		$0,00
11	5,1			Suministro, transporte e instalación de cerramiento de 2,07 mt en malla eslabonada en alambre galvanizado cal 10 ojo 5, tubería galvanizada 1 1/2" cal 14, varilla de 1/4" para entrelazado de la malla; incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. Incluye paral vertical CAMISA TUBO 4" ASTM A500 GRADO C GALVANIZADO empotrado en pilotes a L=1.20m de profundo, proyectado superiormente (1.90m para marcos de malla eslabonada mas 3.5m para red de nylon), GUAYA 8mm ALMA GALVANIZADA para sujetar red, Marco rectangular porta-malla en TUBO 2"x1.91mm GALVANIZADO y red de nylon parte superior.	ml	232,00	$ 288.568,00	$ 66.947.776,00		$0,00	0	$0,00
12	5,2			Suministro, transporte y fabricación de puerta de 3.0x2.0 mt en dos alas, en malla eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, varilla de 1/4" para entrelazado de la malla y todo lo necesario para su correcta fabricación y funcionamiento, según diseño.	und	1,00	$ 1.032.757,00	$ 1.032.757,00		$0,00	0	$0,00
13	5,3			Suministro, transporte y fabricación de puerta de 2.0x1.0 mt, en malla eslabonada ojo 4, calibre 10, tubo galvanizado 1 1/2"; incluye soldadura, varilla de 1/4" para entrelazado de la malla y todo lo necesario para su correcta fabricación y funcionamiento, según diseño.	und	1,00	$ 535.324,00	$ 535.324,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 68.515.857,00**		**$0,00**		$0,00
14	6,1			Suministro, figuracion e instalación de acero de refuerzo 4200 kg/cm2; incluye figurado y colocación.	kg	582,00	$ 6.656,00	$ 3.873.792,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 3.873.792,00**		**$0,00**		$0,00
15	7,2			Filtro conformados con material grueso granular comprendido entre (1-1/2" - 4") recubierto con un manto geotextil no tejido 1600, parte superior protegida con una capa de arena lavada de 2 cms de espesor de 0,60 mts x 0,50 mts; incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m3	102,70	$ 279.404,00	$ 28.694.790,80		$0,00	0	$0,00
16	7,3			Construcción de caja colectora 0,90x0,90 m en concreto 3000 psi; incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, herrajes y tapa, acero de refuerzo, excavación, cargue, transporte y botada de material resultante, impermeabilización integral para el interior y exterior y todos los elementos necesarios para la correcta construcción y funcionamiento.	und	2,00	$ 1.705.653,00	$ 3.411.306,00		$0,00	0	$0,00
17	7,4			Construcción de caja de Empalme 0,90 m x 0,90 m, altura de variable m en concreto 3000 psi; incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, herrajes y tapa, acero de refuerzo, impermeabilización integral para el interior y exterior y todos los elementos necesarios para la correcta construcción y funcionamiento.	und	4,00	$ 530.916,00	$ 2.123.664,00		$0,00	0	$0,00
18	7,5			Suministro, transporte e instalación de tubería 8" PVC Novafort para alcantarillado; incluye bocas, accesorios, adhesivo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	65,00	$ 89.658,00	$ 5.827.770,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 40.057.530,80**		**$0,00**		$0,00
19	9,1			Suministro, transporte e instalación de grama natural tipo macana para cancha de futbol; incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	3.002,00	$ 17.482,00	$ 52.480.964,00		$0,00	0	$0,00
Subtotal								**$ 52.480.964,00**		**$0,00**		$0,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 378.371.130,00		$ 75.674.226,35		$ 75.674.226,35

				ADMINISTRACIÓN			27,07%	$	102.425.065		27,07%	$	20.485.013	$ 20.485.013
				IMPREVISTO			1,00%	$	3.783.711		1,00%	$	756.742	$ 756.742
				UTILIDAD			5,00%	$	18.918.557		5,00%	$	3.783.711	$ 3.783.711
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			33,07%	**$**	**125.127.333**		33,07%	$	100.699.693	$ 100.699.693
				PMA - SST				**$**	**11.018.350,00**			$	2.203.670	$ 2.203.670
				VALOR TOTAL				**$**	**514.516.813**			$	102.903.363	$ 102.903.363

VALOR PRESENTE ACTA: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ
CONSORCIO ESECENARIOS
CONTRATISTA

DIOMAR JOSUÉ PINO RAMÍREZ
INTERVENTORIA MUSA

SUPERVISOR INDEPORTES ANTIOQUIA