| | |
|---|---|
| INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA |

## INFORME DE SUPERVISIÓN PERIODO 1 AL 27 DE DICIEMBRE 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IND-23-4483**, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 2: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y LA ADECUACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE.

### 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| Contrato tipo | Interventoría |
| No. | IND-23-4483 |
| Contratista | Consorcio Parques 2023 |
| NIT: | 901.587.488-8 |
| Representante Legal | Juan Camilo Rodríguez Ayala |
| Cédula de Ciudadanía | 1.107.104.544 |
| Fecha de suscripción | 22 de noviembre de 2023 |
| CDP No. | 5156 del 31-08-2023; 5157 del 31-08-2023; 3380 del 27-03-2023 |
| RP No. | 19220 del 24-11-2024; 19221 del 24-11-2024; 19222 del 24-11-2024 |

### 2. NOVEDADES CONTRACTUALES

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO** | 27 noviembre 2023 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | Hasta el 30 de noviembre de 2023 |

| | |
|---|---|
| **VR. INICIAL** | $ 280.493.697 |

| **PRÓRROGAS** | |
|---|---|
| **PRORROGA No.** | **TIEMPO** |
| No.1. 30/11/2023 | 10 días |
| No.2. 10/12/2023 | 17 días |

| **SUSPENSIONES** | |
|---|---|
| **ACTA No.** | **TIEMPO** |
| | |
| | |

| **ADICIONES** | |
|---|---|
| **ADICION No.** | **VALOR** |
| | |
| | |

| **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 31 días |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 27 diciembre de 2023 |
| VALOR ACTUAL | $ 280.493.697 |

| | |
|---|---|
| INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA |

## 3. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

| | |
|---|---|
| VALOR INICAL DEL CONTRATO | $ 280.493.697 |
| VALOR ADICIONES | $ 0,00 |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| LA SUMA DE: | DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 280.493.697) |

| PERIODO | ACTA | FECHA ACTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Del 27 noviembre al 30 noviembre de 2023. Pagada. | 1 | 30 noviembre 2023 | $ 80.382.434 |
| Del 1 diciembre al 22 de diciembre de 2023. En cuentas por pagar | 2 | 22 diciembre 2023 | $ 108.404.159 |
| Del 23 de diciembre al 27 de diciembre de 2023. En cuentas por pagar | 3 | 27 diciembre 2023 | $ 91.707.104 |
| | | | $ 280.493.697 |

## RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

| VALOR DEL CONTRATO | VR. CUENTAS POR PAGAR | VR. ACUMULADO CANCELADO | SALDO POR CANCELAR |
|---|---|---|---|
| $ 280.493.697 | $ 200.111.263 | $ 80.382.434 | $ 200.111.263 |

## 4. INFORME TÉCNICO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO | % DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | R | I |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA A CONTRATO IND-23-4281** | | | | |
| 1 | ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO | 100% | La interventoría presentó los siguientes informes:<br>Informe Técnico No. 1<br>Informe Técnico No. 2<br>Informe Técnico No. 3 | | |
| 2 | ADECUACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 100% | La interventoría presentó los siguientes informes:<br>Informe Técnico No. 1<br>Informe Técnico No. 2<br>Informe Técnico No. 3 | | |

| | |
|---|---|
| INDERVALLE | INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>INFORME DE SUPERVISION INTERVENTORIA |

| | INTERVENTORIA A CONTRATO IND-23-4472 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE. | 100% | La interventoría presentó los siguientes informes:<br>Informe Técnico No. 1<br>Informe Técnico No. 2 | | |

**Observaciones generales del estado del contrato:**

1. Contrato de interventoría No. IND-23-4483 se encuentra terminado, con acta inicio del 27 noviembre de 2023 y fecha de finalización el 27 de diciembre de 2023.

2. A partir de la fecha de terminación se inicia el periodo de liquidación del contrato de interventoría. Para lo cual la firma interventora Consorcio Parques 2023

Se firma en Santiago de Cali a los 27 días del mes de diciembre de 2023

**JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES**
Supervisor Contrato de Interventoría IND-23-4483

| | | |
|---|---|---|
| *Proyectó: Diana Barona* | *Cargo: Arquitecta apoyo supervisión* | *Firma:* |
| *Reviso: Carlos Dossman* | *Cargo: Ingeniero apoyo supervisión* | *Firma:* |
| *Aprobó: Jairo Ortega* | *Cargo: Profesional Especializado. Supervisor* | *Firma:* |