COPIA CONTROLADA

| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION AL QUE SE VINCULA EL CONTRATO O CONVENIO: | innovación de la cadena de valor del sector Turismo y la Promoción turística del Departamento de Caldas. | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO (_X_) O CONVENIO (___) | Realizar las obras locativas de adecuación y suministro de elementos incluido mano de obra todo costo al interior del punto de información turística del departamento de caldas | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O ENTIDAD QUE EJECUTA: | BETHEL Arquitectura & Diseño SAS | | | | |
| # Contrato (___) | 20112023-1634 | Valor total: | $30.368.646 | Valor acta: Parcial (X) o Final () | $ 20,218,460 |
| # convenio (___) | N/A | Aporte Gobernación: | | Aporte conviniente: | |
| duración | 45 DIAS | Fecha de inicio | 27 /11/2023 | Fecha de terminación | 31/12/2023 |
| Prorroga | N/A | Fecha de inicio | N/A | Fecha de terminación | N/A |
| adición | N/A | Valor: | N/A | Valor final: | N/A |

**2. INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**

2.1 Logros y resultados obtenidos con la ejecución (descripción precisa estado de avance del objeto contractual):


- **demolición de muro en drywall. incluye evacuación de escombros y sobrantes en vehiculo automotor (cargue manual), materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**





- **desmonte de paneles divisorios en aluminio y vidrio. Incluye evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor (cargue manual), materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**

COPIA CONTROLADA



- **Desmonte de puertas y ventanas en madera y vidrio. incluye materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



- **Suministro e instalación de muro en drywall una cara, junta perdida. (incluye perfilería metálica cl.26, estructura cada 40 cms,refuerzo horizontal). incluye materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



- **Suministro e instalación de muro en drywall dos caras, juntaperdida. (Incluye perfilería metálica cl.26, estructura cada 40 cms, refuerzohorizontal). incluye materiales, equipos,**

COPIA CONTROLADA

**herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



- **Suministro e instalación de muro en drywall tres caras,Junta perdida. (incluye perfilería metálica cl.26, estructura cada 40 cms, refuerzo horizontal). incluye materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**




- **Suministro e instalación de estuco y pintura para interior 3 manos. (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1,Filos y dilataciones). color blanco según diseño. incluye materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



COPIA CONTROLADA

- **(Incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). color según diseño. incluye materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



- **Suministro e instalación de matero colgante. incluye canasta circular sencilla en capacho de coco de 40 cms de diámetro color café, soporte de pared tipo pie de amigo para materas colgantes en acero, con acabado en pintura electrostática color negro, plantas.**



COPIA CONTROLADA

- **Suministro de matera plástica de 18 cms de dámetro. incluye plantas, materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad.**



- **Suministro e instalación de tomacorriente doble 120v. incluye conduit, cableado, materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad. (Fotos)**

- **Suministro e instalación de salida de datos. incluye conduit, cableado, materiales, equipos, herramienta y mano de obra necesarios para la ejecución de la actividad. (Fotos)**

- **Suministro, transporte e instalación de módulo de atención fabricado en tableros mdp de 9, 15 y 25 mm de espesor con acabado melamínico, canto en pvc; espaldares de 4 mm de espesor; puertas, páneles y laterales decorativos en 15 y 25 mm de espesor con canto rígido en pvc de 2 mm y cubiertas de 15 Y 25 mm de espesor con acabado melaminico y canto rígido en pvc de 2 mm. conformado por dos (2) cubiertas, una de atención de 2.39x0.70 mts con profundidad de 0.07 mts con estructura en tableros super t de 15 mm de espesor y una de trabajo dE 2.28x0.73 mts con profundidad de 0.50 mts. un (1) módulo de tres (3) cajones pandos, con riel deextensión total y manija perfil 47 en aluminio. incluye cerradura trampa para cajón en acero cromado y un (1) pasacables circular de 60x21mm de diámetro color gris. según detalle. colores por definir.medidas: largo: 2.39 mts; ancho: 0.57 mts; alto total: 0.95 mts.**




**3. INFORME DE ACTIVIDADES (Descripción de actividades con relación al contrato o convenio, insertar tantas filas como sea necesario.)**

| ACTIVIDAD | AVANCE ACTIVIDAD | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con los anexos y demás que hacen parte del mismo. | J Se ha realizado un avance importante en la ejecución del objeto contractual y demás anexos técnicos y especificaciones | **66.58%** |
| 2. Presentar a los 3 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, un cronograma detallado, sin exceder el plazo del contrato. | J Se ha presentado el cronograma detallado de la ejecución de las actividades | **66.58%** |
| 3. Cumplir con los plazos estipulados en el contrato | J Todas las actividades ejecutadas en el presente periodo se han ejecutado dentro de los plazos establecidos contractualmente | **66.58%** |
| 4. Las obras y adecuaciones locativas deberán ejecutarse conforme a los diseños que reposan en la secretaria de Planeación. | J Todas las actividades de adecuaciones y suministro ejecutadas hasta la fecha del presente informe se han realizado según el anexo técnico, diseños y especificaciones técnicas entregadas por la entidad | **66.58%** |
| 5. Corregir dentro del término que señale la supervisión del contrato, los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato | J Hasta la fecha del presente informe no han ocurrido, errores técnicos u omisiones en la ejecución del contrato. | **N/A** |
| 6. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados por su cuenta. | J Hasta la fecha del presente informe no han ocurrido, errores o defectos en los materiales utilizados en la ejecución del contrato. | **N/A** |
| 7. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. | J No han ocurrido, daños ni fallas técnicas, de montaje o construcción en las actividades ejecutadas hasta la fecha de elaboración del presente informe. | **N/A** |
| 8. Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador suyo. | J En el presente periodo ejecutado, no se han presentado conductas, fallas o negligencias por parte del personal a cargo. | **N/A** |

| **4. INFORMACION COMPLEMENTARIA AL INFORME (descripción de todas las evidencias y documentos necesarios para tramitar la cuenta respectiva en relación con el contrato o convenio)** | |
|---|---|
| 4.1 Anexo relación de la comunidad beneficiada Nombre de beneficiarios discriminados por edad, grupo poblacional, genero, discapacidad, etc. con nombre de la persona o Empresa, teléfono, correo electrónico, dirección, documento identidad, Municipio. | Si (___) no (___) N.A (X) # folios (_____) |
| 4.2 Anexos: Número de empleos generados, y demás impactos que sean relevantes si aplica: | Si (___) no (___) N.A (X) # folios (_____) |
| 4.3 Anexo videos, fotografías y documentos en físico y en medio magnético. | Si () no (_x_) N.A ( ) # folios (___) |
| 4.4 Anexos de eventos realizados en el periodo del informe: | Si (___) no (_X__) N.A (___) # folios (_____) |

COPIA CONTROLADA

| **5. ACTA PARCIAL O FINAL (Según el caso, se anexa debidamente diligenciada y firmada el formato de Acta Parcial o de Liquidación.)** | |
|---|---|
| 5.1 Anexos cuenta de cobro y factura: | Si (_X__) no (___) N.A (___) # folios (_____) |
| 5.2 Acta y anexos: carta de aporte a la seguridad social y planilla cancelada; retención en la fuente; certificación de cuenta bancaria, Cédula de ciudadanía, copia del RUT o NIT; oficio de fiducia y seguridad social; constancia de revisoría fiscal, si aplica: | Si (_X__) no (___) N.A (___) # folios (_____) |
| 5.3 Anexos: informe financiero con soportes, si aplica: | Si (_X_) no (___) N.A (___) # folios (_____) |
| **Constancia** | |
| **El contratista manifiesta que la información consignada en el presente informe es veraz y se ajusta a la realidad.** | |
| <br>LUIS EDUARDO PENAGOS YUNDA<br>CC 1.015.39.168 de Bogotá DC | Neiva- Huila<br>07 de Diciembre de 2023 |
| **Firma y Cédula de Ciudadanía Representante Legal o contratista** | **LUGAR Y FECHA** |