CONTRATO N° 029-C.D.2024 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
CONTRATISTA: OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 10536391 expedida en Popayán (C)
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA BPIM 2023197850034.
VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES DE PESOS ($ 12.0000.000.00) MDA/CTE, incluido IVA y demás impuestos de ley, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del contrato.
PLAZO EJECUCIÓN: Setenta y cinco (75) días calendario.
FECHA PRESENTE ACTA: 17 de enero de 2024.

PLAN DE TRABAJO

Productos y actividades		Fecha de inicio Prevista	Fecha de Terminación Prevista	Lugar de realización de la actividad
A- En relación directa con el servicio prestado				
1	Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
2	Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
3	Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
4	Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal

89

	financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.			
5	Presentar informes de actividades necesarias en desarrollo del contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
6	En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
7	Presentar y Desarrollar el Plan de Trabajo.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
B. En relación a la forma de prestar el servicio				Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
1	Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado,	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
2	Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud posible	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
. 3	Observar en el desarrollo del presente contrato los criterios técnicos y las recomendaciones dadas por el CONTRATANTE, de acuerdo a sus necesidades.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
4	Poner a disposición del CONTRATANTE, todos los conocimientos y recursos requeridos para el cabal cumplimiento del presente contrato en sus objetivos acordados entre las partes.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
5	Mantener informado al CONTRATANTE de toda comunicación que por razón de su prestación del servicio debe conocer	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
6	Cumplir oportunamente con las obligaciones y actividades a desarrollar contenidas en la cláusula primera del presente convenio.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal Cauca.

7	Cumplir oportunamente con sus obligaciones de pago a la Seguridad Social	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
8	Presentar soportes de pago de Seguridad Social anexo con informe de actividades y productos desarrollados	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
9	Realizar entregas parciales con el fin que EL CONTRATANTE evalúe el avance de los productos a desarrollar y hacer correcciones necesarias. Las fechas de la las entregas parciales se definirá de mutuo acuerdo	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
10	Custodiar y organizar de acuerdo a los lineamientos de la ley general de archivo, los diferentes procesos documentales que se generen dentro de las labores del presente contrato	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún hecho o acto.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal.
12	El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.	2024/01/17	2024/03/31	Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal

CONTRATISTA: **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**
IDENTIFICACIÓN: 105363913 expedida en Popayán (C)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**					
SECRETARIA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura					
CONTRATO No. 029-C.D.2024	**OBJETO DEL CONTRATO**: CONTRATAR LA PRESTACIÓN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO O COFINANCIADOS CON RECURSOS DEL SITEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCABPIM 2023197850034.					
PERIODO:	**DE:**	17-enero	**A:**	31-enero	**AÑO:**	2024
INFORME PARCIAL N° 1						

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, Cumplida)
A-	**En relación directa con el servicio prestado**		
1	Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos financiados por el sistema general de regalías SGR y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo municipal.	Durante periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en la revisión de cada uno de los 12 proyectos, que a la fecha están en la plataforma del GESPROY – SGR, en estado terminados, en ejecución, para cierre; sin contratar; contratado sin acta de inicio, en donde se puede establecer que: 1 proyecto con BPIN – 2023197850028; está estado para cierre. 7 proyectos estado de ejecución. 3 proyectos si contratar. 1 proyecto contratado sin acta de inicio También se apoyo en la elaboración de un informe detallando el estado de algunos proyectos. Anexo 1: Se anexa el informe en 14 folios	En proceso
2	Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías de como el GESPROY, SIRECI, de la contraloría general de la república y el SUIFP-SGR; SPGR - SGR.	Durante periodo se apoyó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal, en el proceso de habilitar los usuarios del GESPROY-SGR; SUIFP-SGR; SPGR-SGR, teniendo en cuenta que por el cambio de administración todos los usuarios de acceso a estas plataformas quedaron inactivas el 31 de diciembre de 2023. A la fecha se ha podido habilitar los usuarios de la plataforma de GESPROY- SGR, de los roles APRUEBA Y EN VÍA(la del señor alcalde) y la del rol	En proceso

		Responsable del proyecto, encargado de elaborar y revisar cada uno de los 12 proyectos, para su respectivo seguimiento, en la plataforma del GESPROY – SGR. Se adjunto captura de imágenes, donde se indican la solicitud, ante el Sistema de Pago y Giro de Regalías -SPGR, los usuarios y contraseñas, con los roles del Usuario Registrador, de la Secretaria Técnica; Gestión contable, Gestión Pagador Central, Gestión Presupuesto Anexo 2.1: Formato diligenciado de confidencialidad del Secretario de planeación Ing DEYBY (1 folio) Anexo 2.2: Captura de imágenes del registro de usuarios en el SPGR (4 folios) Anexo2.3: Captura de imagen del GESPROY, proceso de cierra del proyecto (4 folios) Anexo 2.4: Diligenciamiento del formato de Solicitud de registro de usuario en el SPGR, Ing Deyby (1 folio) Anexo2.5 Captura de imagen, habilitación de usuario del señor alcalde (2 folios) Anexo 2.6 Captura de imagen, del proceso de asociación de proyectos al Rol, responsable del proyecto (2 folios)	
3	Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas	Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en relación con los proyectos que pueden ser objeto de inclusión en Capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, para el periodo 2024 – 2027, en el sector de ambiente y desarrollo sostenible, se ha tenido conversaciones con los Coordinadores del Sector Agropecuario y Ambiental del Municipio; mesa técnica con el consejo de gobierno con presencia del Señor Alcalde	En proceso
4	Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR y de más fuentes de financiación y conformar y Participar del comité técnico de aprobación y viabilización, si fuese necesario.	Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en la proyección de los certificados de viabilidad del Proyecto con BPIN: 2023197850035, relacionado con las actividades de carnavales de la vigencia 2024.(2 folios)	En proceso

5	Presentar informes de actividades necesarias en desarrollo del contrato	Durante este periodo se realiza el informe del periodo del 17 al 30 de enero de 2024	En proceso
6	En todo caso el Contratista efectuará demás actividades relacionadas con el objeto contractual que garanticen la adecuada ejecución, de acuerdo con las instrucciones, recomendaciones y observaciones que realice el Supervisor (a) del presente contrato	Anexo 5: Se han proyectado documentos soportes, para la recolección de la información, para la estructuración del capítulo de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, recolección de la información, del diagnóstico (1 folio)	En proceso
7	Presentar y desarrollar el Plan de Trabajo.	En el transcurso del presente periodo, no se apoyó la realización de eventos institucionales.	Pendiente

INFORME PRESENTADO POR	
NOMBRE: **OSCAR MARINO MAYORGA HOYOS**	**FIRMA:**

Como supervisor del contrato manifiesto que se revisó el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, las acciones y sus respectivos registros.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DEYBY ANTONIO ARMERO CERON - Secretaria de Planeación e Infraestructura
FIRMA DEL SUPERVISOR:
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Nelcy Tello
Apoyo a la supervisión

Sucre Cauca 31 de enero de 2024

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120-5 Versión: 01 Fecha: 11/01/2019 Página 1 de 1

INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR

INFORMACIÓN TOMADA DEL PROCESO DE EMPALME Y CONSULTADA EN LA PLATOFORMA DEL GESPROY-SGR.

ENERO 29 DE 2024
SUCRE CAUCA

RELACIÓN DE PROYECTOS QUE PASAN SU EJECUCIÓN A LA VIGENCIA 2024

1. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**"IMPLEMENTACIÓN SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS PARA USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA"**
CODIGO BPIN	**202319785OO23**
VALOR DEL PROYECTO	**1.217.155.950**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$ 364.092.300**
Privada: Colredes S.C. S.A.S -E.S.P.	**$ 853.063.650**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N° $ 134, DEL 23 DE JUNIO DE 2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**1800 PERSONAS; 450 VIVIENDAS Y/O SUSCRIPTORES**
AJUSTES APROBADOS	**1. MEDIANTE RESOLUCIÓN N°756 de fecha 11 de noviembre de 2023, ajuste consistente incremento del valor y adicional en tiempo en 2 meses, vigente hasta el 29 de febrero de 2024**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO Y/O CONVENIO	**CF-267 - DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023**
ACTA DE INICIO	**4 DE AGOSTO DE 2023**
PAGOS REALIZADOS	**Pago del anticipo $ 54.631.845** **PAGOS PARCIALES:** **ACTA N°1 $ 142.342.089** **ACTA N° 2 Y FINAL $ 167.118.366**
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**DE FECHA, 22 de diciembre de 2023**
APORTES DE OTRAS	**Existen otras fuentes de financiación del proyecto con BPIN**

FUENTES	**2023197850023, que no están claros, si son aportados en dinero en efectivo o son en bienes y servicios; que suman el valor de $ 853.063.650; aportados inicialmente, cuando se aprueba el proyecto la suma de $447.345.000; y en un ajuste al proyecto, en la fecha del 11 de noviembre de 2023, mediante la Resolución N° 756, le incrementan un valor de $ 405.718.650.**
GARANTIAS	**El convenio N° CF-267-2023; la póliza cubre 3 amparos:** **1. Cumplimiento (vigencia 25 de 04/2024)** **2. Buen manejo y el correcto manejo del anticipo (vigente 25 /04/2024** **3. Estabilidad y calidad de la obra (Vigente 25/12/2026)**
NOTA	**1. Como el convenio N° CF-267-2023, ya tiene firmada y un recibo a satisfacción, debe tener una póliza, de estabilidad a partir de la fecha de recibo final de las obras, que es del 22 de diciembre de 2023, la cual no aparece en el expediente del convenio.** **2. Se ha pagado el 100% del valor aportado por el municipio.**

2. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	"Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre"
CODIGO BPIN	**202119785OO38**
VALOR DEL PROYECTO	$275.121.994
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$** 275.121.994
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**DECRETO N°** 076, **de fecha** 23/09/2021
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**3.160 PERSONAS**
AJUSTES APROBADOS	**No tiene**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	

CONTRATO DE OBRA	**243 - DE FECHA** 05/11/2021
FECHA ACTA DE INICIO	**10 DE NOVIEMBRE DE 2021**
PAGOS REALIZADOS	**PAGOS PARCIALES, 3: Por valor de $224.569.942**
Saldo pendiente de pago	**$ 25.014.378**
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ MC-245 DE FECHA 10/11/2021**
Fecha Acta de inicio interventoría	**10 DE NOVIEMBRE DE 2021**
Pagos realizados a la interventoría	**$22.831.222**
Saldo pendiente por pagar a la Interventoría	**$ 2.545.528**
Porcentaje de ejecución	**72.07%, lo que esta reportado en el GESPROY**
GARANTIAS	**El conto N° 243-2023 de fecha** 05/11/2021**; cuenta con una póliza que cubre 4 amparos:** 4. Buen manejo del Anticipo **(vigencia 05 de 05/2022)** 5. Cumplimiento **(vigente 05 de 05/2022)** 6. **Estabilidad y calidad de la obra (Vigente** 31/12/2023**)** 7. Salarios y prestaciones (vigente 31/12/2021)
NOTA	3. **El contrato de obra esta suspendido des el** 19/03/2022, Los motivos de la suspensión: Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles). 4. **Las actividades pendientes de ejecutar, en su orden la de mayor valor:** a. Aplicación de protocolos de bioseguridad en la obra y con el personal (82.33% de ejecución) b. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR2 m. TIPO 2, que Incluye Berma Cuneta (63.38%. de ejecución) c. Plan de manejo de tránsito para ejecución del proyecto (63.38%. de ejecución)

3. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Construcción DE PLACA HUELLA EN TRAMO COMPRENDIDO DESDE: LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ALPES HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA SUCRE PEÑA BLANCA CASCADAS LLANADAS 25CC08 S4 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850026**
VALOR DEL PROYECTO	**$ 926.385.182**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -AIL	**$ 926.385.182**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 148 de 11/08/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**9.826**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	**LP-395-2023 (DE FECHA** 17/11/2023)
FECHA ACTA DE INICIO	**NO TIENE – PENDIENTE DE FIRMAR POR PARTE DEL CONTRATISTA DE O CONTRATO DE OBRA; ESTA FIRMADA POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA**
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$862.797.770**
GARANTIAS	**Asegurado del estado Póliza No 41-40-101050539 (fecha de expedición: 14 de octubre de 2023** **Amparos:** **CUMPLIMENTO DEL CONTRATO: Tienen vigencia desde el 10 de Octubre de 2023, hasta el 12/06/2024** **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Tienen vigencia desde el 10 de Octubre de 2023, hasta el 12/02/2027** **Estabilidad y calidad de la obra: Tienen vigencia desde**

	el 10 de Octubre de 2023, por 5 años
PAGOS REALIZADOS	**NO TIENE**
NOTA	**Se debe establecer contacto con el Contratista de obra, para establecer el porqué de la no firma del contrato**
	INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**CMA- 394-2023 (DE FECHA -** 12/10/2023**)**
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 63.587.412**
Fecha Acta de inicio interventoría	16/11/2023
Pagos realizados a la interventoría	**NO TIENE**

4. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	Construcción de un puente colgante peatonal y caballar en la vía 25CC08 S4-2 LA Y - Mazamorras - Diviso (Límites La Vega) Sobre el río Mazamorras en el municipio de Sucre departamento del Cauca
CODIGO BPIN	**2023197850030**
VALOR DEL PROYECTO	**$462.259.112**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE – SISTEMA GENENRAL DE REGALIAS -AIL	**$462.259.112**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 155 del 24/08/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**286 personas**
AJUSTES APROBADOS	**No tiene**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
NOTA	**Proyecto, sin contratar, plazo máximo para iniciar el proceso de inicio de contratación: 6 de marzo de 2024**

5. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Construcción escenario deportivo en la vereda Mazamorras Municipio de Sucre**
CODIGO BPIN	**2023197850031**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.130.471.440**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	**SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría ($1.130.471.440)**
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**Acuerdo 162 de 01/09/2023**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**570**
AJUSTES APROBADOS	**NO TIENE**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	LP-405-2023 (Identificación del contratista NIT: 901774238-CONSORCIO RENACER 2023)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 1.029.273.999**
FECHA ACTA DE INICIO	**NO TIENE**
PAGOS REALIZADOS	**NO TIENE**

6. INFORME GENERAL DEL PROYECTO

NOMBREDEL PROYECTO	**Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca**
CODIGO BPIN	**2018197850004**
VALOR DEL PROYECTO	**$1.396.902.738**
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	
MUNICIPIO DE SUCRE	Según el último ajuste mediante la Resolución N° 520 de fecha 20 de agosto de 2022, quedaron así: Fondo de Compensación Regional del 40% (Homologadas a SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría $ 774.726.747. SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, de la vigencia 2021- 2022 $ 130.930.740 Municipio de Sucre Cauca, PROPIOS - 491.245.251
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	**N° 8 de fecha 17/05/2019**
POBLACIÓN BENEFICIARIA	**8.891**
AJUSTES APROBADOS	**2(El Primero el 29 de diciembre de 2021, aporte de recursos propios y el segundo el 20 de agosto de 2022), consistente en el cambio de vigencia en las fuentes de financiación de proyecto**
PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYRCTO	
CONTRATO DE OBRA	N° 218 (03/09/2019)
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	**$1.200.968.065**
FECHA ACTA DE INICIO	10/09/2019
PAGOS REALIZADOS	**1 por valor de $ 480. 387.226, fecha del pago 30 de octubre de 2019, con recursos propios del municipio**
Saldo pendiente de pago	**$ 916.515.512, de las siguientes fuentes:** **De SGR $ 905.657.487** **De recursos propios 10.858.025**