	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No 2752 DE 2023 **Contratista:** CTA DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Contrato de Consultoría No. 2761 DE 2023 **Consutoría:** CONSORCIO DRACO 010

Objeto Contrato de Obra:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV2 LOTE 5

INFORME MENSUAL No. 8 Y FINAL **MES O PERIODO:** DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	-
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		6
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		17
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		20
3.1	Información general del contrato		20
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		21
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		22
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		23
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	23
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	23
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	23
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	23
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	24
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	24
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		24
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	24
	• Seguimiento Programa de Obra		24
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	24
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	24
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	24
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	24
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		24
5.1	Información general del contrato		24
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		26
5.3	Informes especialistas y profesionales		30
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		30
5.5	Informe matriz de riesgos.		31
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		32
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		32
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		32
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	32
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	32
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	32
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	33
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	33
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		33
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	33
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	33
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	33
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	33
7	**Conclusiones y recomendaciones**		33
8	**Anexos**		35
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		35
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		40
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		45
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		45

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 40 del 31/08/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 08 Y FINAL

PERIDO
1 AL 24 DE ABRIL DE 2024

CONSORCIO DRACO 010
CONTRATO No. 2761 DE 2023

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2, LOTE

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
   2.1 LOCALIZACIÓN 6
   2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10
   2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 11
      2.3.1 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE LA VIA 11
   2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 17
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 20
   3.1 INFORMACION GENEREAL DEL CONTRATO 20
      3.1.1 CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 20
   3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 21
   3.3 SEGUMINETO ITEMS NO PREVISTOS 22
   3.4 ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 22
      3.4.1 CONTRATOS DE MANTENIMEINTO RUTINARIO 22
4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 23
   4.1 INFORME SEMANAL 23
   4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 23
   4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 23
   4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
   4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 23
   4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 23
   4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 24
   4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 24
   4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 24
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 24
   5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 24
   5.2 DESCIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA 26
   5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 30
   5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 30
   5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS 31

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 32
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA....32
6.1 EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA 32
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA....32
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 32
6.4 SEGUMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 33
6.5 SEGUIMINETO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 33
6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL 33
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
8. ANEXOS....35
8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO....35
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS....40
8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS 45
8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 45

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Descripción Ruta 6513 y Ruta 6514 7
Tabla 2 Sectores Por Empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario 9
Tabla 3 Listado de puentes ruta 6513 a cargo del grupo AMV 2 Lote 5 12
Tabla 4 Listado de puentes ruta 6514 a cargo del grupo AMV 2 Lote 5 13
Tabla 5 principales actividades de Mantenimiento Rutinario 19
Tabla 6 Información Contrato No. 2752 de 2023 21
Tabla 7 Resumen Financiero Contrato No. 2752 de 2023 23
Tabla 8 Información contrato de consultoría No. 2761 de 2023 25
Tabla 9 Resumen Financiero Contrato de Consultoría No. 2761 de 2023 26
Tabla 10 Personal AMV2 - Consorcio Draco 010 32
Tabla 11 Relación de correspondencia enviada 37
Tabla 12 Relación de correspondencia recibida 40

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización Ruta 6513 Yopal - Paz de Ariporo.....7
Ilustración 2 Localización Ruta 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya 8
Ilustración 3 Ubicación Sectores Por Empresas de Servicio.....9
Ilustración 4 Ubicación Sectores Por Empresas de Servicio.....10

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías "INVIAS", con el fin de apoyar en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y con el propósito específico de conseguir la satisfacción de los usuarios de las vías, desarrolla en el territorio nacional de Colombia el programa de Administradores de Mantenimiento Vial de alto nivel, con el fin de garantizar una Óptima Gestión y Administración de las Carreteras con resultados visibles de progreso, por eso realiza el Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-010-2023, del cual se deriva el Contrato No. 2761 de 2023 con el Consorcio DRACO 010, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2, LOTE 5", con la finalidad de que, por medio de la presencia de los ingenieros en la vía, se brinde la atención adecuada de acuerdo con las características de las carreteras y sus necesidades.

Este programa busca que los profesionales de la ingeniería ejerzan las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, siendo ellos responsables de la dirección, coordinación y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones que actúen a favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras.

Para ello se crea el programa de Mantenimiento Rutinario el cual se realiza, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, con grupos asociados de la zona, con las actividades que ejecutan los trabajadores de mantenimiento rutinario se pretende restablecer o embellecer el entorno de las vías, previniendo y corrigiendo los impactos desfavorables que se presentan en el ambiente.

El INVIAS, para alcanzar este objetivo, formaliza a través de la Dirección Territorial Casanare, el proceso para el MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE: Ruta 6513 – PR 0+0000 al PR 90+0380 – Vía Yopal – Paz de Ariporo y Ruta 6514 – PR 0+0000 al PR 73+0380 –Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, suscribiendo el contrato No. 4112 de 2023 con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA, el contrato No. 2752 de 2023 con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE, el contrato No. 2841 de 2023 con la empresa MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS respectivamente.

El CONSORCIO DRACO 010, cumpliendo con su obligación contractual establecida en el Contrato No. 2761 de 2023, presenta ante la Dirección Territorial Casanare, el informe mensual No.08 y final de las actividades ejecutadas durante el periodo del 01 de abril al 31 de abril de 2024, por medio de este documento.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los administradores viales son profesionales en ingeniería civil, de transportes o vías que tienen a su cargo la administración permanente de uno o varios sectores de carretera, con el objetivo de lograr el mejoramiento y conservación de la red vial nacional efectiva y oportunamente.

A través de los contratos de Administración de Mantenimiento Vial se coordinan, planean y controlan las actividades de mantenimiento rutinario, e igualmente se levanta toda la información de la red a cargo del INVÍAS. Para cumplir con el objeto contractual de la consultoría denominada "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2, LOTE 5", del contrato No. 2761 de 2023 adjudicado al CONSORCIO DRACO 010, el cual estará a cargo de la Administración Vial de las siguientes rutas que hacen parte de la territorial Casanare.

- Ruta 6513- Yopal – Paz de Ariporo, PR0+0000 – PR90+0380
- Ruta 6514 -Paz de Ariporo – La cabuya, PR0+0000 – PR73+0380

Este proyecto contempla las actividades de Administración de Mantenimiento Vial y de Mantenimiento Rutinario. Los Administradores de Mantenimiento Vial son profesionales de la ingeniería, altamente calificados para ejercer funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, responsables de la dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras.

Con el mantenimiento rutinario, se busca que, por medio de la ejecución permanente de un conjunto de actividades a lo largo de la vía, se posea la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

2.1 LOCALIZACIÓN

La Ruta Nacional 65 hace parte del corredor vial nacional de Colombia y atraviesa el territorio en sentido noreste bordeando la Cordillera Oriental, desde Villagarzón (Putumayo) hasta Saravena (Arauca) cerca de la frontera con Venezuela. Es conocida como la troncal Villagarzón – Saravena, esta ruta es la principal comunicación entra la región de la Orinoquía, el Piedemonte llanero y el departamento de Arauca y la frontera con Venezuela, a través de la Ruta 66 Tame – Arauca, con el centro del país.

Este proyecto se localiza en el departamento de Casanare, en los tramos Yopal – Paz de Ariporo (ruta 6513) y Paz de Ariporo – La Cabuya (ruta 6514), esta ruta pertenece a la Vía Marginal de la Selva, esta es una importante vía de Sudamérica. Es una carretera en proyecto, que busca conectar las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador, y Perú y de las regiones de los llanos de Venezuela y Bolivia por vía terrestre, pertenece igualmente a la territorial Casanare.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Se presenta a continuación las rutas 6513 y 6514 y sus longitudes.

CÓDIGO	VIA	SECTOR	TOTAL
6513	Yopal -. Paz de Ariporo	Yopal -. Paz de Ariporo, PR0+0000 – PR90+0380	90,654
6514	Paz de Ariporo – La Cabuya	Yopal -. Paz de Ariporo; PR+000 – PR73+0380	73,113
		subtotal	**163, 77**

Tabla 1 Descripción Ruta 6513 y Ruta 6514

Este proyecto comprende una longitud de 163,77 km que atraviesa territorios de los municipios de Yopal, Nunchia, Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal. En la ilustración 1 y 2 se muestra la ruta 6513 y 6514.



Ilustración 1 Localización Ruta 6513 Yopal - Paz de Ariporo

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE




Ilustración 2 Localización Ruta 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya

El programa de Administración Vial, busca la conservación, el inventario físico y estado de vías, la recolección de información, atención de emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, entre otras. Así como acciones tendientes a recuperar el espacio público vial, la descontaminación visual, eliminación de basureros, atención de usuarios y evaluaciones estructurales y funcionales de pavimentos, así como estudios de tránsito y perfiles de vulnerabilidad. En la actualidad estos profesionales, además de las actividades enunciadas llevan a cabo el seguimiento a los contratos que se han realizado en cada una de las vías, con el fin de determinar la calidad y estabilidad de las obras y en caso que lo amerite solicitar la aplicación de las pólizas que los amparan.

Para alcanzar el objeto contractual del contrato No. 2761 de 2023, el proyecto cuenta con empresas que prestan el servicio de mantenimiento rutinario de las vías, las siguientes empresas están encargadas de ejecutar estas actividades sobre la ruta 6513 y la ruta 6514 : MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS, que es la encargada del mantenimiento rutinario de la ruta 6513 desde el PR0+0000 – PR55+0000, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, encargada del mantenimiento rutinario del PR55+0000 – PR90+0380 y de la ruta 6514 desde el PR0+0000 – PR19+0000 y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATOCOROZAL ARENAS DEL CASANARE encargada del mantenimiento rutinario del tramo restante de la ruta 6514 que comprende desde el PR19+0000 – PR73+0380.
Por medio del programa de Servicio de Mantenimiento Rutinario se busca preservar todos los elementos de la infraestructura, previniendo daños y tratando de conservarlos en las condiciones que tenían posterior a su instalación o construcción, los cuales aportan seguridad y comodidad de los usuarios, de igual manera se pretende evitar condiciones adversas que en el futuro genera deterioro de la estructura.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

A continuación, se presenta en la tabla los tramos de los que cada contrato tienen a su cargo para desarrollas las actividades de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

CONTRATO No.	RUTA	SECTOR	LONGITUG (KM)	LONGITUG TOTAL (KM)
N.A	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO PR0+0000 - PR55+0000	55.00	55.00
N.A	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO PR55+0000 - PR90+0380	35.38	54.38
	6514	PAZ DE ARIPORO - HATO COROAL PR0+0000 - PR19+0000	19.00	
2752 DE 2023	6514	PAZ DE ARIPORO - HATO COROAL PR19+0000 - PR73+0380	54.38	54.38

Tabla 2 Sectores Por Empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario



Ilustración 3 Ubicación Sectores Por Empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE



Ilustración 4 Ubicación Sectores Por Empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A lo largo del corredor vial en la ruta 6513 Yopal – Paz de Ariporo, se ubican los municipios de Yopal, Nunchia, Pore y Paz de Ariporo y en la ruta 6514 Paz de Ariporo – La Cabuya, se encuentran los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, estos municipios en mención se encuentran directamente involucrados en la ejecución del proyecto de Servicio de Mantenimiento Rutinario y Administración de Mantenimiento Vial, por lo tanto se ven favorecidos, ya que a lo largo de la vía se ejecutan de manera permanente actividades de reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización.

Cabe resaltar que a través del programa de mantenimiento rutinario que da prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía, por medio de las microempresas encargadas de desarrollar las actividades para que las vías permanezcan en un estado óptimo de servicio, los habitantes de cada uno de estos municipios se ven beneficiados porque a partir de este se han generado oportunidades de trabajo, directas e indirectas, altamente productivos; porque se ha apoyado a grupos de personas de bajos recursos; porque ha sido más económico y

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

efectivo que el sistema tradicional, logrando tener un sentido de pertenencia por la vía.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A continuación, se describe el inventario general de los sectores a cargo, así como el estado de los mismos para el presente informe:

2.3.1 INVENTARIO DE ELEMENTOS DE LA VIA

2.3.1.1 SUPERFICIE DE LA VIA

La **Ruta 6513**, Vía Yopal – Paz de Ariporo, es una vía de primer orden y está conformado por 90,65 kilómetros de superficie pavimentada, de los cuales el 23% presenta buenas condiciones, el 60% está en regulares condiciones y el 17% en malas condiciones.

La **Ruta 6514**, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, está conformado por 73,11 kilómetros, de los cuales 49,83 kilómetros de superficie pavimentada y 23,28 kilómetros en afirmado. De los 49,83 kilómetros de superficie pavimentada, el 19% está en buen estado, el 35% está en regular estado y 46% en mal estado y de los 23,28 kilómetros de afirmado, el 7% está en buen estado y 93% en mal estado.

2.3.1.2 PUENTES

La ***Ruta 6513***, Vía Yopal – Paz de Ariporo, cuenta con 31 puentes, de los cuales la mayor parte su superestructura está hecha de estructura metálica y placa en concreto, los demás puentes son en concreto tanto reforzado como post - tensado, con excepción del puente Cravo sur, cuya superestructura es metálica soportada por cables y placa en concreto y el Ramón Nonato Pérez sobre el río Pauto, cuya superestructura es de vigas metálicas y placa en concreto. Cuenta además con 22 Pontones, todos en concreto reforzado.

PUENTES RUTA 6513		
NOMBRE	**PR INICIAL**	**LONGITUD (m)**
CRAVO SUR (O LA CABUYA)	02+0385	100.40
EL CHAPUZON (O CANO GUAYAQUE)	12+0167	16.00
LA ÑIATA	13+0847	65.80
LA ÑIATA II	15+0826	11.00
PATIMENA	22+0474	30.70
BARRERA	31+0105	25.60
TOCARÍA	33+0152	183.45
EL TIGRE	36+0135	19.90
LAS CAÑAS	38+0322	30.00
AMUZURAL	39+0931	30.50
LA CURVA	40+0496	30.00
EL TACARÍ	42+0593	119.70

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

CAÑO HONDO	46+0286	30.50
LA ROCHA	46+0808	10.60
EL SALITRE	47+0870	20.00
BARRANQUILLITA	49+0772	40.00
AGUACLARA	51+0587	10.00
SALITRAL	54+0384	10.00
RAMÓN NONATO PÉREZ	57+0000	333.70
PUEBLO VIEJO	57+0613	30.00
LA MORENA	61+0672	10.00
LAS RANAS	64+0676	10.00
LA CURAMA	65+0338	119.40
LA SEQUI	68+0359	30.00
EL PORE	70+0277	90.00
LA COLORADA	72+0079	30.00
LA GARRAPATA	76+0470	20.00
BRAZO GUACHIRIA	76+0640	60.00
GUACHIRÍA	76+0795	150.00
LA SECA	80+0441	20.00
MUESSE	86+0322	90.00

Tabla 3 Listado de puentes ruta 6513 a cargo del grupo AMV 2 Lote 5

La ***Ruta 6514***, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, cuenta con 21 puentes, de los cuales, la mayor parte su superestructura son en concreto tanto reforzado como post - tensado, con excepción del puente Gustavo Matamoros D´Costa, el cual tiene una superestructura en arco superior metálica y placa en concreto.

PUENTES RUTA 6514		
NOMBRE	**PR INICIAL**	**LONGITUD (m)**
LA PERAL	02+0833	10.15
ARIPORO	03+0523	168.55
TATE	05+0301	272.50
LA CORELIA	07+0665	20.00
LA ENRAMADA	09+0097	20.00
EL CHIGUIRO	10+0795	20.00
ARICAPORO	16+0771	90.00
SOFRAGUA	18+0016	39.30
CASA ROJA	20+0374	10.00
PUENTE ROLLO	22+0520	19,80
EL GUARAPO	23+0137	20.00
EL CHIRE	23+0756	150,40

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

MANGO VERDE	26+0876	20.00
LA GRANDE	28+0077	60.00
CAÑO DOBLE	28+0845	30.60
EL FIQUE	31+0900	20.00
MARAURE	34+0729	20.00
LAS GUAMAS	55+0729	20.00
MACAGUÁM	62+0049	30.00
BRAZO MACAGUÁN	62+0157	30.00
GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA	73+0284	109.60

Tabla 4 Listado de puentes ruta 6514 a cargo del grupo AMV 2 Lote 5

Se viene realizando el control de tráfico vehicular sobre el Puente Cravo Sur (La Cabuya), ubicado en el PR K002 + 0385 de la Ruta 6513, durante las 24 horas del día, por la empresa de Mantenimiento Rutinario Multiobras de la Orinoquia S.A.S., que tiene a su cargo la ruta comprendida entre el PR K000 + 0000 al PR K055 + 0000, bajo el contrato 2841 de 2023. Para garantizar el cumplimiento a la resolución No 06760 del 30/09/2016, la cual hace referencia a la restricción al tráfico vehicular a un solo carril, por sentido, y máximo 52 toneladas como carga permitida. Y actualizada mediante la resolución No. 1605 del 16 de mayo de 2022, la cual hace referencia a la restricción de tránsito vehículos de carga extra dimensionada y extra pesada que superen un ancho de 3.6 m y/o una longitud de 21.5 m, altura máxima 3.6 m. Así como el paso de vehículos de carga que superen el rango de 3.0 m a 3.6 m de ancho y 20.5 a 21.5 m de longitud, altura máxima 3.6 m.

Por otra parte, mediante la cooperativa de mantenimiento rutinario, Nuevo Horizonte, que tiene a su cargo la ruta comprendida entre el PR K055 + 0000 al PR K090 + 0380, de la Ruta 6513 y entre el PR K000 + 0000 al PR K019 + 0000 de la Ruta 6514, el bajo el contrato 4112 de 2023, se está realizando el control de tráfico vehicular sobre el Puente Ramón Nonato Pérez, localizado en el PR K57 + 0000 de la Ruta 6513, vía Yopal - Paz de Ariporo, durante las 24 horas del día, para dar cumplimiento a la resolución No. 2764 del 12 de noviembre de 2020, en la cual se autoriza el cierre parcial de la vía Yopal – Paz de Ariporo, Ruta Nacional 6513, entre el PR K056 + 0700 y el PR K057+0600, Departamento de Casanare. Igualmente, esta misma cooperativa también está realizando el control de tráfico vehicular sobre el puente Ariporo, localizado en el PR K003 + 0523 de la Ruta 6514 de la vía Paz de Ariporo – La Cabuya. Desde el día 20 de septiembre del 2023, mediante resolución No. 4355 del 18/11/2022, por la cual se habilito el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular máximo 52 toneladas, con paso de un solo vehículo a la vez y velocidad máxima de 10 km/h, y la restricción para vehículos con ancho superior a 4.40 metros, en el puente metálico militar.

2.3.1.3 OBRAS HIDRAULICAS MENORES Y CUNETAS

La Ruta **6513**, Vía Yopal – Paz de Ariporo, cuenta con 417 obras hidráulicas menores tipo alcantarilla, 256 con tubería en concreto de 36¨ y 22 alcantarillas en tubería metálica de 83¨. Cuenta además con 139 boxculvert en concreto reforzado y además con 63,730 ml de cunetas.

La Ruta 6514, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, cuenta con 252 obras hidráulicas menores tipo alcantarilla, 204 con tubería en concreto de 36”, 48 boxculvert en concreto reforzado; y 63,735 ml de cunetas.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

2.3.1.4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

La Ruta **6513**, Vía Yopal – Paz de Ariporo, cuenta con 537 señales reglamentarias, 510 preventivas y 42 informativas; la señalización vertical se encuentra en regular estado y es insuficiente, se debe realizar una actualización del inventario existente.

La Ruta **6514**, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, cuenta con 228 señales reglamentarias, 300 preventivas y 43 informativas; la señalización vertical se encuentra en regular estado y es insuficiente, se debe realizar una actualización del inventario existente.

2.3.1.5 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

La Ruta **6513**, Vía Yopal – Paz de Ariporo, tiene 180.760 ml de líneas de borde, 160.846 ml de líneas de separación de sentido de circulación y 10 de zonas escolares; se debe realizar una actualización del inventario existente y del estado de las misma.

La Ruta **6514**, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, tiene 101.974 ml de líneas de borde, 57.454 ml de líneas de separación de sentido de circulación y 9 de zonas escolares; se debe realizar una actualización del inventario existente y del estado de las misma.

2.3.1.6 ZONAS DE ROCERIA

La Ruta **6513**, Vía Yopal – Paz de Ariporo, tiene 176.833,00 metros lineales de rocería, distribuidos así: 86.149,00 metros lineales por el costado derecho con un ancho promedio de 7,12 metros y 90.684,00 metros lineales por el costado izquierdo con un ancho promedio de 6,68 metros.

La Ruta **6514**, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, tiene 145.009,00 metros lineales de rocería, distribuidos así: 72.002,00 metros lineales por el costado derecho con un ancho promedio de 11,89 metros y 73.007,00 metros lineales por el costado izquierdo con un ancho promedio de 11,55 metros.

2.3.1.7 ESTADO ACTUAL DE LA VIA

Sobre La Ruta **6513**, vía Yopal - Paz de Ariporo, encontramos un tramo de 90,65 km, de los cuales 90,60 km están en pavimento flexible y 0,05 km en pavimento articulado (adoquín), una parte considerable del tramo se encuentra en regular estado, debido a que presenta afectaciones como: fisuras longitudinales (FL), fisuras transversales (FT), fisuras en medialuna (FML), fisuras de bloque (FB), piel de cocodrilo (PC), etc.), deformaciones tipo ondulaciones (OND), abultamientos (AB), hundimientos (HUN), Ahuellamiento (AHU), Perdida de la capa de la estructura como descascaramiento (DC), baches (BCH), Afloramientos de agua (AFA), entre otras. Entre las principales afectaciones de la vía que se han logrado identificar hasta la fecha, tenemos las siguientes:

- Entre los **PR K001 + 0500 y PR K003 + 0700:** Costado izquierdo, sentido Yopal – Paz de Ariporo, el talud superior presenta desprendimiento e inestabilidad en varios puntos, se presenta caída de detritos y material

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

sobre la calzada, que representan alto riesgo para los vehículos circulantes y demás usuarios de la vía; actualmente el punto se encuentra medianamente estable, pero se debe tener especial cuidad con la llegada de la temporada invernal.

- **PR K001 + 0700:** Se presenta erosión en la pata del talud inferior de la vía (costado derecho del rio Cravo Sur), se puede apreciar movimiento del material del talud y afectación en las obras de protección en esa zona. Este punto es de especial cuidado ya que de continuar así se puede presentar afectaciones sobre la calzada, la cual es la única ruta de salida por esa zona.

- **PR K001 + 0900:** La estructura del pontón, se encuentra en mal estado, las obras de protección de los estribos del pontón, están en riesgo de colapso debido a que presentan socavación en la pata, así como también, las obras de protección de las obras de drenaje y conducción de las aguas de escorrentía de la vía.

- **PR K002 + 0385:** El Puente La Cabuya sobre el Río Cravo, Presenta restricción al tráfico vehicular a un solo carril, por sentido, y máximo 52 toneladas como carga permitida (Resolución No. 06760 30-9-2016); se tienen controladores de tráfico 24/7.

- **PR K004 + 0100**: El sitio presenta inestabilidad debido al movimiento del talud superior lado izquierdo, sentido Yopal – Paz de Ariporo, por lo cual la cuneta presenta deformación en una longitud aproximada de 150 ml, también se aprecia afectación del encole de la alcantarilla existente en el PR K004 + 0120 y parte de la capa de rodadura del pavimento existente, en el PR K004 + 0100 al PR K004 + 0250, en un área de 150 ml por 2 m de ancho.

- **PR K008 + 0840:** Afectación de la baranda metálica del Pontón, sobre el costado derecho por accidente de maquina tipo retro excavadora de llantas, marca Caterpillar, la cual está representando un riesgo para los vehículos circulantes y demás usuarios de la vía.

- **PR K033 + 0152:** El Puente Tocaría presenta deterioro de la junta metálica, accesos de entrada y salida del carril izquierdo. Además, desgaste general de la superficie de concreto de la losa. Se mantiene vigilancia dado que aguas abajo se maneja el cauce para desviarlo para arroceras. Se aprecia que se ha realizado enrocado aguas abajo. Actualmente presenta socavación en una de las pilas del puente, por lo que se monitorea en los recorridos semanales que realiza la Administración Vial.

- **PR K046 + 0950:** Actualmente este es un sitio ¨Geológicamente inestable¨, sobre el cual se encuentra instalado un pavimento articulado (adoquines), el cual presenta perdida de algunos de sus elementos y donde se ha tenido que realizar pavimentaciones con mezcla asfáltica debido al movimiento del talud superior lado izquierdo, sentido Yopal – Paz de Ariporo, por lo cual la cuneta presenta deformación en una longitud aproximada de 40 ml, lo que a su ves esta generando que el agua que debía ser conducida por la misma este rodando sobre la calzada, ayudando a la generación de baches sobre a vía, que representan alto riesgo para los vehículos circulantes y demás usuarios de la vía.

- **PR K048 + 0900:** Sobre este punto se encuentra una alcantarilla doble de 24¨, la cual la cual presenta desplazamiento de 0,20 metros, del último tramo de la tubería del descole (entre tubo y tubo), lo que ha

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

generado que se afecte la cuneta existente, en una longitud de 3,0 metros aproximadamente y un ancho de 2,0 metros; actualmente se está gestionando recursos del contrato de monto agotable No. 3233 de 2023 para que sea atendida.

- **PR K051 + 0597:** El terraplén de salida Puente Agua clara sobre el costado izquierdo presenta erosión, debido al volcamiento de la aleta izquierda del estribo de salida. Afectando de igual manera un tramo de cuneta y la defensa metálica. Si bien es cierto que se iniciaron obras durante la administración pasada con algún contrato de monto agotable, estas fueron abandonadas, con el agravante de que se continúa presentando el proceso de socavación, ahora también de las obras que se habían intentado realizar (gaviones).

- **PR K057 + 0000:** Sobre el puente Ramón Nonato Pérez, presenta un cierre preventivo del carril del costado derecho para así garantizar la seguridad del tráfico y los usuarios. Actualmente para cumplimiento a la resolución No. 2764 del 12 de noviembre de 2020, en la cual se autoriza el cierre parcial de la vía Yopal – Paz de Ariporo, Ruta Nacional 6513, entre el PR 56+0700 y el PR 57+0600, Departamento de Casanare. Para lo cual, se realiza el control de tráfico vehicular durante las 24 horas del día, con personal de la de la empresa de mantenimiento rutinario del sector.

- **PR K062 + 0190:** Las aletas del desencole (margen derecho / izquierda – aguas abajo) del boxculvert presentan volcamiento de la aleta, lo que ha generado afectaciones sobre la cuneta. Se realizará obras mediante el contrato 3233 de 2023, por parte del contratista CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS, por el sistema de monto agotable.

- **PR K076 + 0654:** El puente La Garrapata presenta la afectación de las barandas por el impacto de vehículos que transitan sobre la vía. Se deberán solicitar recursos para atender esta situación.

- **PR K076 + 0756:** En puente Brazo Guachiria sobre el carril izquierdo, A pesar de que ya se han realizado trabajos de recuperación y protección de la banca, el cauce del rio está generando la socavación del material contiguo a la aleta (margen derecha, aguas arriba), así como la generación de un nuevo pequeño cauce aguas arriba que puede ocasionar la afectación de la aleta y de la banca.

La Ruta **6514**, vía Paz de Ariporo - La Cabuya, consta de un tramo de 49,83 km en pavimento flexible y un tramo de 23,28 km de vía con superficie en afirmado. El Tramo en pavimento flexible, la mayor parte presenta igualmente problemas de fisuras, deformaciones y deterioro de la estructura. El sector en afirmado presenta grandes baches, arrastre de material por acción de las aguas de escorrentía e inestabilidad en taludes. Entre las principales afectaciones de la vía que se han logrado identificar hasta la fecha, tenemos las siguientes:

- **PR K000 + 0150:** Se observa bastante deterioro de una cuneta existente, localizada sobre el borde izquierdo, sentido Paz de Ariporo – La Cabuya, actualmente, se encuentra afectada en una longitud aproximada de 150 ml, que ha generado la socavación del canal y del talud.

- **PR K003 + 0523:** Actualmente el Puente sobre el rio Ariporo cuenta con un puente metálico militar desde el 10 de octubre del 2022, mediante resolución No. 4355 de 18/11/22, se autorizó el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular máximo 52 toneladas, con paso de un solo vehículo a la vez y velocidad

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

máxima de 10 km/h, y la restricción para vehículos con ancho superior a 4.40 metros, en el puente metálico.

- **PR K051 + 0000 al PR K073 + 0000:** Se observó el deterioro progresivo que presenta algunos sitios como resultado de las lluvias y el tráfico vehicular, así como también zonas donde el afirmado no tiene ninguna presencia de finos, por lo que transitarlas se vuelve bastante problemático por la cantidad de piedras de gran tamaño, afectando sobre todo a los vehículos pequeños. Se deberán realizar labores de bacheo para no dejar que la vía entre en un estado mayo de deterioro.

- **PR K072 + 0100:** Sobre el costado izquierdo de la vía, se presenta acumulación de material producto del arrastre de las aguas de escorrentía desde la parte alta. Actualmente se puede encontrar material que se encuentra obstaculizando parcialmente el carril izquierdo de la calzada. Persiste el riesgo, que, en la época de invierno, más de este material de arrastre, obstaculice la calzada.

- **PR K072 + 0050 al PR K072 + 0250:** Se presenta erosión del talud derecho de la vía debido a la socavación del cauce del rio Casanare, este punto es de gran importancia debido a que el borde del talud se encuentra muy cerca de la berma de la vía. Actualmente, se está evaluando la posibilidad de construcción de un espolón aguas arriba de este punto para desviar dicho cauce.

- **PR K073 + 0380:** El puente Gustavo Matamoros D´Costa, presenta en el estribo de salida, margen izquierda del rio, afectación de las obras de protección en gaviones recubiertos en concreto y erosionando al material contiguo al estribo del Puente. Desde que se inició su seguimiento en las administraciones pasadas al día de hoy, se puede observar su deterioro progresivo, por lo que se recomienda asignar los recursos necesarios para el mantenimiento y ampliación de las obras de protección, antes que se genere la afectación de la estructura, interrumpiendo la movilidad y comunicación de entre los departamentos de Casanare y Arauca con el centro del País. Siendo este un corredor de productos y maquinaria.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, con el trabajo de las microempresas, lleva a cabo el mantenimiento rutinario de la red nacional de carreteras, desarrollando todas aquellas actividades que deben ejecutarse continuamente para ofrecer condiciones aceptables de limpieza, seguridad y comodidad a los usuarios y realizar acciones preventivas y necesarias para que la infraestructura vial se conserve técnicamente en las mejores condiciones de funcionamiento.

El programa de Mantenimiento Rutinario busca preservar “el Patrimonio de la Nación, durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios y garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza.

A estas Microempresas (Cooperativas) se les mide diariamente el cumplimiento de labores a través de tareas específicas, mediante los indicadores de mantenimiento, logrando abarcar totalmente los objetivos necesarios para

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

el mantenimiento básico de la red vial, puesto que con estas cooperativas se han apoyado las políticas de conservación vial, creando conciencia nacional de la necesidad de mantener adecuadamente una vía.

Con el presente proyecto de Mantenimiento Rutinario de las Rutas 6513 entre el PR K000 + 0000 al PR K090 + 0380 y la Ruta 6514 entre el PR K000 + 0000 al PR K073 + 0380, se busca que los contratistas de obra ejecuten de forma permanente y a lo largo de la vía las diferentes actividades encaminadas a preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o daños, conservando en lo posible las condiciones que se tenían en el momento de su construcción o mejoramiento.

Entre las principales actividades de Mantenimiento Rutinario que se ejecutan tenemos:

VIA
Rocería y desmonte
Remoción de arbustos
Poda de árboles
Recolección y retiro de basuras y desechos
Retiro de obstáculos
Retiro de animales muertos
Remoción de señales no reglamentarias y otros elementos invasores.
Limpieza de pavimento asfáltico o rígido
Remoción de derrumbes menores
Limpieza de muros
Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
PAVIMENTOS
Sellado de grietas en calzada y bermas (pavimentos asfálticos)
Parcheo en calzada y bermas pavimentadas
Parcheo temporal en calzada y bermas pavimentadas
Bacheo de pavimentos asfálticos
Limpieza del pavimento (adoquines de concreto)
Reparación de deformaciones localizadas del pavimento (adoquines de concreto)
Reemplazo de adoquines
Restauración del confinamiento lateral del pavimento (adoquines de concreto)
AFIRMADO
Bacheo

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Perfilado ligero
DRENAJE
Limpieza de cunetas revestidas, descargas de subdrenes, bajantes de agua y disipadores de energía
Reacondicionamiento y limpieza de cunetas no revestidas
Limpieza de canales y zanjas de coronación
Reconstrucción de cunetas revestidas empleando concreto vaciado in situ
Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto
Limpieza de alcantarillas
Reparación y reposición parcial de alcantarillas
Limpieza de cauces
SEGURIDAD VIAL
Limpieza de señales verticales
Reemplazo de señales verticales laterales
Limpieza de defensas metálicas
Reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio)
Atención de emergencias y vigilancia del tramo
PUENTES
Limpieza de losa de aproximación
Limpieza de juntas de dilatación
Limpieza de barandas de acero
Limpieza de andenes y bordillos
Limpieza de drenes
Reparación de carpeta asfáltica
Reparación, limpieza y pintura de barandas

Tabla 5 principales actividades de Mantenimiento Rutinario

En cuanto al programa de Administradores de Mantenimiento Vial, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ejercen las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, responsables de la dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras, con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

vía.

De acuerdo con las características de las carreteras y las necesidades, se determinó en primera instancia, que los Administradores ejecutarán estas actividades, dando énfasis a: la conservación, el inventario físico y estado de vías, la recolección de información para la base de datos de los sistemas de administración vial, la atención de emergencias, la ejecución de algunos estudios y el inventario de accidentes, entre otras.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENEREAL DEL CONTRATO

3.1.1 CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

A continuación, se da una breve descripción del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario que está a cargo de la AMV2.

3.1.1.1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO No.	2752 DE 2023
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA
NUMERO DE PROCESO SECOP II:	LP-DEO-SGI-010-2023
ID SECOP II:	CO1.PCCNTR.5255403
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
NIT	844.004.290-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ, CC.80.257.840, BOGOTÁ D.C
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380 LOTE 6.
SECTOR	RUTA 6514, PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA PR19+0000 – PR73+0380
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$171.347.786,00
ADICIONAL 1:	$24.315.486,00
ADICIONAL 2:	$67.682.375,00
VALOR ACTUALIZADO:	$263.345.647,00
ANTICIPO:	N.A
ANTICIPO OTORGADO:	N.A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

PRÓRROGA 1:	TREINTA Y UN (31) DÍAS CONTADOS DESDE EL UNO (1) DE ENERO DE 2024
SUSPENSIÓN 1:	UN (1) MES CONTADO DESDE EL VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2024 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2024.
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1:	UN (1) MES Y DOS (2) DÍAS DESDE EL VEINTICINSO (25) DE FEBERO DE 2024 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2024
REANUDACIÓN SUSPENSIÓN 1:	04 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA 2:	CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CONTADOS DESDE EL DIEZ (10) DE MARZO DE 2024 HASTA EL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	27 DE ABRIL DE 2024
ESTADO	EN EJECUCIÓN

Tabla 6 Información Contrato No. 2752 de 2023

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 24 de abril de 2024, se contó con la empresa de Servicio de Mantenimiento Rutinario, contrato 2752 de 2023 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380 LOTE 6.", donde se ejecutaron las siguientes actividades.

- Se realiza rocería y desmonte manual PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza limpieza manual de cunetas PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza limpieza de obras de arte (incluye encoles y descoles) PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza limpieza de puentes, defensas metálicas y pontones PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza limpieza de señales y mojones PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza limpieza de la calzada y berma PR 45+0000 - PR 53+0000. .
- Se realiza limpieza de muros PR 45+0000 - PR 53+0000.
- Se realiza lavado de señales PR 52+0000 - PR 73+0000
- Se realiza rocería y desmonte manual PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza limpieza manual de cunetas PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza limpieza de obras de arte (incluye encoles y descoles) PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza limpieza de puentes, defensas metálicas y pontones PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza limpieza de señales y mojones PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza limpieza de la calzada y berma PR 53+0000 - PR 63+0000. .
- Se realiza limpieza de muros PR 53+0000 - PR 63+0000.
- Se realiza rocería y desmonte manual PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza limpieza manual de cunetas PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza limpieza de obras de arte (incluye encoles y descoles) PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza limpieza de puentes, defensas metálicas y pontones PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza limpieza de señales y mojones PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza limpieza de la calzada y berma PR 63+0000 - PR 73+0380. .
- Se realiza limpieza de muros PR 63+0000 - PR 73+0380.
- Se realiza rocería y desmonte manual PR 19+0000 - PR 29+0000.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

- Se realiza limpieza manual de cunetas PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza limpieza de obras de arte (incluye encoles y descoles) PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza limpieza de puentes, defensas metálicas y pontones PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza limpieza de señales y mojones PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza limpieza de la calzada y berma PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza limpieza de muros PR 19+0000 - PR 29+0000.
- Se realiza dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias, desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo.

3.3 SEGUMINETO ITEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo no se generaron ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE DE LOS CONTRATOS Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 CONTRATOS DE MANTENIMEINTO RUTINARIO

3.4.1.1 CONTRATO No. 2752 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380 LOTE 6.

EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROAL ARENAS DEL CASANARE

En la siguiente tabla se presenta el avance acumulado, programado y ejecutado, del contrato No. 2752 de 2023, desde la fecha de inicio hasta el 24 de abril de 2024.

VIGENCIA 2023, RUBRO C-2401-0600-103-0-2401023-02							
No. COMPROMISO	**RECURSO**	**VALOR DEL REGISTRO**	**VALOR EJECUTADO MES**	**VALOR ACUMULADO**	**SALDO DEL REGISTRO**	**% EJECUTADO**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
991023	10	$42,909,682.00	$22,846,372.00	$22,846,372.00	$20,063,310.00	53.24%	53.24%
MES DE OCTUBRE DE 2023							
991023	11	$42,909,682.00	$42,836,947.00	$42,836,947.00	$72,735.00	99.83%	99.83%
MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
991023	10	$42,909,682.00	$20,063,310.00	$42,909,682.00	$0	46.76%	100.00%
991023	11	$42,909,682.00	$ 72,735.00	$42,909,682.00	$0	0.17%	100.00%
991023	21	$ 85,528,422.00	$22,700,902.00	$22,700,902.00	$62,827,520.00	26.54%	26.54%
MES DE DICIEMBRE DE 2023							
991023	21	$109,843,908.00	$42,836,947.00	$65,537,849.00	$44,306,059.00	39.00%	59.66%

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2024							
991023	21	$109,843,908.00	$34,697,927.00	$100,235,776.00	$9,608,132.00	31.59%	91.25%
MES DE FEBRERO DE 2024							
EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO DURANTE ESTE MES							
DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2024							
991023	21	$109,843,908.00	$9,608,132.00	$109,843,908.00	$0	8.75%	100.00%
VIGENCIA 2024, RUBRO C-2401-0600-103-51102D-2401023-02							
241324	20	$67,682,375.00	$28,945,120.00	$28,945,120.00	$38,737,255.00	42.77%	42.77%
DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024							
241324	20	$67,682,375.00	$32,984,449.00	$61,929,569.00	$5,752,806.00	48.73%	91.50%

Tabla 7 Resumen Financiero Contrato No. 2752 de 2023

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3, para la Cooperativas de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Se realiza un control por medio del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, este control es diario donde se verifica la maquinaria y equipo con las que cuentan cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado, encargadas del Servicio de Mantenimiento Rutinario.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el Formato MEPI- MN1-IN-15-FR-6, para realizar el control diario de asistencia del personal de las diferentes Cooperativas de Trabajo Asociado y el pago de seguridad social de los mismos que será enviado a inicios del mes próximo.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, Como soporte de esta actividad, esto se realiza para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado y contratos asignados

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado, como soporte de esta actividad

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Los contratos encargados del Servicio de Mantenimiento Rutinario, no ejecutan ensayos de laboratorio, por ello

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

este ítem no aplica.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado, como soporte de esta actividad.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Para los contratos encargados del Servicio de Mantenimiento Rutinario, este ítem no aplica

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

  Para los contratos encargados del Servicio de Mantenimiento Rutinario, este ítem no aplica

- **Seguimiento Programa de Obra**

  Para los contratos encargados del Servicio de Mantenimiento Rutinario, este ítem no aplica

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

  Se diligencia el Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2 para cada una de las Cooperativas de Trabajo Asociado y contratos asignados, como soporte de esta actividad

- **Actas de Comité de Obra**

  Durante el presente periodo no se realizó comité Obra.

- **Actas de Reunión**

  Durante el presente periodo no se realizó actas de reunión.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2761 DE 2023
TIPO DE PROCESO	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
NUMERO DE PROCESO SECOP II:	CMA-DEO-SGI-010-2023
ID SECOP II:	CO1.PCCNTR.5220299
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DRACO 010
NIT	901.734.216-2

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONTEMPORAL):	NOVA PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S – NIT 901.662.865-2 (90%) Y ELEMENTAL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S – NIT 901.250.901-1 (10%)
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ ZAMORA, CC 13.724.202, BUCARAMANGA (S)
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2, LOTE 5
RUTAS A CARGO	RUTA 6513 YOPAL – PAZ DE ARIPORO RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
ADICIONAL 1:	$95.548.838,00
ADICIONAL 2:	$95.548.838,00
VALOR ACTUALIZADO:	$573.293.028,00
ANTICIPO:	N.A
ANTICIPO OTORGADO:	N.A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1:	TREINTA Y UN (31) DÍAS CONTADOS DESDE EL UNO (1) DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTAULIZADA:	31 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA 2:	VEINTINUEVE (29) DÍAS CONTADOS DESDE EL UNO (01) DER FEBREROS DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTAULIZADA:	29 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGA 3:	DIECISÉIS (16) DÍAS CONTADOS DESDE EL UNO (01) DE MARZO DE 2023
PRÓRROGA 4:	CUARENTA (40) DÍAS CONTADOS DESDE EL DIECISIETE (17) DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTAULIZADA:	24 DE ABRIL DE 2024
ESTADO	FINALIZADO

Tabla 8 Información contrato de consultoría No. 2761 de 2023

El avance acumulado, ejecutado, del contrato 2761 de 2023, desde la fecha de inicio hasta el 24 de abril de 2024.

VIGENCIA 2023, RUBROC-2401-0600-103-0-2401054-02							
No. COMPROMISO	**RECURSO**	**VALOR DEL REGISTRO**	**VALOR EJECUTADO MES**	**VALOR ACUMULADO**	**SALDO DEL REGISTRO**	**% EJECU/ MES**	**% EJECU ACUMUL**
MES DE SEPTIEMBRE DE 2023							

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

946923	21	$286,646,514.00	$ 73,412,868.34	$73,412,868.34	$213,233,645.66	25.61%	25.61%
MES DE OCTUBRE DE 2023							
946923	11	$95,548,838.00	$ 72,656,329.41	$72,656,329.41	$22,892,508.59	76.04%	76.04%
MES DE NOVIEMBRE DE 2023							
946923	21	$286,646,514.00	$ 76,215,302.87	$149,628,171.21	$137,018,342.79	26.59%	52.20%
MES DE DICIEMBRE DE 2023							
946923	21	$382,195,352.00	$ 71,591,769.69	$221,219,940.90	$160,975,411.10	18.73%	57.88%
MES DE ENERO DE 2024							
946923	11	$95,548,838.00	$ 22,892,508.59	$95,548,838.00	$ -	23.96%	100.00%
946923	21	$382,195,352.00	$ 49,213,948.00	$270,433,888.90	$111,761,463.10	12.88%	70.76%
MES DE FEBRERO DE 2024							
946923	21	$382,195,352.00	$ 71,342,008.92	$341,775,897.82	$40,419,454.18	18.67%	89.42%
MES DE MARZO DE 2024							
946923	21	$382,195,352.00	$ 40,419,454.18	$382,195,352.00	$ -	10.58%	100.00%
VIGENCIA 2024, RUBRO C-2401-0600-103-51102D-2401054-02							
254624	20	$95,548,838.00	$ 31,172,315.51	$31,172,315.51	$64,376,522.49	32.62%	32.62%
DEL 01 AL 24 DE ABRIL DE 2024							
254624	20	$95,548,838.00	$ 59,292,308.23	$90,464,623.74	$5,084,214.26	62.05%	94.68%

Tabla 9 Resumen Financiero Contrato de Consultoría No. 2761 de 2023

5.2 DESCIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA

Para dar cumplimiento al objeto contractual del contrato de consultoría No. 2761 de 2023, la administración vial desarrollo las siguientes actividades durante el periodo del mes de abril de 2024, que se describen como permanentes en el anexo técnico.

- **Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos**

La AMV2 monitorea los sitios críticos para tener presente las posibles emergencias que se puedan presentar, este control se realiza semanalmente, actualizando las novedades sobre estos sitios el día jueves de cada semana.

Los días jueves, por medio de correo electrónico, se realiza el envío del reporte de novedades de los sitios vulnerables y sitios críticos.

Nota: No se ha asignado usuario y contraseña para el reporte de los sitios críticos en la plataforma HERMES, se está usando las credenciales de la AMV anterior, la plataforma ha presentado fallas y no permite el cargue del registro fotográfico actualizado de dichos sitios, ni editar los datos consignados en la misma.

- **Informar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su Paisajismo, preservación del medio ambiente y a la contaminación visual.**

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Se presenta el informe correspondiente al embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la AMV2 (RUTA 6513 YOPAL – PAZ DE ARIPORO PR0+0000 – PR90+0380 Y RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA PR0+0000 – PR73+030).

- **Evaluar, controlar y hacerles seguimiento a las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su administración vial (supervisión).**

Se realizó la programación de actividades del mes de abril del presente año para cada una de las empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario, a lo largo de las Rutas asignadas a esta Administración Vial – Grupo 2 (oficios No. CON-CAS-CTO-2761-2023-223 -PROGRAMACIÓN ARENAS DEL CASANARE ABRIL.)

Se realizó la Elaboración y envío al INSTITUTO de los informes semanales de interventoría donde se consignan las actividades realizadas por las empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario**.** Para esta actividad se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

Se realiza supervisión y seguimiento de forma rutinaria a las diferentes actividades desarrolladas por el personal de las empresas de mantenimiento rutinario, en cada una de las rutas asignadas.

- **Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, y requerir al Contratista de obra reponer los postes de referencia (Señales SI-04) que hagan falta en la vía a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación periódicas para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos anteriores y cuya garantía de estabilidad vigente, según relación de contratos entregada por INVIAS.**

Durante el mes de abril de 2024 no se ejecutó esta actividad, porque no fue necesario.

- **Actualizar los costos de insumos, salarios, tarifas generales de equipos, y los demás que pudieran requerirse, empleados en la proyección de los Análisis de Precios Unitarios – APU de referencia del INVIAS, y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras y/o proyección de valores de referencia y/o presupuestos que utilice o implemente el INVIAS.**

Durante el mes de abril de 2024 no se ejecutó esta actividad, porque no fue necesario

- **Inspeccionar los puentes de manera rutinaria y verificar el estado de su mantenimiento rutinario y periódico**

Se realizó recorrido para el reconocimiento de los puentes que están sobre las rutas a cargo de la AMV2, se realizó inspección del estado de los mismos, para programar las labores de Servicio de Mantenimiento Rutinario de los microempresarios.

- **Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial correspondiente, así como participar en las evaluaciones de la gestión y de los programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la Administración Vial, en diferentes sitios del país**

Durante el mes de abril de 2024 la AMV2 asistió a las reuniones los días 11 y 15 de abril de 2024, con la policía de tránsito de Yopal, Gobernación de Casanare, Federación Colombiana de ciclismo y demás participantes, donde se

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

trató el tema logístico de la ruta ciclística "VUELTA DE LA JUVENTUD 2024", que se desarrolló el día 23 de abril sobre el corredor vial ruta 6513 Yopal-Paz de Ariporo a cargo de la AMV2.

El día 17 de abril de 2024 se asistió de manera virtual a la capacitación dirigida por el Grupo de Sostenibilidad de la Subdirección de Sostenibilidad, en colaboración con la Subdirección de Planificación de Infraestructura, para la actualización de modificaciones en el almacenamiento del aplicativo SUKUBUN.

Los días viernes del mes de abril se participó de manera virtual en el comité de obra del contrato 0990 de 2022, para conocer el avance y las futuras obras a desarrollarse sobre la ruta 6513 Yopal – Paz de Ariporo.

- **Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red Nacional de carreteras a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.**

Durante el mes de abril de 2024 no se ejecutó esta actividad, porque no fue necesario

NOTA: Se realiza inspección visual de manera rutinaria en las rutas a cargo de la AMV2 Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo y Ruta 6514 – Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, se realizó video inicial del estado de la vía.

- **Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores territoriales correspondientes.**

Esta actividad no se ejecutó en el periodo del mes de abril de 2024.

- **Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.**

Se realiza solicitud mediante el oficio **CON-CAS-CTO-2761-2023-209 - Solicitud aprobación capacitación Mar y Abr,** para realizar la capacitación dirigida al personal de la empresa de mantenimiento rutinario a cargo de la administración vial grupo 2, siendo aprobada por la territorial.

Tema: "PRIMEROS AUXILIOS.", La cual se efectúa teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad para estas actividades. Con su respectiva aprobación el día 19 de abril de 2024 se realiza la capacitación en mención.

- **Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles**

Esta actividad no se ejecutó en el periodo del mes de abril de 2024.

- **Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato**

Se presenta el informe correspondiente al embellecimiento y ornato de las vías a cargo de la AMV2 (RUTA 6513 YOPAL – PAZ DE ARIPORO PR0+0000 – PR90+0380 Y RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA PR0+0000 – PR73+030); del presente mes.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

- **Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical, horizontal y dispositivos de seguridad, llevar un inventario de la señalización existente y de las necesidades de obras de señalización y de seguridad vial.**

Se realiza verificación del estado de señalización vertical y horizontal de forma rutinaria.

- **Recopilar, digitar y reportar mensualmente la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.**

Para el periodo del mes de abril de 2024, la AMV2 solicita el apoyo de información a la Seccional de Tránsito y Transporte Seccional Casanare, considerando que cuentan con personal adecuado y tienen la información precisa de los accidentes presentados en la Rutas a cargo.

- **Proporcionar al INVIAS datos y la información para el cálculo del valor del patrimonio de las vías a cargo**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de la CARRETERA y sus fajas de retiro, y gestionar acciones en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes que brinden servicios a los usuarios de las carreteras**

Durante este periodo la AMV2 estuvo atenta y disponible para ayudar a los usuarios de la vía que requirieron servicios de la vía, tales como, grúas, para el retiro de carros varados, este trabajo se realizó en conjunto con las empresas de Servicio de Mantenimiento Rutinario, quienes daban aviso oportuno de las situaciones, y desde la AMV2 se informaba a las entidades pertinentes para dar solución lo más pronto posible.

- **Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Llevar a efecto la toma de información y/o modificaciones y/o ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Evaluar semestralmente con criterio técnico el estado de la red vial a cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

- **Colaborar y participar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red nacional de carreteras y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES del INVIAS**.

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Establecer la necesidad de efectuar estudios y diseños tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES**

La AMV2 no cuenta con usuario y contraseña para el Sistema de Información Vial – Hermes, se realizó la solicitud, sin embargo, se proporcionó el usuario y contraseña de la AMV anterior, con esas credenciales se puede ingresar al sistema de información, pero este no permite que se actualicen los datos consignados por la AMV anterior. Por ellos se han enviado correos informando esta situación al correo soportehermes@invias.gov.co

- **Recolectar, digitar y reportar la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras a su cargo, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de soluciones como pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS.**

Se llevo registro detallado de los atropellamientos que ocurrieron en la vía durante el periodo del mes de abril de 2024, este se consignó en el formato MASPS-MN1-IN-6-FR-5

- **Evaluación y Diagnóstico Superficial y Estructural del Pavimento.**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **Inspección y diagnostico a los puentes a cargo**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

No aplican para el Contrato de Administración Vial.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A continuación, se relacionan las circunstancias presentadas y medidas tomadas según sea el caso, en cada uno de ellos.

- **SOCIALES O POLITICOS (Orden público)**

En este periodo no se presentaron situaciones de orden público, que afectaran o genera riesgo para el adecuado desarrollo de las actividades contractuales de los contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario y de Administración Vial.

- **NORMATIVO (Expedición de normas)**

Durante el periodo del mes de abril de 2024 las entidades competentes no han expido Normas que pueden perturbar la correcta ejecución de las actividades a desarrollarse del contrato de Administración Vial.

- **OPERACIONAL (Terminación anticipada del contrato)**

Durante el periodo del mes de abril de 2024, no se presentan causales previstas en la ley para la terminación anticipada del contrato.

- **NATURALEZA (Climáticos)**

Durante este periodo se han presentado fuertes lluvias.

- **OPERACIONAL (Disposición de personal no idóneo)**

La Administración Vial AMV2, a la fecha cuenta con el personal exigido en el pliego de condiciones, es apto y está debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vías para llevar a cabo el desarrollo de las actividades para lograr el alcance contractual del proyecto.

- **OPERACIONAL (Deficiente señalización vial)**

Durante este periodo no se ejecutó esta actividad

- **OPERACIONAL (Insuficiencia de información)**

De manera pertinente se ha realizado el envío de la información requerida por parte de la INSTITUCIÓN, cumpliendo con el objeto contractual del contrato, informes semanales, actualización puntos críticos, envío de informe trimestral desde el mes de septiembre de 2023 al mes de abril de 2024 y de las diferentes necesidades de la vía para su mantenimiento y conservación.

- **OPERACIONAL (Uso de elementos de protección personal - EPP)**

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Los trabajadores de la administración vial hacen uso de los elementos de protección personal y bioseguridad; se verifica por parte de la inspectora siso el correcto uso y cuidado de dichos elementos.

- **OPERACIONAL (Salarios, parafiscales, honorarios)**

El contratista realiza de manera oportuna el pago de los salarios, seguridad social y aportes parafiscales a cada uno del personal que conforma el equipo de trabajo de la administración vial.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

- **Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad**.

No aplica para el Contrato de Administración Vial.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE CONSULTORÍA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, como soporte de esta actividad se

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Se diligencia el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, como soporte de esta actividad

PROFESIONALES Y PERSONAL A CARGO DE LA AMV 2

CARGO	NOMBRE
INGENIERO RESIDENTE	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
INGENIERO AUXILIAR I	PAULA CATALINA CHAPARRO RUIZ
INGENIERO AUXILIAR II	AMALIA YASMIN BASTILLA PICO
INSPECTOR SISO	ARELIS YASMIN HERNÁNDEZ TRUJILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	YURY ANDREA CAMPUZANO SANCHEZ
CONDUTOR I	YAN CARLOS SUÁREZ MONTAÑA
CONDUCTOR II	OSCAR ALEJANDRO SUAREZ

Tabla 10 Personal AMV2 - Consorcio Draco 010

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Este seguimiento se realiza con el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

6.4 SEGUMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA

Este seguimiento se realiza con diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

6.5 SEGUIMINETO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

No aplica para el Contrato de Administración Vial.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión del Anticipo**

Seguimiento a la Inversión del Anticipo (No aplica teniendo que no se tramito anticipo para la Administración Vial).

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado**

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, Reprogramación al plan de cargas.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Contrato # 2761 de 2023, a cargo del Consorcio Draco 010, se da por terminado el día 24 de abril de 2024, y con el condicionante de que todos los nuevos procesos de contratación tanto de mantenimiento rutinario y como de Administradores viales, se encuentran nuevamente en estado de SUSPENSIÓN, afectando así el nivel de respuesta ante cualquier emergencia y/o situación que se llegara a presentar a partir de la terminación del contrato de la AMV y también aclarando que el 67% del tramo correspondiente a las Rutas Nacionales 6513 y 6514, llevan sin empresa de mantenimiento rutinario (Cooperativas de trabajo asociado) en todo lo que va corrido del año 2024, lo cual ha llevado a que las condiciones de seguridad de las vías de dichos tamos estén empeorando día tras día, como por ejemplo presentándose alturas en los niveles de la vegetación y maleza de las zonas de rocería, que alcanzan a cubrir la señalización vial existente en las mismas, aunado a esto el tema climático, ya que se da por iniciado la temporada invernal en el departamento, lo que hace que el número de eventualidades y emergencias se acreciente. Por lo que se recomienda reanudar y/o continuar los procesos de contratación, ya que es fundamental contar con los trabajos de mantenimiento rutinario sobre las Ruta Nacional 6513 y el sector sin servicio de mantenimiento rutinario de la Ruta Nacional 6514, con el fin de preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones y/o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

2. Durante los casi ocho (8) meses de ejecución del contrato de administración vial No. 2761 de 2023, se realizo el apoyo a la supervisión del INVIAS del contrato de Monto Agotable No. 3233 de 2023, con el cual se atendieron dos (2) puntos o sitios críticos de la rutas nacionales 6513 y 6514, el primero en ser atendido se localiza en el PR 051+0597 de la ruta nacional 6513 – Puente Aguaclara, el cual presentaba una afectación mayor en la aleta de salida del puente, sobre el costado izquierdo, aguas arriba y la cual fue solucionada con la construcción de unos muros en gavión revestido en concreto y la construcción de un disipador, para la conducción de las aguas que proviene de la cuneta, el otro punto que fue atendido con

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

dicho contrato corresponde a una canal de aguas lluvias localizada en el PR 001+0164 de la ruta nacional 6514, la cual había sufrido de un largo proceso de socavación, hasta el punto que la canal trapezoidal en concreto ya no existía en un tramo aproximado de 95 metros lineales, por el contrario lo que se encontró fue un gran socavón, en los cuales se realizó el relleno correspondiente y la reconstrucción de la canal en concreto reforzado.

3. Actualmente, a través del contrato No. 0990 de 2022 – Consorcio TVG, se están llevando a cabo la intervención del sitio critico localizado en el PR 001+0700 del costado derecho de la Ruta Nacional 6513, donde se está presentando la erosión en la pata del talud inferior de la vía (Margen derecha del rio Clavo Sur), donde se puede apreciar movimiento del material del talud y afectación en las obras de protección en esa zona, lo que hubiera generado la perdida de la banca, afectando no solo la movilidad, sino la comunicación entre los departamentos de Casanare y Arauca.

4. Para la Ruta Nacional 6513 - Vía que conduce de Yopal – Paz de Ariporo. Se recomienda gestionar la asignación de los recursos necesarios para atender todos los sitios que presentan inestabilidad en los taludes como los puntos localizados en los PR 002+0100 al PR 002+0300 (Costado izquierdo) y PR 002+0500 al PR 002+0700 (Costado Izquierdo), los cual presenta desprendimiento de material y caída de rocas sobre la vía, que representan un alto riesgo para los vehículos circulantes y demás usuarios de la vía; La intervención de la capa de rodadura, la cual presenta un nivel de severidad del daño elevado, entre los PR 077+117 al PR 090+0380; La instalación de la baranda metálica sobre la margen derecha del pontón localizado en el PR 008+0847, con el fin de prevenir futuros incidentes y/o accidentes, que tengan consecuencias fatales para los usuarios de la vía; Se recomienda gestionar recursos a la menor brevedad posible para agilizar los estudios del Puente Ramón Nonato Pérez, localizado en el PR 057+0000, teniendo en cuenta que se encontraron grietas o fisuras (profundas) en los cordones de soldadura, en siete (7) de las conexiones, de la luz No. 7; atender el sitio localizado en el PR 062+0190, donde el Boxculvert presenta el volcamiento de la aleta desencole (margen derecho / izquierda – aguas abajo), lo cual está afectando las obras de canalización, lo que podría ocasionar a futuro el hundimiento de la calzada y atender el sitio localizado en el PR 048+0900, donde una alcantarilla doble, presenta problemas debido a que está presentando el desplazamiento la tubería antes del descole de la alcantarilla, en 0.2 metros (entre tubo y tubo) y la afectación de la cuneta existente, en una longitud de 3,0 metros y un ancho de 2,0 metros.

5. Para la Ruta Nacional 6513, Vía Yopal – Paz de Ariporo, se recomienda gestionar y asignar recursos para realizar el mejoramiento de las condiciones de señalización, realizando la reposición e instalación de señales verticales y señalización horizontal, a lo largo de la ruta, ya que después de realizar el respectivo inventario se pudo concluir que solo el ***15%*** de la señalización vertical se encuentra en buen estado, el ***41%*** en regular estado y finalmente, el ***44%*** se encuentra en muy mal estado.

6. Para la Ruta Nacional 6514 - Vía que conduce de Paz de Ariporo a La Cabuya. Se recomienda gestionar la asignación de los recursos necesarios para atender con urgencia las obras de protección del estribo de salida del Puente Gustavo Matamoros D´Costa, localizado en el PR 073+0380, debido a que actualmente se puede observar el deterioro progresivo debido a que las crecientes súbitas del rio Casanare, que continúan afectando las obras de protección en gaviones recubiertos en concreto y erosionando al material contiguo al estribo del Puente, en ambos costados, afectando la estabilidad del mismo; Se recomienda atender el tramo de vía localizada entre los PR 50+0440 al PR 073+0000, el cual se encuentra en muy regulares condiciones de transitabilidad debido a que la misma se encuentra construida en afirmado; Atender los sitios de alta vulnerabilidad, localizados en el PR 71+0900, margen izquierda, el cual presenta arrastre de material sobre la calzada y la socavación provocada por el rio Casanare en el PR 72+0100,

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

afectando la banca de la vía sobre el costado derecho; Realizar la intervención de la capa de rodadura, entre los PR 015+000 al PR 040+0000, la cual presenta un nivel de severidad del daño medio.

7. Para la Ruta Nacional 6514, Vía Paz de Ariporo – La Cabuya, se recomienda gestionar y asignar recursos para realizar el mejoramiento de las condiciones de señalización, realizando la reposición e instalación de señales verticales y señalización horizontal, a lo largo de la ruta, ya que después de realizar el respectivo inventario se pudo concluir que solo el **28%** de la señalización vertical se encuentra en buen estado, el ***31%*** en regular estado y finalmente, el ***41%*** se encuentra en muy mal estado

8. ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida correspondiente al mes de abril de 2024.

- **CORRESPONDENCIA ENVIADA**

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIADO POR	EMPRESA Y/O DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO	FECHA RECIBIDO
CON-CAS-CTO-2761-2023-223	1 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	COOP. ARENAS DEL CASANARE MAURICIO SALCEDO RAMIREZ Representante Legal	Programación Mantenimiento Rutinario – Mes de Abril de 2024 – Contrato No. 2752 de 2023	1 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-224	1 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE Atn. Capitán. CARLOS MARIO VASQUEZ ULLOA	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514 - mes de marzo de 2024.	1 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-225	1 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE Atn. Capitán. CARLOS MARIO VASQUEZ ULLOA	Solicitud de informe de accidente PR22+170 - Ruta 6513, 26 de marzo de 2024.	1 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-226	4 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe soporte para solicitud de reposición Defensa Metálica – PR 22+0170 – Ruta 6513 – Vía Yopal – Paz de Ariporo.	5 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-227	4 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe de embellecimiento y ornato de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías – AMV2 – DT CAS - Mes de Marzo 2024.	4 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-228	4 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Acta No. 07- Contrato No. 2761 de 2023 – Consorcio Draco 010	4 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-229	4 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ	Acta No. 06 – Contrato 2752 de 2023	5 - abr - 2024

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

			LOZANO Director Territorial Casanare (E)		
CON-CAS-CTO-2761-2023-230	8 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Alcance solicitud 2024E-VUVR-029427 4-4 DP Socavación Pte. La Ñiata – PR 013+0708 - Ruta Nacional 6513.	8 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-231	8 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe árbol – PR K033 + 0022 – Costado derecho - Sentido Yopal – Paz de Ariporo – Ruta 6513.	8 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-232	10 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe Mensual No.07 – Contrato No.2761 de 2023 – Consorcio Draco 010	11 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-233	14 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE FEBRERO 2024	16 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-234	15 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe Estado de la vía Yopal - Guayaque, entre los PR 000+0000 al PR 009+000 - Ruta Nacional 6513.	15 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-235	16 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Alcance comunicación CON-CAS-CTO-2761-2023-219 - Zona de derecho de vía – PR K002 + 0597 – Sentido Yopal – Paz de Ariporo – Ruta 6513.	
CON-CAS-CTO-2761-2023-236	16 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Entrega de elementos de señalización a DT-CAS	16 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-237	19 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE MARZO 2024	19 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-238	19 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe estado de la red vial con criterio técnico	19 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-239	23 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Elementos de comunicación DT-CAS, PR 03+0523 – Ruta 6514.	23 - abr - 2024

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

CON-CAS-CTO-2761-2023-240	23 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Respuesta de Enerca S.A. E.S.P. - Alcance comunicación CON-CAS-CTO-2761-2023-222.	23 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-241	24 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Respuesta 2024S-VCAS-024068 – 24-04-2024.	24 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-242	24 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Alcance CON-CAS-CTO-2761-2023-236 - Entrega de señalización- PR 57+0000 – Ruta 6513.	24 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-243	24 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Respuesta Derecho de Petición – MAREES S.A. E.S.P. – PR K019 + 0000 – Costado Derecho - Sentido Yopal – Paz de Ariporo – Ruta 6513.	25 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-244	24 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE CASANARE Atn. Capitán. CARLOS MARIO VASQUEZ ULLOA	Solicitud de informes de accidentes de tránsito Ruta 6513 y 6514 - mes de abril de 2024.	24 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-245	25 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe de embellecimiento y ornato de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías – AMV2 – DT CAS - Mes de Abril 2024.	26 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-246	26 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe componente ambiental y social referente al ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE del 01 trimestre (Sep – Nov 2023) de las rutas 6513 y 6514. (formatos)	26 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-247	26 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe componente ambiental y social referente al ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE del 02 trimestre (Dic 2023 – Feb 2024) de las rutas 6513 y 6514. (formatos)	26 - abr - 2024
CON-CAS-CTO-2761-2023-248	26 - abr - 2024	CONSORCIO DRACO 010	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO Director Territorial Casanare (E)	Informe componente ambiental y social referente al ATROPELLAMIENTO DE FAUNA SILVESTRE del 03 trimestre (Mar - Abril 2024) de las rutas 6513 y 6514. (formatos)	26 - abr - 2024

Tabla 11 Relación de correspondencia enviada

- **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

CONSECUTIVO	FECHA DEL DOCUMENTO	REMITENTE	DIRIGIDO A	REFERENCIA / ASUNTO	FECHA DE RECIBIDO
POLICÍA Gmail	01-04-2024	POLICIA NACIONAL	CONSORCIO DRACO 010	Respuesta comunicado oficial CON-CAS-CTO-2761-2023-224	01-04-2024
INVIAS Gmail	02-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	RE_ RP 254623 DEL CON 2751-2023 DTCAS	02-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VBOG-018071	02-04-2024	INVIAS	CONSORCIO DRACO 010	Comunicado de Salida - Respuesta 2024E-VUVR-027154	02-04-2024
INVIAS Gmail	03-04-2024	INVIAS	CONSORCIO DRACO 010	Foro de Gestión del Riesgo. ¡Participa!	03-04-2024
INVIAS Gmail - 2024I-VBOG-017915	03-04-2024	INVIAS	CONSORCIO DRACO 010	Comunicaciones oficiales entidades externas SUKUBUN	04-04-2024
INVIAS Gmail	04-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	RV_ RP 254624 DEL CON 2761-2023 DTCAS CORRECION NUMERO DE CONTRATO	04-04-2024
ENERCA Gmail	05-04-2024	OBRAS PUBLICAS - YOPAL	CONSORCIO DRACO 010	Fwd_ OFICIO DE SALIDA No 2024209171 (RESPUSTA A RADICADO 2024113044)	05-04-2024
INVIAS Gmail - 2024E-VUVR-029427	05-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	4-4 Solicitud ayuda por socavacion Corregimiento la Nia	05-04-2024
ENERCA Gmail	05-04-2024	ENERCA S.A.S.	CONSORCIO DRACO 010	Re_ Solictidud de Permiso de uso de zona de via Rta Radicado 20240100797	05-04-2024
INTERV 3233-2023 - Gmail	08-04-2024	INTEVERTORÍA 3233-2023	CONSORCIO DRACO 010	INFORME ACTA PARCIAL 5 INVIAS	08-04-2024
INVIAS Gmail	09-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	Informe indicadores mtto rutinario Marzo	09-04-2024
INVIAS Gmail -	09-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	RV_ Acta 6, Marzo 2024 cto 2752-2023 Coop Arenas del Casanare	09-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VCAS-019886	10-04-2024	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN CONTRATO 993-2022	Solicitud radicado 2024E-VUVRAZ-030322 8-4 INFINFORME ARBOL 33+0022 6513	10-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VCAS-019887	10-04-2024	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN CONTRATO 993-2022	DERECHO PETICIÓN RADICADO No. 2024E-VUVR-029427 4-4 Señora EDILMA GONZALEZ. socavación predio aledaño al puente La Ñiata 6513	10-04-2024

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

INVIAS Gmail	11-04-2024	INVIAS	AMV 2023	INVIAS Gmail - MODIFICACIONES AL APLICATIVO SUKUBUN	11-04-2024
INTERV 3233-2023 - Gmail	12-04-2024	INTEVERTORÍA 3233-2023	CONSORCIO DRACO 010	RV_ INFORME ACTA PARCIAL 5 INVIAS	12-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VCAS-021006	12-04-2024	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	EDILMA GONZALEZ PETICIONARIA	Respuesta DP radicado No. 2024E-VUVR-029427 4-4 Señora EDILMA GONZALEZ. socavación predio aledaño al puente La Ñiata 6513	12-04-2024
INVIAS Gmail - 2024I-VBOG-019905	10-04-2024	SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Jairo Fernando Arguello Urrego	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	Cambio SUKUBUN Casanare	12-04-2024
ENERCA Gmail	12-04-2024	ENERCA S.A.S.	CONSORCIO DRACO 010	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL DE RESPUESTA AL RADICADO 20240103033	12-04-2024
INVIAS Gmail - 2024I-VCAS-018126	15-04-2024	INVIAS Bibiana Reina	CONSORCIO DRACO 010	Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-017187 / concepto viabilidad evento deportivo "VUELTA DE LA JUVENTUD"	15-04-2024
INVIAS Gmail	15-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	RV_ Acta 7 marzo cto 2761-2023 AMV2	15-04-2024
ENERCA Gmail - Radicado 20240204123	16-04-2024	ENERCA S.A.S.	CONSORCIO DRACO 010	Respuesta a radicado 20240103010 - ZONA DE DERECHO DE VIA-PR 002+0597 Y PR 003+0064 RUTA 6513	16-04-2024
ALCALDÍA YOPAL - GMAIL	10-04-2024	ALCALDÍA DE YOPAL	CONSORCIO DRACO 010	INVIAS Gmail - RTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON-CAS-CTO-2761-2023-213 CON RADICADO INTERNO NO 2024112641 DEL 2024	16-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VCAS-021884	16-04-2024	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN CONTRATO 993-2022	Requerimiento Radicado 2024E-VUVRAZ-024602 18-3 baranda pontón PR 17+070 6513	16-04-2024
INVIAS Gmail	16-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	Acta 5 febrero cto 3233-2023	16-04-2024
INVIAS Gmail	18-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	RE_ Acta 7 marzo cto 2761-2023 AMV2	18-04-2024

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

INVIAS Gmail - 2024I-VBOG-022274	18-04-2024	INVIASMANUEL BALLESTEROSSupervisor del Contrato	AMV 2023	CIRCULAR LINEAMIENTOS INTERVENTORES	19-04-2024
ENERCA Gmail	22-04-2024	ENERCA S.A.S.	CONSORCIO DRACO 010	NOTIFICACION POR AVISO DE RESPUESTA AL RADICADO 20240103033	22-04-2024
INVIAS Gmail	23-04-2024	INVIAS MANUEL BALLESTEROS Supervisor del Contrato	CONSORCIO DRACO 010	INVIAS Gmail - Borrados acta liqui y entrega AMV2	23-04-2024
INVIAS Gmail - 2024S-VCAS-024068	24-04-2024	INVIAS JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Director Territorial Casanare (E.)	CONSORCIO DRACO 010	Solicitud de información ruta 6513 sentido Paz de Ariporo - Yopal	24-04-2024

Tabla 12 Relación de correspondencia recibida

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE, RUTA 6514 DEL PR 19+000 AL PR 73+0380



FOTO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS , RUTA 6514 - PR 53+0250



FOTO 2: LIMPIEZA DE PUENTES, RUTA 6513 - PR 55+0729



FOTO 3: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS , RUTA 6514 - PR 56+0500



FOTO 4: LIMPIEZA DE MOJONES, RUTA 6514 - PR 57+0000

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE



FOTO 5: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, RUTA 6514 - PR 62+0086



FOTO 6: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS , RUTA 6514 - PR 64+0100



FOTO 7: LIMPIEZA DE CUNETAS, RUTA 6514 - PR 66+0400



FOTO 8: LIMPIEZA DE MOJONES, RUTA 6514 - PR 69+0000



FOTO 9: ROCERÍA MECÁNICA, RUTA 6514 - PR 69+0000



FOTO 10 : LIMPIEZA DE PUENTES, RUTA 6514 - PR 73+0284

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE



FOTO 11: LIMPIEZA DE CUNETAS , RUTA 6514 - PR 53+0250



FOTO 12: RECORRIDO RUTA A CARGO DEL 2752 DE 2023



FOTO 13: RECORRIDO RUTA A CARGO DEL 2752 DE 2023



FOTO 14: RECORRIDO RUTA A CARGO DEL 2752 DE 2023



FOTO 15: LIMPIEZA DE PUENTES, RUTA 6514 - PR 20+0358



FOTO 16: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS , RUTA 6514 - PR 21+000 AL PR23+000

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE



FOTO 17: ROCERIA, RUTA 6514 - PR 21+0000



FOTO 18: LIMPIEZA DE BORDILLOS, RUTA 6514 - PR 21+0000



FOTO 19: LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES, RUTA 6514 - PR 24+0317



FOTO 20: LIMPIEZA DE MOJONES, PR 48+00000

ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN VIAL





e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

FOTO 1: ACOMPAÑAMIENTO A LA TERRITORIAL DT –PR 02+485



FOTO 2: REVISIÓN MEDIDOR ELECTRICO DEL PEAJE ARAGUANEY PR 16+787 –RUTA 6513



FOTO 3: ASISTENCIA A LA 1° REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA "VUELTA A LA JUVENTUD 2024"

FOTO 4: FOTO 7: SUPERVISIÓN Y REPORTE DE LA TRANSITABILIDAD Y ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO , RUTA 6513 – PR 77+0000



FOTO 5: REVISIÓN DE SITIOS CRITICOS – PR 13+708 RUTA 6513



FOTO 6: ASISTENCIA A LA 2° REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA "VUELTA A LA JUVENTUD 2024"



FOTO 7: SUPERVISIÓN Y REPORTE DE LA TRANSITABILIDAD Y ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO , RUTA 6513 – PR 63+0000



FOTO 8: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS 6513 Y 6514

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE



FOTO 9:TRABAJOS DE BACHEO EN EL PR 05+000 Y 06+000 DE LA RUTA 6513



FOTO 10 : TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO Y SEÑALIZACIÓN PARA REPORTES DE ACCIDENTALIDAD – PR 22+170 – VÍA YOPAL – PAZ DE ARIPORO.



FOTO 10 : SUPERVISIÓN FINALIZACIÓN TRABAJOS DE MONTO AGOTABLE PUENTE AGUACLARA PR 51+597

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

- Se realizó la toma del estado final de la vía Marginal de la Selva por medio de video

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

- Se realizó esta actividad en este periodo, se anexa a continuación.

e-mail: consorciodraco010@gmail.com
CALLE 22 No. 21A – 15 Barrio: La Amistad
CEL: 3106821002 – 3106767021 – 3106751395 - Tel: 608 6336601
YOPAL - CASANARE

Viernes 29 de Marzo de 2024

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Sábado 30 de Marzo de 2024

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Domingo 31 de Marzo de 2024

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Lunes 01 de Abril de 2024

Se envia programación mantenimiento rutinario - Mes de abril de 2024 - contrato N° 2752 de 2023. Se realiza el registro fotografico y recolección de datos para informes de accidentalidad de Marzo. Se realiza el envió a la supervisión los indicadores de mantenimiento rutinario del contrato No 2752 de 2023, Cooperativa de Hato corozal Aienas del Casanare del mes de Marzo de 2024. Se continua con la elaboración del acta de costos del contrato No 2761 de 2023 correspondiente al mes de Marzo

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Powered by CamScanner

Martes 02 de Abril de 2024

Se realiza acompañamiento al supervisor del contrato N° 2761. Ing Manuel Ballesteros salcedo y a especialistas para visita y supervisión analisis de las problematicas estructurales y de entorno del puente Arauo sur (La Cabuya). Se continua con la elaboración del informe Mensual mes de Marzo 2024 - consorcio Draco 010

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Miercoles 03 de Abril de 2024

Se continua con el levantamiento de inventarios e inspección de la vía (Accidente PR 45+700) y trabajos del contrato de monto agotable PR 51+597 - Ruta 6513 e inspección de enmocado (PR 017+700 - 6513) por el contratista 990-2023

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2.

Jueves 04 de Abril de 2024

Se realiza envio del registro fotografico de la ejecución de actividades Mes de marzo - 2024 de la AMV2 y cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del casanare. Se realiza el envio del informe de ornato y embellecimiento mes de Marzo de las rutas a cargo de la AMV2 - Ruta 6513 y 6514. Se envia reporte semanal del estado de sitios criticos de las rutas 6513 y 6514, la plataforma Hermes no permitio el cargue y/o actualización del registro fotografico ni editar información de ellos ya que la plataforma esta en mantenimiento. Se realiza el envio a la territorial Invias casanare informe soporte para la solicitud de reparación defensa Metálica PR 022+170 - Ruta 6513 vía yopal - Paz de Anparo. Se radica Acta No 7 - contrato N° 2761 de 2023 - Consorcio Draco 010 al instituto Nacional de vias - Invias

Powered by CamScanner

Se radica el acta No 6. - contrato 2752 de 2023 - cooperativa de trabajo asociado de hato corozal Arenas del casanare al instituto Nacional de vias - Invias.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Viernes 05 de Abril de 2024.

Se continua con el levantamiento de inventarios Ruta 6513 y 6514. Se realiza informes de fauna atropellada y/o avistada en las rutas a cargo de la AMV2 y aplicativo SIKUBUM Se realizan los informes semanales de las actividades realizadas por la Cooperativa Arenas del Casanare en el mantenimiento de la ruta 6514 (PR 19+000 al PR 73+850 vía Paz de Aniparo - La Cabuya).

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Sabado 06 de Abril de 2024

La AMV2 estuvo atenta y disponible a cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514. Se realizo recorrido e inspección de arbol y puente la Niata, para realizar y dar respuesta de un derecho de peticion.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Domingo 07 de Abril de 2024

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vias a su cargo - Ruta 6513 y 6514.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Powered by CamScanner

Lunes 08 de Abril de 2024

Se continua en el levantamiento de inventarios Ruta 6513 y 6514.
Se realiza el envio de informe arbol PR Km 33+22 - costado derecho - Sentido yopal - Paz de Ariporo - Ruta 6513. Se envia respuesta alcance solicitud 20246-VUVR-0294274-4 DP socavación PI Ñiato - PR013+708 Rutanacional 6513. Se realiza el envio del PAC Mayo y PAC JUNIO contratos urgentes al supervisor Ing. Manuel Ballesteros Salcedo.

Cristian Camilo Beltran.
Ing Residente AMV2

Martes 09 de Abril de 2024

Se continua con el levantamiento y actualización de inventarios de señalización Ruta 6513 y 6514.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Miercoles 10 de Abril de 2024.

Por solicitud del invias se recogen las carpas en el municipio de Paz de Ariporo, que se encontraban en la interventoria del cto Ruta libertadores y se continua en el levantamiento de inventarios ruta 6513 y 6514.
Se realiza asistencia reunión comando de policía, logistica vuelta de la juventud, para definir el desarrollo del evento. Se realiza el envio del informe mensual N° 7 correspondiente al mes de marzo, cto 2761 de 2023 - consorcio Draco 010.

Cristian Camilo Beltran
Ing Residente AMV2

Powered by CamScanner

Jueves 11 de abril de 2024.

Por solicitud del invias, se realiza visita para revision del estado de la vía del PR 09+000 al PR 097+000 de la ruta 6513 y se continua en el levantamiento de inventarios de la rutas 6513 y 6514. Se envia reporte semanal del estado de sitios criticos de las rutas a cargo de la AMV2 la plataforma Hermes no permitio el cargue y/o actualizacion del registro fotografico ni editar la informacion de ellos ya que la plataforma esta en mantenimiento

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2

Viernes 12 de abril de 2024.

Se inicia a la elaboración del informe mensual correspondiente al mes de abril de 2024, CTO 2761 de 2023. Se asiste al comite de obra e intervención a del contrato 990 de 2023

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2

Sábado 13 de abril de 2024.

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514. Se continua en el levantamiento de inventarios en las rutas 6513 y 6514.

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2.

Domingo 14 de abril de 2023

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que

Powered by CamScanner

se presentara en las vias a su cargo - Ruta 6513 y 6514.

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2

Lunes 15 de abril de 2024.

Se asiste a la reunión comando de policia logistica vuelta de la juventud, para definir asuntos sobre el desarrollo del evento. Se radica informe de Accidentalidad mes de febrero de 2024.

Cristhan Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2.

Martes 16 de abril de 2024

Se continua en el levantamiento de inventarios de señalización y vial de la ruta 6513 y 6514

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2.

Miercoles 17 de abril de 2024.

Se realizan informes de accidentalidad mes de marzo. Se asiste a la reunión via team sobre las modificaciones y recomendaciones de reporte al aplicativo SUKUBUM de fauna silvestre.

Cristhan Camilo Beltran
Ing Residente AMV2

Jueves 18 de abril de 2024

Se continua con la elaboración del acta N°08, de entrega y liquidación

Powered by CamScanner

mes de abril - contrato N°2761 de 2023 - consorcio draco 010. Se envía reporte semanal del estado de sitios críticos de las rutas 6513 y 6514, la plataforma Hermes no permite el cargue y/o actualización del registro fotográfico ni editar información de ellos ya que la plataforma esta en mantenimiento.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Viernes 19 de abril de 2024.

Se continua en el levantamiento de inventarios rutas 6513 y 6514. Se continua con la elaboración del acta N°7, de entrega y liquidación contrato N°2752 de 2023 - Cooperativa de trabajo Asociado de Hato corozal Arenas del casanare. Se continua con la elaboración del informe de ornato y embellecimiento mes de abril - Ruta 6513 y 6514. Se radica informes de Accidentalidad mes de Marzo de 2024. Se radican informes de criterio tecnico correspondientes a las rutas 6513 y 6514 a cargo de la AMV2 - consorcio Draco 010.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Sabado 20 de abril de 2024

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que se presentara en las vías a su cargo - Ruta 6513 y 6514.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Domingo 21 de abril de 2024.

La AMV2 estuvo atenta, disponible y reportando cualquier situación que

Powered by CamScanner

se presentara en las vias a su cargo - Ruta 6513 y 6514

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Lunes 22 de abril de 2024

La AMV2 realiza jornada de parcheo en los PR's 05+000 y 06+000 de la ruta 6513 - via yopal - Paz de Aniporo a solicitud de la territorial para evitar accidentes y caidas de corredores en el desarrollo de la segunda etapa de la vuelta a la juventud. Se continua con la elaboración del informe final de la AMV2 - consorcio Draco 010. Se reportan los formatos correspondientes a la emergencia de caida de rocas, lodos y detritos en el PR202+700 de la ruta 6513 - via yopal - Paz de Aniporo y unos de orden publico (Quema de dos buses de la empresa libertadores sobre el corredor vial - Marginal de la selva)

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2.

Martes 23 de abril de 2024

Se realiza Registro fotografico del levantamiento de inventarios de las rutas 6513 y 6514. Se envia respuesta de enerca SA esp - Alcance comunicación CON-CAS-CTO 2761 - 2023 - 222.

Cristian Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

Miércoles 24 de abril de 2024

A solicitud de la territorial OI - casanare se presta transporte de ingenieros Invias al municipio de Paz de Aniporo. Se realiza la inspección y recolección de datos para aprobación de permiso de uso de via. Se realiza el

Powered by CamScanner

envío de fotografías de seguimiento a actividades ejecutadas en el mes de abril de los contratos 2761 y 2752 de 2023. Se envía reporte semanal del estado de sitios críticos de las rutas 6513 y 6514, la plataforma Hermes no permite el cargue y/o actualización del registro fotográfico ni editar información de ellos ya que la plataforma esta en mantenimiento Se envía respuesta derecho de petición - MAREES SA ESP - PR 19+000 - costado derecho - sentido yopal - Paz de ariporo - Ruta 6513.

Finalización del contrato 2761 de Administración vial - consorcio Draco 010 de las rutas 6513 - vía yopal - Paz de Ariporo y ruta 6514 - vía Paz de Ariporo - La Cabuya.

Jonathan Camilo Beltran
Ing. Residente AMV2

7