	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	2/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE DEL MÓDULO 1 AL 14**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CASANARE** SEMANA No.: 7 del 27/10/2023 al 2/11/2023 Último Informe Semanal SI –
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 44+0000 Y EL PR 88+0000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2807 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 160.498.235,00
FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2023 — VALOR MODIFICACIONE: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 160.498.235,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **CONSORCIO VIAL ECG-INGECON**
INTEGRANTES: ECG INGENIERIA S. A. S. 50% Y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S. A. S. 50%
CONTRATO No. 2724 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 382.195.127,00
FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 382.195.127,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 160.498.235
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.918.871
	SALDO DE VIGENCIA	$ 105.579.364
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.127
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 175.686.464
	SALDO DE VIGENCIA	$ 206.508.663

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 157.773.064,00	100%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 64.065.545,00	40,61%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.065.545,00	40,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.146.674,00	5,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.146.674,00	5,80%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 21.266.016,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 382.195.127,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 197.467.477,00	51,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.781.013,00	5,70%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.781.013,00	5,70%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,80% Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 5,80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripcion de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	4	$ 160.498.235		Prog	$ 160.498.235,00	$ 160.498.235,00	100,00%
					Ejec	$ 9.146.674,00	$ 64.065.545,00	40,61%
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

100,00%
40,61%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6606, PR 00+0000 - PR 44+0280
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: N. A.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N. A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N. A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N. A.
AVALÚOS APROBADOS: N. A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N. A.

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	27/10/2023	octubre	Rocería, poda y retiro de árboles, limpieza de calzada, limpieza de borde de pavimento, limpieza de señale verticales y mojones, limpieza de cursos de agua, recolección de basuras entre los PR 38+0000 al PR 40+0000.
sábado	28/10/2023	octubre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	29/10/2023	octubre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	30/10/2023	octubre	Inspección preoperacional de herramienta, , rocería, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, limpieza de cursos de agua entre los PR 40+0000 al PR 42+0000.
martes	31/10/2023	octubre	Rocería, mantenimiento rutinario de puentes (PTE Córdoba - Puente Internacional José Antonio Páez) entre los PR 42+0000 al PR 44+0280.
miércoles	1/11/2023	octubre	Rocería, limpieza de BERMA, limpieza de calzada, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de señales verticales y mojones entre los PR 00+0000 al PR 02+0000.
jueves	2/11/2023	octubre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, limpieza de berma, limpieza de calzada, limpieza de señales verticales y mojones entre los PR 02+0000 al PR 04+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6605, SECTOR PR 44+0000 A PR 88+00000



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
27/10/2023	Tramo 6606, PR 39+0750	Recolección de basuras.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
28/10/2023	Tramo 6606, PR 00+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
29/10/2023	Tramo 6606, PR 13+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
30/10/2023	Tramo 6606, PR 41+0800	Rocería.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
31/10/2023	Tramo 6606, PR 43+0365	Mantenimiento rutinario de puentes, Puente Córdoba.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
1/11/2023	Tramo 6606, PR 1+0220	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
2/11/2023	Tramo 6606, PR 3+0120	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**

Matrícula Profesional No.: 25202-239522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	9/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE DEL MÓDULO 1 AL 14**

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CASANARE** SEMANA No.: **8** del 3/11/2023 al 9/11/2023 Último Informe Semanal SI – (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 00+0000 Y EL PR 44+0280 RUTA 6606 COROCORO - ARAUCA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2807 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 160.498.235,00
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2023	VALOR MODIFICACIONE	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 160.498.235,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL ECG-INGECON		
INTEGRANTES:	ECG INGENIERIA S. A. S. 50% Y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S. A. S. 50%		
CONTRATO No.	2724 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 382.195.127,00
FECHA DE INICIO:	1 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.127,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de diciembre de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 160.498.235				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.918.871				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 105.579.364				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.127				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 175.686.464				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 206.508.663				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 157.773.064,00	
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.427.942,00	46,54%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.427.942,00	46,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 21.266.016,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 382.195.127,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 219.762.190,00	57,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	


INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,93% Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 5,93%

Descripcion de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	4	$ 160.498.235		Prog	$ 160.498.235,00	$ 160.498.235,00	100,00%
					Ejec	$ 9.362.397,00	$ 73.427.942,00	46,54%
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6606, PR 00+0000 - PR 44+0280
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: N. A.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N. A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N. A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N. A.
AVALÚOS APROBADOS: N. A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N. A.

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	3/11/2023	noviembre	Rocería, mantenimiento rutinario del Puente Agua Limon y Puente Matecaña (limpieza), recolección de basuras entre los PR 04+0000 al PR 07+0000.
sábado	4/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	5/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	6/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
martes	7/11/2023	noviembre	Rocería, Limpieza de berma, limpieza de calzada, poda y corte de árboles, limpieza de obras hidráulicas menores encoles y descoles entre los PR 07+0000 al PR 09+0000.
miércoles	8/11/2023	noviembre	Rocería, Limpieza de berma, limpieza de calzada, limpieza de obras hidráulicas menores encoles y descoles, limpieza de señales y mojones entre los PR 09+0000 al PR 11+0000.
jueves	9/11/2023	noviembre	Rocería, mantenimiento rutinario del Puente Papayito (limpieza), limpieza de señales y mojones entre los PR 11+0000 al PR 12+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6606, SECTOR PR 00+0000 A PR 44+0280



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
3/11/2023	Tramo 6606, PR 6+0446	Mantenimiento rutinario de puentes



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
4/11/2023	Tramo 6606, PR 06+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
5/11/2023	Tramo 6606, PR 1+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
6/11/2023	Tramo 6606, PR 1+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
7/11/2023	Tramo 6606, PR 7+0180	Limpieza de borde de pavimento.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
8/11/2023	Tramo 6606, PR 10+0660	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
9/11/2023	Tramo 6606, PR 12+0000	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**
Matrícula Profesional No.: 25202-239522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-NN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 16/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE DEL MÓDULO 1 AL 14

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 9 del 10/11/2023 al 16/11/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 44+0000 Y EL PR 88+0000

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2807 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 160.498.235,00
FECHA DE INICIO: 16 de noviembre de 2023 — VALOR MODIFICACIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 160.498.235,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
INTEGRANTES: ECG INGENIERIA S. A. S. 50% Y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S. A. S. 50%
CONTRATO No.: 2724 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 382.195.127,00
FECHA DE INICIO: 1 de noviembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 382.195.127,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 160.498.235				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.918.871				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 105.579.364				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.127				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 175.686.464				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 206.508.663				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 157.773.064,00	100%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 82.790.339,00	52,47%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 82.790.339,00	52,47%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 21.266.016,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 382.195.127,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 247.056.903,00	63,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%
	$ 22.294.713,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	


INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 5,93% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 5,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	4	$ 160.498.235		Prog	$ 160.498.235,00	$ 160.498.235,00	100,00%
					Ejec	$ 9.362.397,00	$ 82.790.339,00	52,47%
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6606, PR 00+0000 - PR 44+0280
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: N. A.	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN: N. A.	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: N. A.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N. A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N. A.
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N. A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N. A.
AVALUOS APROBADOS: N. A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N. A.

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	10/11/2023	noviembre	Rocería, Limpieza de berma, limpieza de obras hidráulicas menores, mantenimiento rutinario de puentes (PTE Rosario - Pte Rosario) , recolección de basuras entre los PR 12+0500 al PR 15+0000.
sábado	11/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	12/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	13/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
martes	14/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de berma, limpieza de calzada entre los PR 15+0000 al PR 17+0500.
miércoles	15/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de berma, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de cursos de agua entre los PR 17+0500 al PR 20+0000.
jueves	16/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de señales verticales y mojones, limpieza de borde de pavimento, limpieza de calzada entre los PR 20+0000 al PR 22+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6606, SECTOR PR00+0000 A PR44+0280



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
10/11/2023	Tramo 6606, PR 14+0000	Recolección de basuras.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
11/11/2023	Tramo 6606, PR 00+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
12/11/2023	Tramo 6606, PR 30+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
13/11/2023	Tramo 6606, PR 6+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
14/11/2023	Tramo 6606, PR 16+0500	Rocería.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
15/11/2023	Tramo 6606, PR 19+0930	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
16/11/2023	Tramo 6606, PR 21+0000	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: **HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**

Matrícula Profesional No.: 25202-239522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 23/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE DEL MÓDULO 1 AL 14

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 10 (Numeración consecutiva) del 17/11/2023 al 23/11/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 00+0000 Y EL PR 44+0280 RUTA 6606, COROCORO -ARAUCA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	2807 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 160.498.235,00
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2023	VALOR MODIFICACIONE	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 160.498.235,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

INTEGRANTES: ECG INGENIERIA S. A. S. 50% Y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S. A. S. 50%

CONTRATO No.	2724 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 382.195.127,00
FECHA DE INICIO:	1 de septiembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.127,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de diciembre de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 160.498.235				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.918.871				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 105.579.364				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.127				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 175.686.464				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 206.508.663				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 157.773.064,00	100%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92.152.736,00	58,41%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.152.736,00	58,41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 21.266.016,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 382.195.127,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 264.351.616,00	69,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	


INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,93% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 5,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	4	$ 160.498.235		Prog	$ 160.498.235,00	$ 160.498.235,00	100,00%
					Ejec	$ 9.362.397,00	$ 92.152.736,00	58,41%
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			



* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6606, PR 00+0000 - PR 44+0280
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: N. A.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N. A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N. A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N. A.
AVALÚOS APROBADOS: N. A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N. A.

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	17/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de señales verticales y mojones, limpieza de borde de pavimento, limpieza de calzada entre los PR 22+0000 al PR 24+0000.
sábado	18/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	19/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	20/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de calzada entre los PR 24+0000 al PR 26+0000
martes	21/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de borde de pavimento entre los PR 26+0000 al PR 29+0000
miércoles	22/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de calzada, limpieza de obras hidráulicas menores encole y descole entre los PR 29+0000 al PR 31+0000.
jueves	23/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores encole y descole, limpieza de señales verticales y mojones, limpieza de borde de pavimento entre los PR 31+0000 al PR 33+0000.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6606, SECTOR PR00+0000 A PR44+0280



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
17/11/2023	Tramo 6606, PR 23+0850	Recolección de basuras.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
18/11/2023	Tramo 6606, PR 00+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
19/11/2023	Tramo 6606, PR 37+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
20/11/2023	Tramo 6606, PR 26+0000	Rocería



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
21/11/2023	Tramo 6606, PR 26+0010	Limpieza de borde de pavimento



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
22/11/2023	Tramo 6606, PR 30+0150	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
23/11/2023	Tramo 6606, PR 32+0000	Limpieza de señales verticales y mojones.

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**
Matrícula Profesional No.: 25202-239522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE DEL MÓDULO 1 AL 14

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 11 del 24/11/2023 al 30/11/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A.

OBJETO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ENTRE EL PR 00+0000 Y EL PR 44+0280 RUTA 6606, COROCORO -ARAUCA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las principales actividades que se desarrollan como parte del mantenimiento rutinario son: parcheo y bacheo de calzada, sello de grietas de superficies pavimentadas, remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor; rocería y poda de vegetación; limpieza de obras de drenaje; limpieza general de puentes y cursos de agua (sin maquinaria), reconstrucción de cunetas y reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2807 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 160.498.235,00
FECHA DE INICIO: 15 de septiembre de 2023 — VALOR MODIFICACIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 160.498.235,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
INTEGRANTES: ECG INGENIERIA S. A. S. 50% Y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S. A. S. 50%
CONTRATO No. 2724 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 382.195.127,00
FECHA DE INICIO: 1 de septiembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 382.195.127,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 de diciembre de 2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 160.498.235				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 54.918.871				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 105.579.364				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.127				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 175.686.464				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 206.508.663				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Vr BÁSICO CTTO DE SERVICIO DE MTTO RUTINARIO (A):	$ 157.773.064,00	100%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
INVERSIÓN SERVICIO DE MTTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 101.515.133,00	64,34%
AVANCE O ATRASO SERVICIO DE MTTO RUTINARIO:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.918.871,00	34,81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 101.515.133,00	64,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.362.397,00	5,93%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 21.266.016,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 382.195.127,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 286.646.329,00	75,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.294.713,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 5,93% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 5,93%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	MES	4	$ 160.498.235		Prog	$ 160.498.235,00	$ 160.498.235,00	100,00%
					Ejec	$ 9.362.397,00	$ 101.515.133,00	64,34%
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			
*					Prog			
					Ejec			

100,00%
64,34%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
HERRAMIENTA MENOR		100%
Total		100%

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: 6606, PR 00+0000 - PR 44+0280
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	N. A.	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: N. A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: N. A.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N. A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N. A.

OBSERVACIONES: N. A.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N. A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N. A.
AVALÚOS APROBADOS: N. A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N. A.

OBSERVACIONES N. A.:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N. A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


DIA	FECHA	MES	ACTIVIDADES
viernes	24/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole, limpieza de calzada, recoleccion de basuras entre los PR 33+0000 al PR 35+0000.
sábado	25/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
domingo	26/11/2023	noviembre	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.
lunes	27/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores encole y descole, mantenimiento rutinario puentes (Puente El Ruano) entre los PR 35+0000 al PR 36+0500. Capacitacion mensual por parte de la AMV4 Lote 7
martes	28/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores encole y descole, limpieza calzada, mantenimiento rutinario puentes (Puente Caño Jesus) entre los PR 36+0500 al PR 39+0000
miércoles	29/11/2023	noviembre	Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores encole y descole, poda y retiro de arboles, entre los PR 39+0000 al PR 41+0000.
jueves	30/11/2023	noviembre	Tapa huecos asfalto (MDC-19) entre los PR 26+0000 al PR 38+0500.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Rocería, limpieza de obras hidráulicas menores, encoles y descoles, mantenimiento rutinario de puentes, poda y retiro de árboles, limpieza de señales verticales y mojones, recolección de basuras, atención de emergencias, inspección y reporte del estado de la vía y del transito.

X. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

TRAMO 6606, SECTOR PR00+0000 A PR44+0280



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
24/11/2023	Tramo 6606, PR 34+0620	Limpieza de obras hidráulicas menores, encole y descole.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
25/11/2023	Tramo 6606, PR34+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
26/11/2023	Tramo 6606, PR 26+0000	Disponibilidad para atención de emergencias, recorrido de inspección y vigilancia.



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
27/11/2023	Tramo 6606, PR 36+0300	Roceria



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
28/11/2023	Tramo 6606, PR 37+0752	Mantenimiento rutinario Puente Caño Jesus



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
29/11/2023	Tramo 6606, PR 40+0300	poda y retiro de arboles



FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD
30/11/2023	Tramo 6606, PR 26+0420	Tapa huecos asfalto (MDC-19)

FECHA	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA**

Matrícula Profesional No.: 25202-239522 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 2807 de 2023
PERIODO: 01 al 30 de noviembre 2023
VÍA: COROCORO-ARAUCA PR 00+0000 AL 44+0280

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUTADO
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	M2	**886.760**	94	177.824,24	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	ML	**0**	0	0,00	
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLE Y DESCOLE	MENSUAL	ML	**280**	31	100,00	100%
4	PODA,CORTE Y RETIRO DE ARBOLES	CUANDO APLIQUE	UND	**40**	6	13,33	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES , PONTONES	MENSUAL	ML	**517**	17	129,67	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES, DE POSTES DE REFERENCIA	CUANDO APLIQUE	UND	**145**	14	61,67	100%
7	LIMPIEZA BORDE DE PAVIMENTO	CUANDO APLIQUE	ML	**49.900**	24	23.616,67	100%
8	TAPA - HUECOS	CUANDO APLIQUE	M3	**7**	10	0,70	100%
9	RECOLECCION DE BASURAS	MENSUAL	KG	**40**	4	30,00	100%
10	INSPECCION, VIGILANCIA, ATENCION DE EMERGENCIAS	MENSUAL	Km	**440**	0	0,00	100%
TOTAL					**200**		

OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR VIAL

Firma Mauricio Buitrago
Nombre: **CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS**
R/L: C. T. A. DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Vo. Bo:
Nombre: HENRY ALBERTO CAICEDO ALCANTARA
Matrícula No. 25202-230522 CND
Ing. Residente AMV-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2023 **PROYECTO:** COROCORO - ARAUCA

CONTRATO No. 2807 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2724 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HERRAMIENTA MENOR	N/A	N/A	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MAQUINARIA Y EQUIPO (8 GUADAÑAS)	ZENOAH	780 ML	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO	128 GB	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
TRANSPORTE (VEHICULO)	FORD	3 pasajero	BODEGA COOPERATIVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			TOTAL ACTIVO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	8	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2807 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2023 **PROYECTO:** COROCORO - ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2724 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BUITRAGO RIVAS CARLOS MAURICIO	17.592.471	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	COLPENSIONES	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
2	CAMEJO GOMEZ FAIVER CAMILO	1.006.453.413	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	EREU AREVALO JONNY ALEXANDER	1.116.796.810	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
4	GARCIA PINZON ANGELLO HERNAN	1.093.752.456	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SANITAS EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
5	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE MANUEL	1.116.801.204	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
6	MARTINEZ CONTRERAS JAVIER MAURICIO	1.007.167.832	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	NEIVA CANTOR DANIEL ALEJANDRO	1.007.454.347	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
8	ULDEBER NEIVA FRANCISCO	17.547.748	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	COLPENSIONES	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
9	NEIVA VALDERRAMA PEDRO NARCISO	17.587.881	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	COLPENSIONES	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
10	RANGEL GODOY OLVER RAFAEL	1.006.476.775	COOPERATIVO - ASOCIADO	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9459078481	$ 145.000	PORVENIR	9459078481	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01/diciembre/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2807 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2023 **PROYECTO:** COROCORO - ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2724 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	22	23	18	24	18	24	24	22	17	14	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		686
Lluvias moderadas		1	1	5		4			1	4	6																					22
Lluvias intensas		1		1		2			1	3	4																					12
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Fuente: registro pluviometrico IDEAM, Estación MATEZAMURO COD. 37050040, periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023.
http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/



Firma Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 01 (Día) diciembre (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2807 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

FECHA DE INICIO: 15/septiembre/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/enero/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 160.498.235,00

VALOR ACUMULADO: $ 160.498.235,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2724 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 16.049.823,50	17	08	2023	17	01	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 32.099.647,00	17	08	2023	17	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A							

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605-47-994000102988

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/septiembre/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	17	09	2023	17	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605-74-994000022558 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	01	diciembre	2023
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 834000824	8	COOTRARAUCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS MAURICIO BUITRAGO	MANZANA 6 CASA 4	ARAUCA-ARAUCA	8858063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	288438364	9459078481	E	2023/12/07	2023/11/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,189,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	17592471	BUITRAGO RIVAS CARLOS MAURICIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
2	CC	1006453413	CAMEJO GOMEZ FAIVER CAMILO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
3	CC	1116796810	EREU AREVALO JONNY ALEXANDER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
4	CC	1093752456	GARCIA PINZON ANGELLO HERNAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
5	CC	1116801204	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE MANUEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
6	CC	1007167704	MARTINEZ CONTRERAS ALEXIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
7	CC	1007167832	MARTINEZ CONTRERAS JAVIER MAURICIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
8	CC	1007454347	NEIVA CANTOR DANIEL ALEJANDRO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
9	CC	17547748	NEIVA FRANCISCO ULDEBER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
10	CC	17587881	NEIVA VALDERRAMA PEDRO NARCISO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
11	CC	1116796487	ORTIZ MEDINA PAOLA ANDREA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
12	CC	1006476775	RANGEL GODOY OLVER RAFAEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF67	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000	No	$515,800
Total	**Afiliados(12)**																				$13,920,000	$2,227,200			$13,920,000	$1,740,000			$13,920,000	$556,800			$13,920,000	$969,600		$13,920,000	$696,000		$6,189,600

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 834000824	8	COOTRARAUCA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS MAURICIO BUITRAGO	MANZANA 6 CASA 4	ARAUCA-ARAUCA	8858063	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	288438364	9459078481	E	2023/12/07	2023/11/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,189,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,227,200	$0	$0	$2,227,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$742,400	$0	$0	$742,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,484,800	$0	$0	$1,484,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$969,600	$0	$0	$969,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$969,600	$0	$0	$969,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$556,800	$0	$0	$556,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	12	$556,800	$0	$0	$556,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,740,000	$0	$0	$1,740,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,450,000	$0	$0	$1,450,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$417,600	$0	$0	$417,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$417,600	$0	$0	$417,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$278,400	$0	$0	$278,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$278,400	$0	$0	$278,400
TOTAL				12	$6,189,600	$0	$0	$6,189,600

2023/11/20 03:13 PM

Escaneado con CamScanner