	CONTRATO DE INTERVENTORÍA DTAM NACION-CON-001-2023	**Versión.**	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**Fecha de actualización.**	

PROYECTO: CONTRATO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, INTERVENCIONES Y ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS PNN AMACAYACU

FECHA INFORME: 29 de marzo de 2024

INFORME SEMANAL 23

del: 25/03/2024

al: 29/03/2024

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	INTERDI SAS	CONTRATISTA:	VLAO Ingenieria S.A.S
CONTRATO No.:	DTAM NACION-CON-001-2023	CONTRATO No.:	DTAM NACION-CON-002-2023
VALOR CONTRATO :	$ 59.992.133,00	VALOR INICIAL :	$ 626.401.830,00
VALOR PROYECTO + ADICION:	$ 89.980.185,00	VALOR PROYECTO:	$ 626.401.830,00
PLAZO CONTRATO:(M)	3,00	PLAZO INICIAL (MESES):	3,00
PLAZO ACTUALIZADO:	5,20	PLAZO ACTUALIZADO:	5,2
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de septiembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	29 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/03/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/03/2024
PRORROGA (M):	2,2	PRORROGA (M):	2,2
ADICION:	$ 29.988.052	FECHA DE REINICIACIÓN:	08-mar.-24
VALOR EJECUTADO (CT):	$ 89.980.185,00	VALOR EJECUTADO (CD):	$ 626.401.830,00
VALOR POR EJECUTAR (CT):	$ 0,00	VALOR POR EJECUTAR (CD):	$ 0,00

INFORMACION PLAZO DEL CONTRATO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Días):		182		Costos Directos del Contrato:	$ 453.552.841,57
Plazo Total de Ejecución de Obra (Semanas):		23			
Transcurrido en días	Transcurrido en %	Restante en días	Restante %	Costos Idirectos del Contrato (A.I.U):	$ 168.540.235,93
182	100%	0	0%		

OBJETO CONTRATO:

"Realizar las obras de intervención, adecuación y mantenimiento a precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la infraestructura ubicada en el sector Administrativo de Matamatá y sector Amacayacu"

CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	Descripción del ítem	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B) al 100%	% Total Programado del ítem (C) = (A) / (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A) / (D)	% Ejecución Física - % Acumulado programado F) = (D) - (B)	% Total de adelanto o atraso (G) = (E) - (C)	CONTROL PRESUPUESTO VALOR TOTAL PROGRAMADO	CONTROL PRESUPUESTO VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Cabaña funcionarios e investigadores	-	-	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -
2	Vivienda funcionarios (casa 2 piso)	15-dic.-23	29-mar.-24	$ 88.441.913	14,12%	14,12%	100,00%	14,12%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 88.441.913	$ 88.441.913
3	Sede Administrativa Matamatá - 21848 / Bodega Tendedero Ropa 23644 / Tanque 54021	15-dic.-23	29-mar.-24	$ 79.780.543	12,74%	12,74%	100,00%	12,74%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 79.780.543	$ 79.780.543
4	Zona acopio y sede Administrativa sector Amacayacu	-	-	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -
5	Sistema eléctrico	11-dic.-23	29-mar.-24	$ 43.073.799	6,88%	6,88%	100,00%	6,88%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 43.073.799	$ 43.073.814
6	Sistema fotovoltáico	-	-	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -
7	Sistema hidrosanitario	08-nov.-23	23-ene.-24	$ 17.536.715	2,80%	2,80%	100,00%	2,80%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 17.536.715	$ 17.536.715
8	GENERAL	08-mar.-24	29-mar.-24	$ 3.343.600	0,53%	0,53%	100,00%	0,23%	43,89%	-0,30%	-56,11%	$ 3.343.600	$ 1.467.347
9	Items No previstos	06-nov.-23	29-mar.-24	$ 221.376.271	35,3%	35,34%	100,00%	35,64%	100,85%	0,30%	0,85%	$ 221.376.271	$ 223.252.505
10	**AIU**	08-mar.-24	29-mar.-24	$ 168.540.236	26,91%	26,91%	100,00%	26,91%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 168.540.236	$ 168.540.234
11	**IVA sobre utilidad**	08-mar.-24	29-mar.-24	$ 4.308.752	0,69%	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,00%	0,00%	$ 4.308.752	$ 4.308.752
	TOTALES			$ 626.401.829	100,0%	100,00%		100,00%		0,00%		626.401.829	626.401.830

AVANCE FISICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor programado de avance (H) = (Valor total del contrato) X (C)	$ 626.401.829		
Valor ejecutado de avance físico (I) = (Valor total del contrato X (E)	$ 626.401.830	% DE AVANDE ACUMULADO	100,00%
Valor adelantado (+) o atrasado (-) (J) = (I) - (H)	$ 0		


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo de Adelanto (+) o atraso (-) (Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	0	DÍAS

ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA INTERVENTORÍA Y EL CONSTRUCTOR PARA NIVELAR LAS ACTIVIDADES ATRASADAS SOMBREADAS EN ROJO EN EL CUADRO DE SEGUIMIENTO

1. Se realiza aumento del personal para culminar las actividades en los tiempos contractuales establecidos.
2. Interventoria envia oficio IN-DTAM001-066_Calculo del transporte con el fin de aclarar la forma correcta en que se debe cobrar el transporte.

EVALUACION DE RESULTADOS



% DE ADELANTO O ATRASO

0,00%

INFORMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Instalacion de canales y bajantes en Vivienda de funcionarios, cicina y baños.
2. Se corrigen observaciones hechas por interventoria.
3. Instalacion teja tipo sandwich para proteccion de ventanas en vivienda de funcionarios.
4. Aplicacion de Pintura para piso en madera sala sede admon. matamata.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROXIMA SEMANA


1. Finalizan todas las actividades el 29 de marzo de 2024.

Fecha toma de muestra para laboratorio: _____N/A_____

Empleos directos generados: _____7_____

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA



1. Instalacion de canales y bajantes en Vivienda de funcionarios, cicina y baños.

MANEJO AMBIENTAL

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS
Se realiza un manejo adecuado de escombros	Bueno	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se realiza aseo interno de la obra periódicamente (se cuenta con canecas)	Bueno	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se realiza la disposición final de escombros en sitios autorizados	Bueno	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
La obra se encuentra vigilada y se cuenta con cerramiento de obra completo	N.A.	EL PERSONAL DEL PNN REALIZA LA VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN	COMENTARIOS
El personal está afiliado a ARL y está al día en los pagos	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
El personal está afiliado a EPS y está al día en los pagos	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
El personal está afiliado a Pensión y está al día en los pagos	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se aplican procedimientos seguros de trabajo	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
El almacén está limpio y ordenado	Sí	
Se reportan los accidentes a la ARL	N.A.	SIN REPORTE DE ACCIDENTES HASTA LA FECHA
El personal utiliza casco, botas, guantes, overol, y arnés en trabajos en alturas	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se cuenta con baños separados por sexo aseados y dotados	Sí	SE UTILIZA LAS DE LA SEDE
Se realiza capacitación al personal nuevo en temas de seguridad industrial	Sí	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se cuenta con botiquín de primeros auxilios completo	Sí	EL PNN CUENTA CON BOTIQUIN
Se cuenta con extintores en la obra	Sí	EL PNN CUENTA CON EXTINTOR
Se cuenta con señalización de seguridad y senderos peatonales demarcados	No	El contratista entrega informe informe PMA e informe SST.
Se cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas	N.A.	TRABAJOS AL AIRE LIBRE, SUFICIENTE ESPACIO PARA EVACUAR EN CASO DE EMERGENCIA
Se cuenta con brigada de seguridad y se realiza comité destinado para tal fin	No	NO SE CUENTA CON BRIGADA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS

	FECHAS	DURACIÓN EN HORAS		
LLUVIA	lunes, 25 de marzo de 2024	0	**OTRAS CONSIDERACIONES**	
	martes, 26 de marzo de 2024	0		
	miércoles, 27 de marzo de 2024	1		
	jueves, 28 de marzo de 2024	0		
	viernes, 29 de marzo de 2024	0		
	sábado, 30 de marzo de 2024	0		
	domingo, 31 de marzo de 2024	0		
	TOTAL:	1		

FECHA DEL INFORME	FIRMA DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA SUPERVISOR	
29/03/2024	ING. CLARA LUZ JARAMILLO HENAO	ALEXANDER ALFONSO SEGURA	INTERVENTORIA: