	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 2346- 2347-2348 de 2019 **Contratista:** COOPERATIVA LA LIBERTAD, COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA AIRES DEL LLANO

Contrato de Interventoría No. 2633 DE 2019 **Interventoría:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Objeto Contrato de Obra:
MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 62 SOGAMOSO - AGUAZUL DEL PR 16+0000 (EL CRUCERO) HASTA PR 64+0539 PUENTE Q. LA ROCHA INCLUIDO
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 - SOGAMOSP - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 1065+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 - SOGAMOSP - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 1065+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

INFORME MENSUAL No. 41 MAYO DE 2023 **MES O PERIODO:** 1 al 31 de mayo de 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	N/A
1	**INTRODUCCION**		4
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		39
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		40
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento Items no previstos		42
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		42
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	46
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	N/A
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		47
5.1	Información general del contrato		47
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		47
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		51
5.5	Informe matriz de riesgos.		51
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	67
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	67
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	68
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	68
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N/A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	68
7	**Conclusiones y recomendaciones**		68
8	**Anexos**		
8,1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		75
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		77
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 267 de fecha 31/012/2019

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	MAYO DE 2023

EJECUTORA TERRITORIAL CASANARE **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

TO DE OBRA N° 2346 DE 2019 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 62 SOGAMOSO - AGUAZUL DEL PR 16+0000 (EL CRUCERO) HASTA PR 64+0539 PUENTE Q. LA ROCHA INCLUIDO

L INFORME MENSUAL ENERO DE 2023 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

NTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTORÍA** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5	GUADAÑAS	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1	GUADAÑAS	SHINDAIWA - 2020	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1	GUADAÑAS	SHINDAIWA - 2021	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1	MOTOSIERRA	STILLFS		N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1	BUSETA	NISSAN	3000 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
14	CELULAR CÁMARA FOTOGRÁFICA	SAMSUGN	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	TOTAL ACTIVO				17	17	17	17	17	1	1	17	17	17	17	17	1	1	17	17	17	17	17	1	1	17	17	17	17	17	1	1	17	17	17
	TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL INACTIVO				6	6	6	6	6	22	22	6	6	6	6	6	22	22	6	6	6	6	6	22	22	6	6	6	6	6	22	22	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	19	83%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	17%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

S SUSPENDIDO

tre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Durante este mes no se realizó la actividad de rocería, este es el motivo del reporte de guadañas inactivas

DE LA INTERVENTORÍA:

El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

SPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

aquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
sponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
gnar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
PEDRO NEL BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 74.081.202
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
MATRÍCULA PROFESIONAL No.
INGENIERO RESIDENTE - AMV1
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

rventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
tor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA TERRITORIAL CASANARE **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 2347 DE 2019 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 - SOGAMOSP - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 1065+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL ENERO DE 2023 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTORÍA** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
4 GUADAÑAS	HUSQVUARNA/2015	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I
1 GUADAÑAS	HUSQVUARNA/2015	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I
3 GUADAÑAS	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A
5 GUADAÑAS	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOSIERRA	STIHL	382 MS	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	A	I	I	I	I	A
2 MOTOCICLETA	SUSUKI - 2015	125 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOCICLETA	SUSUKI - 2012	125 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOCICLETA	SUSUKI - 2018	125 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOCICLETA	SUSUKI - 2019	100 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOCICLETA	AKT - 2015	150 CC	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I
1 MOTOCICLETA	BOXER - 2013	100 CC	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I
1 CAMION	NKR - 2019	3000 CC	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
1 HIDROLAVADORA		3500 PSI	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5 CELULAR CON CAMARA	SANSUMG	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
			TOTAL ACTIVO	13	13	13	13	13	4	4	13	13	13	13	13	4	4	13	11	11	20	19	4	4	12	12	26	25	26	4	4	19	19	20
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	15	15	15	15	15	24	24	15	15	15	15	15	24	24	15	17	17	8	9	24	24	16	16	2	3	2	24	24	9	9	8

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	20	71%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	8	29%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

S **SUSPENDIDO**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Durante este mes no se realizó la actividad de rocería, este es el motivo del reporte de guadañas inactivas

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 4.193.863
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
MATRÍCULA PROFESIONAL No.
INGENIERO RESIDENTE - AMV1
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA TERRITORIAL CASANARE **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 2348 DE 2019

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 62 SOGAMOSO - AGUAZUL DEL PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR 118+0616 (AGUAZUL) Y AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - 105+0448 PASO NACIONAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL ENERO DE 2023

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AIRES DEL LLANO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019

INTERVENTORÍA CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3 GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A
2 GUADAÑAS	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A
1 MOTOSIERRA	STIHL	310	N.A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	A	I	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	A
1 CAMIONETA	LUV-2004	2200 cc	N.A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A
5 CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	HUAWEI-SANSUMG	128 gb	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			N.A																													
			N.A																													
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			TOTAL ACTIVO	6	6	6	6	6	1	1	6	6	6	6	7	1	1	11	12	11	12	12	1	1	6	7	11	11	11	1	1	11	11	12
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	6	6	6	11	11	6	6	6	6	5	11	11	1	0	1	0	0	11	11	6	5	1	1	1	11	11	1	1	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10,4	86%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1,65	14%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

S SUSPENDIDO

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

Durante este mes no se realizó la actividad de rocería, este es el motivo del reporte de guadañas inactivas

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HELI BALDION
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 3.297.269
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AIRES DEL LLANO

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
MATRÍCULA PROFESIONAL No.
INGENIERO RESIDENTE - AMV1
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
FECHA: MAYO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No: 2348 DE 2019
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2633 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6514 PR 19+0000 - PR 73+0380 Y RUTA 6514 PR 0+0000 - PR 73+03380
INTERVENTOR: # CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razon Social del Responsable del Pago de Aportes	Indice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	HELI BALDION	3.297.269	Asociado	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO	$ 1.160.000	$ 74.133	V	NUEVA EPS	94450867463	$ 145.000	PORVENIR	94450867463		$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	INCAPACIDAD
1	SERAFIN MORENO	4.184.391		$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.160.000	$ 74.133	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR			$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	MAYOR EDAD, BONO PENSIONAL
2	CARLOS RODRIGUEZ ALARCON	4.184.391	Asociado	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.160.000	$ 74.133	V	MEDIMAS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	
3	ORLANDO GARCIA HERNANDEZ	74.859.707	Asociado	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.160	$ 74.133	V	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	
4	HENRY GARCIA GUTIERREZ	74.860.912	Asociado	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.160	$ 74.133	V	MEDIMAS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	
5	ANIBAL GONZALES SEPULVEDA	9.654.090	Asociado	$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.160	$ 74.133	V	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200	$ 34.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fec N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluirá mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones"
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
HELÍ BALDIÓN
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2347/2019
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2633/2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO
CARRETERA Y/O PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 - SOGAMOSP - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 1065+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)
INTERVENTOR: CONSORCIO ADMISTRADORES ZP COLOMBIA
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Sitio de Pago Aportes	Indice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ROJAS ROJAS HERNAN	1055206189	Obrero	1.160.000	x … x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO	$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS	78828990 22	$ 145.000	PORVENIR	78828990 22	$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
2	ALARCON GUTIERREZ EDWARD DAVID	1057582587	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
3	CARDENAS SANCHEZ JORGE ELIECER	1116545201	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
4	ROJAS VELANDIA JOSE RODRIGO	3276882	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
5	GAUCHA NIÑO CALIXTO	4193094	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
6	RODRIGUEZ VEGA MANUEL FAUSTINO	4193454	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
7	CHAPARRO CARDENAS HENRY CALIXTO	4193863	Obrero	1.160.000	i i i i x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
8	BARRERA GUTIERREZ ARGEMIRO	74180236	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	PROTECCION		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
9	NAVA RODRIGUEZ JOSE RAUL	74182056	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	SANITAS S.A.		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
10	ROJAS ROJAS ROLFE	74343299	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
11	ESPINEL FONSECA ROBER ENRIQUE	74755084	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	MEDIMÁS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
12	VIVAS AVILA MANUEL ANTONIO	79566134	Obrero	1.160.000	v … v		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
13	ALARCON CASTILLO JOSE ESPIRITU	9534743	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	
14	CARDENAS HOLGUIN PRECILIANO	9659281	Obrero	1.160.000	x … x		$ 1.160.000	$ 74.133	IV	NUEVA EPS		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.600	$ 46.400,000	$ 23.200,000	$ 34.800,000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fech N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cuenta con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cuenta con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la planilla electrónica vigente aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 4.193.863
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	MAYO DE 2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2346 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

NOMBRE ARL: LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY

1047757181

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS IGNACIO AVELLA GUTIERREZ	4219597	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD	CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V	68063946	$ 145.000	PORVENIR	68063946	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
2	OCTAVIO CIRO BARRERA PRECIADO	9520187	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.601	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
3	PEDRO NEL BARRERA SANCHEZ	74081202	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.602	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
4	MAURICIO BELTRAN FONSECA	74814971	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.603	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
6	DUBAN GUTIERREZ GUTIERREZ	1057584526	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.604	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	EDUARDO SANTOS MONTAÑA PRECIADO	9522073	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.605	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
8	JOHN EDISON MONTAÑA CERON	1057597685	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	COLFONDOS		$ 185.606	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
9	HUMBERTO MONTAÑA PRECIADO	9517106	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.607	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
10	EDGAR GILBERTO PEREZ CERON	74184039	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.608	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
11	JULIO EMIRO PRECIADO CHAPARRO	74182186	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.609	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
12	LUIS ARIEL RIVEROS RIVEROS	1057586083	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	COLPENSIONES		$ 185.610	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
13	RITO RIVEROS RIVEROS	9528106	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.611	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
14	HERNANDO SANCHEZ MONTAÑA	9529692	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.612	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
15	RONALD ASDRUMAN SANCHEZ MONTAÑA	1057592676	Obrero	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		CTA LA LIBERTAD	$ 1.160.000	$ 74.133	V		$ 145.000	PORVENIR		$ 185.613	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO NEL BARRERA
RL COOPERATIVA LA LIBERTAD

Firma
ING RES CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE
FECHA	03 - OCT - 2022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2348 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO) - PR 118+0616 Y 6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2633 DE 2019 **INTERVENTOR** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2019	1225119	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 31.122.864,00	$ 0,00
2020	130920	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 162.735.055,00	$ 0,00
2021	233221	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 177.570.334,00	$ 0,00
2022	230722	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 109.797.970,00	$ 0,00
2022	1005822 8/9/2022	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 51.558.325,00	$ -
2023	1310822	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 41.467.399,00	$ -
2024	359623 31/03/2023	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 70.490.846,00	$ 52.866.933,00
					TOTAL	$ 644.742.793,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 644.742.793,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF SI	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF NO	OBSERVACIONES
1	PARCIAL	30-dic-2019 a 31-ene-2020	$ 14.111.231,00	$ 243.739,00	$ 14.354.970,00	N.A	$ 14.354.970,00	N.A	1225119 (16-FEB-**2019**)	$ 16.767.894,00	$ 630.387.823,00		X		
2	PARCIAL	FEB 2020	$ 13.722.849,00	$ 237.031,00	$ 13.959.880,00	N.A	$ 13.959.880,00	N.A	1225119 (16-FEB-2019)	$ 2.808.014,00	$ 616.427.943,00	18498 4/03/2020	X		
3	PARCIAL	MAR 2020	$ 2.760.335,00	$ 47.679,00	$ 2.808.014,00	N.A	$ 2.808.014,00	N.A	1225119 (16-FEB-2019)	$ -	$ 613.619.929,00	25549 3/04/2020	X		
3	PARCIAL	MAR 2020	$ 10.962.514,00	$ 189.352,00	$ 11.151.866,00	N.A	$ 11.151.866,00	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 151.583.189,00	$ 602.468.063,00	25549 3/04/2020	X		
4	PARCIAL	ABR 2020	$ 13.722.849,00	$ 237.031,00	$ 13.959.880,00	N.A	$ 13.959.880,00	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 137.623.309,00	$ 588.508.183,00	31148 6/05/2020	X		
5	PARCIAL	MAY 2020	$ 13.722.849,00	$ 237.031,00	$ 13.959.880,00	N.A	$ 13.959.880,00	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 123.663.429,00	$ 574.548.303,00	38133 3/06/2020	X		
6	PARCIAL	JUN 2020	$ 13.722.849,00	$ 237.031,00	$ 13.959.880,00	N.A	$ 13.959.880,00	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 109.703.549,00	$ 560.588.423,00	47492 10/07/2020	X		
7	PARCIAL	JUL 2020	$ 13.722.849,00	$ 237.031,00	$ 13.959.880,00	N.A	$ 13.959.880,00	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 95.743.669,00	$ 546.628.543,00	53377 3/08/2020	X		
8	PARCIAL	AGO 2020	$ 13.817.597,00	$ 237.470,09	$ 14.055.067,09	N.A	$ 14.055.067,09	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 81.688.601,91	$ 532.573.475,91	62965 7/09/2020	X		
9	PARCIAL	SEP 2020	$ 13.807.617,00	$ 237.423,92	$ 14.045.040,92	N.A	$ 14.045.040,92	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 67.643.560,99	$ 518.528.434,99	71977 6/10/2020	X		
10	PARCIAL	OCT 2020	$ 13.804.132,00	$ 237.407,77	$ 14.041.539,77	N.A	$ 14.041.539,77	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 53.602.021,22	$ 504.486.895,22	81632 6/11/2020	X		
11	PARCIAL	NOV 2020	$ 13.804.132,00	$ 237.407,77	$ 14.041.539,77	N.A	$ 14.041.539,77	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 39.560.481,45	$ 490.445.355,45	90744 2/12/2020	X		
12	PARCIAL	DIC 2020	$ 13.804.132,00	$ 237.407,77	$ 14.041.539,77	N.A	$ 14.041.539,77	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 25.518.941,68	$ 476.403.815,68	92541 7/12/2020	X		
13	PARCIAL	ENE 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.630,77	$ 14.879.187,77	N.A	$ 14.879.187,77	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ 10.639.753,91	$ 461.524.627,91	7816 3/02/2021	X		
14	PARCIAL	FEB 2021	$ 10.459.096,00	$ 180.657,91	$ 10.639.753,91	N.A	$ 10.639.753,91	N.A	130920 (10-FEB-**2020**)	$ -	$ 450.884.874,00	18795 8/03/2021	X		
14	PARCIAL	FEB 2021	$ 4.168.461,00	$ 70.973,09	$ 4.239.434,09	N.A	$ 4.239.434,09	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 173.330.899,91	$ 446.645.439,91	18795 8/03/2021	X		
15	PARCIAL	MAR 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 158.451.711,91	$ 431.766.251,91	28102 6/04/2021	X		
16	PARCIAL	ABR 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 143.572.523,91	$ 416.887.063,91	37110 3/05/2021	X		
17	PARCIAL	MAY 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 128.693.335,91	$ 402.007.875,91	46839 2/06/2021	X		
18	PARCIAL	JUN 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 113.814.147,91	$ 387.128.687,91	57290 6/07/2020	X		
19	PARCIAL	JUL 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 98.934.959,91	$ 372.249.499,91	67822 3/08/2021	X		
20	PARCIAL	AGO 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 84.055.771,91	$ 357.370.311,91	79619 2/09/2021	X		
21	PARCIAL	SEP 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 69.176.583,91	$ 342.491.123,91	91335 1/10/2021	X		
22	PARCIAL	OCT 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 54.297.395,91	$ 327.611.935,91	102498 2/11/2021	X		
23	PARCIAL	NOV 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 39.418.207,91	$ 312.732.747,91	114642 1/12/2021	X		
24	PARCIAL	DIC 2021	$ 14.627.557,00	$ 251.631,00	$ 14.879.188,00	N.A	$ 14.879.188,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 24.539.019,91	$ 297.853.559,91	119651 13/12/2021	X		
25	PARCIAL	ENE 2022	$ 15.500.377,00	$ 266.707,00	$ 15.767.084,00	N.A	$ 15.767.084,00	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ 8.771.935,91	$ 282.086.475,91	8782 1/02/2022	X		
26	PARCIAL	FEB 2022	$ 8.622.993,30	$ 148.942,61	$ 8.771.935,91	N.A	$ 8.771.935,91	N.A	233221 (10-MAR-**2021**)	$ -	$ 273.314.540,00	19701 1/03/2022	X		
26	PARCIAL	FEB 2022	$ 6.877.383,70	$ 117.764,39	$ 6.995.148,09	N.A	$ 6.995.148,09	N.A	230722 (15-FEB-**2022**)	$ 102.802.821,91	$ 266.319.391,91	19701 1/03/2023	X		
27	PARCIAL	MARZO DE 2022	$ 15.500.365,00	$ 266.707,00	$ 15.767.072,00	N.A	$ 15.767.072,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 87.035.749,91	$ 250.552.319,91	32687 1/04/2022	X		
28	PARCIAL	ABRIL DE 2022	$ 15.500.365,00	$ 266.707,00	$ 15.767.072,00	N.A	$ 15.767.072,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 71.268.677,91	$ 234.785.247,91	43915 2/04/2022	X		
29	PARCIAL	MAYO DE 2022	$ 15.500.365,00	$ 266.707,00	$ 15.767.072,00	N.A	$ 15.767.072,00	N.A	230722 (15-FEB-**2022**)	$ 55.501.605,91	$ 219.018.175,91	56763 del 01/06/2022	x		
30	PARCIAL	JUNIO DE 2022	$ 15.500.365,00	$ 266.707,00	$ 15.767.072,00	N.A	$ 15.767.072,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 39.734.533,91	$ 203.251.103,91	68544 1/07/22	x		
31	PARCIAL	JULIO DE 2022	$ 15.500.365,00	$ 266.707,00	$ 15.767.072,00	N.A	$ 15.767.072,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 23.967.461,91	$ 187.484.031,91	80804 1/08/22	x		
32	PARCIAL	AGOSTO 1 al 11 DE 2022	$ 5.786.336,00	$ 98.919,00	$ 5.885.255,00	N.A	$ 5.885.255,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 18.082.206,91	$ 181.598.776,91	94026 2/9/2022	X		
32A	PARCIAL	29 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$ 1.541.909,00	$ 26.633,00	$ 1.568.542,00	N.A	$ 1.568.542,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 16.513.664,91	$ 180.030.234,91	94025 2/09/2022	X		
33	PARCIAL	SEPTIEMBRE DE 2022	$ 15.419.094,00	$ 266.330,00	$ 15.685.424,00	N.A	$ 15.685.424,00	N.A	230722 (15-FEB-2022)	$ 828.240,91	$ 164.344.810,91	106683 3/10/22	X		
34	PARCIAL	OCTUBRE DE 2022	$ 814.177,91	$ 14.063,00	$ 828.240,91	N.A	$ 828.240,91	N.A	230722 (15-FEB-**2022**)	$ (0,00)	$ 163.516.570,00	119437 2/11/22	X		
			$ 14.604.916,09	$ 252.267,00	$ 14.857.183,09	N.A	$ 14.857.183,09	N.A	1005822 8/9/2022	$ 36.701.141,91	$ 148.659.386,91		X		
35	PARCIAL	NOVIEMBRE DE 2022	$ 15.419.094,00	$ 266.330,00	$ 15.685.424,00	N.A	$ 15.685.424,00	NA	1005822 8/9/2022	$ 21.015.717,91	$ 132.973.962,91	131209 1/12/22	X		
36	PARCIAL	DICIEMBRE DE 2023	$ 15.419.094,00	$ 266.330,00	$ 15.685.424,00	N.A	$ 15.685.424,00	NA	1005822 8/9/2022	$ 5.330.293,91	$ 117.288.538,91	135343 12/12/22	x		
37	PARCIAL	ENERO DE 2023	$ 5.239.788,47	$ 90.505,44	$ 5.330.293,91	N.A	$ 5.330.293,91	NA	1005822 8/9/2023	$ 0,00	$ 111.958.245,00	9794 2/2/23	X		
			$ 10.179.305,53	$ 175.824,56	$ 10.355.130,09	N.A	$ 10.355.130,09	NA	1310822 22/12/22	$ 31.112.268,91	$ 101.603.114,91		X		
38	PARCIAL	FEBRERO DE 2023	$ 15.419.094,00	$ 266.330,00	$ 15.685.424,00	N.A	$ 15.685.424,00	NA	1310822 22/12/22	$ 15.426.844,91	$ 85.917.690,91	22122 1/03/023	X		
39	PARCIAL	MARZO DE 2023	$ 15.164.587,65	$ 262.256,35	$ 15.426.844,00	N.A	$ 15.426.844,00	NA	1005822 8/9/2022	$ -	$ 70.490.845,91	32745 3/04/23	X		
39	PARCIAL		$ 286.887,35	$ 4.632,65	$ 291.520,00	N.A	$ 291.520,00	NA	359623 31/03/2023	$ 70.199.326,00	$ 70.199.325,91	32745 3/04/23	X		
40	PARCIAL	ABRIL DE 2023	$ 17.038.099,00	$ 294.294,00	$ 17.332.393,00	N.A	$ 17.332.393,00	N.A	359623 31/03/2023	$ 52.866.933,00	$ 52.866.932,91		X		
41	PARCIAL	MAYO DE 2023	$ 17.038.099,00	$ 294.294,00	$ 17.332.393,00	N.A	$ 17.332.393,00	N.A	359623 31/03/2023	$ 35.534.540,00	$ 35.534.539,91	54070 del 01/06/2023			
		TOTALES	**$ 598.889.680,00**	**$ 10.318.572,09**	**$ 609.208.252,09**		**$ 609.208.252,09**	**N.A**		**$ 52.866.933,00**	**$ 52.866.932,91**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. **126,594385% 94,49%**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 598.889.680,00	$ 10.318.572,09	$ 609.208.252,09
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 598.889.680,00**	**$ 10.318.572,09**	**$ 609.208.252,09**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Elí Baldión

FIRMA
HELÍ BALDIÓN
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Claudia M. Hdez

FIRMA
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contratista (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Supervisor Técnico.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2347 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2633 DE 2019 **INTERVENTOR** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2019	1226019	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 98.471.485,00	$ 0,00
2020	127320	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 626.037.902,00	$ 0,00
2021	194821	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 663.645.481,00	$ 0,00
2022	232822	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 410.354.555,00	$ 0,00
2022	1003322	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL 1	$ 197.284.210,00	$ 0,00
2023	1311322	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 152.670.310,00	$ -
1905	359323 31/03/23	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21	PROPIOS	ADICIONAL 03	$ 263.449.674,00	$ 198.133.181,00
					TOTAL	$ 2.411.913.617,00	$ 0,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.411.913.617,00 $ 1.768.539.423,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF SI	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF NO	OBSERVACIONES
1	PARCIAL	26-dic-2019 a 25-ene-2020	$ 50.793.070,00	$ 877.335,00	$ 51.670.405,00	N.A	$ 51.670.405,00	N.A	1226019 (16-DIC-**2019**)	$ 46.801.080,00	$ 2.360.243.212,00	7305 4/02/2020	X		
2	PARCIAL	26-ene-2020 a 31-ene-2020	$ 8.718.833,00	$ 150.598,00	$ 8.869.431,00	N.A	$ 8.869.431,00	N.A	1226019 (16-DIC-**2019**)	$ 37.931.649,00	$ 2.351.373.781,00	7305 4/02/20	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	$ 37.288.463,00	$ 643.186,00	$ 37.931.649,00	N.A	$ 37.931.649,00	N.A	1226019 (16-DIC-**2019**)	$ -	$ 2.313.442.132,00	18498 4/03/20	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	$ 13.998.787,00	$ 242.685,00	$ 14.241.472,00	N.A	$ 14.241.472,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 611.796.430,00	$ 2.299.200.660,00	25598 3/04/20	X		
4	PARCIAL	MAR 2020	$ 51.287.250,00	$ 885.871,00	$ 52.173.121,00	N.A	$ 52.173.121,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 559.623.309,00	$ 2.247.027.539,00		X		
5	PARCIAL	ABR 2020	$ 51.287.250,00	$ 885.871,00	$ 52.173.121,00	N.A	$ 52.173.121,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 507.450.188,00	$ 2.194.854.418,00	30929 6/05/20	X		
6	PARCIAL	MAY 2020	$ 51.287.250,00	$ 885.871,00	$ 52.173.121,00	N.A	$ 52.173.121,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 455.277.067,00	$ 2.142.681.297,00	38144 4/06/20	X		
7	PARCIAL	JUN 2020	$ 51.767.053,00	$ 888.095,00	$ 52.655.148,00	N.A	$ 52.655.148,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 402.621.919,00	$ 2.090.026.149,00	45936 6/07/20	X		
8	PARCIAL	JUL 2020	$ 51.557.509,00	$ 887.124,00	$ 52.444.633,00	N.A	$ 52.444.633,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 350.177.286,00	$ 2.037.581.516,00	53514 4/08/20	X		
9	PARCIAL	AGO 2020	$ 51.434.522,00	$ 886.553,00	$ 52.321.075,00	N.A	$ 52.321.075,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 297.856.211,00	$ 1.985.260.441,00	53514 4/08/20	X		
10	PARCIAL	SEP 2020	$ 51.344.650,00	$ 886.137,00	$ 52.230.787,00	N.A	$ 52.230.787,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 245.625.424,00	$ 1.933.029.654,00	62230 3/09/20	X		
11	PARCIAL	OCT 2020	$ 51.384.079,00	$ 886.320,00	$ 52.270.399,00	N.A	$ 52.270.399,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 193.355.025,00	$ 1.880.759.255,00	72193 6/10/2020	X		
12	PARCIAL	NOV 2020	$ 51.384.079,00	$ 886.320,00	$ 52.270.399,00	N.A	$ 52.270.399,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 141.084.626,00	$ 1.828.488.856,00	81655 6/11/20	X		
13	PARCIAL	DIC 2020	$ 51.384.079,00	$ 886.320,00	$ 52.270.399,00	N.A	$ 52.270.399,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 88.814.227,00	$ 1.776.218.457,00	97950 2/12/20	X		
14	PARCIAL	ENE 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ 33.413.159,00	$ 1.720.817.389,00	8189 3/02/2021	X		
15	PARCIAL	FEB 2021	$ 32.845.822,00	$ 567.337,00	$ 33.413.159,00	N.A	$ 33.413.159,00	N.A	127320 (10-FEB-**2020**)	$ -	$ 1.687.404.230,00	17409 3/03/21	X		
15	PARCIAL	FEB 2021	$ 21.615.769,00	$ 372.140,00	$ 21.987.909,00	N.A	$ 21.987.909,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 641.657.572,00	$ 1.665.416.321,00	17410 3/03/21	X		
16	PARCIAL	MAR 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 586.256.504,00	$ 1.610.015.253,00	28191 6/04/21	X		
17	PARCIAL	ABR 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 530.855.436,00	$ 1.554.614.185,00	36959 3/05/21	X		
18	PARCIAL	MAY 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 475.454.368,00	$ 1.499.213.117,00	46852 2/06/21	X		
19	PARCIAL	JUN 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 420.053.300,00	$ 1.443.812.049,00	57400 6/07/21	X		
20	PARCIAL	JUL 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 364.652.232,00	$ 1.388.410.981,00	67799 3/08/21	X		
21	PARCIAL	AGO 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 309.251.164,00	$ 1.333.009.913,00	79674 2/09/21	X		
22	PARCIAL	SEP 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 253.850.096,00	$ 1.277.608.845,00	91328 1/10/21	X		
23	PARCIAL	OCT 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 198.449.028,00	$ 1.222.207.777,00	102501 2/11/21	X		
24	PARCIAL	NOV 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 143.047.960,00	$ 1.166.806.709,00	114684 1/12/21	X		
25	PARCIAL	DIC 2021	$ 54.461.591,00	$ 939.477,00	$ 55.401.068,00	N.A	$ 55.401.068,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 87.646.892,00	$ 1.111.405.641,00	119647 13/12/21	X		
26	PARCIAL	ENE 2022	$ 57.723.538,00	$ 995.819,00	$ 58.719.357,00	N.A	$ 58.719.357,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ 28.927.535,00	$ 1.052.686.284,00	8867 1/02/22	X		
27	PARCIAL	FEB 2022	$ 28.436.361,48	$ 491.173,52	$ 28.927.535,00	N.A	$ 28.927.535,00	N.A	194821 (16-FEB-**2021**)	$ -	$ 1.023.758.749,00	19720 1/03/2022	X		
27	PARCIAL	FEB 2022	$ 29.287.176,52	$ 504.645,48	$ 29.791.822,00	N.A	$ 29.791.822,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 380.562.733,00	$ 993.966.927,00	19720 1/03/2022	X		
28	PARCIAL	MAR 2022	$ 57.723.531,00	$ 995.819,00	$ 58.719.350,00	N.A	$ 58.719.350,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 321.843.383,00	$ 935.247.577,00	33564 4/04/2022	x		
29	PARCIAL	ABR 2022	$ 57.723.531,00	$ 995.819,00	$ 58.719.350,00	N.A	$ 58.719.350,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 263.124.033,00	$ 876.528.227,00	43675 2/05/2022	X		
30	PARCIAL	may 2022	$ 57.723.531,00	$ 995.819,00	$ 58.719.350,00	N.A	$ 58.719.350,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 204.404.683,00	$ 817.808.877,00	56766 01/06/2022	x		
31	PARCIAL	jun-22	$ 57.723.531,00	$ 995.819,00	$ 58.719.350,00	N.A	$ 58.719.350,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 145.685.333,00	$ 759.089.527,00	68743 1/07/2022	x		
32	PARCIAL	jul-22	$ 57.723.531,00	$ 995.819,00	$ 58.719.350,00	N.A	$ 58.719.350,00	N.A	232822 15/02/2023	$ 86.965.983,00	$ 700.370.177,00	80803 1/08/2022	X		
33	PARCIAL	1 AL 11 DE AGO DE 2022	$ 21.418.704,00	$ 368.736,00	$ 21.787.440,00	N.A	$ 21.787.440,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 65.178.543,00	$ 678.582.737,00	94803 5/09/2022	X		
33 A	PARCIAL	29 AL 31 DE AGO DE 2022	$ 5.762.671,00	$ 99.537,00	$ 5.862.208,00	N.A	$ 5.862.208,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 59.316.335,00	$ 672.720.529,00	94793 5/09/2022	X		
34	PARCIAL	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 57.626.709,00	$ 995.370,00	$ 58.622.079,00	N.A	$ 58.622.079,00	N.A	232822 15/02/2022	$ 694.256,00	$ 614.098.450,00	106682 3/10/22	X		
35	PARCIAL	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 682.468,00	$ 11.788,00	$ 694.256,00	N.A	$ 694.256,00	N.A	232822 15/02/2022	$ -	$ 613.404.194,00	119276 2/11/22	X		
			$ 56.944.241,00	$ 983.582,00	$ 57.927.823,00	N.A	$ 57.927.823,00	N.A	1003322	$ 139.356.387,00	$ 555.476.371,00		X		
36	PARCIAL	NOVIEMBRE	$ 57.626.709,00	$ 995.370,00	$ 58.622.079,00	N.A	$ 58.622.079,00	N.A	1003322	$ 80.734.308,00	$ 496.854.292,00	130776 1/12/2022	X		
37	PARCIAL	DICIEMBRE	$ 57.626.709,00	$ 995.370,00	$ 58.622.079,00	N.A	$ 58.622.079,00	N.A	1003322	$ 22.112.229,00	$ 438.232.213,00	135442 12/12/22	X		
38	PARCIAL	ENERO	$ 21.736.775,60	$ 375.453,40	$ 22.112.229,00	N.A	$ 22.112.229,00	N.A	1003322	$ 0,00	$ 416.119.984,00	9651 2/02/23	X		
	PARCIAL		$ 35.889.933,40	$ 619.916,60	$ 36.509.850,00	N.A	$ 36.509.850,00	N.A	1311322 22/12/22	$ 116.160.460,00	$ 379.610.134,00		X		
39	PARCIAL	FEBRERO	$ 57.626.709,00	$ 995.370,00	$ 58.622.079,00	N.A	$ 58.622.079,00	N.A	1311322 22/12/22	$ 57.538.381,00	$ 320.988.055,00	20067 1/3/23	X		
40	PARCIAL	MARZO 2023	$ 57.150.028,52	$ 988.352,48	$ 58.138.381,00	N.A	$ 58.138.381,00	N.A	1311322 (22/12/2023)	$ -	$ 262.849.674,00	33463 5/4/23	X		
40	PARCIAL	MARZO 2023	$ 531.137,48	$ 7.958,52	$ 539.096,00	N.A	$ 539.096,00	N.A	359323 31/03/23	$ 262.910.578,00	$ 262.310.578,00				
41	PARCIAL	ABRIL 2023	$ 63.677.513,00	$ 1.099.884,00	$ 64.777.397,00	N.A	$ 64.777.397,00	N.A	359323 31/03/23	$ 198.133.181,00	$ 197.533.181,00		X		
42	PARCIAL	`MAYO2023	$ 63.677.513,00	$ 1.099.884,00	$ 64.777.397,00	N.A	$ 64.777.397,00	N.A	359323 31/03/23	$ 133.355.784,00	$ 132.755.784,00	54167 del 01/06/202		X	
			$ 2.240.498.518,00	**$ 38.659.315,00**	**$ 2.279.157.833,00**		**$ 2.279.157.833,00**	**N.A**		**$ 133.355.784,00**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.240.498.518,00	$ 38.659.315,00	$ 2.279.157.833,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 2.240.498.518,00**	**$ 38.659.315,00**	**$ 2.279.157.833,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

HENRY CALIXTO CHAPARRO
CC 4193863
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2346 DE 2019 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 — **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 16+0000 (EL CRUCERO) PR 64+0539 PUENTE Q. LA ROCHA INCLUIDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2633 DE 2019 — **INTERVENTOR** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2019	1224819	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 97.719.227,00	$ 0,00
2020	126820	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 621.255.187,00	$ 0,00
2021	211721	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 658.575.548,00	$ 0,00
2022	239622	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 407.219.637,00	$ 0,00
2023	239623	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL1	$ 202.645.949,23	$ 0,00
2023	1328022 23/12/22	C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 151.838.463,00	$ 0,00
2023 AJUSTADO		C-2401-600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	ADICIONAL 3	$ 261.437.045,00	$ 259.390.408
					TOTAL	$ 2.400.691.056,23	$ 0,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.400.691.056,23

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES Y AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF SI	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF NO	G
1	PARCIAL	23-dic-2019 a 22-ene-2020	$ 50.116.553,00	$ 865.650,00	$ 50.982.203,00	N.A	$ 50.982.203,00	N.A	1224819 (18-DIC-**2019**)	$ 46.737.024,00	$ 2.349.708.853,23	7310 4/02/2020	X		
2	PARCIAL	23-ene-2020 a 31-ene-2020	$ 13.741.769,00	$ 237.358,00	$ 13.979.127,00	N.A	$ 13.979.127,00	N.A	1224819 (18-DIC-2019)	$ 32.757.897,00	$ 2.335.729.726,23	7310 4/02/2020	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	$ 32.201.686,06	$ 556.210,94	$ 32.757.897,00	N.A	$ 32.757.897,00	N.A	1224819 (18-DIC-2019)	$ -	$ 2.302.971.829,23	18498 4/03/2020	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	$ 18.693.753,94	$ 322.892,06	$ 19.016.646,00	N.A	$ 19.016.646,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 602.238.541,00	$ 2.283.955.183,23	18499 4/03/2020	X		
4	PARCIAL	MAR 2020	$ 50.895.440,00	$ 879.103,00	$ 51.774.543,00	N.A	$ 51.774.543,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 550.463.998,00	$ 2.232.180.640,23	25593 3/04/2020	X		
5	PARCIAL	ABR 2020	$ 50.895.440,00	$ 879.103,00	$ 51.774.543,00	N.A	$ 51.774.543,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 498.689.455,00	$ 2.180.406.097,23	31565 8/05/2020	X		
6	PARCIAL	MAY 2020	$ 50.895.440,00	$ 879.103,00	$ 51.774.543,00	N.A	$ 51.774.543,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 446.914.912,00	$ 2.128.631.554,23	38069 3/06/2020	X		
7	PARCIAL	JUN 2020	$ 51.149.640,00	$ 880.281,00	$ 52.029.921,00	N.A	$ 52.029.921,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 394.884.991,00	$ 2.076.601.633,23	46119 7/07/2020	X		
8	PARCIAL	JUL 2020	$ 51.234.984,00	$ 880.677,00	$ 52.115.661,00	N.A	$ 52.115.661,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 342.769.330,00	$ 2.024.485.972,23	53357 3/08/2020	X		
9	PARCIAL	AGO 2020	$ 51.195.676,00	$ 880.494,00	$ 52.076.170,00	N.A	$ 52.076.170,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 290.693.160,00	$ 1.972.409.802,23	62226 3/09/2020	X		
10	PARCIAL	SEP 2020	$ 51.084.203,00	$ 879.978,00	$ 51.964.181,00	N.A	$ 51.964.181,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 238.728.979,00	$ 1.920.445.621,23	72015 6/10/2020	X		
11	PARCIAL	OCT 2020	$ 51.119.598,00	$ 880.142,00	$ 51.999.740,00	N.A	$ 51.999.740,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 186.729.239,00	$ 1.868.445.881,23	81662 6/11/2020	X		
12	PARCIAL	NOV 2020	$ 51.119.598,00	$ 880.142,00	$ 51.999.740,00	N.A	$ 51.999.740,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 134.729.499,00	$ 1.816.446.141,23	90829 2/12/2020	X		
13	PARCIAL	DIC 2020	$ 51.119.598,00	$ 880.142,00	$ 51.999.740,00	N.A	$ 51.999.740,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 82.729.759,00	$ 1.764.446.401,23	92850 9/12/2020	X		
14	PARCIAL	ENE 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ 27.623.266,00	$ 1.709.339.908,23	8191 3/02/2021	X		
15	PARCIAL	FEB 2021	$ 27.155.634,00	$ 467.632,00	$ 27.623.266,00	N.A	$ 27.623.266,00	N.A	126820 (10-FEB-**2020**)	$ -	$ 1.681.716.642,23	18262 5/03/2020	X		
15	PARCIAL	FEB 2021	$ 27.017.966,00	$ 465.261,00	$ 27.483.227,00	N.A	$ 27.483.227,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 631.092.321,00	$ 1.654.233.415,23	18263 5/03/2020	X		
16	PARCIAL	MAR 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 575.985.828,00	$ 1.599.126.922,23	28203 7/04/2021	X		
17	PARCIAL	ABR 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 520.879.335,00	$ 1.544.020.429,23	36786 3/05/2021	X		
18	PARCIAL	MAY 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 465.772.842,00	$ 1.488.913.936,23	46853 2/06/2021	X		
19	PARCIAL	JUN 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 410.666.349,00	$ 1.433.807.443,23	57397 6/07/2021	X		
20	PARCIAL	JUL 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 355.559.856,00	$ 1.378.700.950,23	67804 3/08/2021	X		
21	PARCIAL	AGO 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 300.453.363,00	$ 1.323.594.457,23	79597 2/09/2021	X		
22	PARCIAL	SEP 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 245.346.870,00	$ 1.268.487.964,23	91359 1/10/2021	X		
23	PARCIAL	OCT 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 190.240.377,00	$ 1.213.381.471,23	102481 2/11/2021	X		
24	PARCIAL	NOV 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 135.133.884,00	$ 1.158.274.978,23	114630 1/12/2021	X		
25	PARCIAL	DIC 2021	$ 54.173.600,00	$ 932.893,00	$ 55.106.493,00	N.A	$ 55.106.493,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 80.027.391,00	$ 1.103.168.485,23	119641 13/12/2021	X		
26	PARCIAL	ENE 2022	$ 57.410.626,00	$ 988.805,00	$ 58.399.431,00	N.A	$ 58.399.431,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ 21.627.960,00	$ 1.044.769.054,23	8903 1/02/2022	X		
27	PARCIAL	FEB 2022	$ 21.261.760,00	$ 366.200,00	$ 21.627.960,00	N.A	$ 21.627.960,00	N.A	211721 (04-MAR-**2021**)	$ -	$ 1.023.141.094,23	19517 1/03/2022	X		
27	PARCIAL	FEB 2022	$ 36.148.866,00	$ 622.605,00	$ 36.771.471,00	N.A	$ 36.771.471,00	N.A	239622 (16-FEB-**2022**)	$ 370.448.166,00	$ 986.369.623,23	19517 1/03/2022	X		
28	PARCIAL	MAR 2022	$ 57.410.604,00	$ 988.805,00	$ 58.399.409,00	N.A	$ 58.399.409,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 312.048.757,00	$ 927.970.214,23	33553 4/04/2022	X		
29	PARCIAL	ABR 2022	$ 57.410.604,00	$ 988.805,00	$ 58.399.409,00	N.A	$ 58.399.409,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 253.649.348,00	$ 869.570.805,23	43805 **2/5/2022**	X		
30	PARCIAL	MAY 2022	$ 57.410.604,00	$ 988.805,00	$ 58.399.409,00	N.A	$ 58.399.409,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 195.249.939,00	$ 811.171.396,23	56787 del **01/06/2022**	X		
31	PARCIAL	JUN 2022	$ 57.410.604,00	$ 988.805,00	$ 58.399.409,00	N.A	$ 58.399.409,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 136.850.530,00	$ 752.771.987,23	68743 1/07/2022	X		
32	PARCIAL	JUL 2022	$ 57.410.604,00	$ 988.805,00	$ 58.399.409,00	N.A	$ 58.399.409,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 78.451.121,00	$ 694.372.578,23	80803 1/08/2022	X		
33	PARCIAL	1 AL 11 DE AGOSTO	$ 21.383.129,00	$ 366.513,00	$ 21.749.642,00	N.A	$ 21.749.642,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 56.701.479,00	$ 672.622.936,23	94810 5/09/2022	X		
33-A	PARCIAL	29 AL 31 DE AGOSTO	$ 5.718.647,00	$ 98.777,00	$ 5.817.424,00	N.A	$ 5.817.424,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ 50.884.055,00	$ 666.805.512,23	94797 5/09/2022	X		
34	PARCIAL	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$ 50.020.072,00	$ 863.983,00	$ 50.884.055,00	N.A	$ 50.884.055,00	N.A	239622 (16-FEB-2022)	$ -	$ 615.921.457,23	94310 5/09/22	X		
			$ 7.166.396,00	$ 123.783,00	$ 7.290.179,00	N.A	$ 7.290.179,00	N.A	1002822 (2022-09-08)	$ 195.355.770,23	$ 608.631.278,23	94797 5/09/22	X		
35	PARCIAL	1 AL 31 DE OCTUBRE	$ 57.186.468,00	$ 987.766,00	$ 58.174.234,00	N.A	$ 58.174.234,00	N.A	1002822 (2022-09-08)	$ 137.181.536,23	$ 550.457.044,23	119352 2/11/22	X		
36	PARCIAL	NOVIEMBRE DE 2022	$ 57.186.468,00	$ 987.766,00	$ 58.174.234,00	N.A	$ 58.174.234,00	N.A	1002822 (2022-09-08)	$ 79.007.302,23	$ 492.282.810,23	130786 1/12/22	X		
37	PARCIAL	DICIEMBRE DE 2022	$ 57.186.468,00	$ 987.766,00	$ 58.174.234,00	N.A	$ 58.174.234,00	N.A	1002822 (2022-09-08)	$ 20.833.068,23	$ 434.108.576,23	135570 12/12/22	X		
38	PARCIAL	ENERO	$ 20.479.334,27	$ 353.733,96	$ 20.833.068,23	N.A	$ 0,00	N.A	1002822 (2022-09-08)	$ -	$ 413.275.508,00	9650 2/02/23	X		
	PARCIAL		$ 36.707.133,73	$ 634.032,04	$ 37.341.165,77	N.A	$ 37.341.165,77	N.A	1328022 23/12/22	$ 114.497.297,23	$ 375.934.342,23	9650 2/02/23	X		
39	PARCIAL	FEBRERO	$ 57.186.468,00	$ 987.766,00	$ 58.174.234,00	N.A	$ 58.174.234,00	N.A	1328022 23/12/22	$ 56.323.063,23	$ 317.760.108,23	20064 1/03/23	X		
40	PARCIAL	MARZO DE 2023	$ 55.365.570,93	$ 957.492,07	$ 56.323.063,00	N.A	$ 56.323.063,00	N.A	1328822 23/12/22	$ -	$ 261.437.045,23	32745 3/04/23	X		
40	PARCIAL	MARZO DE 2023	$ 2.013.044,07	$ 33.592,93	$ 2.046.637,00	N.A	$ 2.046.637,00	N.A	362123 3/04/2023	$ 259.390.408,00	$ 259.390.408,23		X		
41	PARCIAL	ABRIL DE 2023	$ 63.191.047,00	$ 1.091.482,00	$ 64.282.529,00	N.A	$ 64.282.529,00	N.A	362123 3/04/2023	$ 195.107.879,00	$ 195.107.879,23				
42	PARCIAL	MAYO DE 2024	$ 63.191.047,00	$ 1.091.482,00	$ 64.282.529,00	N.A	$ 64.282.529,00		362123 3/04/2024	$ 130.825.350,00	$ 130.825.350,23				
		TOTALES	**$ 2.231.402.144,00**	**$ 38.463.562,00**	**$ 2.269.865.706,00**		**$ 2.249.032.637,78**	**N.A**							

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

93,68%

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 2.231.402.144,00	$ 38.463.562,00	$ 2.269.865.706,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 2.231.402.144,00**	**$ 38.463.562,00**	**$ 2.269.865.706,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
PEDRO BARRERA SANCHEZ
CC 74081202
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del centro de Distribución Administrativo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: MAYO DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2346 DE 2919 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 62 SOGAMOSO - AGUAZUL DEL PR 16+0000 (EL CRUCERO)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** HASTA PR 64+0539 PUENTE Q. LA ROCHA INCLUIDO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2633 DE 2919 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA


ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 6211

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	23	24	24	24	22	24	22	24	22	23	22	20	21	24	22	24	21	21	20	22	19	22	22	23	24	21	23	699
Lluvias moderadas	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	2	2	0	1	0	2	2	2	1	3	1	1	1	0	2	1	28
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	2	1	2	1	1	0	0	1	0	17
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	


EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma
Nombre: PEDRO NEL BARRERA
RL COOPERATIVA LA LIBERTAD



Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: MAYO DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2347 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 6211

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	23	24	24	24	24	24	22	20	20	23	24	22	23	23	20	23	19	22	19	22	21	18	22	18	22	21	23	21	21	21	677
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	4	1	4	1	2	1	2	2	2	41
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	2	0	3	1	2	1	1	2	1	2	1	1	0	1	1	1	26
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: HENRY CALIXTO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920277236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: MAYO DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2348 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) Y 6512 AGUAZUL - YOPAL PR103+0287 - PR105+0448

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 6211

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	23	17	23	18	16	16	22	24	22	22	24	22	20	24	24	23	19	20	21	23	21	23	23	682
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	4	1	0	1	2	0	1	2	0	0	1	3	1	2	1	2	1	1	35
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	4	4	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	3	1	0	1	0	0	27
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: HELI BALDION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920277236 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: MAYO DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE MODULO4, GRUPO 1.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

CONTRATO DE OBRA No. 2346-2347-2348 **CONTRATISTA:** COOPERATIVAS LA LIBERTAD- COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO- COOP AIRES DEL LLANO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CARRO 1	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARRO 2	CAMIONETA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR 1	ACER	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR 2	ACER	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPUTADOR 3		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA	SONY	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMARA DE VIDEO	SONY	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 CELULARES	3214611508-3214611504-3138853402	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA- ESCANER	EPSON L 5190	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TABLET		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
GPS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DRON	MAVI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	MAYO DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de mayo de 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE MODULO4, GRUPO 1.

CONTRATO DE OBRA No.: 2346 - 2347 2348 **CONTRATISTA:** COPPERATIVA LA LIBERTAD, COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ	34.563.262	RESIDENTE	$ 6.853.941	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO ADM ZP COLOMBIA	$6.853.941	$ 477.034	V	NUEVA EPS	78797569311	$ 274.158	COLPENSIONES	78797569311	$ 1.096.631	$ 274.158	exento	exento	
2	CARLOS HERNANDO SIERRA PONGUTA	80 095 775	AUXILIAR	$ 4.855.110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100		$4.855.110	$ 337.916	V	COMPENSAR		$ 194.204	COLPENSIONES		$ 825.369	$ 194.204	exento	exento	
3	CARLOS MAURICIO NARANJO MEDINA	74.754.685	SECRETARIO	$ 1.570.106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100		$1.570.106	$ 109.279	V	NUEVA EPS		$ 62.804	PORVENIR		$ 266.918	$ 62.804	exento	exento	
4	CARLOS EGIDIO NARANJO NARANJO	9.518.433	CONDUCTOR	$ 1.856.299	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100		$1.856.299	$ 129.198	V	COLSANITAS		$ 74.252	PENSIONADO				exento	exento	
																																					$ 1.053.428				$ 605.418			$2.188.917	$ 531.166			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$15.135.456																																								

El Interventor adjunta la certificación de fecha ___ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.: 25202-77604 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 1/06/2023 (Día / Mes / Año)

LD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

E INTERVENTORÍA No.: 2633 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

ORME MENSUAL: MAYO DE 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE MODULO4, GRUPO 1.

ATO DE OBRA No: 2346 DE 2019 -2347 DE 2019 -2348 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA LA LIBERTAD- COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO - COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO

UPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1278519 28/12/2019				PRINCIPAL	$ 108.379.082	$ -
		. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2020	128620 10/02/2020				PRINCIPAL	$ 662.737.323	$ -
		. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2021	187421 25/02/2021				PRINCIPAL	$ 702.644.097	$ -
		. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2021	1042521 15/12/2021				ADICIONAL 1	$ 70.000.000	$ -
		. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2022	235022 15/02/2022				PRINCIPAL	$ 440.224.586	$ -
		. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2022	955922 26/08/2022				ADICIONAL 2	$ 320.406.354	$ -
		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS			
2023	1312022 22 /12/2022				ADICIONAL 3	$ 163.763.248	$ 98.829.856
		C-2401-0600-103-0-2401054-03	20	PROPIOS			
2023	414223 19/04/2023				ADICIONAL 4	$ 277.145.356	$ 277.145.356
		C-2401-0600-103-0-2401054-03	20	PROPIOS			
TOTAL						$ 2.745.300.046	

g

ULADO DEL CONTRATO: $ 2.745.300.046

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	7 AL 31 DE ENERO DE 2020	37.468.936,00	7.119.098,00	44.588.034,00		$ 44.588.033,00		1278519 28/12/2019	63.791.049,00	2.700.712.013,00	*8884 6/02/2020*	ok
2	FEBRERO DE 2020	44.084.818,56	8.376.116,00	52.460.934,56		$ 52.460.933,56		1278519 28/12/2019	11.330.115,44	2.648.251.079,44	*18578 5/03/2020*	ok
3	MARZO DE 2020	9.547.591,44	1.814.042,00	11.361.633,44		$ 11.361.632,44		1278519 28/12/2019	0,00	2.636.889.447,00	*25651 3/04/2020*	ok
3	MARZO DE 2020	33.605.034,64	6.384.957,00	39.989.991,64		$ 39.989.991,64		128620 10/02/2020	622.747.331,36	2.596.899.455,36	*3/04/2020 25651*	ok
4	ABRIL DE 2020	42.973.360,00	8.164.938,00	51.138.298,00		$ 51.138.297,00		128620 10/02/2020	571.609.034,36	2.545.761.158,36	*31357 7/05/2020*	ok
5	MAYO DE 2020	42.972.700,00	8.164.813,00	51.137.513,00		$ 51.137.512,00		128620 10/02/2020	520.471.522,36	2.494.623.646,36	*38731 5/06/2020*	ok
6	JUNIO DE 2020	49.539.852,00	9.396.082,00	58.935.934,00		$ 58.935.933,00		128620 10/02/2020	461.535.589,36	2.435.687.713,36	*46406 7/07/2020*	ok
7	JULIO DE 2020	47.829.614,67	9.000.515,00	56.830.129,67		$ 56.830.128,67		128620 10/02/2020	404.705.460,69	2.378.857.584,69	*54510 6/08/2020*	ok
8	AGOSTO DE 2020	47.224.286,00	8.961.198,00	56.185.484,00		$ 56.185.483,00		128620 10/02/2020	348.519.977,69	2.322.672.101,69	*62955 7/09/2020*	ok
9	SEPTIEMBRE DE 2020	47.398.057,00	8.993.149,00	56.391.206,00		$ 56.391.205,00		128620 10/02/2020	292.128.772,69	2.266.280.896,69	*71294 2/10/2020*	ok
10	OCTUBRE DE 2020	47.230.035,00	8.961.225,00	56.191.260,00		$ 56.191.259,00		128620 10/02/2020	235.937.513,69	2.210.089.637,69	*81457 6/11/2020*	ok
11	NOVIEMBRE DE 2020	47.798.118,00	9.069.916,95	56.868.034,95		$ 56.868.033,95		128620 10/02/2020	179.069.479,74	2.153.221.603,74	*91408 4/12/2020*	ok
12	DICIEMBRE DE 2020	47.715.956,00	9.054.306,17	56.770.262,17		$ 56.770.261,17		128620 10/02/2020	122.299.218,57	2.096.451.342,57		ok
13	ENERO DE 2021	50.976.652,00	9.673.838,41	60.650.490,41		$ 60.650.489,41		128620 10/02/2020	61.648.729,16	2.035.800.853,16	*8941 8/02/2021*	ok
14	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	50.330.056,00	9.550.985,17	59.881.041,17		$ 59.881.040,1700		128620 10/02/2020	1.767.688,99	1.975.919.812,99	*18951 8/03/2021*	ok
15	**1 AL 31 MARZO DE 2021**	1.458.956,29	277.201,70	1.736.157,99		$ 1.736.157,99		128620 10/02/2020	0,00	1.974.183.655,00	28227 7/04/2021	ok
15	**1 AL 31 MARZO DE 2021**	50.751.982,17	9.630.806,83	60.382.789,00		$ 60.382.788,00		187421 25/02/2021	642.261.309,00	1.913.800.867,00	*28227 7/04/2021*	ok
16	1 AL 30 ABRIL DE 2021	49.238.283,71	9.344.070,36	58.582.354,07		$ 58.582.353,07		187421 25/02/2021	583.678.955,93	1.855.218.513,93	*37763 5/05/2021*	ok
17	1 AL 31 MAYO DE 2021	50.984.373,00	9.676.148,24	60.660.521,24		$ 60.660.520,24		187421 25/02/2021	523.018.435,69	1.794.557.993,69	47438 3/06/2021	ok
18	1 AL 30 DE JUNIO DE 2021	50.320.392,00	9.560.874,48	59.931.456,48		$ 59.931.455,48		187421 25/02/2021	463.086.980,21	1.734.626.538,21	*58000 7/07/2021*	ok
19	1 AL 31 DE JULIO DE 2021	85.253.095,09	16.187.392,02	101.440.487,11		$ 101.440.486,11		187421 25/02/2021	361.646.494,10	1.633.186.052,10	*67909 3/08/2021*	ok
20	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	50.676.743,00	9.618.449,42	60.295.192,42		$ 60.295.191,42		187421 25/02/2021	301.351.302,68	1.572.890.860,68	*79978 3/09/2021*	ok
21	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	50.150.910,00	9.517.505,65	59.668.415,65		$ 59.668.414,65		187421 25/02/2021	241.682.888,03	1.513.222.446,03	*91416 1/10/2021*	ok
22	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	51.600.155,00	9.793.002,23	61.393.157,23		$ 61.393.156,23		187421 25/02/2021	180.289.731,80	1.451.829.289,80	*103712 4/11/2021*	ok
23	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	50.694.909,00	9.621.977,91	60.316.886,91		$ 60.316.885,91		187421 25/02/2021	119.972.845,89	1.391.512.403,89	*114938 1/12/2021*	ok
24	1 AL 31 DICIEMBRE DE 2021	53.636.957,00	10.181.514,23	63.818.471,23		$ 63.818.470,23		187421 25/02/2021	56.154.375,66	1.327.693.933,66	*114938 1/12/2021*	ok
25	1 al 31 ENERO DE 2022	47.188.542,57	8.965.823,09	56.154.365,66		$ 56.154.365,66		187421 25/02/2021	0,00	1.271.539.568,00	*9039 1/02/2022*	ok
25	1 al 31 ENERO DE 2022	5.857.677,43	1.103.451,11	6.961.128,54		$ 6.961.128,54		104221 15/12/2021	63.038.871,46	1.264.578.439,46	*9039 1/02/2022*	OK
26	1 AL 28 FEB DE 2022	52.973.841,56	10.065.029,90	63.038.871,46		$ 63.038.871,46		104221 15/12/2021	6.961.128,54	1.201.539.568,00	*9039 1/02/2022*	ok
26	1 AL 28 FEB DE 2022	475.645,84	80.778,47	556.424,31		$ 556.424,31		235022 15/02/2022	439.668.161,69	1.200.983.143,69	20258 3/03/22	ok
27	1 AL 31 DE MARZO DE 2022	60.799.462,40	11.542.303,62	72.341.766,02		$ 72.341.766,02		235022 15/02/2022	367.326.395,67	1.128.641.377,67	33602 4/04/2022	OK
28	1 AL 30 DE ABRIL	55.196.577,15	10.477.438,12	65.674.015,27		$ 65.674.015,27		235022 15/02/2022	301.652.380,40	1.062.967.362,40	*44748 del 03/05/2022*	OK
29	1 AL 31 DE MAYO	53.903.065,00	10.241.582,35	64.144.647,35		$ 64.144.647,35		235022 15/02/2022	237.507.733,05	998.822.715,05	57847 3/06/2022	ok
30	1 AL 30 DE JUNIO	53.112.726,00	10.087.617,94	63.200.343,94		$ 63.200.343,94		235022 15/02/2022	174.307.389,11	935.622.371,11	69612 6/07/2022	ok
31	1 AL 31 DE JULIO	53.072.395,00	10.083.755,05	63.156.150,05		$ 63.156.150,05		235022 15/02/2022	111.151.239,06	872.466.221,06	81370 2/08/2022	ok
32	AGOSTO 1 AL 11	19.951.816,00	3.790.845,04	23.742.661,04		$ 23.742.661,04		235022 15/02/2022	87.408.578,02	848.723.560,02	94807 5/09/2022	OK
32 A	29 AL 31 DE AGOSTO	5.597.055,00	1.063.440,45	6.660.495,45		$ 6.660.495,45		235022 15/02/2022	80.748.082,57	842.063.064,57	94807 5/10/2022	OK
33	1 AL 30 DE DEPTIEMBRE DE 2022	52.696.861,00	10.012.403,59	62.709.264,59		$ 62.709.264,59		235022 15/02/2022	18.038.817,98	779.353.799,98	108424 6/10/2022	OK

34	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	15.158.670,57	2.880.147,41	18.038.817,98		$ 18.038.817,98		235022 15/02/2022	0,00	761.314.982,00	120335 del 04/11/2022	OK
		36.711.446,43	6.975.174,82	43.686.621,25		$ 43.686.621,25		955922 26/08/2022	276.719.732,75	717.628.360,75		
35	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	63.919.565,00	12.144.717,35	76.064.282,35		$ 76.064.282,35		955922 26/08/2022	200.655.450,40	641.564.078,40	131517 del 02/12/2022	OK
36	DICIEMBRE DE 2022	54.761.379,00	10.404.662,01	65.166.041,01		$ 65.166.041,01		955922 26/08/2022	135.489.409,39	576.398.037,39	135180 12/12/22	OK
37	ENERO DE 2023	51.396.367,00	9.765.309,73	61.161.676,73		$ 61.161.676,73		955922 26/08/2023	74.327.732,66	515.236.360,66	10207 3/02/2023	OK
38	FEBRERO DE 2022	53.655.462,00	10.194.538,00	63.850.000,00		$ 63.850.000,00		955922 26/08/2022	10.477.732,66	451.386.360,66	20564 2/03/2023	OK
38	FEBRERO DE 2022	9.815.358,82	1.864.918,17	11.680.276,99		$ 11.680.276,99		1312022 22/12/22	152.082.971,01	439.706.083,67	20564 2/03/2023	OK
39	MARZO DE 2023	8.804.817,36	1.672.915,30	10.477.732,66		$ 10.477.732,66		955922 26/08/2022	0,00	429.228.351,01	32745 3/4/23	OK
39	ABRIL DE 2023	44.750.516,64	8.502.598,16	53.253.114,80		$ 53.253.114,80		1312022 22/12/22	98.829.856,21	375.975.236,21	32745 3/4/23	NO
40	MAYO DE 2023	83.050.299,34	15.779.556,87	98.829.856,21		$ 98.829.856,21		1312022 22/12/22	0,00	277.145.380,00	54690 del 02/06/2023	NO
	MAYO DE 2023	8.327.527,66	1.582.230,26	9.909.757,92		$ 9.909.757,92		414223 19/04/2023	267.235.598,08	267.235.622,08		NO
	TOTALES	**2.082.638.898,34**	**395.375.359,58**	**2.478.064.447,92**		$ 2.478.064.423,92						

rato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. **90,3% G**

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico	$ 2.082.638.898	$ 395.375.360	$ 2.478.064.447,92
VALOR TOTAL	$ 2.082.638.898	$ 395.375.360	$ 2.478.064.447,92

s relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 19202-77236

Firma

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

nterventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

ntor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 03 - ABR - 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2348 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO) - PR 118+0616 Y 6512 AGUAZUL - YOPAL

FECHA DE INICIO: 30 diciembre 2019
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2023
VALOR INICIAL: $ 481.226.223,00
VALOR ACUMULADO: $ 644.742.793,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 48.122.622,30	12	12	2019	12	2	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20,00%	$ 96.245.244,60		12	2019	10	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101013995
Certificado de modificación o anexo No.:
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,00%	$ 165.623.200,00	13	12	2019	31	7	2022
Otros	10,00%	$ 33.124.640,00	13	12	2019	31	7	2022

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.122.622,30	30	12	19	12	2	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 96.245.244,60	30	12	19	10	8	25
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-40-101005211
Certificado de modificación o anexo No.: 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	20	12	2019	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.122.622,30	30	12	19	4	4	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 96.245.244,60	30	12	19	5	10	25
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-40-101005211
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 31/08/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	30	12	2019	3	10	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 31/08/2022

OBSERVACIONES:

PRORROGA Y REDISTRIBUCION DE RECURSOS

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	20	12	2019	31	7	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.122.622,30	30	12	19	4	4	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 96.245.244,60	30	12	19	5	10	25
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-40-101005211
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 31/08/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	30	12	2019	3	10	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del 31/08/2022

OBSERVACIONES:

ADICIONAL 1 Y PRORROGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 193.422.837,90	30	12	19	20	8	26
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 193.422.837,90	30	12	19	20	4	26
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101013995
Certificado de modificación o anexo No.: 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No** 4 **MODIFICACIÓN No.:** 6 **SUSPENSIÓN No.:**

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 226.520,00	30	12	2019	20	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 5140101005211 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 10
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

	FECHA	03 - ABR - 2023

ADICIONAL 1 Y PRORROGA

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o



Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	03 - ABR - 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2347 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO)

FECHA DE INICIO: 26 diciembre 2019
PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 julio 2023
VALOR INICIAL: $ 1.798.509.423,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.412.513.617,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 179.850.942,30	13	12	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.701.884,60	13	12	2019	31	1	2025
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 165.623.200,00	13	12	2019	31	7	22
Otros	10	$ 33.124.640,00	13	12	2019	31	7	22

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 179.850.942,30	26	12	2019	13	2	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.701.884,60	26	12	19	13	8	25
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 2
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	26	12	19	13	8	22
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03 - ABR - 2023

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 179.850.942,30	26	12	2019	31	3	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 359.701.884,60	26	12	19	27	9	25
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 3 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 200.000.000,00	26	12	19	13	8	22
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/08/2022

OBSERVACIONES:
SEGÚN PRORROGA 1 EN TIEMPO

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 4.200.000.000,00	26	12	19	27	9	22
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/08/2022

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACION VALOR ASEGURADO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** 4 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 199.639.363,40	26	12	2019	15	7	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 399.278.726,00	26	12	19	10	1	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 5
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
ACLARACIÓN FECHA DE LA SOLICITUD ES DEL 05/09/2022 CON EL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS ARRIBA DESCRITOSY AUMENTO DE VALOR ASEGURADO SEGUN ADICIONAL NUMERO UNO (1) Y PRORROGA NUMERO DOS (2)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 214.906.394,30	26	12	2019	15	7	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 429.812.788,60	26	12	19	10	1	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 6
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/12/2022

OBSERVACIONES:
POR VALOR ADICIONAL 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03 - ABR - 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** 5 **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	26	12	19	27	9	22
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225
Certificado de modificación o anexo No. 7
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No. _____

OBSERVACIONES:

MODIFICACIÓN VIGENCIA DE ACUERDO CON PRORROGA 3

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 241.251.361,70	26	12	2019	15	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 482.502.723,40	26	12	19	10	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

POR ADICIONAL 03 Y PRÓRROGA 04

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	26	12	19	15	8	2023
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 - 40 - 101005225
Certificado de modificación o anexo No. 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No. _____

OBSERVACIONES:

POR ADICIONAL 03 Y PRÓRROGA 04

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 241.251.361,70	26	12	2019	15	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 482.502.723,40	26	12	19	15	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 - 44 - 101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 9
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

SE MODIFICA LA VIGENCIA POR ADICIONAL 03 Y PRÓRROGA 04

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: MAYO DE 2023

UNIDAD EJECUTC SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OI 2346 DE 2019 **ONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 16+0000 (EL CRUCERO) PR 64+0539 PUENTE Q. LA ROCHA INCLUIDO

FECHA DE INICIO: 23 diciembre 2019
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 marzo 2023
VALOR INICIAL: $ 1.784.769.599,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.139.254.011,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2633 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 179.850.942,30	13	12	2019	31	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 359.701.884,60	13	12	2019	31	7	2025
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 165.623.200,00	**13**	**12**	**2019**	**31**	**7**	**2022**
Otros	10	$ 33.124.640,00	**13**	**12**	**2019**	**31**	**7**	**2022**

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 179.850.942,30	26	12	2019	13	2	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 359.701.884,60	26	12	19	13	8	25
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 1
Razón Social Compañía Aseguradora: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Fecha de aprobación de la garantía en la

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	20	12	2019	31	7	2022
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005225 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
Fecha de aprobación de la garantía en la 20/12/2019

OBSERVACIONES:
ACLARACION NUMERO DEL CONTRATO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 179.850.942,30	26	12	2019	13	2	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 359.701.884,60	26	12	19	13	8	25
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 2
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: MAYO DE 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	20	12	2019	31	7	2022
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005225
Certificado de modificación o anexo No. 2
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la 20/12/2019

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:
traslado vigencias

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 178.476.959,90	23	12	2019	20	3	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 356.953.919,80	23	12	19	20	9	25
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014020
Certificado de modificación o anexo No.: 3
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 165.623.200,00	23	12	2019	20	9	2025
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005225
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:
PRORROGA 1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 178.476.959,90	23	12	2019	10	7	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 356.953.919,80	23	12	19	10	1	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014020
Certificado de modificación o anexo No.: 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 198.741.554,80	23	12	2019	10	7	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 397.483.109,60	23	12	19	10	1	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014020
Certificado de modificación o anexo No.: 5
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 300.000.000,00	23	12	2019	10	1	2023
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: MAYO DE 2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 40101005220
Certificado de modificación o anexo No. 6
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 213.925.401,10	23	12	2019	10	7	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 427.850.802,20	23	12	19	10	1	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014020
Certificado de modificación o anexo No.: 6
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la 27/12/2022

OBSERVACIONES:

ADICIONAL 2

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 300.000.000,00	23	12	2019	10	1	2023
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 40101005220
Certificado de modificación o anexo No. 7
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

PRORROGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	$ 0,10	$ 213.925.401,10	23	12	2019	10	10	23
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	$ 0,20	$ 427.850.802,20	23	12	19	10	4	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51 44 10101014020
Certificado de modificación o anexo No.: 7
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OBSERVACIONES:

SE MODIFICA VIGENCIA DEL CONTRATO SEGÚN PRORROGA 3

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 300.000.000,00	23	12	2019	10	4	2023
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51 40101005220
Certificado de modificación o anexo No. 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la 13/01/2023

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

SE MODIFICA LA VIGENCIA DE ACUERDO CON PRORROGA 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: MAYO DE 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	11%	$ 240.069.105,60	23	12	2019	15	2	24
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	22%	$ 480.138.211,20	23	12	19	15	8	26
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014036
Certificado de modificación o anexo No.: 11
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OBSERVACIONES:

ADICIONAL 03 Y PRÓRROGA 04

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14%	$ 300.000.000,00	23	12	2019	10	4	2023
Otros		N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005225
Certificado de modificación o anexo No. 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

ADICIONAL 03 Y PRÓRROGA 04

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
M.P. 19202-77236 CAU
ING RESIDENTE
CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.