INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1606 DE 2023**, MUNICIPIO DE _**RIO QUITO**_- _**CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE DE 2023 (5)**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO BARRIO/ JUAN PABLO II, Calle 6 #6-27, Carrera 7 # 6- 23.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.200.868.092
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 564.859.075
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 3.765.727.167
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Junio de 2023		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE JULIO DE 2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	29 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. **JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ**	**DESDE:** 05 de Julio de 2023	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	30 de Junio de 2023		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30 de Junio de 2023		
	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 198.473.046	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 71.435.061	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$3.302.299.484	
VALOR INTERVENTORÍA	193.519.576	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$_____	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza	NO APLICA	26/07/2023	$640,173,618
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	40%		
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70%de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del	70%		

	trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
CUARTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado	100%		
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$640,173,618
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$640,173,618

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
15-44-1012817771	Cumplimiento	$	27/06/2023	31/03/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXql5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdlvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCElygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWuIzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ	
Adicional en valor (adjuntar	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

celdas si es necesario)			
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal	NIT. C.C.

Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	LP-005-2023	**$ 3.500.772.530**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdlvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxlod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3jZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCl70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
Nombre contratista	Empresa: **SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S** Representante Legal: **HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO**	NIT: 900.282.287-0 C.C: 1.077.476.619	
Fecha de Acta de inicio del contrato	16/11/2023	ONCE (11) MESES	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	11/10/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 3.500.772.530**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 65-44-101225948 **Aprobada:** 14/11/2023
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 19/10/2023
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 65-40-101073488 **Aprobada:** 14/11/2023
FECHA DE LA PÓLIZA	19/10/2023

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO CHOCÓ.**	**$264.954.637**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13781539&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Yp94VzHuNOnoBKG-1xsicekObe6gsOCEqSq6TM1D62Y3yFh0lFZQdBdqja9gkn1B4I_Q7mGjlXOblxpQbYrTSUv1nmau_7E2rv1JM1O_PQKw2q14oI4ekKV_W5i5G90EO8QYmOaA4QiF0_IAMRRLFITUbdKMg_VgDHKcov_a3nTDdxVNgCR3WyW9wDVHYc5AYCZkF0xh_sBNgffhxU5JuXUcW_mzl_4_IlQFMeg3_jT_6Pqupq0Ux1-NCIRLFE9b2Gcbh8xW9LHWL-5z3IFWYdmsgQhh2cN1IL7axJ-f8g553mvOKKTAe5eLIJe4HfAWt5sI6mekdmX7TnPkG_zV0lYEY2nFiDeEVmLgBRfRVH7DNHSokKBuLPtiZGoypNNRzcVwucysp8jaJpmhuBYK20Yjng5NB9diwO0H65CMzC4GwBVtwcud3NcU7P4O4ZxX9vhEFOXCowXKpBlcONfP2H03Rahkis6Zbqis34jin3oETS1ty9xCjX7HzOcBst9vVyeEjlSAHNWWLnGtEe5fdX6EkMAK_PwkFlOtCP6UoDBaM0L4lHVp_zIhvYwIxRIjVziSQN52PVk8xNJGufgSofn0PRp2LAOPtCEHhYXRaRCPhgph6QRg1RQOwnCg1Dcneu3-EprBKyYkZaW8WZtyNa4c1IeRu_bx_usPs2HmkTPIKW3NJNZkg_I4eVb_jzKrnvDpr	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa: UNION TEMPORAL G.Y-2023 Representante Legal : YADIRA PALACIOS PALACIOS		NIT. 901.758.230-1 C.C. 35.545.613
Fecha de Acta de inicio del contrato	16/11/2023		ONCE (11) MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	11/10/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$264.954.637**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 65-44-101225700 **Aprobada:** 14/11/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023		
	Calidad del Servicio: 19/10/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Enviado:

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Mes-Año	DD-MES-AAAA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	Mes-Año	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$640,173,618	**Corte:** Mes-AAAA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (0%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El día 10 de noviembre de 2023 el contratista de obra constituyó con la compañía Seguros del Estado las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil Extracontractual.
- El día 14 de noviembre de 2023 se emitió la resolución 1049 por medio de la cual se aprueba una garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato de obra Nro. LP-005-2023
- El día 14 de noviembre de 2023 se emitió la resolución 1050 por medio de la cual se aprueba una garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato de interventoría Nro. CM-004-2023
- El día 16 de noviembre de 2023 luego de que se cumpliera con los requisitos mínimos entre las partes se suscribió el acta de inicio.
- El día 20 de noviembre de 2023 se realizó REMISIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN DERIVADA E INFORME FINANCIERO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1606 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE RIO QUITO, CHOCO.
- El contratista comenzó a realizar la etapa de estudios y diseños del proyecto.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

21/09/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Supervisor del Convenio
Secretario de Infraestructura y obras

Se Anexan () Folios