INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1606 DE 2023**, MUNICIPIO DE _**RIO QUITO**_- _**CHOCO**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2024 (7)**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CABECERA MUNICIPAL DE RIO QUITO BARRIO/ JUAN PABLO II, Calle 6 #6-27, Carrera 7 # 6- 23.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE RIO QUITO, DEPARTAMENTO DE CHOCO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.200.868.092
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 564.859.075
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 3.765.727.167
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Junio de 2023		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE JULIO DE 2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	29 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. **JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ**	**DESDE:** 05 de Julio de 2023	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	30 de Junio de 2023		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30 de Junio de 2023		
	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 198.473.046	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 71.435.061	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$3.302.299.484	
VALOR INTERVENTORÍA	193.519.576	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$_____	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza	NO APLICA	26/07/2023	$640,173,618
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	40%		
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70%de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%		

CUARTO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado	100%		
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$640,173,618
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$640,173,618

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
15-44-1012817771	Cumplimiento	$	27/06/2023	31/03/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpgWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZgZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdlvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCEIygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCI70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal	NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA	Duración ____ meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	LP-005-2023	**$ 3.500.772.530**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-40099&g-recaptcha-response=03AFcWeA5fD153xdA9uJ5k-MT0C8KYWpqWAFY7AP9c3BfY3OuSr4Q1P-h3VyceIwac3Vu_G_77zzbgob2vs773EG7dXqI5xPL36hm8Z5mz67inPJNSGSHWAm6qvQ9gQmvtGGoPnUqOuNr6HMB5473u_1WhVO2EYrcd8r8AUGvrWUk-2fZqZcuNJ-RH3kwChcS7N8OBu-OAx4nnUZUmgdlvD13rJ1kHa-sAN3GSCqFZEXPftgJtWeBJ8Q6axo63nb6Sr6bo8M2Ehfb5cqCElygMXFBGVFqPy_SjAlTWfHdlSTpKAzvjE3pnnreRC4ZoTUU610vf3JlaG4gnhxvlFoXzrTxFYuPHwMNODdnVZqOuja_nSwlekxIod0DPXD9S_coRVF9poWn6jzbDJPEBSFkL3dl-yYSY7BS8rh1deHmE9cYUKQVL3iZbA7XaaTScRZ9A5B60gbKTWf4Diy2wXQzgPOhWulzMQdSRJRZ-E15AV9SZ2HgFh65qfCiL-0vETyOLnX79jgbo0eAGJWvc2D9Xu3HjUJNOa31rV90mPjBQJ2uDkrCl70WU5HopC_NXJFrbsZxufngedKLJ	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00	
Nombre contratista	Empresa: **SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S** Representante Legal: **HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO**	NIT: 900.282.287-0 C.C: 1.077.476.619	
Fecha de Acta de inicio del contrato	16/11/2023	ONCE (11) MESES	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	11/10/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 3.500.772.530**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 65-44-101225948 **Aprobada:** 14/11/2023
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023
	Estabilidad y Calidad de la Obra: 19/10/2023
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 65-40-101073488 **Aprobada:** 14/11/2023
FECHA DE LA PÓLIZA	19/10/2023

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO CHOCÓ.**	**$264.954.637**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13781539&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Yp94VzHuNOnoBKG-1xsicekObe6gsOCEqSq6TM1D62Y3yFh0lFZQdBdqja9gkn1B4I_Q7mGjlXOblxpQbYrTSUv1nmau_7E2rv1JM1O_PQKw2q14oI4ekKV_W5i5G90EO8QYmOaA4QiF0_IAMRRLFITUbdKMg_VgDHKcov_a3nTDdxVNgCR3WyW9wDVHYc5AYCZkF0xh_sBNgffhxU5JuXUcW_mzl_4_IlQFMeg3_jT_6Pqupq0Ux1-NClRLFE9b2Gcbh8xW9LHWL-5z3IFWYdmsgQhh2cN1IL7axJ-f8g553mvOKKTAe5eLIJe4HfAWt5sI6mekdmX7TnPkG_zV0lYEY2nFiDeEVmLgBRfRVH7DNHSokKBuLPtiZGoypNNRzcVwucysp8jaJpmhuBYK20Yjng5NB9diwO0H65CMzC4GwBVtwcud3NcU7P4O4ZxX9vhEFOXCowXKpBlcONfP2H03Rahkis6Zbqis34jjn3oETS1ty9xCjX7HzOcBst9vVyeEjlSAHNWWLnGtEe5fdX6EkMAK_PwkFlOtCP6UoDBaM0L4lHVp_zIhvYwIxRIjVziSQN52PVk8xNJGufgSofn0PRp2LAOPtCEHhYXRaRCPhgph6QRg1RQOwnCg1Dcneu3-EprBKyYkZaW8WZtyNa4c1IeRu_bx_usPs2HmkTPIKW3NJNZkg_I4eVb_jzKrnvDpr	
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa: UNION TEMPORAL G.Y-2023 Representante Legal : YADIRA PALACIOS PALACIOS		NIT. 901.758.230-1 C.C. 35.545.613
Fecha de Acta de inicio del contrato	16/11/2023		ONCE (11) MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	11/10/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$264.954.637**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 65-44-101225700 **Aprobada:** 14/11/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 19/10/2023		
	Calidad del Servicio: 19/10/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Enviado:

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Mes-Año	DD-MES-AAAA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	Mes-Año	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$640,173,618	**Corte:** Mes-AAAA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (4%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: - El contratista continúa realizando los estudios y diseños del proyecto centro administrativo - Se realizan mesas de seguimiento a la ejecución de los distintos componentes de los estudios y diseños.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

21/09/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ
Supervisor del Convenio
Secretario de Infraestructura y obras

Se Anexan () Folios