ALCALDÍA
Barbosa • Antioquia

FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 7
DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	X

CONTRATO Nº 196 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
INSTALACION SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE OCTUBRE DEL (2023)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENCUENTA Y CUATROS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.054.276.254,00)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS
INTERVENTOR: INGESARA LTDA
SUPERVISOR: FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCÓN

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS
2	VEINTE (20) DÍAS
3	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
4	VEINTE (20) DÍAS
5	VEINTE (20) DÍAS
6	VEINTE (20) DÍAS
7	TREINTA (30) DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
PLAZO TRANSCURRIDO CINCO MESES (5) Y VEINTINUEVE (29) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ONCE (11) DE ENERO 2024

En BARBOSA a los TREINTA (30) días del mes de ABRIL de 2024 se reunieron JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ Representante legal del Contratista y JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Interventor, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de CONTRATISTA segun comunicación radicada bajo el Nº 4198 del día VEINTE (20) del mes de MAYO de 2024

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales
Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal para solicitar respetuosamente la ampliación de la suspensión del contrato mencionado hasta por un periodo adicional de 30 dias calendario. La justificación de esta solicitud radica en el desabastecimiento y racionamiento del recurso hídrico en los puntos de intervención ha imposibilitado continuar con las actividades programadas, dificultando la finalización de las actividades destinadas a las veredas pendientes, tales como Monteloro, La Cejita y San Rafael, asi como en otras actividades del proyecto

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSION TRANSCURRIDO: DIECINUEVE

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: UN (1) DIA

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: TREINTA (30) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2024

PLAZO FALTANTE: DOS (2) DÍAS

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTIEIS (26) DE MAYO DE 2024

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº 196 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTE (20) días del mes de MAYO de 2024

Firma
Nombre

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Representante legal Contratista

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Interventor

Firma
Nombre

FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCÓN
Supervisor

Grupo Diversa
Nit: 800.060.420-9

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.4198
Fecha. Rad: 20/05/2024 17:07:21

Bogotá, 25 de abril de 2024.

Señores:
INGESARA LTDA
Atn. Ingeniero Jorge Luis Abril Lizarazo.
Representante Legal
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de ampliación de suspensión de contrato.

Ref. Contrato No 196 -2023 que tiene por objeto: ***"INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES."***

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal, me permito solicitar formalmente la ampliación de la suspensión del contrato hasta por 30 días calendario adicionales.

Esta solicitud se fundamenta en los continuos cortes de agua que han impedido la realización de los trabajos que requieren de este recurso para su continuidad. Asimismo, aún continúan los cierres viales que han impedido realizar los desplazamientos necesarios a las zonas intervenidas, afectando el desarrollo normal de las obras. Por lo tanto, se hace necesario contemplar esta ampliación para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los objetivos del contrato.

Quedo atento a sus comentarios y agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DIVERSA S.A.S
NIT: 800.060.420-9.

Carrera 70 No 68 – 20 **Teléfono:** (57) (1) 5421000 **Celular:** (57) 3105721287 (57) 3203020551
E-mail: contacto@diverquimicos.com
Bogotá – Colombia
www.diverquimicos.com

INTERVENTORA
INGESARA

Barbosa – Antioquia, 25 de abril de 2024

INTBAR-063-24
Para contestar cite este numero

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.4199
Fecha. Rad: 20/05/2024 17:10:42

Señor,
FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
JEAN PIERRE PEREA MOSQUERA
PROFESIONAL DE APOYO
Barbosa – Antioquia

Ref. **INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.**

Asunto: Solicitud de prórroga a la suspensión del contrato de obra e interventoría.

Cordial saludo,

En respuesta a la comunicación enviada por el contratista de obra, en la que solicita la ampliación de la suspensión del contrato No 196-2023, queremos informar lo siguiente:

Tras revisar detenidamente la solicitud y analizar la información presentada, la interventoría ha constatado la existencia de cierres viales y cortes de agua en las zonas de intervención, dificultando el desarrollo normal de las actividades contractuales.

Por consiguiente, la interventoría **AVALA Y/O RECOMIENDA** la solicitud de ampliación de suspensión del contrato hasta por 30 días calendario adicionales. Esto permitirá al contratista resolver los inconvenientes para desarrollar las actividades pendientes en condiciones adecuadas.

Agradecemos su atención a esta solicitud, de igual forma se realice prórroga de suspensión al contrato de interventoría y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que pueda surgir.

Atentamente,

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
R.L. INGESARA LTDA
E-MAIL: interventoria.ingesara.pnn@gmail.com