INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° STM-LP-374.2023

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 06.12.2023 hasta el 20.04.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	21.05.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT / C.C.:	9001472621
Supervisor:	CARLOS ROBAYO MARTIN
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Objeto del Contrato o Convenio:	EJECUTAR LAS OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	14.11.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	06.12.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100040072
Registro Presupuestal	4600019798
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$2,386,344,722
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$2,386,344,722
Plazo de Ejecución Inicial	3 MESES Y 20 DIAS Y/O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No.	2
Plazo de Ejecución Final	CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	26.05.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Garantía de Cumplimiento	376-47-994000021992
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	376-74-994000005252

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 41%

1.Ejecutar y dar cumplimiento al objeto del contrato y al alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.

De acuerdo con los soportes del acta de recibo y ejecución, avaladas por la interventoría y el Informe de Interventoría, se evidencia el cumplimiento del objeto del contrato,

2.Velar porque las personas (naturales y jurídicas) a quienes se vincule para ejecutar las actividades del proyecto,adopten las medidas de seguridad industrial y las medidas preventivas para garantizar las condiciones técnicas y operativas y para que realice y aplique el Plan de Manejo de Transito mientas se ejecutan las intervenciones en las vías que harán parte del objeto del presente contrato.

Se Implementaron las medidas de seguridad, el contratista presento PMTS, por cada tramo de vía intervenido, la Interventoría avala y certifica el cumplimiento de la obligación

3.Designar o delegar a las personas que formaran parte del comité técnico Operativo en caso que sea necesario.

El Representante legar de la Firma contratista FRESSTONE CONSTRUCCIONES SAS, atendió el comité técnico, en compañía de los Especialistas.

4.Disponer lo necesario para que la ejecución del objeto del contrato cuente con el recurso humano necesario para la ejecución del proyecto.

El Contratista FRESSTONE CONSTRUCCIONES SAS, aportó el recurso humano necesario para la ejecución del contrato

5.Velar porque las actividades del contrato se ejecuten con sujeción a los términos previstos en el contrato y al programa y cronograma de obra con flujo de caja, con cumplimiento de las normas de seguridad industrial y las normas contenidas en el manual de señalización vial vigente.

El Contratista velo por el cumplimiento del contrato de conformidad con el cronograma y programa de obra.

6. Hacer entrega de los estudios y diseños, en la primera fase de ejecución del contrato

El contratista, ejecutó y entrego los diseños, antes de la ejecución de las obras.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA


6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S, aportó constancia de pago de parafiscales del presente periodo de ejecución.
De acuerdo con el PRIMER INFORME del CONTRATO DE OBRA No. STM--LP- 374-2023, el/la contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.
Que, de acuerdo con el desarrollo contractual de las obligaciones, el estado de avance hasta el 20 de abril de 2024 del contrato es del 40.77%.

El/La supervisor/a CARLOS ROBAYO MARTIN acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades respectivas para el período que se reporta, de conformidad con lo señalado en su informe de Actividades, y no se adelantaron procesos de incumplimiento. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista durante el período que se reporta en el presente informe, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y DS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 972.8759.690).



CARLOS ROBAYO MARTIN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO