I

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 01 al 30 de abril de 2024

1. Datos del Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Acandí-Chocó

NÚMERO DEL CONVENIO	1301 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandí, departamento del Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: **"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ"**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de junio de 2023
BENEFICIARIO	Municipio de Acandí-Choco
NIT	891.680.050-8
VALOR DEL CONVENIO	El Convenio no genera erogación presupuestal entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($586.692.228)
PLAZO	Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 de enero de 2024

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	27 de mayo de 2024
PRORROGA No. 1	Otrosí No 1. CLAUSULA PRIMERA- Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1301 de 2023, hasta el 27 de mayo de 2024.

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Manuel Castaño Ossa Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible		
DEPENDENCIA – MEMORANDO	Conforme a la cláusula décimo-octava- supervisión y comité de seguimiento del CUR 1301 de 2023.		
SUPERVISORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Natalia Duarte Cáceres	28/06/2023	16/10/2023
	Juan Manuel Castaño Ossa	17/10/2023	31/01/2024
	Martín Mauricio Manzo Villalobos	01/02/2024	A la fecha

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: N/A. Fecha: 29/05/2023 (Concepto técnico favorable)	
Nombre del Proyecto:	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla del municipio de Acandí, Chocó.
Alcance del Proyecto:	**OBRA CIVIL Y SUMINISTROS:** Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias. **INTERVENTORIA:** Interventoría a la obra Civil y a los Suministros **Seguimiento del MVCT:** 2% de seguimiento del MVCT

Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ", se realizará la rehabilitación de los tramos afectados por la Ola Invernal manifestados como situación de emergencia, beneficiando a una población proyectada en 4.110 habitantes.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Obra Civil y suministros	$507.710.247	$507.710.247
Interventoría	$67.478.212	$67.478.212
Seguimiento MVCT (2%)	$11.503.769	$11.503.769
TOTAL	**$586.692.228**	**$586.692.228**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0472 de 15 de junio de 2023
Valor de Asignación:	**TOTAL $586.692.228** Obra e interventoría: $575.188.459 Seguimiento: $11.503.769
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	CDP 151923 de 30 de mayo de 2023 - obra e interventoría CDP 152023 de 30 de mayo de 2023 seguimiento
No. Registro Presupuestal – Fecha:	RP 274023 de 15 de junio de 2023 obra e interventoría
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	MC-032/2023 19 de septiembre de 2023
Nombre Entidad Fiduciaria:	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A

Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Acandí

4.3. Desembolsos

No se han efectuado desembolsos a la fecha

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros	$507.710.247	Licitación Pública	Municipio de Acandí
Interventoría	$67.478.212	Concurso de Méritos	Municipio de Acandí
TOTAL	**$575.188.459**		

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO **No. Contratos: Obra Civil** ☐ **Interventoría** ☐	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	20.59%
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra, suministro, Interventoría y seguimiento MVCT-2%)	$586.692.228
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO Valor contratado obra: $492.578.940,90 Valor contratado interventoría: $ 66.110.847	$558.689.787
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	$115.034.227
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO Valor contratado obra: $15.131.306	$16.498.671

	Valor no contratado interventoría: $ 1.367.365	
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Los días 8, 9 y 10 de abril, se realizó visita a región y se adelantó reunión con el municipio y recorrido en el lugar de la obra, el municipio informa que el contratista de obra se encuentra realizando las gestiones para tener el suministro en el sitio y así iniciar la obra física, además comunican que la ejecución se efectuará en un plazo de 15 días una vez lleguen los materiales. El municipio manifiesta que se tramito solicitud de primer desembolso ante el ministerio el 8 de abril de 2024. El 15 de abril del 2024, el contratista reportó la llegada de una parte del material de tubería de 12 pulgadas de acueducto, con la validación de la interventoría se cuenta con 20 und de tubos de 6 metros en sitio de obra, a 30 de abril el municipio manifiesta que se inician actividades de excavación e instalación de tubería, con una longitud de 130 metros lineales, a su vez informan que una máquina retroexcavadora sufrió averías, razón por la cual se suspendieron las labores. Así mismo, remiten informe en el que se presenta un avance del 20.59% de ejecución. El ministerio manifiesta su preocupación frente al reporte que se hace de las obras, y se recalca que el convenio tiene fecha estimada de terminación 27 de mayo, por

lo tanto, se hace necesario que se actué por el contratista para que las obras se ejecuten dentro del término contractual

Se solicita al contratista en reuniones de seguimiento, adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar el inicio lo más pronto posible y no superar el plazo contractual de 6 de mayo de 2024, para ello, la interventoría solicito al contratista de obra que deberá adoptar y presentar un plan de contingencia en recurso humano, insumos y horarios para seguimiento.

VISITA DE CAMPO, REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES CUR

El MVCT, realiza visita a la región del 8 al 10 de abril, en la cual se revisa el estado actual de los contratos de obra, interventoría y fiducia, así como las obligaciones enmarcadas en el CUR para el municipio en calidad de ejecutor. Los temas a tratar fueron los siguientes:

1. Estado de los proyectos

La obra cuenta con acta de inicio y se encuentran en los preparativos que permitan la ejecución física real de obra; el municipio informa que el suministro de la tubería PVC de 12" llega por tarde mañana 9de abril, para iniciar la ejecución, la cual comentan se realizará en un plazo de 15 días.

Frente a los permisos, el municipio comenta que solo se requiere el permiso por servidumbre, el cual se encuentra vigente. Así mismo, informan que el acta de inicio de los contratos de obra e interventoría esta al 6 de marzo de 2024, y las fechas de terminación de estos sería el 06 de mayo de 2024.

El día de mañana se realizará el recorrido a los predios de las obras con los contratistas de obra e Interventoría.

Alcance de obra:

Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias.

2. Desembolsos

El municipio manifiesta que tienen la documentación adelantada para radicar la

solicitud del desembolso No 1, están a la espera del acta de inicio por parte de la Fiducia, e informan que harán la radicación.

3. Informes De Ejecución De CUR

El ministerio solicita al municipio, los informes de ejecución mensual del CUR conforme a lo establecido en el CUR 1301 de 2021, al respecto el municipio comenta que mediante radicados No 2024ER0043340, 2024ER0043338 realizo el envío de los informes de ejecución correspondientes a enero y febrero de 2024 respectivamente, así como los ajustes de las observaciones realizadas al informe del mes de diciembre de 2023 mediante radicado No 2024ER0043335.

4. Pólizas Contrato De Obra

El ministerio de conformidad con el numeral 9 de la cláusula séptima. Obligaciones del municipio como ejecutor, recuerda la pertinencia de solicitar en el contrato de obra la póliza todo riesgo,

"(…) De manera adicional a la garantía de cumplimiento y a la póliza de responsabilidad civil extracontractual, como amparo autónomo y en pólizaanexa, se le deberá exigir al contratista constituir una póliza de todo riesgo paraobras civiles, para proteger los bienes y equipos y, en general, la infraestructuraque tenga relación directa con la obra civil en ejecución, contra todo evento, esdecir, contra todo riesgo, la cual deberá estar vigente durante el plazo de ejecución del contrato de obra y hasta el recibo a satisfacción por parte dl interventoría y del ejecutor del Proyecto. La suma asegurada deberá corresponder al valor de la obra (…)"

5. Compromisos

No.	*Compromiso*	*Responsable*	*Fecha límite de cumplimiento*
1	*Envío solicitud desembolso No 1*	*Municipio de Acandí*	*09/04/2024*
2	*Informar el No de radicado, correspondiente al mes de Marzo*	*Municipio de Acandí*	*09/04/2024*

Reunión de Seguimiento:

En el período del presente informe, se adelantó reunión de seguimiento virtual el 11 de abril, con el fin de verificar los avances en los procesos de obra e interventoría.

Adicional, el 23 de abril, se realizó acompañamiento al comité de obra en cual se trataron los siguientes temas:

1. Estado de documentos contractuales
2. Estado de avance en la ejecución
3. Estado financiero del proyecto
4. Reporte del contratista
5. Comentarios de la supervisión
6. Comentarios del ministerio minvivienda
7. Varios

Comunicaciones:

El MVCT remite en el presente mes, las siguientes comunicaciones al municipio:

- 30 de abril de 2024: se remite al municipio mediante correo el formato para la actualización formato información financiera para los próximos trámites de desembolso.

Por parte del municipio de Acandí, se recibieron las siguientes comunicaciones mediante correo electrónico:

- 4 de abril: remite informe de supervisión correspondiente al mes de marzo con numero de radicado 2024ER0043340.

- 24 de abril: mediante correo electrónico DARCO INGENIERIA, CONSTRUCCION Y GERENCIA SA contratista de interventoría remite acta del primer comité de obra adelantando el 23 de abril.

INCONVENIENTES PRESENTADOS

Alerta 1:
El ministerio reitera su preocupación frente al reporte que se hace de las obras, ya que, a la fecha del presente informe, no se tiene un avance representativo en la ejecución de la obra física, por lo cual se insiste que el convenio tiene fecha de

terminación 27 de mayo, y que por ende se deberán adelantar un plan de contingencia para agilizar los tiempos.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

Durante el período de reporte del presente informe no se surtieron acciones administrativas asociadas a suspensiones, prórrogas o adiciones

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.

En el presente período se adelantaron las gestiones para el trámite del primero y segundo desembolso, de conformidad con lo establecido en el CUR.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO

El CUR 1301 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 27 de mayo del 2024, los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 27 de septiembre de 2024.
- Término liquidación unilateral: 27 de noviembre de 2025.
- Término de liquidación judicial: 27 de noviembre de 2027.

Supervisión – Martin Mauricio Mazo Villalobos
Asesor Dirección de Política y Regulación

Revisó: Alejandro Quintero Martínez- Contratista DPR, Componente Jurídico GR

Elaboro: Esthefanny Victoria González Salcedo- Contratista DPR, equipo GR
Jorge García Franco DPR, Contratista DPR, Componente Financiero
Paola Tibaquirá Perdomo – Contratista DPR, Componente Técnico