Expediente: 489-2023
Radicado: DC-00745-2024
Sede: REGIONAL PARAMO
Dependencia: Oficina Gestion Documental
Tipo Documental: Informe de Supervision (** NO para pagos **)
Fecha: 23/05/2024 Hora: 14:10:43 Folios: 8

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 489-2023 y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02)*, y exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DDT
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.						
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).	X	X	8		X	
Informe y/o certificación supervisor para pagos.						
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato:

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de* ***Cornare****, DVTK_Contratos para su consulta.*

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

COPIA CONTROLADA

Convenio No. 489-2023

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 22-05-2024

SUPERVISOR: **JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO**

COORD. SUPERVISIÓN: **LILIANA ASENED CIRO DUQUE**

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO

1. **OBJETO:** REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS MORFO DINÁMICOS EN PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA

VALOR INICIAL: $ 146.690.447

VALOR FINAL: $ 146.690.447

FECHA DE INICIACIÓN: 28-06-2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 20-12-2023

LOCALIZACIÓN: MUNCIPIO DE NARIÑO

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

SUSPENSIONES: NINGUNA

PLAZO FINAL: CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE NARIÑO
DIRECCION: CALLE 10 No. 10-15 PARQUE PRINCIPAL
TELEFONO: 8680179
E-MAIL: agricultura@narino-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA CARDONA PEREZ

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Que la obra fue ejecutada de acuerdo a lo inicialmente planteado en el convenio, sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a especificaciones técnicas, obras adicionales y mayores cantidades de obra.

2. Que verificado el contrato interadministrativo CI-008-2023 y la propuesta económica del contratista final que ejecutó la obra, Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja (EMDUCE), la supervisión constato que no hubo variaciones en cuanto a: especificaciones técnicas, unidades y cantidades con respecto al convenio interadministrativo No 489-2023.

3. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de requisitos que debía cumplir el contratista:

PRESUPUESTO: REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POR PROCESOS MORFO DINÁMICOS EN PUNTOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA. PRESUPUESTO GENERAL (AU incluida en APU)								EJECUTADAS					
	CONDICIONES CONTRACTUALES							Ejecutado total		ACTA No 1		ACTA No 2	
DESCRIPCIÓN.	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO.	V. PARCIAL	CORNARE	NARIÑO	NARIÑO ESPECIE	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
Perfilada de talud	m2	210	$ 5.235	$ 1.099.350	$ 1.099.350			210	$ 1.099.350	37	$ 193.695,00	173	$ 905.655,00
Suministro, Transporte e instalación de estructura en gavion 1x1x1 malla galvanizada triple torsion calibre 3mm numero 17	m3	36	$ 623.211	$ 22.435.596	$ 22.435.596			36	$ 22.435.596	28	$ 17.449.908,00	8	$ 4.985.688,00
Suministro, Transporte e instalación de trincho en guadua de 3" a 4" incluye su inmunización e impermeabilización.	ml	570	$ 79.627	$ 45.387.390	$ 45.387.390			570	$ 45.387.390	570	$ 45.387.390,00	0	$ -
Revegetalización útil para la estabilización de taludes y control de erosión	m2	1200	$ 10.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000			1200	$ 12.000.000	670	$ 6.700.000,00	530	$ 5.300.000,00
suministro, transporte e instalación de geo membrana.	m2	350	$ 59.850	$ 11.333.500	$ 9.439.603	$ 1.893.897		350	$ 11.333.500	0	$ -	350	$ 11.333.500,00
Suministro, Transporte e instalación malla de contención a gravedad con empaquetamiento confinado.	m	17	$ 1.994.173	$ 27.909.091	$ 26.440.403	$ 659.688		17	$ 27.909.091	9,35	$ 14.905.050,05	7,65	$ 12.195.040,95
Suministro y fundición de concreto ciclopeo	m3	10	$ 676.244	$ 6.762.440		$ 6.762.440		10	$ 6.762.440	0	$ -	10	$ 6.762.440,00
Suministro y Transporte de dilatador en concreto con todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	m	67	$ 207.645	$ 13.912.715		$ 13.912.715		67	$ 13.912.715	0	$ -	67	$ 13.912.715,00
Taller sobre prácticas de conservación de suelos, tipos de erosión y prevención de desastres	talleres	3	$ 429.955	$ 1.289.865			$ 1.289.865	3	$ 1.289.865	0	$ -	3	$ 1.289.865,00
Apoyo técnico y administrativo	meses	4	$ 1.200.000	$ 4.800.000			$ 4.800.000	4	$ 4.800.000	3	$ 3.600.000,00	1	$ 1.200.000,00
Valla Publicitaria	Und	1	$ 550.000	$ 550.000	$ 550.000			1	$ 550.000	1	$ 550.000,00	0	$ -
			total:	$ 146.690.447	$ 137.352.342	$ 23.365.240	$ 6.889.885	TOTAL	$ 146.690.447	TOTAL	$ 88.786.843,05	TOTAL	$ 57.904.488,95
								% Ejecutado	100%		60,53%		39,47%

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

1. Que el Municipio de Nariño, celebro directamente el siguiente contrato de obra:

No. Contrato	Fecha	Objeto	Contratista
CI-008-2023	28/06/2023	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FIRMADOS CON CORNARE No. 485 y 489 de 2023	Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja (EMDUCE)

se adjunta los respectivos soportes:

2. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron dos informes de supervisión que dan cuenta del cumplimiento total de las actividades planteadas.

Número	Informe supervisión	Recibo a satisfacción	Fecha
	x		31/01/2024
	x		17-ago-23

3. Que, durante el plazo de ejecución, se recibió por parte del Municipio de Nariño dos informes. Informes que acreditan el cumplimiento a satisfacción de las actividades.

Informe contratista	Fecha
1	13/12/2023
2	31/01/2024

4. El plazo de ejecución del convenio fue objeto de modificación tal como se detalla a continuación:

Plazo inicial	Plazo (según modificatorios No. 1 y 2)	¿Hubo suspensiones?	Plazo final
4 meses	52 días	No	5 meses y 22 días

SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

1. Que durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes pagos

No. de Acta	Fecha acta	Valor pagado por Cornare	Valor pagado por el municipio	Valor pagado otros	Total, pagado en acta
1	13/12/2023	$ 84.823.215	$ 3.962.828	0	$ 88.786.043
2	31/01/2024	$ 32.529.127	$ 25.375.277	0	$ 57.904.404
GRAN TOTAL		$ 117.352.342	$ 29.338.105	$	$ 146.690.447

El valor del convenio no fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su ejecución.

SUPERVISIÓN JURÍDICA

1. El convenio no exigió garantías, el municipio de Nariño exigió garantías a la empresa de desarrollo urbano de La Ceja y esta a su vez exigió al contratista final de la obra las garantías que se detallan a continuación y este ultimo las adquirió con la Aseguradora Solidaria de Colombia, como se detalla en la siguiente tabla:

No de póliza	Amparo	Vigencia inicial	Vigencia final	Valor de la garantía
540-74-994000005686	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/09/2023	29/12/2023	$ 232.000.000
540-74-994000027469	CUMPLIMIENTO	29/09/2023	29/06/2024	$ 52.780.116
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/09/2023	29/12/2026	$ 26.390.058
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2023	29/12/2028	$ 39.585.087

2. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del convenio.

SUPERVISIÓN ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

El contratista dio cumplimiento a esta obligación, igualmente no se evidenciaron impactos ambientales negativos por cuanto los excedentes de excavaciones se incorporan a las áreas adyacentes al sendero y a la geomorfología propia de los terrenos donde se desarrolla el proyecto; por otro lado, no se tuvo registro de incidentes que se hayan presentado con los obreros en la ejecución de la obra.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En el expediente del convenio No.- 489-2023, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto convenido y/o contratado.

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del convenio.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del convenio se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

ANEXOS

Registros fotográficos

Anexo documental formato digital USB


Supervisor


registro fotográfico Convenio 489-2023





Valla informativa












Perfilada, revegetalización y construcción de trinchos





Construcción trinchos





ucción de muros en mampostería confinada



Construcción disipador






Instalación de geomembrana



Talleres de capacitación

COPIA CONTROLADA